Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ 1416 БИН 050940013378

Стройка: Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

Объект: Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		83	**22.08.2022**				
		доп.сог. №1	**23.01.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области	**61 881 757,06**	**55 251 568,80**							**6 630 188,26**	**61 881 757,06**
Удержание аванса 30%		**16 575 470,64**							1 989 056,48	18 564 527,12
Удержание за сдачу объекта 5%		**2 762 578,44**							331 509,41	3 094 087,85
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**35 913 519,72**							**4 309 622,37**	**40 223 142,09**

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
БИН 060140008485
Руководитель _____ **Нукенов Е.М.**

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Шелекбаев Д. А.**

Представитель технического надзора.
ТОО" Бестау-С"

Эксперт _____ **Селиканова Ж.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ 1416 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Бурение эксплуатационных скважин**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 22.08.2022г.

АКТ №18

приемки выполненных работ за апрель месяц от 14.04.2023года

Локальная смета 6-1-1

на Бурение эксплуатационных скважин

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	21	11850,86	9227,95	248868	193787	–	96523	373022	Казахстан
						2622,9	2784,52	55081	58475	–	27631		

	2 1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	16	19430,44	15075,38	310887	241206	–	121564	467047	Казахстан
					4355,06	4583,44	69681	73335	–	34596		
3	3 1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	73	38984,92	30299,36	2845899	2211853	–	1092196	4253143	Казахстан
					8685,56	8916,32	634046	650891	–	315048		
4	4 1104-0201-0214	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	110,5	6767,55	4827,69	747814	533460	4001	297040	1128442	Казахстан
					1903,65	1258,88	210353	139106	–	83588		
5	5 1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	41	6860,95	5342,44	281299	219040	–	109101	421632	Казахстан
					1518,51	1612,07	62259	66095	–	31232		
6	6 1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	455,5	11249,22	8727,85	5124019	3975537	–	2003612	7697841	Казахстан

					2521,37	2653,59	1148482	1208708	–	570210		
	7	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	93,5	22570,22	17541,74	2110316	1640153	–	809895	3153828	Казахстан
						5028,48	5162,09	470163	482655	–	233617		
8	8	1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 %	м труб	595	764,16	355,83	454678	211720	19506	262071	774089	Казахстан
						375,55	142,63	223452	84867	–	57340		
9	9	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)	шт.	6	39811		238866		238866	–	257975	Казахстан
						–		–		–	19109		
10	10	1104-0301-0105	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	1777428	1293098	1777428	1293098	–	719173	2696329	Казахстан
						484330	361756	484330	361756	–	199728		
11	11	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96 К=1,200;	т	4,8	27643		132686		132686	–	143301	Казахстан
						–		–		–	10615		
12	12	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	20	471016,5	386785,5	9420330	7735710	–	3292982	13730377	Казахстан

					84231	109473,85	1684620	2189477	–	1017065		
13	13 1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Пробная откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	6	471016,5	386785,5	2826099	2320713	–	987895	4119114	Казахстан
					84231	109473,83	505386	656843	–	305120		
14	14 1104-0501-0202	Скважины глубиной до 700 м. Опытная откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	5	173921,8	113231,8	869609	566159	–	395298	1366100	Казахстан
					60690	32321,2	303450	161606	–	101193		
15	15 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	110,5	22398		2474979		2474979	–	2672977	Казахстан
					–		–		–	197998		
16	16 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	595	14614		8695330		8695330	–	9390956	Казахстан
					–		–		–	695626		
17	17 2403-0101-0326	Долота шнековые трехлопастные диаметром 490 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-490 МС	шт.	2	152985		305970		305970	–	330448	Казахстан
					–		–		–	24478		
18	18 2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	3	207615		622845		622845	–	672673	Казахстан
					–		–		–	49828		

	19 2101-0102-0102	Глина бентонитовая К=1,500;	т	30	39948		1198440		1198440	–	1294315	Казахстан
					–		–		–	95875		
20	20 1101-0101-0205	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	54	127,56	114,35	6888	6175	–	2837	10503	Казахстан
					13,2	59,76	713	3227	–	778		
21	21 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	25	40,6	40,6	1015	1015	–	263	1380	Казахстан
					–	14,6	–	365	–	102		
22	22 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	46	659,04	25,89	30316	1191	16160	9697	43214	Казахстан
					281,85	10,93	12965	503	–	3201		
23	23 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - для стоек и столбов НР = 72 %	м3 грунта	2	1612,5	–	3225	–	–	2322	5991	Казахстан
					1612,5	–	3225	–	–	444		
24	24 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	300	30		9000		9000	–	9720	Казахстан
					–		–		–	720		
25	25 4102-0103-3001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 1 км	т	100	69		6900		–	–	7452	Казахстан
					–		–		–	552		

Итого **55 021 869**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 868 206
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 150 817
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 137 909
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 717 783
- перевозка грузов, тенге	6 900
- накладные расходы, тенге	10 202 469
в т.ч. зарплата, тенге	918 222
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 075 694
Всего	**55 021 869**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 997 294
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 140 383**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**58 159 546**
Понижающий коэффициент 0,95	55 251 568,80
НДС (12 %)	6 630 188,26
Итого	**61 881 757,06**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН
БИН 060140008485

Руководитель _____ **Нукенов Е.М.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Представитель технического надзора.
ТОО" Бестау-С"

Эксперт _____ **Селиканова Ж.К.**

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION GENTER PROJEKT"

Инженер _____ **Жапаров Ж.С.**