Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Стройка: Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

Объект: Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		83	22.08.2022				
		доп.сог. №1	23.01.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области	**469 950 870,54**	**2 081 285,65**							**249 754,28**	**2 331 039,93**
Удержание аванса 30%		**624 385,70**							74 926,28	699 311,98
Удержание за сдачу объекта 5%		**104 064,28**							12 487,71	116 552,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**1 352 835,67**							**162 340,28**	**1 515 175,95**

Заказчик:

КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99

БИН 060140008485

Руководитель _____ **Нукенов Б.М.**

Представитель технического надзора.
ТОО" Бестау-С"

Эксперт _____ **Селиканова Ж.К.**

Подрядчик

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станции 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №83 от 22.08.2022г.

АКТ №38

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 14.09.2023года.

Локальная смета 6-4-5

на Технологическое оборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Обвязка насосов										
1	1	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	42921	2666	42921	2666	1381	24193	72483	Казахстан
						38874	787	38874	787	–	5369		
2	3	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	20140	413	20140	413	3698	15838	38856	Казахстан

					16029	132	16029	132	–	2878		
3	5 1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	8955,5	493	17911	986	2526	14362	34855	Казахстан
					7199,5	128	14399	256	–	2582		
4	6 2304-0102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	108831		217662		217662	–	235075	Казахстан
					–		–		–	17413		
5	7 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	4233		25398		25398	–	27430	Казахстан
					–		–		–	2032		
6	8 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2490		4980		4980	–	5378	Казахстан
					–		–		–	398		
7	10 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14,4	8088,75	92,64	116478	1334	96050	19128	146454	Казахстан
					1325,97	29,44	19094	424	–	10848		
8	11 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	4166		24996		24996	–	26996	Казахстан
					–		–		–	2000		
9	13 1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5700	280	5700	280	–	3373	9799	Казахстан
					5420	110	5420	110	–	726		
10	14 5110-0401-0205(об)	Кран ручной, грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 3 м	шт.	1	48042		48042		–	–	48042	Казахстан
					–		–		48042	–		

11	15	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433		10866		10866	–	11735 Казахстан
						–		–		–	869	
12	16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10	83,2	2,5	832	25	373	301	1224 Казахстан
						43,4	0,2	434	2	–	91	
13	17	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой - за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10	249,1	6,2	2491	62	2048	268	2980 Казахстан
						38,1	0,8	381	8	–	221	
14	18	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	3110100	325400	31101	3254	24361	3851	37748 Казахстан
						348600	40400	3486	404	–	2796	
15	19	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	2300100	211000	23001	2110	17681	3543	28668 Казахстан
						321000	36900	3210	369	–	2124	
16	20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство упоров для трубопроводов НР = 91 %	м3	0,8	21255	1086,25	17004	869	15155	1062	19511 Казахстан
						1225	233,75	980	187	–	1445	
		Раздел 2 Водомерный узел										
17	21	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	32135	1105,5	64270	2211	30881	31156	103060 Казахстан
						15589	307	31178	614	–	7634	
18	22	2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	2	238291		476582		476582	–	514709 Казахстан

				–		–		–	38127		
304-0102-403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	65886		263544		263544	–	284628	Казахстан
				–		–		–	21084		
304-0102-407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	132508		265016		265016	–	286217	Казахстан
				–		–		–	21201		
18-1001-05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка HP = 98 %	фильтр	2	21240	288	42480	576	39167	2874	48982	Казахстан
				1368,5	98	2737	196	–	3628		
302-0103-208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1724		13792		13792	–	14895	Казахстан
				–		–		–	1103		
302-0103-212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4233		16932		16932	–	18287	Казахстан
				–		–		–	1355		
504-0501-11	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2777		5554		5554	–	5998	Казахстан
				–		–		–	444		
01-0103-01	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	497		199		199	–	215	Казахстан
				–		–		–	16		
01-0103-05	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	1464		878		878	–	948	Казахстан

					–		–		–	70		
27	31	2301-0103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6	2717		16302		16302	–	17606 Казахстан
						–		–		–	1304	
28	32	2301-0103-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,1	6857		28114		28114	–	30363 Казахстан
						–		–		–	2249	
29	33	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1	84	1	84	1	1	80	177 Казахстан
						82	–	82	–	–	13	
30	34	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6	88	1	528	6	29	483	1092 Казахстан
						82,17	–	493	–	–	81	
31	35	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4,1	103,41	0,98	424	4	83	330	814 Казахстан
						82,2	–	337	–	–	60	

Итого	**2 075 225**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 134
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 797
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 604 249
- оборудование, тенге	48 042
- накладные расходы, тенге	120 842
в т.ч. зарплата, тенге	10 876
- сметная прибыль (8 %), тенге	150 161
Всего	**2 075 225**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	73 587
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 015**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 190 827**
Понижающий коэффициент 0,95	2 081 285,65
НДС (12 %)	249 754,28
Итого	**2 331 039,93**

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99

БИН 060140008485

Руководитель _____ **Нукенов Е.М.**

Представитель технического надзора
ТОО" Бестау-С"

Эксперт _____ **Селиканова Ж.К.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____ **Букенов Ж.Б.**

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION GENTER PROJECT"

Эксперт_____ **Жапаров Ж.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР