Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел образования по Каратальскому району Управления образования области Жетісу»** — **120640018018**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040803, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Қонаев, микрорайон Арна, дом № 68** — **070240017648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 27.01.2023

Номер документа	Дата составления
79	31.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			Работа	1	148 384 721,00	148 384 721,00	15 898 362,96
				Итого	1	x	148 384 721,00	15 898 362,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген. директор / _____ / Жакпанов У.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Онгаров К.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
			номер	дата		наименование	код	наименование	код
			44	27.01.2023 г.					(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		Стоимость по договору без НДС,тенге	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
					СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области	1 452 805 803	521 425 809	189 266 226							22 711 947	211 978 173
2	Аванс 30%											63 593 452
	ИТОГО	**1 452 805 803**	**139 372 136**								**9 012 585**	**148 384 721**

Итого к оплате:148 384 721 (сто сорок восемь миллионов триста восемьдесять четыре тысячи семьсот двадцать один тенге)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель **Онгаров К.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик(Сдал)

ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор **Жакпанов У.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт-технадзор **Байшуаков С.Б.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказ 14 КАЛЬ

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за май месяц 2023 г.

Конструктивные решения

Основание: Раздел КЖ

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Усиление рамой													
1	1	1146-0101-0402	Монтаж рамы усиления НР=72%	т	1,11899	439 912,80	51 058,02	492 258	57 133	17 803	314 667	871 479	
						372 945,08	17 618,29	417 322	19 715	-	64 554		
2	10	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=72%	болт	8	224,29	1,31	1 794	10	-	1 288	3 329	
						222,98	0,61	1 784	5	-	247		

Раздел 2 Усиление стен													
3	13	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	17,154	84 433,26	1 961,98	1 448 368	33 656	-	1 029 920	2 676 551	
						82 471,28	917,08	1 414 712	15 732	-	198 263		
4	15	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	2718	92,83	0,89	252 312	2 419	-	179 923	466 814	
						91,94	-	249 893	-	-	34 579		
5	16	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%	отверстие	8833,5	89,29	0,86	788 743	7 597	-	562 425	1 459 261	
						88,43	-	781 146	-	-	108 093		
6	17	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	985	92,83	0,89	91 438	877	-	65 204	169 173	
						91,94	-	90 561	-	-	12 531		
7	18	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%	отверстие	2133,94	89,29	0,86	190 540	1 835	-	135 867	352 519	
						88,43	-	188 704	-	-	26 112		
8	19	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	6,405	525 533,34	3 356,58	3 366 041	21 499	-	2 414 904	6 243 421	

						522 176,76	1 481,97	3 344 542	9 492	-	462 476		
9	22	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8789,34	1 949,40	104,70	17 133 939	920 244	5 905 030	7 975 461	27 118 152	
						1 172,86	87,42	10 308 665	768 364	-	2 008 752		
10	23	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8789,34	1 949,40	104,70	17 133 939	920 244	5 905 030	7 975 461	27 118 152	
						1 172,86	87,42	10 308 665	768 364	-	2 008 752		
Раздел 4 Усиление проемов													
11	26	1107-0112-0101	Усиление проемов НР=72%	т арматуры	1,48	84 433,26	1 961,98	124 961	2 904	-	88 858	230 925	
						82 471,28	917,08	122 057	1 357	-	17 106		
12	27	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,05	525 533,34	3 356,58	26 277	168	-	18 852	48 739	
						522 176,76	1 481,97	26 109	74	-	3 610		
13	33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	42,82	96,65	2,29	4 139	98	2 395	1 197	5 763	
						38,43	0,40	1 646	17	-	427		
Раздел 5 Гдроизоляция фундамента													
14	34	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	2129	4 084,56	-	8 696 028	-	-	6 261 140	16 153 741	
						4 084,56	-	8 696 028	-	-	1 196 573		
15	35	1212-0104-0501	Очистка фундамента от земли и мусора НР=72%	м2	1791,5	249,43	-	446 854	-	-	321 735	830 076	

						249,43	-	446 854	-	-	61 487		
16	36	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	2129	1 893,55	-	4 031 368	-	-	2 902 585	7 488 669	
						1 893,55	-	4 031 368	-	-	554 716		
17	37	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	1791,5	1 208,66	28,22	2 165 314	50 556	1 352 636	553 990	2 936 848	
						425,41	4,08	762 122	7 309	-	217 544		
Раздел 7 Монолитные сердечники, перемычки, кладка перегородок													
18	41	1106-0701-0109	Перемычки монолитные бетонные. Устройство НР=72%	м3	1,61	88 997,38	6 494,09	143 286	10 455	96 134	28 016	185 006	
						22 792,43	1 375,71	36 696	2 215	-	13 704		
19	44	1106-0501-0106	Монолитные сердечники. Устройство. НР=72%	м3	8,79	54 488,89	6 973,59	478 957	61 298	338 941	66 436	589 025	
						8 955,47	1 541,92	78 719	13 553	-	43 632		
20	47	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	366,84	4 223,38	403,86	1 549 305	148 152	279 605	833 514	2 573 444	
						3 057,32	98,44	1 121 547	36 112	-	190 625		
21	48	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	18,489	66 289,00	-	1 225 617	-	1 225 617	-	1 323 666	
						-	-	-	-	-	98 049		

22	49	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,144	525 533,34	3 356,58	75 677	483	-	54 292	140 366	
						522 176,76	1 481,97	75 193	213	-	10 397		
Раздел 8 Парапет													
23	52	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	104,2	14 006,10	3 993,58	1 459 436	416 131	368 886	552 856	2 173 275	
						6 472,35	896,70	674 419	93 436	-	160 983		
24	54	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72%	т металлических изделий	0,1	587 110,92	3 439,14	58 711	344	48 177	7 417	71 418	
						101 905,78	1 100,50	10 191	110	-	5 290		
25	55	1106-0701-0109	Перемычки монолитные бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,17	88 997,38	6 494,09	15 130	1 104	10 151	2 958	19 535	
						22 792,43	1 375,71	3 875	234	-	1 447		
26	57	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01	383 478,00	-	3 835	-	3 835	-	4 142	
						-	-	-	-	-	307		
27	58	1106-0501-0106	Монолитные сердечники. Устройство. НР=72%	м3	3,21	54 488,89	6 973,59	174 909	22 385	123 777	24 262	215 105	
						8 955,47	1 541,92	28 747	4 950	-	15 934		
28	59	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,216	399 352,00	-	86 260	-	86 260	-	93 161	
						-	-	-	-	-	6 901		

			Устройство НР=72%	м3	6,78	62 301,22	7 035,10	422 402	47 698	271 766	81 345	544 047	
						15 182,64	1 480,99	102 938	10 041	-	40 300		
Раздел 9 Кровля													
9.1 Блок 1													
30	64	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	3,27	49 583,39	1 732,17	162 138	5 664	129 132	20 647	197 408	
						8 361,36	407,94	27 342	1 334	-	14 623		
31	65	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	30,33	207 596,31	1 150,80	6 296 396	34 904	5 154 418	806 845	7 671 500	
						36 500,98	446,53	1 107 075	13 543	-	568 259		
32	66	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	30,33	11 850,88	87,19	359 437	2 644	315 632	30 488	421 119	
						1 357,11	39,02	41 161	1 183	-	31 194		
33	67	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	1353	545,61	18,34	738 210	24 814	546 883	124 488	931 714	
						123,07	4,72	166 514	6 386	-	69 016		
34	68	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	1370	1 420,49	76,33	1 946 071	104 572	733 608	816 088	2 983 132	
						808,68	18,66	1 107 892	25 564	-	220 973		
35	69	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	0,003	41 869,00	-	126	-	126	-	136	
						-	-	-	-	-	10		

36	70	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	1370	10 292,09	32,41	14 100 163	44 402	11 709 568	1 695 721	17 059 555	
						1 712,55	6,55	2 346 194	8 974	-	1 263 671		
37	71	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	1370	413,13	4,04	565 988	5 535	489 994	52 516	667 984	
						51,43	1,81	70 459	2 480	-	49 480		
38	72	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	792,602	445,50	2,01	353 104	1 593	252 943	71 482	458 553	
						124,36	0,90	98 568	713	-	33 967		
39	75	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	1,17792	1 144 235,17	9 861,06	1 347 817	11 616	1 225 767	81 294	1 543 440	
						93 753,83	2 099,10	110 435	2 473	-	114 329		
40	76	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,08349	834 363,34	3 356,58	69 661	280	25 784	31 479	109 231	
						522 176,76	1 481,97	43 597	124	-	8 091		
9.2 Блок 2													
41	77	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,7	49 583,39	1 732,17	34 708	1 213	27 643	4 420	42 258	
						8 361,36	407,94	5 853	286	-	3 130		
42	78	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	4,014	207 596,31	1 150,80	833 292	4 619	682 157	106 781	1 015 279	
						36 500,98	446,53	146 515	1 792	-	75 206		

43	79	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	4,014	11 850,88	87,19	47 569	350	41 772	4 035	55 732	
						1 357,11	39,02	5 447	157	-	4 128		
44	80	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	231,8	545,61	18,34	126 472	4 251	93 694	21 328	159 624	
						123,07	4,72	28 528	1 094	-	11 824		
45	81	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	197,7	1 420,49	76,33	280 831	15 090	105 864	117 767	430 486	
						808,68	18,66	159 876	3 689	-	31 888		
46	82	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	0,004	41 869,00	-	167	-	167	-	180	
						-	-	-	-	-	13		
47	83	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	197,7	10 292,09	32,41	2 034 746	6 407	1 689 768	244 704	2 461 806	
						1 712,55	6,55	338 571	1 295	-	182 356		
48	84	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	197,7	413,13	4,04	81 676	799	70 709	7 579	96 395	
						51,43	1,81	10 168	358	-	7 140		

49	85	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	197,7	445,50	2,01	88 075	397	63 092	17 830	114 377	
						124,36	0,90	24 586	178	-	8 472		
50	88	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,26336	1 144 235,17	9 861,06	301 346	2 597	274 058	18 176	345 084	
						93 753,83	2 099,10	24 691	553	-	25 562		
51	89	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,01794	834 363,34	3 356,58	14 968	60	5 540	6 764	23 471	
						522 176,76	1 481,97	9 368	27	-	1 739		
9.3 Блок 3													
52	90	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	1,67	49 583,39	1 732,17	82 804	2 893	65 948	10 544	100 816	
						8 361,36	407,94	13 963	681	-	7 468		
53	91	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	15,105	207 596,31	1 150,80	3 135 742	17 383	2 567 012	401 826	3 820 573	
						36 500,98	446,53	551 347	6 745	-	283 005		
54	92	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	15,105	11 850,88	87,19	179 008	1 317	157 191	15 183	209 726	
						1 357,11	39,02	20 499	589	-	15 535		
55	93	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	635	545,61	18,34	346 462	11 646	256 667	58 425	437 278	
						123,07	4,72	78 149	2 997	-	32 391		

56	94	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	661,5	1 420,49	76,33	939 654	50 492	354 220	394 046	1 440 396	
						808,68	18,66	534 942	12 344	-	106 696		
57	96	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	661,5	10 292,09	32,41	6 808 218	21 439	5 653 926	818 773	8 237 150	
						1 712,55	6,55	1 132 852	4 333	-	610 159		
58	97	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	661,5	413,13	4,04	273 285	2 672	236 592	25 357	322 533	
						51,43	1,81	34 021	1 197	-	23 891		
59	98	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	661,5	445,50	2,01	294 698	1 330	211 104	59 658	382 704	
						124,36	0,90	82 264	595	-	28 348		
60	101	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,61106	1 144 235,17	9 861,06	699 196	6 026	635 881	42 172	800 677	
						93 753,83	2 099,10	57 289	1 283	-	59 309		
61	102	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,04278	834 363,34	3 356,58	35 694	144	13 212	16 129	55 969	
						522 176,76	1 481,97	22 339	63	-	4 146		
9.4 Блок 4													
62	103	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,89	49 583,39	1 732,17	44 129	1 542	35 146	5 620	53 729	
						8 361,36	407,94	7 442	363	-	3 980		

63	104	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	8,723	207 596,31	1 150,80	1 810 863	10 038	1 482 426	232 051	2 206 347	
						36 500,98	446,53	318 398	3 895	-	163 433		
64	105	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	8,723	11 850,88	87,19	103 375	761	90 777	8 768	121 115	
						1 357,11	39,02	11 838	340	-	8 972		
65	106	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	412	545,61	18,34	224 791	7 556	166 530	37 908	283 715	
						123,07	4,72	50 705	1 945	-	21 016		
66	107	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	393,8	1 420,49	76,33	559 389	30 059	210 872	234 580	857 487	
						808,68	18,66	318 458	7 348	-	63 518		
67	109	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	393,8	10 292,09	32,41	4 053 025	12 763	3 365 860	487 426	4 903 687	
						1 712,55	6,55	674 402	2 579	-	363 236		
68	110	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	393,8	413,13	4,04	162 691	1 591	140 847	15 096	192 010	
						51,43	1,81	20 253	713	-	14 223		
69	111	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	393,8	445,50	2,01	175 438	792	125 673	35 515	227 829	

						124,36	0,90	48 973	354	-	16 876		
70	114	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,33746	1 144 235,17	9 861,06	386 134	3 328	351 168	23 289	442 177	
						93 753,83	2 099,10	31 638	708	-	32 754		
71	115	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,02277	834 363,34	3 356,58	18 998	76	7 032	8 585	29 790	
						522 176,76	1 481,97	11 890	34	-	2 207		
9.5 Блок 5													
72	116	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,11	49 583,39	1 732,17	5 454	191	4 344	695	6 641	
						8 361,36	407,94	920	45	-	492		
73	117	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,463	207 596,31	1 150,80	303 713	1 684	248 629	38 919	370 043	
						36 500,98	446,53	53 401	653	-	27 411		
74	118	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,463	11 850,88	87,19	17 338	128	15 225	1 470	20 313	
						1 357,11	39,02	1 985	57	-	1 505		
75	119	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	66,5	545,61	18,34	36 283	1 220	26 879	6 119	45 794	
						123,07	4,72	8 184	314	-	3 392		
76	120	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	74,1	1 420,49	76,33	105 258	5 656	39 679	44 140	161 350	
						808,68	18,66	59 923	1 383	-	11 952		

77	122	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	74,1	10 292,09	32,41	762 644	2 402	633 342	91 717	922 710	
						1 712,55	6,55	126 900	485	-	68 349		
78	123	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	74,1	413,13	4,04	30 613	299	26 503	2 840	36 129	
						51,43	1,81	3 811	134	-	2 676		
79	124	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	74,1	445,50	2,01	33 012	149	23 648	6 683	42 871	
						124,36	0,90	9 215	67	-	3 176		
80	127	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,0818	1 144 235,17	9 861,06	93 598	807	85 123	5 646	107 184	
						93 753,83	2 099,10	7 669	172	-	7 940		
81	128	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,00276	834 363,34	3 356,58	2 303	9	852	1 040	3 610	
						522 176,76	1 481,97	1 441	4	-	267		
9.6 Блок 6													
82	129	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,92	49 583,39	1 732,17	45 617	1 594	36 331	5 808	55 539	
						8 361,36	407,94	7 692	375	-	4 114		
83	130	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	9,813	11 850,88	87,19	116 293	856	102 120	9 864	136 250	
						1 357,11	39,02	13 317	383	-	10 093		

84	131	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	9,813	207 596,31	1 150,80	2 037 143	11 293	1 667 666	261 048	2 482 046	
						36 500,98	446,53	358 184	4 382	-	183 855		
85	132	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	414,6	545,61	18,34	226 210	7 604	167 581	38 147	285 506	
						123,07	4,72	51 025	1 957	-	21 149		
86	133	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	429,3	1 420,49	76,33	609 816	32 768	229 882	255 727	934 786	
						808,68	18,66	347 166	8 011	-	69 243		
87	135	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	429,3	10 292,09	32,41	4 418 394	13 914	3 669 283	531 367	5 345 742	
						1 712,55	6,55	735 198	2 812	-	395 981		
88	136	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	429,3	413,13	4,04	177 357	1 734	153 543	16 456	209 318	
						51,43	1,81	22 079	777	-	15 505		
89	137	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	429,3	445,50	2,01	191 253	863	137 003	38 717	248 368	
						124,36	0,90	53 388	386	-	18 398		
90	140	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,3332	1 144 235,17	9 861,06	381 259	3 286	346 735	22 995	436 594	

						93 753,83	2 099,10	31 239	699	-	32 340		
91	141	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,02346	834 363,34	3 356,58	19 574	79	7 245	8 845	30 693	
						522 176,76	1 481,97	12 250	35	-	2 274		
Раздел 11 Входная группа Вг-1. 1 шт													
92	152	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Вг1 НР=72%	м3	53,1	41 813,57	2 533,76	2 220 301	134 543	1 923 566	139 530	2 548 617	
						3 054,46	595,08	162 192	31 599	-	188 786		
93	153	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	2,9	39 911,53	1 651,33	115 743	4 789	105 365	4 796	130 182	
						1 927,48	369,48	5 590	1 071	-	9 643		
Раздел 12 Входная группа Вг-2. 2 шт													
94	172	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Вг1 НР=72%	м3	20	41 813,57	2 533,76	836 271	50 675	724 507	52 554	959 931	
						3 054,46	595,08	61 089	11 902	-	71 106		
95	173	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,7	39 911,53	1 651,33	67 850	2 807	61 766	2 812	76 315	
						1 927,48	369,48	3 277	628	-	5 653		
Раздел 13 Входная группа Вг-3. 7 шт													
96	190	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Вг1 НР=72%	м3	26,6	41 813,57	2 533,76	1 112 241	67 398	963 594	69 896	1 276 708	
						3 054,46	595,08	81 249	15 829	-	94 571		
97	191	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	2,52	39 911,53	1 651,33	100 577	4 161	91 558	4 167	113 123	
						1 927,48	369,48	4 857	931	-	8 379		
Раздел 15 Монолитные лотки													

98	212	1106-0101-0120	Монолитные лоткиУстройство НР=72%	м3	4,43	48 488,24	2 985,73	214 803	13 227	172 761	22 774	256 583	
						6 504,62	635,35	28 815	2 815	-	19 006		
99	213	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,47	331 233,00	-	155 680	-	155 680	-	168 134	
						-	-	-	-	-	12 454		
100	214	1115-0203-0201	Лотки. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	41	1 731,41	104,70	70 988	4 293	18 608	37 203	116 846	
						1 172,86	87,42	48 087	3 584	-	8 655		
101	215	1106-0101-0120	Монолитные участки. Устройство НР=72%	м3	0,17	49 043,45	2 985,73	8 337	508	6 724	874	9 948	
						6 504,62	635,35	1 106	108	-	737		
102	216	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02	331 233,00	-	6 625	-	6 625	-	7 155	
						-	-	-	-	-	530		
103	217	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,04	331 233,00	-	13 249	-	13 249	-	14 309	
						-	-	-	-	-	1 060		
104	218	1106-1001-0102	Приямок. Устройство НР=72%	м3	0,62	45 582,90	2 508,47	28 261	1 555	23 151	2 944	33 701	
						5 733,50	860,88	3 555	534	-	2 496		

Итого **181 613 013**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 55 523 809

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 553 437

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 964 734
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 691 213
- накладные расходы, тенге	41 391 749
в т.ч. зарплата, тенге	3 725 257
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 452 813
Всего	**181 613 013**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	2 179 356
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	1 286 547
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**3 701 578**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**188 780 494**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	147 248 785
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	41 531 709
в текущих и прогнозных ценах	**199 227 607**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	153 874 981
2024 г.-22% (инф=1,092)	45 352 626
налог на добавленную стоимость	**23 907 313**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	18 464 998
2024 г.-12% (НДС=12%)	5 442 315
Всего	**223 134 919**
Скидка 5%	11 156 746
Итого	**211 978 173**

Скидка 30%	63 593 452
ИТОГО	**148 384 721**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель **Онгаров К.Т.**

Подрядчик(Сдал)
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор **Жакпанов У.Т.**

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт-технадзор **Байшуаков С.Б.**

Авторский надзор
автор **Азанбеков А.С.**