Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел образования по Каратальскому району Управления образования области Жетісу»** — **120640018018**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040803, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Қонаев, микрорайон Арна, дом № 68, тел.: 87273122234** — **070240017648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 27.01.2023

Номер документа	Дата составления
197	31.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объект:Капитальный ремонт здания КГУ Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром в с.Кальпе Каратальского района,Алматинской области			Услуга	1	206 857 143,00	206 857 143,00	22 163 265,32
				Итого	1	x	206 857 143,00	22 163 265,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген директор / Абдрибаев Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

С П Р А В К А №4
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2023 года

	Код заказчика	Код заказчика	Код подрядчика	Договор				Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
				номер	дата			наименование	код	наименование	код
				44	27.01.2023 г.						(тенге)
№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		Стоимость по договору без НДС,тенге	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1					В том числе налог на добавленную стомость	**Всего**
					СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы	
	А		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области	1 452 805 803	1 452 805 803	184 693 878							22 163 265	206 857 143
2	Аванс 30%											62 057 143
	ИТОГО	**1 452 805 803**	**116 407 143**								**28 392 857**	**144 800 000**

Итого к оплате: 206 857 143 (двести шесть миллионв восемьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок три тенге)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель **Тенельбаев Ж.К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор **Саурембаев Е.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт-технадзор **Байшуаков С.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

1	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ	33 790 393,00
	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	1 808 265,00
2	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	10 407 783,00
3	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	12 137 836,00
4	СИСТЕМА СВЯЗИ	3 492 156,00
5	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	10 650 607,00
6	АВТОМАТИКА	1 466 118,00
7	ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 059 437,00
8	НАРУЖНАЯ СЛАБОТОЧКА	73 504,00
9	НАРУЖНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	6 389 244,00
10	ГЕНПЛАН	123 581 800,00
		206 857 143,00

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛЬ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №32

за август месяц 2023 г.

Архитектурно-строительные решения

Основание: Раздел АС

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Внутренняя отделка помещений													
1.1 Внутренняя отделка помещений													
1	9	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	3761,4	613,89	4,46	2 309 086	16 776	752 506	1 114 400	3 697 365	

						409,37	2,12	1 539 804	7 974	-	273 879		
2	11	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	4841,5	1 197,35	4,88	5 796 970	23 627	1 684 890	2 951 773	9 448 642	
						844,46	2,32	4 088 453	11 232	-	699 899		
1.2 Обшивка шахт и каналов гипсокартоном.													
3	15	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	266,2	613,89	4,46	163 418	1 187	53 256	78 867	261 668	
						409,37	2,12	108 974	564	-	19 383		
Раздел 2 Полы Блок 1													
2.1 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 1													
4	19	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	342	298,27	3,06	102 008	1 047	57 685	31 472	144 158	
						126,54	1,27	43 277	434	-	10 678		
2.2 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 2													
5	24	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	1,37	1 902,00	-	2 603	-	2 603	-	2 811	
						-	-	-	-	-	208		
2.4 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 4													
6	30	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	85	298,27	3,06	25 353	260	14 337	7 822	35 829	
						126,54	1,27	10 756	108	-	2 654		

2.6 Пол в помещениях 2-го этажа. Тип 6													
7	38	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%	м2 стяжки	-44,2	177,31	6,06	-7 837	-268	-7 291	-310	-8 799	
						6,29	3,45	-278	-152	-	-652		
8	41	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	1,72	1 902,00	-	3 275	-	3 275	-	3 537	
						-	-	-	-	-	262		
2.9 Пол в помещениях 3-го этажа. Тип 6													
9	52	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%	м2 стяжки	-52,8	177,31	6,06	-9 362	-320	-8 710	-370	-10 511	
						6,29	3,45	-332	-182	-	-779		
2.11 Пол в помещениях лестничной клетки. Тип 8													
10	61	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	8,24	1 902,00	-	15 676	-	15 676	-	16 930	
						-	-	-	-	-	1 254		
2.12 Пол в помещениях 3-го этажа.Тип 8													
11	66	1115-0403-0303	Плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	6,45	1 035,66	-	6 680	-	1 245	3 925	11 453	
						842,65	2,49	5 435	16	-	848		
Раздел 3 Полы Блок 2													

3.1 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 2													
12	71	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	43,4	510,30	2,52	22 147	109	2 246	14 287	39 349	
						456,03	1,18	19 792	51	-	2 915		
13	72	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	2,19	1 902,00	-	4 169	-	4 169	-	4 502	
						-	-	-	-	-	333		
3.3 Пол в помещениях 2-го этажа. Тип 5													
14	78	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	55,7	4 027,31	-	224 321	-	191 128	24 523	268 752	
						595,92	15,56	33 193	867	-	19 908		
15	79	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	50,2	298,14	-	14 967	-	8 614	4 620	21 154	
						126,54	1,27	6 352	64	-	1 567		
Раздел 4 Полы Блок 3,4													
4.1 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 1													
16	85	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	34,8	4 028,46	30,18	140 190	1 050	118 402	15 321	167 952	
						595,92	15,56	20 738	541	-	12 441		
17	86	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	34	298,27	3,06	10 141	104	5 735	3 128	14 331	
						126,54	1,27	4 302	43	-	1 062		
4.2 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 2													

18	91	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	12,13	1 902,00	-	23 071	-	23 071	-	24 917	
						-	-	-	-	-	1 846		
4.5 Пол в помещениях 2-го этажа. Тип 5													
19	102	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	23,7	4 028,46	30,18	95 475	715	80 636	10 434	114 382	
						595,92	15,56	14 123	369	-	8 473		
20	103	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	27	298,27	3,06	8 053	83	4 554	2 485	11 381	
						126,54	1,27	3 417	34	-	843		
4.6 Пол в помещениях 2-го этажа. Тип 6													
21	107	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%	м2 стяжки	-38	177,31	6,06	-6 738	-230	-6 268	-266	-7 564	
						6,29	3,45	-239	-131	-	-560		
22	110	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	1,72	1 902,00	-	3 275	-	3 275	-	3 537	
						-	-	-	-	-	262		
Раздел 5 Полы Блок 5,6													
5.1 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 1													

23	128	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	201,2	4 028,46	30,18	810 526	6 072	684 555	88 582	971 037	
						595,92	15,56	119 899	3 131	-	71 929		
24	129	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	214	298,27	3,06	63 830	655	36 095	19 693	90 205	
						126,54	1,27	27 080	272	-	6 682		
5.4 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип 4													
25	139	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=72%	м2 покрытия	9,7	4 225,42	86,52	40 987	839	35 850	3 365	47 900	
						443,04	38,72	4 297	376	-	3 548		
26	140	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	11,3	298,27	3,06	3 370	35	1 906	1 040	4 763	
						126,54	1,27	1 430	14	-	353		
Раздел 6 Спортивная разметка пола													
27	141	1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=72%	м разметки	200	213,25	2,15	42 650	430	7 378	25 124	73 196	
						174,21	0,26	34 842	52	-	5 422		
Раздел 7 Заполнение оконных проемов (энергосберегающий стеклопакет, коричневый)													
7.1 Заполнение оконных проемов													
28	153	217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	1 м2	-0,76	8 333,00	-	-6 345	-	-6 345	-	-6 853	
						-	-	-	-	-	-508		
Раздел 9 Витражи													

29	189	217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	1 м2	-4,75	8 333,00	-	-39 612	-	-39 612	-	-42 781	Казахстан
						-	-	-	-	-	-3 169		
30	193	217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	1 м2	-11,39	8 333,00	-	-94 914	-	94 914	-	-102 507	Казахстан
						-	-	-	-	-	-7 593		
Раздел 10 Фасад													
31	202	1115-0106-0201	Цоколь, подпорные стенки крылец. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР=72%	м2 поверхности облицовки	295,2	5 293,88	39,38	1 562 753	11 625	120 825	1 034 502	2 805 035	
						4 845,20	22,04	1 430 303	6 506	-	207 780		
32	203	213-306-0108	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная	1 м2	295,2	3 863,00	-	1 140 358	-	1 140 358	-	1 231 587	Казахстан
						-	-	-	-	-	91 229		
33	205	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	72	5 367,11	27,16	386 432	1 956	216 154	121 784	548 873	
						2 337,81	11,41	168 322	822	-	40 657		
34	206	1113-0301-1406	Антивандальное лако-красочное покрытие. НР=72%	м2	920	96,65	2,29	88 918	2 107	51 456	25 721	123 810	
						38,43	0,40	35 356	368	-	9 171		
Раздел 11 Отмостка													
35	207	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	27,6	12 946,52	2 622,14	357 324	72 371	248 240	48 936	438 761	

						1 330,18	1 132,38	36 713	31 254	-	32 501		
36	208	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=72%	м2 покрытия	460	1 996,07	4,41	918 192	2 029	787 681	93 038	1 092 128	
						279,31	1,60	128 483	736	-	80 898		
37	209	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР=72%	м2 покрытия	2300	313,91	-	721 993	-	618 470	74 537	860 252	
						45,01	-	103 523	-	-	63 722		
Раздел 12 Выход канализационного стояка через кровлю													
38	210	1126-0101-1801	Выход канализации. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72%	м2 изолируемой поверхности	11	5 295,87	187,48	58 255	2 062	42 221	10 753	74 529	
						1 270,08	87,63	13 971	964	-	5 521		
39	211	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (Выход канализации) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72%	м2 покрытия	8	4 938,51	21,20	39 508	170	26 070	9 585	53 021	
						1 658,62	5,51	13 269	44	-	3 928		
Раздел 13 Водосточная система кровли													

40	212	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	160	2 172,04	134,94	347 526	21 590	3 014	236 897	631 177	
						2 018,26	38,14	322 922	6 102	-	46 754		
41	213	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	160	3 310,00	-	529 600	-	529 600	-	571 968	
						-	-	-	-	-	42 368		
42	214	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	400	510,66	17,39	204 264	6 956	7 556	138 214	369 876	
						474,38	5,53	189 752	2 212	-	27 398		
43	215	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	1 м	400	2 179,00	-	871 600	-	871 600	-	941 328	
						-	-	-	-	-	69 728		
44	216	224-106-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	1 шт.	84	2 053,00	-	172 452	-	172 452	-	186 248	
						-	-	-	-	-	13 796		
45	217	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=72%	воронка	16	5 869,61	518,76	93 914	8 300	3 014	59 924	166 145	
						5 162,48	39,24	82 600	628	-	12 307		
46	218	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	16	6 484,00	-	103 744	-	103 744	-	112 044	

						-	-	-	-	-	8 300		
47	219	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	68	1 426,00	-	96 968	-	96 968	-	104 725	
						-	-	-	-	-	7 757		
48	220	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	1 шт.	200	1 384,00	-	276 800	-	276 800	-	298 944	
						-	-	-	-	-	22 144		
49	221	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	16	3 330,00	-	53 280	-	53 280	-	57 542	
						-	-	-	-	-	4 262		
Раздел 14 Ограждение радиаторов - 132 шт													
50	222	1110-0404-0101	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72%	м2 стен (за вычетом проемов)	52,8	3 278,05	20,18	173 081	1 066	93 905	56 560	248 012	
						1 479,37	8,41	78 111	444	-	18 371		
51	223	1115-0206-0208	Короба. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	52,8	608,60	2,37	32 134	125	9 114	16 515	52 541	

						433,62	0,81	22 895	43	-	3 892		
52	224	1115-0405-0105	Короба, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	52,8	613,89	4,46	32 413	235	10 563	15 643	51 900	
						409,37	2,12	21 615	112	-	3 844		
53	225	1110-0102-0601	Защитные экраны радиаторов. Обшивка вагонкой НР=72%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	63,36	2 953,22	24,48	187 116	1 551	145 548	29 333	233 765	
						631,58	11,41	40 017	723	-	17 316		
Раздел 15 Перегородки в санузлах													
54	226	1110-0103-0301	Установка перегородок в санузлах с дверцами НР=72%	м2 перегородок	25,8	2 710,09	168,17	69 920	4 339	24 907	30 732	108 704	
						1 576,52	77,85	40 674	2 009	-	8 052		
55	227	261-103-0148	Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	1 м2	25,8	1 129,00	-	29 128	-	29 128	-	31 458	
						-	-	-	-	-	2 330		
56	228	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,1272	1 144 235,17	9 861,06	145 547	1 254	132 367	8 778	166 671	
						93 753,83	2 099,10	11 925	267	-	12 346		
57	229	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,0228	525 533,34	3 356,58	11 982	77	-	8 597	22 225	
						522 176,76	1 481,97	11 906	34	-	1 646		

58	230	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	1 шт.	120	91,00	-	10 920	-	10 920	-	11 794	
						-	-	-	-	-	874		
59	231	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	15	1 090,00	-	16 350	-	16 350	-	17 658	
						-	-	-	-	-	1 308		
60	232	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	30	389,00	-	11 670	-	11 670	-	12 604	
						-	-	-	-	-	934		
61	233	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	15	538,00	-	8 070	-	8 070	-	8 716	
						-	-	-	-	-	646		
Раздел 16 Ограждение металлическое с дверью для гардеробной													
62	234	1109-0601-0102	Ограждение металлическое с дверью для гардеробной. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,33381	87 757,33	3 637,06	29 294	1 214	1 536	19 289	52 470	
						79 518,24	736,61	26 544	246	-	3 887		
63	235	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,33381	1 012 960,00	-	338 136	-	338 136	-	365 187	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 051		
64	236	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	9,68049	1 301,32	1,52	12 597	15	1 702	7 839	22 071	
						1 123,99	0,75	10 881	7	-	1 635		
Раздел 17 Решетки металлическое для окон спортзала - 16 шт													
65	237	1109-0601-0102	Решетки металлическое для окон спортзала . Монтаж НР=72%	т конструкций	0,4832	87 757,33	3 637,06	42 404	1 757	2 224	27 921	75 951	
						79 518,24	736,61	38 423	356	-	5 626		

66	238	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,4832	1 012 960,00	-	489 462	-	489 462	-	528 619	Казахстан
						-	-	-	-	-	39 157		
67	239	1114-0101-2201	Сетка на окна. Устройство НР=72%	м2 перегородок	64	3 742,46	63,83	239 517	4 085	103 601	96 280	362 661	
						2 059,86	29,55	131 831	1 891	-	26 864		
68	240	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	14,0128	1 301,32	1,52	18 235	21	2 464	11 348	31 950	
						1 123,99	0,75	15 750	11	-	2 367		
Раздел 18 Лестница ЛМ-1 3 шт													
69	241	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,10791	106 902,42	36 227,61	11 536	3 909	1 473	5 427	18 320	
						57 024,32	12 831,86	6 153	1 385	-	1 357		
70	242	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,10791	1 004 968,00	-	108 446	-	108 446	-	117 122	
						-	-	-	-	-	8 676		
71	243	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	3,12939	96,65	2,29	302	7	175	87	420	
						38,43	0,40	120	1	-	31		
72	244	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,02214	1 332 596,02	1 961,62	29 504	43	21 246	5 928	38 266	
						371 012,40	864,72	8 214	19	-	2 834		
Раздел 19 Люк выхода на чердак 2 шт													

73	245	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,009	200 568,93	1 632,48	1 805	15	1 457	246	2 215	
						37 057,50	733,67	334	7	-	164		
74	246	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=72%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,92	910,84	22,70	838	21	549	200	1 121	
						291,52	10,60	268	10	-	83		
75	247	1112-0101-1303	Люк выхода на чердак. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	0,92	1 420,49	76,33	1 307	70	493	548	2 003	
						808,68	18,66	744	17	-	148		
76	248	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	0,048	41 869,00	-	2 010	-	2 010	-	2 171	
						-	-	-	-	-	161		
77	249	1109-0601-0101	Монтаж мет конструкций НР=72%	т конструкций	0,06122	148 342,53	7 026,19	9 082	430	75	6 304	16 617	
						140 095,44	2 914,43	8 577	178	-	1 231		
78	250	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,06122	973 588,00	-	59 603	-	59 603	-	64 371	
						-	-	-	-	-	4 768		

79	251	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	0,88769	96,65	2,29	86	2	50	24	119	
						38,43	0,40	34	-	-	9		
80	252	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	4	1 090,00	-	4 360	-	4 360	-	4 709	
						-	-	-	-	-	349		
81	253	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	527,00	-	2 108	-	2 108	-	2 277	
						-	-	-	-	-	169		
82	254	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,00312	1 332 596,02	1 961,62	4 158	6	2 994	836	5 394	
						371 012,40	864,72	1 158	3	-	400		
Раздел 23 Обшивка шахт и каналов гипсокартоном													
83	285	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	146,1	412,24	3,62	60 228	529	23 969	25 908	93 027	
						244,56	1,73	35 730	253	-	6 891		
Раздел 24 Вентиляционные шахты													
84	286	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	6	46 980,23	4 387,77	281 881	26 327	196 572	47 187	355 394	
						9 830,48	1 092,35	58 983	6 554	-	26 326		
85	287	1115-0203-0201	Затирка швов внутренних поверхностей шахт НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	46	1 577,80	104,70	72 579	4 816	13 811	41 741	123 466	

						1 172,86	87,42	53 952	4 021	-	9 146		
86	288	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,2	2 091,97	127,28	105 017	6 389	27 974	54 742	172 540	
						1 407,43	107,14	70 653	5 378	-	12 781		
87	289	1126-0101-0901	Вентшахты. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72%	м3 изоляции	2,51	68 146,11	2 595,51	171 047	6 515	91 514	54 746	243 856	
						29 090,88	1 202,40	73 018	3 018	-	18 063		
88	290	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (Вентшахты) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72%	м2 покрытия	5,5	4 978,81	21,20	27 383	117	18 144	6 589	36 690	
						1 658,62	5,51	9 122	30	-	2 718		

Итого	**29 673 784**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 389 859
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	247 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 334 366
- накладные расходы, тенге	6 835 046
в т.ч. зарплата, тенге	615 154
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 224 579
Всего	**29 673 784**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	356 085
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	210 209

Непредвиденные работы и затраты (2%)	604 802
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	30 844 880
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	24 059 006
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	6 785 874
в текущих и прогнозных ценах	**32 551 836**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	25 141 662
2024 г.-22% (инф=1,092)	7 410 174
налог на добавленную стоимость	**3 906 220**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	3 016 999
2024 г.-12% (НДС=12%)	889 221
Всего	35 568 835
Скидка 5%	1 778 442
Итого	***33 790 393***

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Руководитель _____ Тенельбаев Ж.К.

Подрядчик(Сдал)

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор _____ Сауранбаев Е.Б.

Технадзор

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

Эксперт_____ Байшуаков С.Б.

Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор

ТОО "Икар-Строй"

ГИП_____ Азанбеков А.С.

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛЬ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №33

за август месяц 2023 г.

Конструктивные решения

Основание: Раздел КЖ

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 7 Монолитные сердечники, перемычки, кладка перегородок													
1	48	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,96515	66 289,00	-	196 557	-	196 557	-	212 281	
						-	-	-	-	-	15 725		
Раздел 11 Входная группа Вг-1. 1 шт													

2	155	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,72	449 500,00	-	322 795	-	322 795	-	348 619	
						-	-	-	-	-	25 824		
3	156	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,66	430 960,00	-	285 899	-	285 899	-	308 771	
						-	-	-	-	-	22 872		
4	160	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	1 т	1,34	407 651,00	-	547 716	-	547 716	-	591 533	
						-	-	-	-	-	43 817		
5	161	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,1	331 233,00	-	696 288	-	696 288	-	751 991	
						-	-	-	-	-	55 703		

Итого **2 213 195** **2 213 195**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 55 523 809
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 553 437
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 964 734
- материалы, изделия и конструкции, тенге 67 691 213
- накладные расходы, тенге 41 391 749

в т.ч. зарплата, тенге	3 725 257
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 452 813
Всего	**2 213 195**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	26 558
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	15 678
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**45 109**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**2 300 541**

в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	1 794 422
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	506 119
в текущих и прогнозных ценах	**2 427 853**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	1 875 171
2024 г.-22% (инф=1,092)	552 682
налог на добавленную стоимость	**291 342**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	225 020
2024 г.-12% (НДС=12%)	66 322
Всего	**2 719 195**
Скидка 5%	135 960

Итого	2 583 235
Скидка 30%	774 971
ИТОГО	1 808 265

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель _____ Тенельбаев Ж.К.

Подрядчик(Сдал)
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор _____ Сауранбаев Е.Б.

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт_____ Байшуаков С.Б.
Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
ГИП_____ Азанбеков А.С.

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказ 14 КАЛЬ

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №34

за август месяц 2023 г.

Видеонаблюдение

Основание: Раздел ВН

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Оборудования видеонаблюдения с кабинет директора (6).													
1	1	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	4 853,22	70,50	4 853	71	-	3 458	8 976	
						4 782,72	20,00	4 783	20	-	665		
2	2	290-000-2000 (ПЛ)	NVR304-32S-C 32-х канальный видеорегистратор (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb) 2U	1 шт	1	91 799,93	-	91 800	-	91 800	-	99 144	
						-	-	-	-	-	7 344		

3	3	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР=72%	шт.	2	2 359,48	684,68	2 359	685	-	1 436	4 099	
						1 674,80	320,04	1 675	320	-	304		
4	4	290-044-4200 (ПЛ)	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5?	1 шт	1	268 053,99	-	268 054	-	268 054	-	289 498	
						-	-	-	-	-	21 444		
5	5	299-188-0000 (ПЛ)	Мышь беспроводная 2E МГ210 WL Black	1 шт	1	2 550,00	-	2 550	-	2 550	-	2 754	
						-	-	-	-	-	204		
6	6	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	1 шт.	4	167 160,00	-	668 640	-	668 640	-	722 131	
						-	-	-	-	-	53 491		
7	7	1310-0302-0101	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	62 457,09	10 042,25	62 457	10 042	496	39 426	110 034	
						51 918,80	2 840,31	51 919	2 840	-	8 151		
8	8	290-000-4000 (ПЛ)	Ethernet-коммутатор доступа MES5332A, 1x10 /100/1000Base-T(OOB) 32x10GBASE-R(SFP+)/ 1000BASE-X (SFP), коммутатор,L3, 1U	1 шт	1	239 517,69	-	239 518	-	239 518	-	258 679	
						-	-	-	-	-	19 161		
9	9	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
10	10	290-000-4022 (ПЛ)	UPS SVC RT-3KL-LCD, 3000VA (2100W), стоечный 19" 4U, On-Line, Smart, AVR	1 шт	1	329 122,80	-	329 123	-	329 123	-	355 453	

						-	-	-	-	-	26 330		
11	11	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	18 797,19	2 354,19	18 797	2 354	441	11 997	33 258	
						16 001,76	660,07	16 002	660	-	2 464		
12	12	291-000-0000 (ПЛ)	Шкаф настенный, SHIP, VA5409.01.100, VA серия, 19" 9U, 540"450"460 мм, Ш"Г"В, IP20, Двухсекционный, Чёрный	1 шт	1	37 840,15	-	37 840	-	37 840	-	40 867	
						-	-	-	-	-	3 027		
13	13	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР=72%	шт.	1	10 985,75	-	10 986	-	985	7 201	19 642	
						10 001,10	-	10 001	-	-	1 455		
14	14	298-888-0080 (ПЛ)	Вентиляторная панель с термостатом SHIP 700402112T	1 шт	1	20 172,31	-	20 172	-	20 172	-	21 786	
						-	-	-	-	-	1 614		
15	15	1121-0202-0202	Блок электрических розеток. Установка НР=72%	шт.	1	354,02	0,42	354	-	13	246	648	
						340,83	0,18	341	-	-	48		
16	16	299-999-0099 (ПЛ)	Блок электрических розеток TLK, 19" на 8 гнезд, 10 А	1 шт	1	8 515,17	-	8 515	-	8 515	-	9 196	
						-	-	-	-	-	681		
17	17	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72%	камера	32	6 278,09	6,37	200 899	204	-	144 500	373 031	
						6 271,72	-	200 695	-	-	27 632		

18	18	290-000-1100 (ПЛ)	Купольная видеокамера IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	1 шт	32	30 782,12	-	985 028	-	985 028	-	1 063 830	
						-	-	-	-	-	78 802		
19	19	290-070-3000 (ПЛ)	Коннектор для IP камер и компьюторных сетей LAN (Ethernet) Коннектор RJ 45	1 шт	68	13,66	-	929	-	929	-	1 003	
						-	-	-	-	-	74		
20	20	290-000-1200 (ПЛ)	Разветкоробка крышкой размеры: 83x40 открытой установки	1 шт	32	355,18	-	11 366	-	11 366	-	12 275	
						-	-	-	-	-	909		
21	21	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	1425	489,17	4,23	697 067	6 028	20 221	483 123	1 274 605	
						470,75	0,13	670 819	185	-	94 415		
Раздел 2 Оборудования видеонаблюдения с кабинет директора (6).													
22	26	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72%	шт	2	4 853,22	70,50	9 706	141	-	6 916	17 952	
						4 782,72	20,00	9 565	40	-	1 330		
23	27	290-000-2000 (ПЛ)	NVR304-32S-C 32-х канальный видеорегистратор (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb) 2U	1 шт	2	91 799,93	-	183 600	-	183 600	-	198 288	
						-	-	-	-	-	14 688		
24	28	290-044-4200 (ПЛ)	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5?	1 шт	2	268 053,99	-	536 108	-	536 108	-	578 997	
						-	-	-	-	-	42 889		

25	29	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР=72%	шт.	2	2 359,48	684,68	4 719	1 369	-	2 873	8 199	
						1 674,80	320,04	3 350	640	-	607		
26	30	299-188-0000 (ПЛ)	Мышь беспроводная 2E MF216 WL Black	1 шт	2	2 550,00	-	5 100	-	5 100	-	5 508	
						-	-	-	-	-	408		
27	31	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	1 шт.	8	167 160,00	-	1 337 280	-	1 337 280	-	1 444 262	
						-	-	-	-	-	106 982		
28	32	1310-0302-0101	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	62 457,09	10 042,25	124 914	20 085	992	78 854	220 070	
						51 918,80	2 840,31	103 838	5 681	-	16 302		
29	33	290-777-4000 (ПЛ)	Ethernet-коммутатор доступа MES5324: 24 порта 10GBASE-Ж 1000BASE-X, 4 порта 40G (QSFP), коммутатор L3, 1U	1 шт	1	123 857,05	-	123 857	-	123 857	-	133 766	
						-	-	-	-	-	9 909		
30	34	290-777-4400 (ПЛ)	Ethernet-коммутатор доступа MES5316A, 1x10 /100/1000Base-R(SFP+)/ 1000BASE-X (SFP), коммутатор,L3, 1U	1 шт	1	123 857,05	-	123 857	-	123 857	-	133 766	
						-	-	-	-	-	9 909		
31	35	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
32	36	290-000-4022 (ПЛ)	UPS SVC RT-3KL-LCD, 3000VA (2100W), стоечный 19" 4U, On-Line, Smart, AVR	1 шт	1	329 122,80	-	329 123	-	329 123	-	355 453	

						-	-	-	-	-	26 330		
33	37	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	18 797,19	2 354,19	18 797	2 354	441	11 997	33 258	
						16 001,76	660,07	16 002	660	-	2 464		
34	38	291-000-0078 (ПЛ)	Шкаф настенный телекоммуникационный SHIP 5412.01.100 12U, 570*450*635 мм	1 шт	1	39 929,33	-	39 929	-	39 929	-	43 123	
						-	-	-	-	-	3 194		
35	39	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР=72%	шт.	1	10 985,75	-	10 986	-	985	7 201	19 642	
						10 001,10	-	10 001	-	-	1 455		
36	40	298-888-0080 (ПЛ)	Вентиляторная панель с термостатом SHIP 700402112T	1 шт	1	20 172,31	-	20 172	-	20 172	-	21 786	
						-	-	-	-	-	1 614		
37	41	1121-0202-0202	Блок электрических розеток. Установка НР=72%	шт.	1	354,02	0,42	354	-	13	246	648	
						340,83	0,18	341	-	-	48		
38	42	299-999-0099 (ПЛ)	Блок электрических розеток TLK, 19" на 8 гнезд, 10 А	1 шт	1	8 515,17	-	8 515	-	8 515	-	9 196	
						-	-	-	-	-	681		
39	43	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72%	камера	21	6 278,09	6,37	131 840	134	-	94 828	244 801	
						6 271,72	-	131 706	-	-	18 133		
40	44	290-000-1100 (ПЛ)	Купольная видеокамера IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	1 шт	21	30 782,12	-	646 425	-	646 425	-	698 139	

						-	-	-	-	-	51 714			
41	45	290-070-3000 (ПЛ)	Коннектор для IP камер и компьютерных сетей LAN (Ethernet) Коннектор RJ 45	1 шт	50	13,66	-	683	-	683	-	738		
						-	-	-	-	-	55			
42	46	290-000-1200 (ПЛ)	Разветкоробка крышкой размеры: 83x40 открытой установки	1 шт	21	355,18	-	7 459	-	7 459	-	8 056		
						-	-	-	-	-	597			

Итого	**8 916 903**	8 916 903
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 254 263	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 155	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 366	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 050 517	
- накладные расходы, тенге	911 255	
в т.ч. зарплата, тенге	82 013	
- сметная прибыль (8 %), тенге	660 815	
Всего	**8 916 903**	
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	107 003	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	63 167	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**181 741**	
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**9 268 815**	
в том числе с разбивкой по годам		
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	7 229 675	
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	2 039 139	
в текущих и прогнозных ценах	**9 781 751**	
в том числе с разбивкой по годам		
2023 г.-78% (инф=1,045)	7 555 011	
2024 г.-22% (инф=1,092)	2 226 740	
налог на добавленную стоимость	**1 173 810**	
в т.ч с разбивкой по годам		
2023 г.-12% (НДС=12%)	906 601	
2024 г.-12% (НДС=12%)	267 209	

Всего	10 955 561
Скидка 5%	547 778
Итого	***10 407 783***

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель _____ Тенельбаев Ж.К.

Подрядчик(Сдал)
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор _____ Сауранбаев Е.Б.

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт_____ Байшуаков С.Б.
Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
ГИП_____ Азанбеков А.С.

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛЬ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №35

за август месяц 2023 г.

Система пожарной сигнализации

Основание: Раздел ПС

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Оборудование													
1	1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	81 142,56	2,54	81 143	3	701	57 916	150 184	

						80 439,16	-	80 439	-	-	11 125		
2	2	290-000-0002 (ПЛ)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Рубеж-20	1 шт	1	100 948,05	-	100 948	-	100 948	-	109 024	
						-	-	-	-	-	8 076		
3	3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
4	4	290-000-0001 (ПЛ)	Блок индикации и управления модели Рубеж БИУ	1 шт	1	76 736,73	-	76 737	-	76 737	-	82 876	
						-	-	-	-	-	6 139		
5	5	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	172	5 226,88	3,02	899 023	519	11 335	638 762	1 660 808	
						5 157,96	-	887 169	-	-	123 023		
6	6	290-000-0003 (ПЛ)	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	1 шт	190	6 443,30	-	1 224 227	-	1 224 227	-	1 322 165	
						-	-	-	-	-	97 938		
7	7	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	10	2 043,00	0,95	20 430	10	418	14 401	37 617	
						2 000,22	-	20 002	-	-	2 786		

8	8	290-000-0004 (ПЛ)	Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые модели ИП 101-29-Р3 прот.R3	1 шт	11	2 094,64	-	23 041	-	23 041	-	24 884	
						-	-	-	-	-	1 843		
9	9	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8	2 042,95	-	16 344	-	342	11 521	30 094	
						2 000,22	-	16 002	-	-	2 229		
10	10	290-000-0005 (ПЛ)	Извещатели пожарные комбинированные адресные модели ИП212/10-64 PR3 W1.02	1 шт	9	4 840,44	-	43 564	-	43 564	-	47 049	
						-	-	-	-	-	3 485		
11	11	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	17	2 042,95	-	34 730	-	726	24 483	63 950	
						2 000,22	-	34 004	-	-	4 737		
12	12	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11-А-R3	1 шт.	19	1 153,00	-	21 907	-	21 907	-	23 660	
						-	-	-	-	-	1 753		

13	13	291-000-0000 (ПЛ)	Изолятор шлейфа ИЗ-1	1 шт	12	2 182,07	-	26 185	-	26 185	-	28 280	
						-	-	-	-	-	2 095		
14	14	1310-0104-0206	Адресный релейный модуль. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 349,60	-	3 350	-	-	2 412	6 223	
						3 349,60	-	3 350	-	-	461		
15	15	290-000-0006 (ПЛ)	Модуль адресный релейный модели РМ-1	1 шт	1	6 170,08	-	6 170	-	6 170	-	6 664	
						-	-	-	-	-	494		
16	16	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
17	17	248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x7-P БР	1 шт.	1	18 538,00	-	18 538	-	18 538	-	20 021	
						-	-	-	-	-	1 483		
18	18	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
19	19	248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6	1 шт.	1	10 789,00	-	10 789	-	10 789	-	11 652	
						-	-	-	-	-	863		
20	20	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	4 370,89	-	8 742	-	741	5 761	15 663	

						4 000,44	-	8 001	-	-	1 160		
21	21	290-000-0007 (ПЛ)	Аккумулятор 7 А/ч	1 шт	2	11 138,03	-	22 276	-	22 276	-	24 058	
						-	-	-	-	-	1 782		
22	22	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	4 370,89	-	8 742	-	741	5 761	15 663	
						4 000,44	-	8 001	-	-	1 160		
23	23	290-000-0007 (ПЛ)	Аккумулятор 40 А/ч	1 шт	2	11 138,03	-	22 276	-	22 276	-	24 058	
						-	-	-	-	-	1 782		
24	24	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72%	шт.	45	3 945,28	-	177 538	-	12 019	119 174	320 449	
						3 678,20	-	165 519	-	-	23 737		
25	25	292-000-0000 (ПЛ)	Громкоговоритель трансляционный настенный SW-10	1 шт	45	8 915,89	-	401 215	-	401 215	-	433 312	
						-	-	-	-	-	32 097		
26	26	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	22	4 068,85	2,54	89 515	56	1 449	63 367	165 113	
						4 000,44	-	88 010	-	-	12 231		

27	27	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	24	4 068,85	2,54	97 652	61	1 581	69 128	180 122	
						4 000,44	-	96 011	-	-	13 342		
28	28	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R "Выход + стрелка вправо", прим.	1 шт.	27	1 620,00	-	43 740	-	43 740	-	47 239	
						-	-	-	-	-	3 499		
29	29	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R "Выход", прим.	1 шт.	25	1 620,00	-	40 500	-	40 500	-	43 740	
						-	-	-	-	-	3 240		
30	30	1310-0104-0206	Программатор адресных устройств. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 349,60	-	3 350	-	-	2 412	6 223	
						3 349,60	-	3 350	-	-	461		
31	31	293-000-0000 (ПЛ)	Программатор адресных устройств ПКУ-1	1 шт	1	33 373,10	-	33 373	-	33 373	-	36 043	
						-	-	-	-	-	2 670		
Раздел 2 Шкаф SNR													
32	32	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР=72%	шт.	1	10 985,75	-	10 986	-	985	7 201	19 642	
						10 001,10	-	10 001	-	-	1 455		

33	33	290-000-5000 (ПЛ)	Шкаф напольный 28U, стеклянная дверь, стальная разборная рама. Sonar STAND 28U - шкаф напольный 28U (ВЭД)	1 шт	1	173 124,84	-	173 125	-	173 125	-	186 975	
						-	-	-	-	-	13 850		
34	34	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	1 750,45	42,79	1 750	43	-	1 244	3 234	
						1 707,66	20,00	1 708	20	-	240		
35	35	290-000-6000 (ПЛ)	Встраиваемый модуль с FM-тюнером и MP3 плеером, для SD-card и USB-Flash Sonar SMPR-MP3FM	1 шт	1	91 481,18	-	91 481	-	91 481	-	98 799	
						-	-	-	-	-	7 318		
36	36	1310-0702-0503	Секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	2 265,27	-	2 265	-	81	1 573	4 145	
						2 184,53	-	2 185	-	-	307		
37	37	290-000-7000 (ПЛ)	Комплект программируемого таймера + GPS-2500 антенна для автоматической синхронизации времени Sonar STM-1004+GPS-2500 комплект	1 шт	1	375 860,62	-	375 861	-	375 861	-	405 930	
						-	-	-	-	-	30 069		

38	38	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 349,60	-	3 350	-	-	2 412	6 223	
						3 349,60	-	3 350	-	-	461		
39	39	290-000-8000 (ПЛ)	Аварийный селектор на 20 зон. Sonar SES-1120	1 шт	1	212 733,60	-	212 734	-	212 734	-	229 753	
						-	-	-	-		17 019		
40	40	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 349,60	-	3 350	-	-	2 412	6 223	
						3 349,60	-	3 350	-	-	461		
41	41	290-000-9000 (ПЛ)	Микшер-предусилитель Sonar SMA-1408 (ВЭД)	1 шт	1	275 035,52	-	275 036	-	275 036	-	297 039	
						-	-	-	-	-	22 003		
42	42	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
43	43	290-000-1100 (ПЛ)	Блок аварийной сигнализации Sonar SEU-2211	1 шт	1	168 636,84	-	168 637	-	168 637	-	182 128	
						-	-	-	-	-	13 491		
44	44	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		

45	45	290-000-1200 (ПЛ)	Блок контроля выходных линий громкоговорителей на 16 каналов Sonar SSC-216M (10A) (ВЭД)	1 шт	1	836 126,19	-	836 126	-	836 126	-	903 016	
						-	-	-	-	-	66 890		
46	46	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
47	47	290-000-1300 (ПЛ)	Многофункциональный блок реле на 20 каналов выходов усилителей и зон трансляции. Sonar SRG-3220 (10A)	1 шт	1	734 945,90	-	734 946	-	734 946	-	793 742	
						-	-	-	-	-	58 796		
48	48	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
49	49	290-000-1400 (ПЛ)	Блок коммутации микрофонных пультов. Sonar SDR-1104 (ВЭД)	1 шт	1	253 369,64	-	253 370	-	253 370	-	273 640	
						-	-	-	-	-	20 270		
50	50	1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	32 884,58	3 877,53	32 885	3 878	311	21 453	58 685	

						28 696,32	1 100,12	28 696	1 100	-	4 347		
51	51	290-000-1500 (ПЛ)	Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 360 Вт Sonar SPA-136DP (ВЭД)	1 шт	1	551 254,96	-	551 255	-	551 255	-	595 355	
						-	-	-	-	-	44 100		
52	52	1310 0701 0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
53	53	290-200-9000 (ПЛ)	Блок электропитания, 3U, подключение к SRG-3220 Sonar SPD-3322 (ВЭД)	1 шт	1	261 374,81	-	261 375	-	261 375	-	282 285	
						-	-	-	-	-	20 910		
54	54	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
55	55	290-200-1100 (ПЛ)	Блок аварийного электропитания Sonar SEP-3352 (ВЭД)	1 шт	1	158 363,99	-	158 364	-	158 364	-	171 033	
						-	-	-	-	-	12 669		
56	56	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		

57	57	290-200-1200 (ПЛ)	Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 18 шт. Sonar SBB-2450	1 шт	1	493 834,47	-	493 834	-	493 834	-	533 341	
						-	-	-	-	-	39 507		
58	58	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
59	59	290-200-1300 (ПЛ)	Блок вентиляторов с автоматическим включением Sonar SAB-1112A (ВЭД)	1 шт	1	130 140,98	-	130 141	-	130 141	-	140 552	
						-	-	-	-	-	10 411		
60	60	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 349,60	-	3 350	-	-	2 412	6 223	
						3 349,60	-	3 350	-	-	461		
61	61	290-200-1400 (ПЛ)	Карта памяти micro SD с записанными стандартными речевыми сообщениями Sonar RSD-002 (ВЭД)	1 шт	1	17 048,56	-	17 049	-	17 049	-	18 413	
						-	-	-	-	-	1 364		
62	62	1308-0201-0802	Прокладка патчкорда НР=72%	м кабеля	15	531,57	219,95	7 974	3 299	774	3 679	12 585	
						260,03	80,69	3 900	1 210	-	932		
63	63	290-200-1500 (ПЛ)	Патч-корд 1м U/UTP Cat.5e	1 шт	15	705,80	-	10 587	-	10 587	-	11 434	
						-	-	-	-	-	847		

Итого **10 399 132**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 584 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 891
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 330
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 893 193
- накладные расходы, тенге	1 142 822
в т.ч. зарплата, тенге	102 854
- сметная прибыль (8 %), тенге	770 303
Всего	**10 399 132**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	124 790
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	73 667
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**211 952**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**10 809 541**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	8 431 442
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	2 378 099
в текущих и прогнозных ценах	**11 407 741**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	8 810 857
2024 г.-22% (инф=1,092)	2 596 884
налог на добавленную стоимость	**1 368 929**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	1 057 303
2024 г.-12% (НДС=12%)	311 626

Всего	12 776 670
Скидка 5%	638 833
Итого	***12 137 836***

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель _____ Тенсылбаев Ж.К.

Подрядчик(Сдал)
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор _____ Сауранбаев Е.Б.

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт_____ Байшуаков С.Б.
Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
ГИП_____ Азанбеков А.С.

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛЬ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №36

за август месяц 2023 г.

Система связи

Основание: Раздел СС

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Часофикация													
1	1	1310-0702-0101	Часовая станция. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	6 720,75	-	6 721	-	24	4 822	12 466	
						6 697,08	-	6 697	-	-	923		
2	2	290-000-1000 (ПЛ)	Первичные часы Standing-2-06S (кпл)	1 шт	1	97 792,43	-	97 792	-	97 792	-	105 615	
						-	-	-	-	-	7 823		
3	3	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные. Монтаж на стене НР=72%	шт.	14	3 703,62	-	51 851	-	356	37 076	96 041	
						3 678,20	-	51 495	-	-	7 114		

4	4	290-000-2000 (ПЛ)	Внутренние вторичные односторонние электронные часы Standing-114 (кпл)	1 шт	14	39 616,04	-	554 625	-	554 625	-	598 995	
						-	-	-	-	-	44 370		
5	5	290-000-2002 (ПЛ)	Блок гальванической развязки ВР-15 (кпл)	1 шт	14	5 691,96	-	79 687	-	79 687	-	86 062	
						-	-	-	-	-	6 375		
6	6	1310-0408-0505	Звонок громкого боя. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	9	1 866,12	-	16 795	-	243	11 917	31 009	
						1 839,10	-	16 552	-	-	2 297		
7	7	290-000-3000 (ПЛ)	Звонок гормкого боя 220 В МЗМ-1 2-х чашечный (кпл)	1 шт	9	6 888,64	-	61 998	-	61 998	-	66 958	
						-	-	-	-	-	4 960		
8	8	1310-0405-0103	Кнопка управления. Установка НР=72%	шт.	1	1 535,94	-	1 536	-	-	1 106	2 853	
						1 535,94	-	1 536	-	-	211		
9	9	290-000-4000 (ПЛ)	Кнопка управления "Пуск" (кпл)	1 шт	1	3 488,94	-	3 489	-	3 489	-	3 768	
						-	-	-	-	-	279		
10	10	247-202-1001	Коробка ответвительная этажная типа РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	5	36,00	-	180	-	180	-	194	
						-	-	-	-	-	14		
11	11	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	1 шт.	9	738,00	-	6 642	-	6 642	-	7 173	
						-	-	-	-	-	531		
12	12	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	553	489,17	4,23	270 511	2 339	7 847	187 486	494 637	
						470,75	0,13	260 325	72	-	36 640		

13	13	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	553	26,00	-	14 378	-	14 378	-	15 528	
						-	-	-	-	-	1 150		
14	14	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,282	371 741,00	-	104 831	-	104 831	-	113 217	
						-	-	-	-	-	8 386		
15	15	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,368	159 942,00	-	58 859	-	58 859	-	63 568	
						-	-	-	-	-	4 709		
16	16	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	282	157,18	1,55	44 325	437	3 976	28 763	78 935	
						141,53	0,13	39 911	37	-	5 847		
17	17	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	271	192,14	2,26	52 070	612	6 230	32 648	91 495	
						166,89	0,43	45 227	117	-	6 777		

18	18	1121-0201-0106	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР=72%	м	97	85,22	1,01	8 266	98	1 748	4 653	13 953	
						66,19	0,43	6 420	42	-	1 034		
19	19	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=72%	отверстие	9	1 204,94	509,59	10 844	4 586	77	6 854	19 114	
						686,79	370,91	6 181	3 338	-	1 416		
Раздел 2 Телефонизация													
20	1	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	1 690,78	5,09	3 382	10	22	2 412	6 258	
						1 674,80	-	3 350	-	-	464		
21	2	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	1 шт.	2	4 142,00	-	8 284	-	8 284	-	8 947	
						-	-	-	-	-	663		
22	3	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	15 209,14	1 903,52	30 418	3 807	2 609	18 060	52 356	
						12 001,32	540,06	24 003	1 080	-	3 878		

23	4	518-102-0403	Ethernet-коммутатор агрегации MES3308F: 4 порта 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3	1 шт.	2	391 052,00	-	782 104	-	-	-	782 104	
						-	-	-	-	782 104	-		
24	5	1310-0203-0101	Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	1 695,85	-	5 088	-	767	3 110	8 854	
						1 440,16	-	4 320	-	-	656		
25	6	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	1 шт.	3	8 752,00	-	26 256	-	26 256	-	28 356	
						-	-	-	-	-	2 100		
26	7	290-000-0089 (ПЛ)	ADSL сплиттер 6P2C RJ11 RJ45 (кпл)	1 шт	4	1 524,53	-	6 098	-	6 098	-	6 586	
						-	-	-	-	-	488		
27	8	290-000-0090 (ПЛ)	Маршрутизатор TP-Link Archer C60 (кпл)	1 шт	2	30 782,12	-	61 564	-	61 564	-	66 489	
						-	-	-	-	-	4 925		
28	9	1121-0202-0202	Компьютерная розетка. Установка НР=72%	шт.	7	354,02	0,42	2 478	3	89	1 719	4 533	
						340,83	0,18	2 386	1	-	336		
29	10	290-550-6001 (ПЛ)	Компьютерная розетка - 1 RJ-45 CAT5e (кпл)	1 шт	7	1 147,50	-	8 032	-	8 032	-	8 675	
						-	-	-	-	-	643		
30	11	290-000-7008 (ПЛ)	Коннектор для IP камер и компьюторных сетей LAN (Ethernet) Коннектор RJ 45 (кпл)	1 шт	30	72,86	-	2 186	-	2 186	-	2 361	
						-	-	-	-	-	175		

31	12	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	110	385,80	4,13	42 438	454	1 240	29 341	77 521	
						370,40	0,06	40 744	7	-	5 742		
32	13	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	1 м	110	98,00	-	10 780	-	10 780	-	11 642	
						-	-	-	-	-	862		
33	14	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,13	159 942,00	-	20 792	-	20 792	-	22 455	
						-	-	-	-	-	1 663		
34	15	1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	130	137,55	1,63	17 882	212	2 252	11 141	31 345	
						118,60	0,43	15 418	56	-	2 322		
35	16	1310-0901-1302	Прослушивание и измерение переходного затухания НР=72%	измерение	9	101,03	45,86	909	413	-	523	1 547	
						55,17	25,60	497	230	-	115		

Итого	**3 021 610,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	525062,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12971,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4980,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1153954,00
- оборудование, тенге	782104,00
- накладные расходы, тенге	381631,00
в т.ч. зарплата, тенге	34347,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	165888,00
Всего	**3 021 610,00**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	26874,00

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	15865,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**45 645,00**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**3 109 994,00**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	2 425 795
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	684 199
в текущих и прогнозных ценах	**3 282 101**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	2 534 956
2024 г.-22% (инф=1,092)	747 145
налог на добавленную стоимость	**393 852**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	304 195
2024 г.-12% (НДС=12%)	89 657
Всего	3 675 953
Скидка 5%	183 798
Итого	***3 492 156***

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель _____ **Тепельбаев Ж.К.**

Подрядчик(Сдал)
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор _____ **Саурамбаев Е.Б.**

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт_____ **Байшуаков С.Б.**
Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
ГИП_____ **Азанбеков А.С.**

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказ 14

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №37

за август месяц 2023 г.

Водоснабжение и канализация

Основание: Раздел ВК

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Стран происхож
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Водомерный узел на холодную воду (пищеблок)													
1	22	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=72%	узел	1	23 698,51	414,35	23 699	414	12 584	7 781	33 998	
						10 700,09	106,53	10 700	107	-	2 518		

2	23	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	1 шт.	1	34 126,00	-	34 126	-	34 126	-	36 856	Казахста
						-	-	-	-	-	2 730		
3	24	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	1 шт.	1	3 134,00	-	3 134	-	3 134	-	3 385	
						-	-	-	-	-	251		
4	25	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	3 338,00	-	3 338	-	3 338	-	3 605	
						-	-	-	-	-	267		
5	26	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	1 665,44	221,32	1 665	221	19	1 077	2 961	
						1 425,06	71,49	1 425	71	-	219		
Раздел 3 Водомерный узел (основной)													
6	27	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=72%	узел	1	23 698,51	414,35	23 699	414	12 584	7 781	33 998	
						10 700,09	106,53	10 700	107	-	2 518		
7	28	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	1 шт.	1	70 049,00	-	70 049	-	70 049	-	75 653	Казахс
						-	-	-	-	-	5 604		

8	29	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	1 шт.	1	16 899,00	-	16 899	-	16 899	-	18 251		
						-	-	-	-	-	1 352			
9	30	242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	1	12 938,00	-	12 938	-	12 938	-	13 973		
						-	-	-	-	-	1 035			
10	31	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 50 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	2 045,35	318,39	2 045	318	27	1 297	3 609		
						1 699,73	102,33	1 700	102	-	267			
11	32	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	5 629,00	-	5 629	-	5 629	-	6 079		
						-	-	-	-	-	450			
12	33	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=72%	фланец	2	853,06	45,49	1 706	91	56	1 122	3 054		
						779,67	-	1 559	-	-	226			
13	34	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	1 850,00	-	3 700	-	3 700	-	3 996		
						-	-	-	-	-	296			

14	35	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка НР=72%	фланец	9	853,06 779,67	45,49 -	7 678 7 017	409 -	251 -	5 052 1 018	13 748	
15	36	241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	9	2 115,00 -	- -	19 035 -	- -	19 035 -	- 1 523	20 558	
16	37	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	1 шт.	2	585,00 -	- -	1 170 -	- -	1 170 -	- 94	1 264	
17	38	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х3,5 мм	1 шт.	2	1 826,00 -	- -	3 652 -	- -	3 652 -	- 292	3 944	
18	39	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65х3,0 мм	1 шт.	2	807,00 -	- -	1 614 -	- -	1 614 -	- 129	1 743	Казахс

19	40	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	2	4 676,61	81,37	9 353	163	6 565	1 926	12 181	
						1 312,63	25,00	2 625	50	-	902		
20	41	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	2	127,57	1,54	255	3	3	179	469	
						124,41	-	249	-	-	35		
21	42	1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-074 за один раз НР=72%	м2	0,7	239,43	3,57	168	2	130	25	208	
						50,24	0,59	35	-	-	15		
22	43	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=72%	м2	0,7	182,01	3,57	127	2	90	25	164	
						50,24	0,59	35	-	-	12		
23	44	1106-0101-0119	Устройство бетонной опоры НР=72%	м3	0,1	43 218,07	2 017,99	4 322	202	3 629	387	5 086	
						4 906,46	464,20	491	46	-	377		
Раздел 5 Водомерный узел на горячую воду (пищеблок)													
24	59	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=72%	узел	1	23 698,51	414,35	23 699	414	12 584	7 781	33 998	
						10 700,09	106,53	10 700	107	-	2 518		

25	60	244-301-0102	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90 °C	1 шт.	1	10 400,00	-	10 400	-	10 400	-	11 232		
						-	-	-	-	-	832			
26	61	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	1	2 165,00	-	2 165	-	2 165	-	2 338		
						-	-	-	-	-	173			
27	62	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °C, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	1 722,00	-	1 722	-	1 722	-	1 860		
						-	-	-	-	-	138			
28	63	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	1 665,44	221,32	1 665	221	19	1 077	2 961		
						1 425,06	71,49	1 425	71	-	219			
Раздел 7 Пожарные шкафы - 16 шт														
29	76	1110-0111-0301	Установка пожарных шкафов НР=72%	изделие	16	1 764,36	154,87	28 230	2 478	9 397	12 696	44 200		
						1 022,16	79,86	16 355	1 278	-	3 274			
30	77	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	1 шт.	16	12 032,00	-	192 512	-	192 512	-	207 913		
						-	-	-	-	-	15 401			
31	78	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72%	кран	16	5 008,00	174,49	80 128	2 792	49 076	21 025	109 245		
						1 766,23	58,87	28 260	942	-	8 092			

32	79	244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	1 шт.	16	1 856,00	-	29 696	-	29 696	-	32 072	Казахста
						-	-	-	-	-	2 376		
33	80	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	1 м	320	964,00	-	308 480	-	308 480	-	333 158	
						-	-	-	-	-	24 678		
34	81	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	16	17 910,00	-	286 560	-	286 560	-	309 485	
						-	-	-	-	-	22 925		
35	82	248-305-0204	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 8	1 шт.	32	25 769,00	-	824 608	-	824 608	-	890 577	
						-	-	-	-	-	65 969		
Раздел 11 Санитарно-технические приборы													
36	106	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	40	3 382,36	83,13	135 294	3 325	11 327	88 006	241 164	
						3 016,05	39,71	120 642	1 588	-	17 864		
37	107	244-101-0304	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	1 комплект	40	19 683,00	-	787 320	-	787 320	-	850 306	Казахс
						-	-	-	-	-	62 986		
38	108	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	40	14 807,00	-	592 280	-	592 280	-	639 662	Казахс
						-	-	-	-	-	47 382		

39	109	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	82	4 222,18	126,82	346 219	10 399	22 019	229 746	622 042	
						3 826,84	64,53	313 801	5 291	-	46 077		
40	110	244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	1 комплект	82	19 859,00	-	1 628 438	-	1 628 438	-	1 758 713	Казахста
						-	-	-	-	-	130 275		
41	111	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	82	5 326,00	-	436 732	-	436 732	-	471 671	Казахст
						-	-	-	-	-	34 939		
42	112	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	82	1 409,55	0,16	115 583	13	2 923	81 106	212 424	
						1 373,74	-	112 647	-	-	15 735		
43	113	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	82	9 414,00	-	771 948	-	771 948	-	833 704	
						-	-	-	-	-	61 756		
44	114	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	82	922,00	-	75 604	-	75 604	-	81 652	Казахс
						-	-	-	-	-	6 048		

45	115	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	1 шт.	11	9 602,00	-	105 622	-	105 622	-	114 072	Казахста
						-	-	-	-	-	8 450		
46	116	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР=72%	комплект	11	3 657,34	305,92	40 231	3 365	3 405	25 332	70 808	
						3 041,84	156,76	33 460	1 724	-	5 245		
47	117	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	11	1 409,55	0,16	15 505	2	392	10 880	28 496	
						1 373,74	-	15 111	-	-	2 111		
48	118	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	11	9 224,00	-	101 464	-	101 464	-	109 581	Казахст
						-	-	-	-	-	8 117		
49	119	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	11	922,00	-	10 142	-	10 142	-	10 953	Казахст
						-	-	-	-	-	811		
50	120	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72%	комплект	5	2 070,98	25,89	10 355	129	1 426	6 378	18 072	
						1 759,87	11,98	8 799	60	-	1 339		
51	121	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	5	6 557,00	-	32 785	-	32 785	-	35 408	Казахс
						-	-	-	-	-	2 623		
52	122	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	5	1 409,55	0,16	7 048	1	178	4 946	12 954	

						1 373,74	-	6 869	-	-	960		
53	123	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	5	9 414,00	-	47 070	-	47 070	-	50 836	
						-	-	-	-	-	3 766		
54	124	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	5	922,00	-	4 610	-	4 610	-	4 979	Казахста
						-	-	-	-	-	369		
55	125	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72%	м подводок	40	1 031,85	-	41 274	-	20 960	14 626	60 372	
						507,85	-	20 314	-	-	4 472		
56	126	1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР=72%	комплект	6	2 133,79	89,55	12 803	537	1 663	7 831	22 285	
						1 767,07	45,87	10 602	275	-	1 651		
57	127	244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	1 комплект	6	20 963,00	-	125 778	-	125 778	-	135 840	Казахс
						-	-	-	-	-	10 062		
58	128	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	14	3 083,30	127,16	43 166	1 780	4 251	26 935	75 709	
						2 652,47	19,62	37 135	275	-	5 608		

59	129	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт.	14	1 358,00	-	19 012	-	19 012	-	20 533	
						-	-	-	-	-	1 521		
60	130	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=72%	шт.	2	9 588,35	42,29	19 177	85	16 698	1 752	22 603	
						1 197,11	19,62	2 394	39	-	1 674		
61	131	298-000-0000 (ПЛ)	Напольный диспенсер на 20 л	1 шт	6	52 821,39	-	316 928	-	316 928	-	342 282	
						-	-	-	-	-	25 354		

Итого	**9 124 943**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	775 050
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 780
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 133
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 079 416
- накладные расходы, тенге	566 769
в т.ч. зарплата, тенге	51 009
- сметная прибыль (8 %), тенге	675 920
Всего	**9 124 943**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	109 499
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	64 641
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**185 982**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**9 485 065**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	7 398 351
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	2 086 714
в текущих и прогнозных ценах	**10 009 969**

в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	7 731 277
2024 г.-22% (инф=1,092)	2 278 692
налог на добавленную стоимость	**1 201 196**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	927 753
2024 г.-12% (НДС=12%)	273 443
Всего	11 211 165
Скидка 5%	560 558
Итого	***10 650 607***

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель _____ Тепельбаев Ж.К.

Подрядчик(Сдал)
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор _____ Сауранбаев Е.Б.

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт_____ Байшуаков С.Б.
Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
ГИП_____ Азанбеков А.С.

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛІ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №38

за август месяц 2023 г.

Автоматика

Основание: Раздел А

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	37 634,57	9 087,17	37 635	9 087	2 545	21 520	63 887	
						26 002,86	3 886,39	26 003	3 886	-	4 732		
2	2	247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	1 шт.	1	21 123,00	-	21 123	-	21 123	-	22 813	

						-	-	-	-	-	1 690		
3	3	217-205-0113	DIN рейка, прим. Коб =2	1 м	0,4	249,00	-	100	-	100	-	108	
						-	-	-	-	-	8		
4	4	247-204-6002	Аксессуары для выключателя автоматического Клеммные заглушки КЗ-101 для ВА-101	1 шт.	13	23,00	-	299	-	299	-	323	
						-	-	-	-	-	24		
5	5	261-302-0431	Мостик марки М3СНУ2.1, прим.	1 шт.	2	686,00	-	1 372	-	1 372	-	1 482	
						-	-	-	-	-	110		
6	6	243-906-2202	Колодка маркировочная, прим.	1 шт.	2	2 397,00	-	4 794	-	4 794	-	5 178	
						-	-	-	-	-	384		
7	7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	3 782,43	32,89	3 782	33	1 780	1 418	5 616	
						1 969,48	-	1 969	-	-	416		
8	8	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	763,00	-	763	-	763	-	824	
						-	-	-	-	-	61		
9	9	1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72%	шт.	1	919,55	-	920	-	-	662	1 709	
						919,55	-	920	-	-	127		
10	10	247-211-0301	Реле промежуточные типа РП16,прим.	1 шт.	1	740,00	-	740	-	740	-	799	
						-	-	-	-	-	59		

11	11	261-107-0664	Рамка для надписей 66х26 мм	1 шт.	2	17,00	-	34	-	34	-	37	
						-	-	-	-	-	3		
12	12	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	20	808,90	424,44	16 178	8 489	2 889	6 062	24 019	
						240,03	180,90	4 801	3 618	-	1 779		
13	13	243-142-0103	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	1 км	0,02	72 340,00	-	1 447	-	1 447	-	1 563	
						-	-	-	-	-	116		
14	14	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,00111	114 605,17	9 861,06	127	11	12	76	219	
						93 753,83	2 099,10	104	2	-	16		
15	15	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,00111	486 132,00	-	540	-	540	-	583	
						-	-	-	-	-	43		
16	16	1310-0405-0103	Пост управления. Установка НР=72%	шт.	18	1 535,94	-	27 647	-	-	19 906	51 357	
						1 535,94	-	27 647	-	-	3 804		
17	17	247-209-0101	Пост управления "пуск" IP54, ПКУ 15.21, прим.	1 шт.	18	1 098,00	-	19 764	-	19 764	-	21 345	
						-	-	-	-	-	1 581		

18	18	1121-0202-0202	Кнопка. Установка, прим. НР=72%	шт.	18	354,02	0,42	6 372	8	230	4 419	11 654	
						340,83	0,18	6 135	3	-	863		
19	19	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,018	501,00	-	9	-	9	-	10	
						-	-	-	-	-	1		
20	20	261-303-0124	Арматура СКЛ 11-1 шт., прим.	1 шт.	18	435,00	-	7 830	-	7 830	-	8 456	
						-	-	-	-	-	626		
21	21	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72%	шт.	1	3 945,28	-	3 945	-	267	2 648	7 120	
						3 678,20	-	3 678	-	-	527		
22	22	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ОПОК-4-2, прим.	1 шт.	1	2 265,00	-	2 265	-	2 265	-	2 446	
						-	-	-	-	-	181		
23	23	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%	шт.	1	1 031,55	-	1 032	-	12	734	1 907	
						1 019,72	-	1 020	-	-	141		
24	24	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа КЗНС 32-10 У2, пластиковый ввод IP54, прим.	1 шт.	1	33 372,00	-	33 372	-	33 372	-	36 042	
						-	-	-	-	-	2 670		
25	25	248-306-0101	Коробка с наорными зажимами типа У-191, прим.	1 шт.	5	203,00	-	1 015	-	1 015	-	1 096	
						-	-	-	-	-	81		

26	26	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	2	3 782,43	32,89	7 565	66	3 560	2 836	11 233
						1 969,48	-	3 939	-	-	832	
27	27	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	763,00	-	1 526	-	1 526	-	1 648
						-	-	-	-	-	122	
28	28	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%	шт.	2	1 031,55	-	2 063	-	24	1 468	3 813
						1 019,72	-	2 039	-	-	282	
29	29	247-202-1101	Коробка соединительная типа КЗНА-16-10 У3, прим.	1 шт.	2	33 370,00	-	66 740	-	66 740	-	72 079
						-	-	-	-	-	5 339	
30	30	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%	шт.	2	1 031,55	-	2 063	-	24	1 468	3 813
						1 019,72	-	2 039	-	-	282	
31	31	247-202-1101	Коробка соединительная типа КЗНА-8-10 У3, прим.	1 шт.	2	33 370,00	-	66 740	-	66 740	-	72 079
						-	-	-	-	-	5 339	
32	32	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	1	339,00	-	339	-	339	-	366
						-	-	-	-	-	27	

33	33	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	1	354,02	0,42	354	-	13	246	648	
						340,83	0,18	341	-	-	48		
34	34	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	1	1 055,15	23,64	1 055	24	9	744	1 943	
						1 022,87	9,90	1 023	10	-	144		
35	35	248-304-0101	Табло светодиодное, прим.	1 шт.	1	1 126,00	-	1 126	-	1 126	-	1 216	
						-	-	-	-	-	90		
36	36	243-201-3901	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х0,75-0,66 Коб =1,02	1 км	0,3876	276 590,00	-	107 206	-	107 206	-	115 783	
						-	-	-	-	-	8 577		
37	37	243-201-4001	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х0,75-0,66 Коб =1,02	1 км	0,0153	328 905,00	-	5 032	-	5 032	-	5 435	
						-	-	-	-	-	403		

38	38	243-201-4101	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х0,75-0,66 Коб =1,02	1 км	0,0153	470 007,00	-	7 191	-	7 191	-	7 766
						-	-	-	-	-	575	
39	39	243-201-4301	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х0,75-0,66 Коб =1,02	1 км	0,0765	909 253,00	-	69 558	-	69 558	-	75 123
						-	-	-	-	-	5 565	
40	40	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	435	489,17	4,23	212 789	1 840	6 173	147 480	389 091
						470,75	0,13	204 776	57	-	28 822	
41	41	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	435	88,00	-	38 280	-	38 280	-	41 342
						-	-	-	-	-	3 062	

42	42	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	435	157,18	1,55	68 373	674	6 134	44 369	121 761	
						141,53	0,13	61 566	57	-	9 019		
43	43	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	50	808,90	424,44	40 445	21 222	7 222	15 154	60 047	
						240,03	180,90	12 002	9 045	-	4 448		
44	44	217-205-0113	Рейка	1 м	1	249,00	-	249	-	249	-	269	
						-	-	-	-	-	20		
45	45	217-205-0113	DIN рейка, прим.	1 м	0,2	249,00	-	50	-	50	-	54	
						-	-	-	-	-	4		

Итого	**1 256 102,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	360002,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41454,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16678,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	490397,00
- накладные расходы, тенге	271210,00
в т.ч. зарплата, тенге	24409,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	93043,00
Всего	**1 256 102,00**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	15073,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	8898,00

Непредвиденные работы и затраты (2%)	25 601,46
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	1 305 674,46
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	1 018 426
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	287 248
в текущих и прогнозных ценах	**1 377 930**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	1 064 255
2024 г.-22% (инф=1,092)	313 675
налог на добавленную стоимость	**165 352**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	127 711
2024 г.-12% (НДС=12%)	37 641
Всего	1 543 282
Скидка 5%	77 164
Итого	***1 466 118***

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель _____ Тепельбаев Ж.К.

Подрядчик(Сдал)
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор _____ Сатыранбаев Е.Б.

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт_____ Байшуаков С.Б.
Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
ГИП_____ Азанбеков А.С.

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №39

за август месяц 2023 г.

Охранная сигнализация

Основание: Раздел ОС

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Оборудование													
1	5	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	6 422,95	7,63	6 423	8	39	4 592	11 896	
						6 375,88	1,80	6 376	2	-	881		
2	6	290-000-0002 (ПЛ)	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот. R3 (кпл)	1 шт	1	201 891,55	-	201 892	-	201 892	-	218 043	

						-	-	-	-	-	16 151		
3	9	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,66	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
4	10	290-000-0001 (ПЛ)	Блок индикации Рубеж-БИ (кпл)	1 шт	1	102 312,30	-	102 312	-	102 312	-	110 497	
						-	-	-	-	-	8 185		
5	11	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72%	шт.	99	1 940,73	4,40	192 132	436	1 302	137 099	355 570	
						1 923,18	0,20	190 395	20	-	26 339		
6	12	248-301-0102	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	1 шт.	99	874,00	-	86 526	-	86 526	-	93 448	
						-	-	-	-	-	6 922		
7	13	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72%	шт.	45	1 940,73	4,40	87 333	198	592	62 317	161 622	
						1 923,18	0,20	86 543	9	-	11 972		
8	15	290-000-0003 (ПЛ)	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2 (кпл)	1 шт	45	10 166,30	-	457 483	-	457 483	-	494 082	
						-	-	-	-	-	36 599		

9	19	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	7	2 503,37	454,36	17 524	3 181	342	11 061	30 872	
						2 000,22	194,32	14 002	1 360	-	2 287		
10	20	290-000-0005 (ПЛ)	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2 прот. R3 (кпл)	1 шт	7	7 595,35	-	53 167	-	53 167	-	57 420	
						-	-	-	-	-	4 253		
11	21	291-000-0000 (ПЛ)	Изолятор шлейфа ИЗ-1 (кпл)	1 шт	2	5 134,60	-	10 269	-	10 269	-	11 091	
						-	-	-	-	-	822		
12	22	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	780	489,17	4,23	381 553	3 299	11 068	264 446	697 679	
						470,75	0,13	367 185	101	-	51 680		
13	23	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	780	26,00	-	20 280	-	20 280	-	21 902	
						-	-	-	-	-	1 622		

14	24	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	780	137,44	1,43	107 203	1 115	9 828	69 352	190 679
						123,41	0,08	96 260	62	-	14 124	
15	25	1121-0201-0102	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР=72%	м	9	53,29	0,18	480	2	80	287	828
						44,26	0,08	398	1	-	61	
16	28	290-000-0006 (ПЛ)	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1х2х0.5 КПСнг(А)–FRLS (кпл)	1 м	785	169,39	-	132 973	-	132 973	-	143 611
						-	-	-	-	-	10 638	
17	34	290-000-0007 (ПЛ)	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 2х2х0.75 КПСнг(А)–FRLS (кпл)	1 м	4	409,82	-	1 639	-	1 639	-	1 770
						-	-	-	-	-	131	

Итого	**2 621 183,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	771934,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8241,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1555,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1089937,00
- накладные расходы, тенге	556912,00
в т.ч. зарплата, тенге	50122,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	194161,00

о	**2 621 183,00**
енные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	31454,20
ты на производство строительно-монтажных работ в климатических иях температурной зоны по отраслям (0,7%)	18568,00
редвиденные работы и затраты (2%)	**53 424,10**
о в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**2 724 629,30**
л числе с разбивкой по годам	
г. -78 % (МРП=3201 тенге)	2 125 211
г.-22% (МРП=3345 тенге)	599 418
ущих и прогнозных ценах	**2 875 410**
л числе с разбивкой по годам	
г.-78% (инф=1,045)	2 220 845
г.-22% (инф=1,092)	654 565
г на добавленную стоимость	**345 049**
с разбивкой по годам	
г.-12% (НДС=12%)	266 501
г.-12% (НДС=12%)	78 548
о	3 220 460
ка 5%	161 023
о	***3 059 437***

нял (Заказчик)
"Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
оводитель _____ Тенельбаев Ж.К.

рядчик(Сдал)
О "SHEBERBUILD"
еральный директор _____ Сауранбаев Е.Б.

надзор
О "Казахстанский центр управления проектами"
перт_____ Байшуаков С.Б.
естат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

орский надзор
О "Икар-Строй"
П_____ Азанбеков А.С.

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказ 14 КАЛ

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №40

за август месяц 2023 г.

Наружные слаботочные сети

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1217-0101-0403	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж НР=72%	м	47	192,13	-	9 030	-	-	6 502	16 775	
						192,13	-	9 030	-	-	1 243		
2	2	1134-0205-0105	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 16 НР=72%	км провода	0,024	28 639,28	-	687	-	12	486	1 267	

					28 125,36	-	675	-	-	94		
3	3	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	23	808,90	424,44	18 605	9 762	3 322	6 971	27 622
						240,03	180,90	5 521	4 161	-	2 046	
4	4	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР=72%	пара	1	261,23	-	261	-	1	187	484
						260,03	-	260	-	-	36	
5	5	1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР=72%	кабель	1	8 000,88	-	8 001	-	-	5 761	14 863
						8 000,88	-	8 001	-	-	1 101	
6	6	1310-0902-0208	Консоль. Установка НР=72%	шт.	1	676,53	92,38	677	92	277	264	1 016
						307,19	60,01	307	60	-	75	
7	7	243-907-3401	Консоль настенный длиной 167 мм, толщиной 2 мм	1 шт.	1	631,00	-	631	-	631	-	681
						-	-	-	-	-	50	
8	8	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,002	123 561,00	-	247	-	247	-	267

		-	-	-	-	-	20

Итого	**62 975,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23794,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9854,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4221,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4490,00
- накладные расходы, тенге	20171,00
в т.ч. зарплата, тенге	1815,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	4665,00
Всего	**62 975,00**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	756,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	446,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 284,00**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**65 460,00**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	51 059
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	14 401
в текущих и прогнозных ценах	**69 083**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	53 356
2024 г.-22% (инф=1,092)	15 726
налог на добавленную стоимость	**8 290**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	6 403

г.-12% (НДС=12%)	1 887
ɔ	77 372
ка 5%	3 869
ɔ	***73 504***

нял (Заказчик)
"Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
оводитель _____ Тенельбаев Ж.К.

рядчик(Сдал)
О "SHEBERBUILD"
еральный директор _____ Сауранбаев Е.Б.

надзор
Ю "Казахстанский центр управления проектами"
перт_____ Байшуаков С.Б.
естат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

орский надзор
О "Икар-Строй"
П_____ Азанбеков А.С.

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЗ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №41

за август месяц 2023 г.

Наружное видеонаблюдение

Основание: Раздел НВН

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	200,8482	291,51	291,51	58 549	58 549	-	10 484	74 556	
						-	72,50	-	14 561	-	5 523		

2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	6,2118	2 332,15	-	14 487	-	-	10 431	26 911
						2 332,15	-	14 487	-	-	1 993	
3	3	1101-0205-0501	Подбивка пазух вручную НР=72%	м3 грунта	3	1 205,26	-	3 616	-	-	2 604	6 718
						1 205,26	-	3 616	-	-	498	
4	4	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	197,8656	291,51	291,51	57 680	57 680	-	10 328	73 449
						-	72,50	-	14 345	-	5 441	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	197,8656	246,45	117,45	48 764	23 239	-	26 000	80 745
						129,00	53,50	25 525	10 586	-	5 981	
6	6	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	12,3462	77,79	77,79	960	960	-	186	1 238
						-	20,99	-	259	-	92	
7	7	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=72%	канало-километр трубопровода	0,493	231 350,28	-	114 056	-	4 222	79 080	208 587
						222 785,64	-	109 833	-	-	15 451	

8	8	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	493	44,00	-	21 692	-	21 692	-	23 427
						-	-	-	-	-	1 735	
9	9	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	493	137,44	1,43	67 758	705	6 212	43 834	120 519
						123,41	0,08	60 841	39	-	8 927	
10	10	1310-0302-0101	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	62 457,09	10 042,25	124 914	20 085	992	78 854	220 070
						51 918,80	2 840,31	103 838	5 681	-	16 302	
11	11	290-000-4000 (ПЛ)	Planet - Коммутатор управляемый промышленного исполнения IP30, с 8-портами 10/100/1000T с поддержкой POE+ 802.3at и 2-портами 100/1000X SFP, -40 +75 С. (кпл)	1 шт	2	170 303,45	-	340 607	-	340 607	-	367 856
						-	-	-	-	-	27 249	
12	12	290-000-4022 (ПЛ)	Источник питания PWR-120-48 (кпл)	1 шт	2	24 074,71	-	48 149	-	48 149	-	52 001
						-	-	-	-	-	3 852	

13	13	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	18 797,19	2 354,19	37 594	4 708	882	23 993	66 514
						16 001,76	660,07	32 004	1 320	-	4 927	
14	14	291-000-0000 (ПЛ)	Всепогодный климатический шкаф настенный серии ШКК. Ширина 666 мм, глубина 600 мм, рабочая глубина 450 мм. Степень защиты IP54 (кпл)	1 шт	2	39 929,33	-	79 859	-	79 859	-	86 248
						-	-	-	-	-	6 389	
15	15	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72%	камера	30	6 278,09	6,37	188 343	191	-	135 469	349 717
						6 271,72	-	188 152	-	-	25 905	
16	16	290-000-1100 (ПЛ)	IPC2322LB-ADZK-G-C уличная IP видеокамера (кпл)	1 шт	30	47 539,25	-	1 426 178	-	1 426 178	-	1 540 272
						-	-	-	-	-	114 094	
17	17	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	3 349,60	-	13 398	-	-	9 647	24 889
						3 349,60	-	13 398	-	-	1 844	
18	18	298-080-0100 (ПЛ)	Модуль Planet трансивер MGB-LX (SFP модуль) (кпл)	1 шт	4	10 564,28	-	42 257	-	42 257	-	45 638
						-	-	-	-	-	3 381	
19	19	290-000-1200 (ПЛ)	Разветкоробка крышкой размеры: 83x40 открытой установки (кпл)	1 шт	30	355,18	-	10 655	-	10 655	-	11 507
						-	-	-	-	-	852	

20	20	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	897	489,17	4,23	438 785	3 794	12 728	304 114	802 331	
						470,75	0,13	422 263	117	-	59 432		
21	21	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	897	137,44	1,43	123 284	1 283	11 302	79 755	219 282	
						123,41	0,08	110 699	72	-	16 243		
22	22	1121-0201-0102	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР=72%	м	733	53,29	0,18	39 062	132	6 487	23 401	67 460	
						44,26	0,08	32 443	59	-	4 997		
23	23	243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	1 км	0,245	234 753,00	-	57 514	-	57 514	-	62 115	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 601		
24	25	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	1 км	1,878	452 002,00	-	848 860	-	848 860	-	916 769	Казахстан
						-	-	-	-	-	67 909		

25	26	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	897	26,00	-	23 322	-	23 322	-	25 188
						-	-	-	-	-	1 866	

Итого	**5 474 007,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1117099,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171326,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47039,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2941918,00
- накладные расходы, тенге	838180,00
в т.ч. зарплата, тенге	75436,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	405484,00
Всего	**5 474 007,00**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	65688,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	38778,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**111 569,00**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**5 690 042,00**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	4 438 233
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	1 251 809
в текущих и прогнозных ценах	**6 004 929**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	4 637 953
2024 г.-22% (инф=1,092)	1 366 976
налог на добавленную стоимость	**720 591**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	556 554
2024 г.-12% (НДС=12%)	164 037

Всего	6 725 520
Скидка 5%	336 276
Итого	*6 389 244*

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель _____ Тенельбаев Ж.К.

Подрядчик(Сдал)
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор _____ Сауранбаев Е.Б.

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт_____ Байшуаков С.Б.
Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
ГИП_____ Азанбеков А.С.

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осущес
функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №42

за август месяц 2023 г.

Генплан

Основание: Раздел ГП

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Стран происхож
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Покрытия													
2.1 Тип 1													
1	8	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=72%	м2 основания	-9940	23,42	17,53	-232 795	-174 248	-48 905	-46 734	-301 891	

					0,97	5,56	-9 642	-55 266	-	-22 362		
2.2 Тип 2												
2	15	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=72%	м2 основания	-6758	23,42	17,53	-158 272	-118 468	-33 249	-31 773	-205 249
						0,97	5,56	-6 555	-37 574	-	-15 204	
3	16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	2,37	181 525,38	3 059,34	429 362	7 236	422 126	2 407	466 311
						-	1 413,16	-	3 343	-	34 542	
4	17	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	3379	1 878,71	232,90	6 348 161	786 969	5 445 191	173 659	7 043 566
						34,33	37,05	116 001	125 192	-	521 746	
5	18	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=72% :	м2 покрытия	13516	202,82	0,02	2 741 315	270	2 700 226	29 389	2 992 360
						3,02	-	40 818	-	-	221 656	
6	19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	0,68	181 525,38	3 059,34	122 675	2 068	120 607	688	133 232
						-	1 413,16	-	955	-	9 869	

7	20	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	3379	2 449,06	244,07	8 275 374	824 713	7 334 660	171 469	9 122 590	
						34,33	36,15	116 001	122 151	-	675 747		
8	22	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	35,37679	70 940,00	-	2 509 629	-	2 509 629	-	2 710 400	Казахс
						-	-	-	-	-	200 770		
2.3 Тип 3													
9	24	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	307,51	1 904,86	195,75	585 763	60 195	8 949	384 263	1 047 611	
						1 680,01	55,54	516 620	17 079	-	77 602		
9	26	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	256	3 128,42	44,28	800 876	11 336	490 222	218 933	1 101 394	
						1 169,21	18,58	299 318	4 756	-	81 585		
10	27	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	4,1	70 940,00	-	290 570	-	290 570	-	313 816	Казахс
						-	-	-	-	-	23 246		
2.4 Тип 4													
11	29	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=72%	м2 основания	-3130	23,42	17,53	-73 305	-54 869	-15 400	-14 716	-95 063	
						0,97	5,56	-3 036	-17 403	-	-7 042		

12	31	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 5-10 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=72%	м2 основания	-10955	23,53	17,53	-257 771	-192 041	-55 104	-51 506	-334 019	
						0,97	5,56	-10 626	-60 910	-	-24 742		
13	34	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)с геотекстилем, кварцевым песко и резиновой крошкой НР=94%	м2	1565	6 877,00	502,00	10 762 505	785 630	8 076 965	1 785 915	13 552 294	
						1 214,00	-	1 899 910	-	-	1 003 874		
14	35	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	165	3 128,42	44,28	516 189	7 306	315 963	141 110	709 883	
						1 169,21	18,58	192 920	3 066	-	52 584		
15	36	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	2,64	70 940,00	-	187 282	-	187 282	-	202 265	Казахс
						-	-	-	-	-	14 983		
2.6 Тип 6													
16	37	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=72%	м2 поверхности	3221,75	78,02	36,90	251 361	118 883	129	120 622	401 742	
						41,08	10,92	132 349	35 182	-	29 759		

17	38	217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	1 м2	3221,75	222,00	-	715 229	-	715 229	-	772 446	
						-	-	-	-	-	57 218		
18	39	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 5-10 мм, однослойные. Устройство НР=72%	м2 основания	3221,75	443,62	300,53	1 429 233	968 233	260 350	354 375	1 926 297	
						62,28	90,49	200 651	291 536	-	142 689		
19	40	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 5-10 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=72%	м2 основания	9665,25	23,53	17,53	227 423	169 432	48 616	45 442	294 694	
						0,97	5,56	9 375	53 739	-	21 829		
20	41	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	161,09	9 343,69	1 455,18	1 505 152	234 411	1 235 717	67 764	1 698 749	
						217,42	366,84	35 024	59 093	-	125 833		
21	42	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	3221,75	1 904,86	195,75	6 136 983	630 658	93 753	4 025 886	10 975 899	
						1 680,01	55,54	5 412 572	178 936	-	813 030		
22	43	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	3221,75	3 187,00	-	10 267 717	-	10 267 717	-	11 089 134	Казах
						-	-	-	-	-	821 417		

23	44	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	553	3 428,92	44,28	1 896 193	24 487	1 225 133	472 931	2 558 654	
						1 169,21	18,58	646 573	10 275	-	189 530		
24	45	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	23,78	70 940,00	-	1 686 882	-	1 686 882	-	1 821 833	Казахс
						-	-	-	-	-	134 951		
Раздел 3 Озеленение													
25	46	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=72%	м2	10392,5	703,45	13,85	7 310 604	143 936	3 039 806	3 000 298	11 135 774	
						397,10	3,87	4 126 862	40 219	-	824 872		
26	47	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=72%	м2	-10392	178,78	0,16	-1 857 882	-1 663	-1 013 220	-606 989	-2 662 157	
						81,12	-	-843 040	-	-	-197 197		
27	48	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=72%	м2	10392,5	372,61	219,75	3 872 349	2 283 752	674 681	1 075 848	5 344 053	
						87,94	55,84	913 916	580 317	-	395 856		
28	49	1147-0106-0102	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25% НР=72%	яма	2230	761,66	95,53	1 698 502	213 032	208 728	978 147	2 890 781	
						572,53	36,68	1 276 742	81 796	-	214 132		

29	50	1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР=72%	шт.	2230	394,83	88,22	880 471	196 731	2 498	526 493	1 519 521	
						305,49	22,42	681 243	49 997	-	112 557		
30	51	1147-0102-0406	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=72%	яма	109	4 961,47	-	540 800	-	-	389 376	1 004 590	
						4 961,47	-	540 800	-	-	74 414		
31	52	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР=72%	шт.	109	7 832,40	1 648,25	853 732	179 659	17 211	517 795	1 481 249	
						6 026,25	571,55	656 861	62 299	-	109 722		
32	53	254-103-1101	Плодовые деревья Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	1 шт.	109	8 053,00	-	877 777	-	877 777	-	947 999	Казахс
						-	-	-	-	-	70 222		
33	54	254-102-0101	Розы, прим.	1 шт.	2230	984,00	-	2 194 320	-	2 194 320	-	2 369 866	Казахс
						-	-	-	-	-	175 546		
34	55	1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=72%	м траншеи	320	648,20	-	207 424	-	-	149 345	385 311	
						648,20	-	207 424	-	-	28 542		
35	56	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР=72%	м изгороди	320	881,78	136,34	282 170	43 629	624	179 284	498 370	

						743,49	34,65	237 917	11 088	-	36 916		
36	57	254-102-0101	Барбарис без кома, высотой от 1 м до 2 м, прим.	1 шт.	95	984,00	-	93 480	-	93 480	-	100 958	Казахст
						-	-	-	-	-	7 478		
Раздел 4 МАФ													
37	58	8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР=91%	шт.	21	120 648,00	224,00	2 533 608	4 704	2 358 867	154 734	2 903 409	
						8 097,00	-	170 037	-	-	215 067		
38	59	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР=0%	шт.	9	16 546,00	-	148 914	-	148 914	-	160 827	
						-	-	-	-	-	11 913		
39	60	8601-0307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров НР=91%	шт.	1	289 570,00	356,00	289 570	356	283 909	4 828	317 950	
						5 305,00	-	5 305	-	-	23 552		
40	61	8601-0101-0108	Карусель "Волчок" НР=69%	комплект	1	237 254,00	3 758,00	237 254	3 758	219 897	9 383	266 368	
						13 599,00	-	13 599	-	-	19 731		
41	62	8601-0102-0110	Горка пластиковая спираль с лесенкой НР=91%	комплект	1	611 164,00	795,00	611 164	795	577 182	30 200	692 673	
						33 187,00	-	33 187	-	-	51 309		
42	63	8601-0102-0107	Паровозик с горкой НР=91%	комплект	1	756 247,00	576,00	756 247	576	739 418	14 790	832 720	
						16 253,00	-	16 253	-	-	61 683		
43	64	8601-0103-0201	Лестница-лиана НР=91%	шт.	1	65 773,00	230,00	65 773	230	59 266	5 712	77 204	
						6 277,00	-	6 277	-	-	5 719		
44	65	8601-0103-0204	Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами" НР=91%	шт.	1	121 995,00	273,00	121 995	273	112 938	7 993	140 387	
						8 784,00	-	8 784	-	-	10 399		
45	66	8601-0104-0408	Качели "Лепесток" НР=91%	комплект	1	261 691,00	305,00	261 691	305	249 607	10 719	294 203	
						11 779,00	-	11 779	-	-	21 793		
46	67	8601-0106-0108	Домик-беседка с мини - верандой НР=91%	комплект	1	747 901,00	799,00	747 901	799	720 386	24 312	833 990	

						26 716,00	-	26 716	-	-	61 777		
47	68	8601-0113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) НР=91%	комплект	1	1 410 589,00	2 374,00	1 410 589	2 374	1 326 134	74 694	1 604 106	
						82 081,00	-	82 081	-	-	118 823		
48	69	8601-0216-0113	Тренажер "Велотренажер и штурвал" НР=91%	комплект	1	177 886,00	2 026,00	177 886	2 026	163 904	10 880	203 867	
						11 956,00	-	11 956	-	-	15 101		
49	70	8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР=91%	комплект	1	238 368,00	2 651,00	238 368	2 651	221 879	12 593	271 038	
						13 838,00	-	13 838	-	-	20 077		
50	71	8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" НР=91%	комплект	1	249 153,00	3 001,00	249 153	3 001	227 402	17 063	287 513	
						18 750,00	-	18 750	-	-	21 297		
51	72	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" НР=91%	комплект	1	180 771,00	1 689,00	180 771	1 689	168 978	9 195	205 163	
						10 104,00	-	10 104	-	-	15 197		
52	73	8601-0201-0107	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом НР=91%	комплект	1	441 064,00	7 426,00	441 064	7 426	405 713	25 412	503 794	
						27 925,00	-	27 925	-	-	37 318		
53	74	8601-0201-0108	Гимнастический комплекс (разборный) НР=91%	комплект	1	183 376,00	2 349,00	183 376	2 349	163 260	16 168	215 508	
						17 767,00	-	17 767	-	-	15 964		
54	75	8601-0202-0101	Турник разновысокий НР=91%	комплект	1	186 319,00	358,00	186 319	358	178 664	6 640	208 396	
						7 297,00	-	7 297	-	-	15 437		
55	76	8601-0203-0103	Рукоход двухуровневый НР=91%	комплект	1	537 485,00	8 012,00	537 485	8 012	506 156	21 218	603 399	
						23 317,00	-	23 317	-	-	44 696		
56	77	8601-0109-0311	Песочный дворик со счетами, без входной арки НР=91%	комплект	1	500 843,00	1 052,00	500 843	1 052	455 274	40 510	584 661	
						44 517,00	-	44 517	-	-	43 308		

57	78	8601-0209-0102	Стойка баскетбольная НР=69%	комплект	2	145 982,00	2 365,00	291 964	4 730	263 688	16 247	332 868	
						11 773,00	-	23 546	-	-	24 657		
58	79	8601-0210-0101	Стойка волейбольная высотой 2,9 м НР=69%	комплект	1	170 040,00	2 351,00	170 040	2 351	152 440	10 522	195 007	
						15 249,00	-	15 249	-	-	14 445		
59	80	8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР=91%	комплект	2	253 022,00	2 141,00	506 044	4 282	485 496	14 802	562 514	
						8 133,00	-	16 266	-	-	41 668		
60	81	8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	1	244 233,00	1 667,00	244 233	1 667	203 169	35 851	302 491	
						39 397,00	-	39 397	-	-	22 407		
61	82	8601-0602-0303	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.20 НР=91%	секция	7	94 528,00	7 909,00	661 696	55 363	443 933	147 784	874 238	
						23 200,00	-	162 400	-	-	64 758		
Раздел 5 Дорожные знаки													
62	83	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=72%	шт.	1	7 210,87	1 158,41	7 211	1 158	592	4 224	12 350	
						5 460,48	405,50	5 460	406	-	915		
63	84	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=72%	шт.	1	1 314,91	-	1 315	-	137	847	2 335	
						1 177,42	-	1 177	-	-	173		
64	85	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,036	12 946,52	2 622,14	466	94	324	64	572	

						1 330,18	1 132,38	48	41	-	42		
65	86	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,045	47 838,17	1 732,17	2 153	78	1 699	284	2 632	
						8 361,36	407,94	376	18	-	195		
66	87	241-102-0152	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,2 мм	1 м	2,5	2 371,00	-	5 928	-	5 928	-	6 402	
						-	-	-	-	-	474		
67	88	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	1 шт.	1	6 692,00	-	6 692	-	6 692	-	7 227	Казахс
						-	-	-	-	-	535		
68	89	251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	1 шт.	1	4 654,00	-	4 654	-	4 654	-	5 026	Казахс
						-	-	-	-	-	372		

Итого	**108 526 101**	108 526 101
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 936 531	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 172 238	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 847 426	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	75 002 282	
- накладные расходы, тенге	16 244 109	

в т.ч. зарплата, тенге	1 461 970
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 548 413
Всего	**108 526 101**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	1 302 313
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	768 799
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 211 944**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**112 809 157**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	87 991 143
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	24 818 015
в текущих и прогнозных ценах	**119 052 016**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	91 950 744
2024 г.-22% (инф=1,092)	27 101 272
налог на добавленную стоимость	**14 286 242**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	11 034 089
2024 г.-12% (НДС=12%)	3 252 153
Всего	130 086 105
Скидка 5%	6 504 305
Итого	***123 581 800***

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель _____ **Тепельбаев Ж.К.**
Подрядчик(Сдал)
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор _____ **Сауранбаев Е.Б.**
Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт_____ **Вайшуаков С.Б.**
Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
ГИП_____ **Азанбеков А.С.**