SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛЬ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №14

за июнь месяц 2023 г.

Водоснабжение и канализация

Основание: Раздел ВК

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод холодной воды В-1													
1	1	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	10	5 754,52 1 450,70	117,79 35,57	57 545 14 507	1 178 356	41 860 -	10 701 5 460	73 706	
2	2	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,01	1 583 012,49 402 524,64	51 973,15 264,93	15 830 4 025	520 3	11 285 -	2 900 1 498	20 228	
3	3	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	2	14 549,86 3 825,99	326,05 85,43	29 100 7 652	652 171	20 796 -	5 633 2 779	37 512	
4	4	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,002	5 023 000,08 637 330,68	370 622,59 73 784,79	10 046 1 275	741 148	8 030 -	1 025 886	11 957	
5	5	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	310	2 315,42 661,36	31,30 12,16	717 780 205 022	9 703 3 770	503 056 -	150 330 69 449	937 559	
6	6	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	122	2 412,78 661,36	31,30 12,16	294 359 80 686	3 819 1 484	209 855 -	59 162 28 282	381 803	
7	7	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	55	2 788,25 661,36	31,30 12,16	153 354 36 375	1 722 669	115 257 -	26 672 14 402	194 428	

8	8	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	35	3 133,09	31,30	109 658	1 096	85 415	16 973	136 762	
						661,36	12,16	23 148	426	-	10 131		
9	9	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	50	4 302,20	55,09	215 110	2 755	169 868	31 375	266 204	
						849,75	21,78	42 488	1 089	-	19 719		
10	10	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	5	5 806,82	73,65	29 034	368	23 569	3 774	35 433	
						1 019,34	28,70	5 097	144	-	2 625		
11	11	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	14	6 642,36	73,65	92 993	1 031	77 691	10 565	111 843	
						1 019,34	28,70	14 271	402	-	8 285		
12	12	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	572	126,70	1,54	72 472	881	429	51 237	133 606	
						124,41	-	71 163	-	-	9 897		
13	13	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	29	127,57	1,54	3 700	45	47	2 598	6 802	
						124,41	-	3 608	-	-	504		
14	14	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	144	1 100,00	-	158 400	-	158 400	-	171 072	
						-	-	-	-	-	12 672		
15	15	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	10	1 722,00	-	17 220	-	17 220	-	18 598	
						-	-	-	-	-	1 378		
16	16	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	3 337,00	-	6 674	-	6 674	-	7 208	
						-	-	-	-	-	534		
17	17	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	5 629,00	-	11 258	-	11 258	-	12 159	
						-	-	-	-	-	901		
18	18	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	8 828,00	-	17 656	-	17 656	-	19 068	
						-	-	-	-	-	1 412		
19	19	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	кран	3	27 608,24	-	82 825	-	81 059	1 272	90 825	
						588,74	-	1 766	-	-	6 728		

20	20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	146	96,65 38,43	2,29 0,40	14 111 5 611	334 58	8 166 -	4 082 1 455	19 648	
21	21	1106-0101-0119	Устройство бетонного упора НР=72%	м3	0,1	43 218,07 4 906,46	2 017,99 464,20	4 322 491	202 46	3 629 -	387 377	5 086	
Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3													
22	45	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	305	2 315,42 661,36	31,30 12,16	706 203 201 715	9 547 3 709	494 942 -	147 905 68 329	922 437	
23	46	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	85	2 412,78 661,36	31,30 12,16	205 086 56 216	2 661 1 034	146 210 -	41 220 19 705	266 011	
24	47	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	74	2 788,25 661,36	31,30 12,16	206 331 48 941	2 316 900	155 074 -	35 886 19 377	261 594	
25	48	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	20	3 800,28 661,36	31,30 12,16	76 006 13 227	626 243	62 152 -	9 698 6 856	92 560	
26	49	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	484	126,70 124,41	1,54 -	61 323 60 214	745 -	363 -	43 354 8 374	113 051	
27	50	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	113	1 100,00 -	- -	124 300 -	- -	124 300 -	- 9 944	134 244	
28	51	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	6	1 722,00 -	- -	10 332 -	- -	10 332 -	- 827	11 159	
29	52	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	3	3 337,00 -	- -	10 011 -	- -	10 011 -	- 801	10 812	
30	53	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	146	96,65 38,43	2,29 0,40	14 111 5 611	334 58	8 166 -	4 082 1 455	19 648	
31	54	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	463	988,95 446,64	159,71 75,00	457 884 206 794	73 946 34 725	177 144 -	173 894 50 542	682 320	

32	55	234-303-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 15 мм	1 м	312,4	295,00	-	92 158	-	92 158	-	99 531	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 373		
33	56	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм	1 м	93,5	361,00	-	33 754	-	33 754	-	36 454	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 700		
34	57	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм	1 м	81,4	380,00	-	30 932	-	30 932	-	33 407	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 475		
35	58	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм	1 м	22	505,00	-	11 110	-	11 110	-	11 999	Казахстан
						-	-	-	-	-	889		
Раздел 6 Водопровод горячей воды Т4													
36	64	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	92	2 315,42	31,30	213 019	2 880	149 294	44 614	278 244	
						661,36	12,16	60 845	1 119	-	20 611		
37	65	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	66	2 412,78	31,30	159 243	2 066	113 528	32 006	206 549	
						661,36	12,16	43 650	803	-	15 300		
38	66	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	22	3 133,09	31,30	68 928	689	53 689	10 669	85 965	
						661,36	12,16	14 550	268	-	6 368		
39	67	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	180	126,70	1,54	22 806	277	135	16 124	42 044	
						124,41	-	22 394	-	-	3 114		
40	68	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт	3	1 100,00	-	3 300	-	3 300	-	3 564	
						-	-	-	-	-	264		

41	69	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	1 722,00	-	1 722	-	1 722	-	1 860	
						-	-	-	-	-	138		
42	70	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	146	96,65	2,29	14 111	334	8 166	4 082	19 648	
						38,43	0,40	5 611	58	-	1 455		
43	71	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	180	988,95	159,71	178 011	28 748	68 868	67 604	265 264	
						446,64	75,00	80 395	13 500	-	19 649		
44	72	234-303-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 15 мм	1 м	101,2	295,00	-	29 854	-	29 854	-	32 242	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 388		
45	73	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм	1 м	72,6	361,00	-	26 209	-	26 209	-	28 306	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 097		
46	74	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм	1 м	24,2	456,00	-	11 035	-	11 035	-	11 918	Казахстан
						-	-	-	-	-	883		
47	75	242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	1	3 422,00	-	3 422	-	3 422	-	3 696	
						-	-	-	-	-	274		
Раздел 8 Водопровод противопожарный В2													
48	83	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	250	3 135,34	50,57	783 835	12 643	588 683	135 045	992 390	
						730,04	20,21	182 510	5 053	-	73 510		
49	84	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	250	126,70	1,54	31 675	385	188	22 394	58 395	
						124,41	-	31 103	-	-	4 326		
50	85	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	150	708,00	-	106 200	-	106 200	-	114 696	
						-	-	-	-	-	8 496		

51	86	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	108	96,65 38,43	2,29 0,40	10 438 4 150	247 43	6 040 -	3 019 1 076	14 533	
Раздел 9 Канализация К-1													
52	87	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=72%	м труб	12	4 709,00 2 130,50	157,10 53,18	56 508 25 566	1 885 638	29 057 -	18 867 6 030	81 405	
53	88	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=72%	м труб	6	3 818,15 2 130,50	113,08 40,04	22 909 12 783	678 240	9 447 -	9 377 2 583	34 869	
54	89	1116-0101-0303	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,2514	72 379,19 49 181,18	5 498,18 2 026,99	18 196 12 364	1 382 510	4 450 -	9 269 2 197	29 662	
55	90	241-512-0101	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	1 шт.	37	3 232,00 -	- -	119 584 -	- -	119 584 -	- 9 567	129 151	
56	91	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 шт.	25	6 883,00 -	- -	172 075 -	- -	172 075 -	- 13 766	185 841	
57	92	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	120	1 162,96 1 141,50	14,08 5,66	139 555 136 980	1 690 679	886 -	99 114 19 094	257 763	
58	93	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	119,76	1 799,00 -	- -	215 448 -	- -	215 448 -	- 17 236	232 684	
59	94	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	330	1 199,32 1 190,43	6,16 2,64	395 776 392 842	2 033 871	901 -	283 473 54 340	733 589	
60	95	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	329,34	490,00 -	- -	161 377 -	- -	161 377 -	- 12 910	174 287	Казахстан
61	96	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	20	846,00 -	- -	16 920 -	- -	16 920 -	- 1 354	18 274	Казахстан
62	97	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	10	236,00 -	- -	2 360 -	- -	2 360 -	- 189	2 549	Казахстан
Раздел 10 Канализация К-3													
63	98	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=72%	м труб	2	4 709,00 2 130,50	157,10 53,18	9 418 4 261	314 106	4 843 -	3 144 1 005	13 567	
64	99	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	15	1 162,96	14,08	17 444	211	111	12 390	32 221	

						1 141,50	5,66	17 123	85	-	2 387		
65	100	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	14,97	1 799,00	-	26 931	-	26 931	-	29 085	
						-	-	-	-	-	2 154		
66	101	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	24	1 199,32	6,16	28 784	148	66	20 616	53 352	
						1 190,43	2,64	28 570	63	-	3 952		
67	102	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	23,952	490,00	-	11 736	-	11 736	-	12 675	Казахстан
						-	-	-	-	-	939		
68	103	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	846,00	-	846	-	846	-	914	Казахстан
						-	-	-	-	-	68		
69	104	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	1	236,00	-	236	-	236	-	255	Казахстан
						-	-	-	-	-	19		
70	105	241-220-0201	Воздушный клапан ПВХ диаметром 50 мм, прим.	1 шт.	5	236,00	-	1 180	-	1 180	-	1 274	Казахстан
						-	-	-	-	-	94		
Раздел 12 Канализация -КЗн-													
71	132	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	6	3 800,28	31,30	22 802	188	18 646	2 910	27 769	
						661,36	12,16	3 968	73	-	2 057		
72	133	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	6	126,70	1,54	760	9	5	537	1 401	
						124,41	-	746	-	-	104		
73	134	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	1	3 436,00	-	3 436	-	3 436	-	3 711	
						-	-	-	-	-	275		
74	135	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	0,75	96,65	2,29	72	2	42	21	101	
						38,43	0,40	29	-	-	8		
75	136	242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	1	8 469,00	-	8 469	-	8 469	-	9 147	
						-	-	-	-	-	678		
76	137	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72%	насос	1	31 510,32	588,26	31 510	588	6 640	17 626	53 067	
						24 281,92	199,06	24 282	199	-	3 931		

77	138	511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 7,0 м3/ч, напор 7,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	1 шт.	2	96 918,00	-	193 836	-	-	-	193 836	Казахстан
						-	-	-	-	193 836	-		
Раздел 13 Насосные станции													
78	139	1337-0101-0204	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении НР=72%	шт.	2	85 110,84	4 700,68	170 222	9 401	57 114	77 411	267 444	
						51 853,29	1 904,09	103 707	3 808	-	19 811		
79	140	581-000-0000 (ПЛ)	Многонасосная установка повышения давления Q=9,36м3/час; H=10м;N=0,75кВт	1 шт	1	2 555 634,67	-	2 555 635	-	-	-	2 555 635	
						-	-	-	-	2 555 635	-		
80	141	582-000-0000 (ПЛ)	Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированиемQ=10,70м 3/час; H=10м; N=0,37кВт	1 шт	1	3 515 748,34	-	3 515 748	-	-	-	3 515 748	
						-	-	-	-	3 515 748	-		
81	142	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	14	6 642,36	73,65	92 993	1 031	77 691	10 565	111 843	
						1 019,34	28,70	14 271	402	-	8 285		
82	143	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	14	127,57	1,54	1 786	22	23	1 254	3 283	
						124,41	-	1 742	-	-	243		
83	144	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	5 629,00	-	5 629	-	5 629	-	6 079	
						-	-	-	-	-	450		
84	145	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	5	96,65	2,29	483	11	280	140	673	
						38,43	0,40	192	2	-	50		
85	146	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	4	3 125,29	169,15	12 501	677	1 215	7 752	21 873	
						2 652,47	39,25	10 610	157	-	1 620		
86	147	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72%	шт.	4	5 599,22	391,84	22 397	1 567	2 064	13 762	39 052	
						4 691,44	86,91	18 766	348	-	2 893		
87	148	1312-1101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	9 357,52	171,17	18 715	342	371	13 077	34 335	
						9 000,99	80,01	18 002	160	-	2 543		

88	149	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150 °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	18 940,00	-	18 940	-	18 940	-	20 455	
						-	-	-	-	-	1 515		
89	150	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150 °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 65, прим.	1 шт.	1	18 940,00	-	18 940	-	18 940	-	20 455	
						-	-	-	-	-	1 515		
90	151	242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150 °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	3	28 854,00	-	86 562	-	86 562	-	93 487	
						-	-	-	-	-	6 925		
91	152	519-101-0101	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	2	223 960,00	-	447 920	-	-	-	447 920	
						-	-	-	-	447 920	-		
92	153	242-306-0104	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	2	16 056,00	-	32 112	-	32 112	-	34 681	
						-	-	-	-	-	2 569		
93	154	242-306-0102	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	1	13 464,00	-	13 464	-	13 464	-	14 541	
						-	-	-	-	-	1 077		
94	155	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=72%	фланец	6	853,06	45,49	5 118	273	167	3 368	9 165	
						779,67	-	4 678	-	-	679		
95	156	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка НР=72%	фланец	2	853,06	45,49	1 706	91	56	1 122	3 054	
						779,67	-	1 559	-	-	226		
96	157	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=72%	фланец	6	1 250,39	68,23	7 502	409	368	4 842	13 332	
						1 120,78	-	6 725	-	-	988		
97	158	261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	6	2 358,00	-	14 148	-	14 148	-	15 280	
						-	-	-	-	-	1 132		
98	159	261-301-1376	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	2	3 287,00	-	6 574	-	6 574	-	7 100	
						-	-	-	-	-	526		

99	160	261-301-1377	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	6	3 838,00	-	23 028	-	23 028	-	24 870	
						-	-	-	-	-	1 842		
100	161	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%	комплект	4	3 337,95	-	13 352	-	11 558	1 292	15 816	
						448,45	-	1 794	-	-	1 172		
101	162	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	100	708,00	-	70 800	-	70 800	-	76 464	
						-	-	-	-	-	5 664		
102	163	242-403-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	1 шт.	2	17 497,00	-	34 994	-	34 994	-	37 794	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 800		
103	164	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	1 шт.	3	13 659,00	-	40 977	-	40 977	-	44 255	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 278		

Итого	**17 293 131**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 396 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	186 443
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 620
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 430 968
- оборудование, тенге	6 713 139
- накладные расходы, тенге	1 782 211
в т.ч. зарплата, тенге	160 399
- сметная прибыль (8 %), тенге	783 710
Всего	**17 293 131**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	126 960
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	74 949
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**215 638**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**17 710 678**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	13 814 329
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	3 896 349
в текущих и прогнозных ценах	**18 690 787**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	14 435 974
2024 г.-22% (инф=1,092)	4 254 813
налог на добавленную стоимость	**2 242 894**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	1 732 317
2024 г.-12% (НДС=12%)	510 578
Всего	**20 933 681**
Скидка 5%	1 046 684
Итого	**19 886 997**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель _____ **Жарманов С.Б.**

Подрядчик(Сдал)
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор _____ **Сауранбаев Е.Б.**

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт _____ **Байшуаков С.Б.**
Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
ГИП _____ **Азанбеков А.С.**

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛЬ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Сети электроснабжения и электроосвещения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №15

за июнь месяц 2023 г.

Сети электроснабжения

Основание: Раздел ЭС

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Силовое электрооборудование. Комплектная трансформаторная подстанция 250/10/0.4 кВ													
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=72%	подстанция	1	17 580,85	10 877,77	17 581	10 878	1 383	7 518	27 107	
						5 320,08	5 121,61	5 320	5 122	-	2 008		
2	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=72%	подстанция	1	52 114,84	13 734,44	52 115	13 734	13 238	21 665	79 682	
						25 142,83	4 946,80	25 143	4 947	-	5 902		
3	3	515-102-0415	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по входу - воздушный, исполнение по выходу - кабельный	1 шт.	1	1 507 883,00	-	1 507 883	-	-	-	1 507 883	Казахстан
						-	-	-	-	1 507 883	-		
4	4	515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	1 шт.	1	1 958 219,00	-	1 958 219	-	-	-	1 958 219	Казахстан
						-	-	-	-	1 958 219	-		
5	5	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,57	12 946,52	2 622,14	7 380	1 495	5 127	1 010	9 061	
						1 330,18	1 132,38	758	645	-	671		
6	6	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=72%	м3 основания	1,6	9 650,44	1 510,55	15 441	2 417	11 071	2 124	18 970	
						1 220,64	622,89	1 953	997	-	1 405		
7	7	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,22	12 946,52	2 622,14	2 848	577	1 979	390	3 497	
						1 330,18	1 132,38	293	249	-	259		
8	8	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,22	38 940,49	1 651,33	8 567	363	7 780	364	9 645	
						1 927,48	369,48	424	81	-	714		
9	9	225-204-0606	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А-1	1 шт.	6	42 279,00	-	253 674	-	253 674	-	273 968	Казахстан

						-	-	-	-	-	20 294		
10	10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	13,2	1 208,66	28,22	15 954	373	9 966	4 082	21 639	
						425,41	4,08	5 615	54	-	1 603		
11	11	1308-0103-0202	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	4 000,44	-	12 001	-	-	8 641	22 293	
						4 000,44	-	12 001	-	-	1 651		
12	12	247-302-0420	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 30 300/5А 5ВА	1 шт.	3	7 334,00	-	22 002	-	22 002	-	23 762	
						-	-	-	-	-	1 760		
13	13	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	комплект (3 фазы)	1	6 000,66	-	6 001	-	-	4 321	11 148	
						6 000,66	-	6 001	-	-	826		
14	14	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	1 шт.	3	34 415,00	-	103 245	-	-	-	103 245	Казахстан
						-	-	-	-	103 245	-		
15	15	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 958,36	113,59	1 958	114	37	1 337	3 559	
						1 807,51	48,58	1 808	49	-	264		
16	16	247-301-0214	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	1 шт.	1	15 309,00	-	15 309	-	15 309	-	16 534	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 225		
Раздел 2 Заземляющие устройства для КТПН													
17	17	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	10	3 451,67	222,03	34 517	2 220	18 740	10 250	48 348	
						1 355,63	68,01	13 556	680	-	3 581		
18	18	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40*4 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	60	987,27	32,75	59 236	1 965	41 003	12 174	77 123	
						271,13	10,69	16 268	641	-	5 713		
19	19	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	8,2	209,56	209,56	1 718	1 718	-	307	2 187	
						-	52,12	-	427	-	162		
20	20	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	8,2	46,83	46,83	384	384	-	83	504	
						-	14,08	-	115	-	37		
21	21	1310-0901-1301	Измерение сопротивления заземляющего устройства НР=72%	измерение	1	5 308,27	1 827,23	5 308	1 827	-	3 241	9 233	
						3 481,04	1 020,11	3 481	1 020	-	684		
Раздел 3 Установка ДГУ													
22	22	1337-0101-0101	Установка ДГУ НР=72%	шт.	1	35 560,78	1 004,28	35 561	1 004	1 797	23 630	63 926	
						32 759,30	60,01	32 759	60	-	4 735		
23	23	594-000-1400 (ПЛ)	Дизельная электростанция в модульном контейнере ~380/220В, 50Гц 2-ж степени автоматизации ,Рг=160 кВт,Sг=200кВА см. 13/2020-ЭС ЛО.1	1 шт	1	10 797 672,40	-	10 797 672	-	-	-	10 797 672	
						-	-	-	-	10 797 672	-		
24	24	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	37 634,57	9 087,17	37 635	9 087	2 545	21 520	63 887	

						26 002,86	3 886,39	26 003	3 886	-	4 732		
25	25	515-301-0617	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-1-096	1 шт.	1	1 341 868,00	-	1 341 868	-	-	-	1 341 868	Кемкастан
						-	-	-	-	1 341 868	-		
26	26	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	2	7 179,20	171,28	14 358	343	6 138	5 742	21 708	
						3 938,96	48,58	7 878	97	-	1 608		
27	27	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	2	8 665,29	175,00	17 331	350	8 204	6 389	25 618	
						4 388,40	48,58	8 777	97	-	1 898		
28	28	247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	1 шт.	2	29 279,00	-	58 558	-	58 558	-	63 243	
						-	-	-	-	-	4 685		
29	29	247-204-3412	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА	1 шт.	2	20 535,00	-	41 070	-	41 070	-	44 356	
						-	-	-	-	-	3 286		
Раздел 4 Заземляющие устройства для ДГУ													
30	30	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	11,38	209,56	209,56	2 385	2 385	-	427	3 037	
						-	52,12	-	593	-	225		
31	31	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	11,38	46,83	46,83	533	533	-	115	700	
						-	14,08	-	160	-	52		
32	32	1310-0901-1301	Измерение сопротивления заземляющего устройства НР=72%	измерение	1	5 308,27	1 827,23	5 308	1 827	-	3 241	9 233	
						3 481,04	1 020,11	3 481	1 020	-	684		
Раздел 5 Линия ВЛ-10 кВ. Опора промежуточная Пр10-1,2с -1 шт													
5.1 Опора													
33	33	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=72%	опора	1	11 359,66	5 031,36	11 360	5 031	902	5 611	18 329	
						5 426,48	2 367,15	5 426	2 367	-	1 358		
34	34	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	1	84 037,00	-	84 037	-	84 037	-	90 760	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 723		
35	35	252-207-3953	Отводовок ОГ 15, оцинкованный. Т.П.3 407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	22 998,00	-	22 998	-	22 998	-	24 838	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 840		
36	36	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	1	1 060,00	-	1 060	-	1 060	-	1 145	
						-	-	-	-	-	85		
37	37	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	1	433,00	-	433	-	433	-	468	
						-	-	-	-	-	35		
38	38	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30551-97 типа SDI37	1 шт.	6	13 904,00	-	83 424	-	83 424	-	90 098	
						-	-	-	-	-	6 674		
39	39	252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	1 комплект	2	22 075,00	-	44 150	-	44 150	-	47 682	
						-	-	-	-	-	3 532		
40	40	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	1 шт.	3	2 972,00	-	8 916	-	8 916	-	9 629	
						-	-	-	-	-	713		
41	41	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30551-97 типа SDI37	1 шт.	3	13 904,00	-	41 712	-	41 712	-	45 049	
						-	-	-	-	-	3 337		
42	42	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР=72%	комплект	1	17 774,31	1 613,19	17 774	1 613	158	12 065	32 226	
						16 003,16	754,05	16 003	754	-	2 387		

43	43	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	174 008,00 -	- -	174 008 -	- -	- 174 008	- -	174 008	Казахстан
44	44	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 787,00 -	- -	3 787 -	- -	3 787 -	- 303	4 090	Казахстан
45	45	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00082	408 199,00 -	- -	335 -	- -	335 -	- 27	362	
46	46	252-206-0501	Зажим аппиратный прессуемый с двумя ответвлениями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	1 шт.	6	1 339,00 -	- -	8 034 -	- -	8 034 -	- 643	8 677	
47	47	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	18 015,00 -	- -	18 015 -	- -	18 015 -	- 1 441	19 456	Казахстан
48	48	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	16 909,00 -	- -	50 727 -	- -	50 727 -	- 4 058	54 785	Казахстан
49	49	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 585,00 -	- -	2 585 -	- -	2 585 -	- 207	2 792	Казахстан
50	50	261-404-0433	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	3	484,00 -	- -	1 452 -	- -	1 452 -	- 116	1 568	
51	51	261-404-0433	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1	484,00 -	- -	484 -	- -	484 -	- 39	523	
52	52	261-404-0607	Устройство заземляющее шиковольтное ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	4,5	1 288,00 -	- -	5 796 -	- -	5 796 -	- 464	6 260	
53	53	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	комплект (3 фазы)	1	54 616,35 6 000,66	4 194,31 1 474,05	54 616 6 001	4 194 1 474	44 421 -	5 382 4 800	64 798	
54	54	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	1 шт.	3	34 415,00 -	- -	103 245 -	- -	- 103 245	- -	103 245	Казахстан
55	55	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=72%	ответвление	1	3 124,32 2 379,73	744,59 305,70	3 124 2 380	745 306	- -	1 934 405	5 463	
56	56	252-207-3953	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	22 998,00 -	- -	22 998 -	- -	22 998 -	- 1 840	24 838	Казахстан
57	57	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	1	1 060,00 -	- -	1 060 -	- -	1 060 -	- 85	1 145	
58	58	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	1	433,00 -	- -	433 -	- -	433 -	- 35	468	
59	59	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	3	13 904,00 -	- -	41 712 -	- -	41 712 -	- 3 337	45 049	
60	60	252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	1 комплект	1	22 075,00 -	- -	22 075 -	- -	22 075 -	- 1 766	23 841	
Раздел 6 Линия ВЛ-10 кВ. Гидроизоляция стоек													

61	61	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	2,8	1 208,66 425,41	28,22 4,08	3 384 1 191	79 11	2 114 -	865 340	4 589	
Раздел 7 Линия ВЛ-10 кВ. Заземляющие устройства для опоры 10 кВ													
62	62	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	3 451,67 1 355,63	222,03 68,01	13 807 5 423	888 272	7 496 -	4 100 1 433	19 340	
63	63	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	10	711,44 309,86	23,66 6,80	7 114 3 099	237 68	3 779 -	2 280 752	10 146	
64	64	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1,68	209,56 -	209,56 52,12	352 -	352 88	- -	63 33	448	
65	65	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1,68	46,83 -	46,83 14,08	79 -	79 24	- -	17 8	104	
66	66	1310-0901-1301	Измерение сопротивления заземляющего устройства НР=72%	измерение	1	5 308,27 3 481,04	1 827,23 1 020,11	5 308 3 481	1 827 1 020	- -	3 241 684	9 233	
Раздел 8 Линия ВЛ-10 кВ. Проводниковые изделия													
67	67	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=72%	км линии	0,015	219 700,91 94 711,68	121 295,44 40 677,68	3 296 1 421	1 819 610	55 -	1 462 381	5 139	
68	68	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	1 км	0,045	561 777,00 -	- -	25 280 -	- -	25 280 -	- 2 022	27 302	Казахстан
Раздел 9 Кабельная линия 0,4 кВ													
69	69	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	61,9191	248,19 -	248,19 61,73	15 368 -	15 368 3 822	- -	2 752 1 450	19 570	
70	70	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	46,7109	209,56 -	209,56 52,12	9 789 -	9 789 2 435	- -	1 753 923	12 465	
71	71	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	31,1406	31,28 -	31,28 9,26	974 -	974 288	- -	207 94	1 275	

72	72	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	41,2794	37,38	37,38	1 543	1 543	-	329	2 022	
						-	11,06	-	457	-	150		
73	73	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	72,42	246,45	117,45	17 848	8 506	-	9 516	29 553	
						129,00	53,50	9 342	3 874	-	2 189		
74	74	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	36,21	77,79	77,79	2 817	2 817	-	547	3 633	
						-	20,99	-	760	-	269		
75	75	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром 90 мм. Прокладка по основанию поля НР=72%	м	20	362,83	25,23	7 257	505	555	4 616	12 823	
						309,86	10,69	6 197	214	-	950		
76	76	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	123	108,11	1,28	13 298	157	1 255	8 610	23 661	
						96,63	0,60	11 885	74	-	1 753		
77	77	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	1 м	20	1 735,00	-	34 700	-	34 700	-	37 476	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 776		
78	78	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	1 м	123	1 735,00	-	213 405	-	213 405	-	230 477	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 072		
79	79	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	363	333,54	213,53	121 075	77 511	-	57 452	192 809	
						120,01	99,81	43 564	36 231	-	14 282		
80	80	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к ворье 13-080201-0301 НР=72%	м кабеля	780	101,19	61,19	78 928	47 728	-	38 526	126 850	
						40,00	28,60	31 200	22 308	-	9 396		
81	81	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	123	445,17	187,85	54 756	23 106	7 048	23 841	84 885	
						200,02	69,19	24 602	8 510	-	6 288		
82	82	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	20	445,17	187,85	8 903	3 757	1 146	3 876	13 801	
						200,02	69,19	4 000	1 384	-	1 022		
83	83	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	692	473,46	198,38	327 634	137 279	38 102	145 935	511 455	
						220,02	72,88	152 254	50 433	-	37 886		
84	84	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	308	839,85	424,75	258 674	130 823	16 958	116 038	404 689	
						360,04	163,22	110 892	50 272	-	29 977		
85	85	243-113-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	1 км	0,406	801 741,00	-	325 507	-	325 507	-	351 548	Казахстан
						-	-	-	-	-	26 041		
86	86	243-113-0657	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	1 км	0,308	6 028 459,00	-	1 856 765	-	1 856 765	-	2 005 306	Казахстан
						-	-	-	-	-	148 541		

87	87	243-116-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,399	1 196 970,00	-	477 591	-	477 591	-	515 798	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 207		
88	88	243-214-0304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х2,5	1 км	0,03	1 631 975,00	-	48 959	-	48 959	-	52 876	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 917		
89	89	1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8	38 622,51	26 547,28	308 980	212 378	591	142 682	487 795	
						12 001,32	12 769,86	96 011	102 159	-	36 133		
90	90	243-903-2101	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015, без брони	1 шт.	4	5 662,00	-	22 648	-	22 648	-	24 460	
						-	-	-	-	-	1 812		
91	91	243-903-2104	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063, без брони	1 шт.	4	13 359,00	-	53 436	-	53 436	-	57 711	
						-	-	-	-	-	4 275		
92	92	1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты НР=72% ;К1тр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,306	35 830,82	22 494,85	10 964	6 883	-	4 383	16 575	
						13 335,97	6 556,55	4 081	2 006	-	1 228		
93	93	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	127	80,00	-	10 160	-	10 160	-	10 973	
						-	-	-	-	-	813		
94	94	249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	1 м	109	115,00	-	12 535	-	12 535	-	13 538	
						-	-	-	-	-	1 003		
95	95	249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	1 м	70	155,00	-	10 850	-	10 850	-	11 718	
						-	-	-	-	-	868		
96	96	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	7 179,20	171,28	7 179	171	3 069	2 871	10 854	
						3 938,96	48,58	3 939	49	-	804		
97	97	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 446,00	-	2 446	-	2 446	-	2 642	
						-	-	-	-	-	196		
98	98	1308-0401-0501	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов НР=72%	шт.	8	56 981,84	20 204,40	455 855	161 635	6 188	247 631	759 765	
						36 003,96	6 987,46	288 032	55 900	-	56 279		
99	99	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,24	33 094,00	-	7 943	-	7 943	-	8 578	Казахстан
						-	-	-	-	-	635		
100	100	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	1 м	8	1 396,00	-	11 168	-	11 168	-	12 061	Казахстан
						-	-	-	-	-	893		
101	101	261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18	1 кг	16	1 554,00	-	24 864	-	24 864	-	26 853	
						-	-	-	-	-	1 989		
102	102	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	1 кг	8	945,00	-	7 560	-	7 560	-	8 165	
						-	-	-	-	-	605		

103	103	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	4	1 724,00 -	- -	6 896 -	- -	6 896 -	- 552	7 448	Казахстан
Раздел 10 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ. Опора угловая анкерная. УА10-1 - 4 шт													
10.1 Опоры													
104	104	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=72%	опора	4	35 591,82 15 960,24	18 729,76 8 813,53	142 367 63 841	74 919 35 254	3 607 -	71 348 17 097	230 812	
105	105	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	12	84 037,00 -	- -	1 008 444 -	- -	1 008 444 -	- 80 676	1 089 120	Казахстан
106	106	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=72%	шт.	12	3 666,55 1 705,16	1 961,39 829,82	43 999 20 462	23 537 9 958	- -	21 902 5 272	71 173	
107	107	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	12	10 638,00 -	- -	127 656 -	- -	127 656 -	- 10 212	137 868	Казахстан
108	108	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	29 980,00 -	- -	119 920 -	- -	119 920 -	- 9 594	129 514	Казахстан
109	109	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	8	3 323,00 -	- -	26 584 -	- -	26 584 -	- 2 127	28 711	Казахстан
110	110	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1 478,00 -	- -	5 912 -	- -	5 912 -	- 473	6 385	Казахстан
111	111	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	2 096,00 -	- -	8 384 -	- -	8 384 -	- 671	9 055	Казахстан
112	112	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1 200,00 -	- -	4 800 -	- -	4 800 -	- 384	5 184	Казахстан
113	113	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	8	11 174,00 -	- -	89 392 -	- -	89 392 -	- 7 151	96 543	Казахстан
114	114	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	12	10 431,00 -	- -	125 172 -	- -	125 172 -	- 10 014	135 186	Казахстан
115	115	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	8	1 288,00 -	- -	10 304 -	- -	10 304 -	- 824	11 128	
116	116	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	8	2 839,00 -	- -	22 712 -	- -	22 712 -	- 1 817	24 529	
117	117	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	8	55,00 -	- -	440 -	- -	440 -	- 35	475	
118	118	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,8	300,00 -	- -	240 -	- -	240 -	- 19	259	
119	119	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	16	544,00 -	- -	8 704 -	- -	8 704 -	- 696	9 400	
120	120	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	16	359,00 -	- -	5 744 -	- -	5 744 -	- 460	6 204	

121	121	252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	1 шт.	48	8 120,00 -	- -	389 760 -	- -	389 760 -	- 31 181	420 941	
122	122	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	24	1 648,00 -	- -	39 552 -	- -	39 552 -	- 3 164	42 716	
123	123	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	24	979,00 -	- -	23 496 -	- -	23 496 -	- 1 880	25 376	
124	124	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	1 шт.	24	2 472,00 -	- -	59 328 -	- -	59 328 -	- 4 746	64 074	
125	125	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	4	1 038,00 -	- -	4 152 -	- -	4 152 -	- 332	4 484	
126	126	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	1 шт.	4	1 026,00 -	- -	4 104 -	- -	4 104 -	- 328	4 432	
Раздел 11 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ. Опора промежуточная. П10-2 - 2 шт													
11.1 Опоры													
127	127	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=72%	опора	2	11 359,66 5 426,48	5 031,36 2 367,15	22 719 10 853	10 063 4 734	1 804 -	11 223 2 715	36 657	
128	128	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	84 037,00 -	- -	168 074 -	- -	168 074 -	- 13 446	181 520	Казахстан
129	129	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	23 936,00 -	- -	47 872 -	- -	47 872 -	- 3 830	51 702	Казахстан
130	130	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2 096,00 -	- -	4 192 -	- -	4 192 -	- 335	4 527	Казахстан
131	131	251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00012	2 273 701,00 -	- -	273 -	- -	273 -	- 22	295	Казахстан
132	132	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	12	2 839,00 -	- -	34 068 -	- -	34 068 -	- 2 725	36 793	
133	133	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	12	55,00 -	- -	660 -	- -	660 -	- 53	713	
134	134	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	300,00 -	- -	360 -	- -	360 -	- 29	389	
135	135	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	544,00 -	- -	1 088 -	- -	1 088 -	- 87	1 175	
136	136	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	12	359,00 -	- -	4 308 -	- -	4 308 -	- 345	4 653	
Раздел 12 Линия ВЛ-10 кВ. Гидроизоляция стоек													
137	137	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	39,2	1 208,66 425,41	28,22 4,08	47 379 16 676	1 106 160	29 597 -	12 122 4 760	64 261	
Раздел 13 Линия ВЛ-10 кВ. Подвеска проводов													
138	138	1133-0204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=72%	км линии	0,23	161 224,19 140 626,80	15 826,65 7 397,79	37 082 32 344	3 640 1 701	1 097 -	24 512 4 927	66 521	

139	139	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 км	0,69	411 216,00	-	283 739	-	283 739	-	306 438	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 699		
Раздел 14 Заземляющие устройства для котельной и резервуара котельной													
140	140	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	10	3 451,67	222,03	34 517	2 220	18 740	10 250	48 348	
						1 355,63	68,01	13 556	680	-	3 581		
141	141	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40*4 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	70	987,27	32,75	69 109	2 293	47 837	14 203	89 977	
						271,13	10,69	18 979	748	-	6 665		
142	142	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 25*4 мм2. Монтаж в подпивке пола НР=72%	м	30	781,55	80,31	23 447	2 409	13 484	6 016	31 820	
						251,76	26,72	7 553	802	-	2 357		

Итого	**27 212 214**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 186 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 031 575
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	423 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 017 994
- оборудование, тенге	15 986 140
- накладные расходы, тенге	1 158 732
в т.ч. зарплата, тенге	104 286
- сметная прибыль (8 %), тенге	831 564
Всего	**27 212 214**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	134 713
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	79 526
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**228 806**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**27 655 259**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	21 571 102
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	6 084 157
в текущих и прогнозных ценах	**29 185 701**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	22 541 802
2024 г.-22% (инф=1,092)	6 643 899
налог на добавленную стоимость	**3 502 284**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (НДС 12%)	2 705 016
2024 г.-22% (НДС 12%)	797 268
Всего	**32 687 985**
Лимит 5%	1 634 399
Итого	**31 053 586**

Составил(а)
ГУ "Отдел образования по Кербулакскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель _____ Жарманов С.Б.

Подрядчик (Сдал)
ТОО "SHEBERKUWILDING"
Генеральный директор _____ Сауранбаев Е.Б.

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт _____ Байшуаков С.Б.
Аттестат № KZ07VII00073179 от 06.03.2021 г.

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
ГИП _____ Азимбеков А.С.

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛЬ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Сети электроснабжения и электроосвещения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №16

за июнь месяц 2023 г.

Фундамент для ДЭС

Основание: Раздел КЖ

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Фундамент для ДЭС													
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	9,40318	248,19	248,19	2 334	2 334	-	418	2 972	
						-	61,73	-	580	-	220		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,29082	4 901,47	-	1 425	-	-	1 026	2 647	
						4 901,47	-	1 425	-	-	196		
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3,009	37,38	37,38	112	112	-	24	147	
						-	11,06	-	33	-	11		

4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,531	1 323,75	-	703	-	-	506	1 306	
						1 323,75	-	703	-	-	97		
5	5	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	6,154	101,20	101,20	623	623	-	121	804	
						-	27,31	-	168	-	60		
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	6,018	246,45	117,45	1 483	707	-	791	2 456	
						129,00	53,50	776	322	-	182		
7	7	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72%	м3	7	48 488,24	2 985,73	339 418	20 900	272 985	35 985	405 435	
						6 504,62	635,35	45 532	4 447	-	30 032		
8	8	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1162	481 766,00	-	55 981	-	55 981	-	60 459	
						-	-	-	-	-	4 478		
9	9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00432	383 478,00	-	1 657	-	1 657	-	1 790	
						-	-	-	-	-	133		
10	10	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	0,0196	1 070 264,02	1 961,62	20 977	38	18 809	1 546	24 325	
						108 680,40	864,72	2 130	17	-	1 802		
11	11	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,0196	144 002,00	-	2 822	-	2 822	-	3 048	
						-	-	-	-	-	226		

Итого	**505 389**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 566
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 714
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 567

- материалы, изделия и конструкции, тенге	352 254
- накладные расходы, тенге	40 417
в т.ч. зарплата, тенге	3 638
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 437
Всего	**505 389**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	6 065
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	3 580
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**10 301**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**525 335**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	409 761
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	115 574
в текущих и прогнозных ценах	**554 407**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	428 201
2024 г.-22% (инф=1,092)	126 206
налог на добавленную стоимость	**66 529**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	51 384
2024 г.-12% (НДС=12%)	15 145
Всего	**620 936**
Скидка 5%	31 047
Итого	**589 889**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель _____ **Жарманов С.Б.**

Подрядчик (Сдал)
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор _____ **Сауранбаев Е.Б.**

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт_____ **Байшуаков С.Б.**
Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
ГИП_____ **Азанбеков А.С.**

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛЬ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №17

за июнь месяц 2023 г.

Наружные сети водоснабжения

Основание: Раздел НВК

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	55,8	61,75	61,75	3 446	3 446	-	746	4 527	
						-	18,57	-	1 036	-	335		
2	2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1030,378	194,04	194,04	199 935	199 935	-	35 803	254 597	
						-	48,26	-	49 726	-	18 859		
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	104,654	2 818,20	-	294 936	-	-	212 354	547 873	
						2 818,20	-	294 936	-	-	40 583		
4	4	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72%	м3 основания	24,8	8 954,27	232,79	222 066	5 773	179 639	27 570	269 607	
						1 477,98	66,05	36 654	1 638	-	19 971		
5	5	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	154,69	239,58	228,42	37 061	35 334	144	7 715	48 358	
						10,23	59,04	1 582	9 133	-	3 582		
6	6	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	270,7075	435,00	-	117 758	-	-	-	127 179	
						-	-	-	-	-	9 421		
7	7	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях.Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	154,69	194,04	194,04	30 016	30 016	-	5 375	38 222	
						-	48,26	-	7 465	-	2 831		
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	154,69	228,21	108,76	35 302	16 824	-	18 821	58 453	
						119,45	49,53	18 478	7 662	-	4 330		

9	9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	750,795	50,58	50,58	37 975	37 975	-	8 222	49 893	
						-	15,21	-	11 420	-	3 696		
10	10	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	750,795	139,50	139,50	104 736	104 736	-	22 509	137 425	
						-	41,64	-	31 263	-	10 180		
11	11	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	55,8	43,36	43,36	2 419	2 419	-	524	3 178	
						-	13,04	-	728	-	235		
12	12	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	123	1 753,29	-	215 655	-	-	155 272	400 601	
						1 753,29	-	215 655	-	-	29 674		
13	13	1101-0102-0326	Лишний грунт. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	106,547	239,58	228,42	25 527	24 337	99	5 314	33 308	
						10,23	59,04	1 090	6 291	-	2 467		
14	14	412-102-0217	Вывоз лишнего грунта на 22 км	1 т·км	186,45725	528,00	-	98 449	-	-	-	106 325	
						-	-	-	-	-	7 876		
Раздел 2 Водоснабжение В1													
15	15	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=72%	км трубопровода	0,02	673 972,93	112 972,67	13 479	2 259	704	8 219	23 434	
						525 780,00	44 953,61	10 516	899	-	1 736		
16	16	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	20,08	3 903,00	-	78 372	-	78 372	-	84 642	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 270		
17	17	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72%	км трубопровода	0,02	86 764,71	-	1 735	-	108	1 171	3 138	
						81 370,00	-	1 627	-	-	232		
18	18	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,02	1 549 345,99	48 123,29	30 987	962	22 570	5 370	39 265	
						372 708,00	245,31	7 454	5	-	2 908		
19	19	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=72%	км трубопровода	0,004	744 362,68	146 331,44	2 977	585	157	1 779	5 137	
						558 900,00	58 663,18	2 236	235	-	381		
20	20	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	1 м	4,016	4 879,00	-	19 594	-	19 594	-	21 162	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 568		
21	21	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72%	км трубопровода	0,006	90 935,57	-	546	-	57	351	969	
						81 370,00	-	488	-	-	72		

22	22	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,006	2 032 598,39	50 624,44	12 196	304	9 645	1 619	14 920	
						374 535,00	339,66	2 247	2	-	1 105		
23	23	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=72%	км трубопровода	0,111	646 918,81	91 880,53	71 808	10 199	3 477	44 695	125 823	
						523 710,00	35 536,67	58 132	3 945	-	9 320		
24	24	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	111,444	585,00	-	65 195	-	65 195	-	70 411	
						-	-	-	-	-	5 216		
25	25	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72%	км трубопровода	0,111	83 771,57	-	9 299	-	267	6 503	17 066	
						81 370,00	-	9 032	-	-	1 264		
26	26	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,111	1 266 961,29	47 923,76	140 633	5 320	94 145	29 656	183 912	
						370 881,00	188,70	41 168	21	-	13 623		
27	27	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=72%	км трубопровода	0,104	541 905,66	246 793,93	56 358	25 667	-	27 930	91 031	
						295 111,73	77 871,17	30 692	8 099	-	6 743		
28	28	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	1 м	105,04	2 081,00	-	218 588	-	218 588	-	236 075	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 487		
29	29	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72%	км трубопровода	0,104	90 935,57	-	9 457	-	995	6 093	16 794	
						81 370,00	-	8 462	-	-	1 244		
30	30	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=72%	задвижка или клапан	8	2 770,47	121,11	22 164	969	2 457	13 818	38 861	
						2 342,20	56,61	18 738	453	-	2 879		
31	31	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	8	66 017,00	-	528 136	-	528 136	-	570 387	Казахстан
						-	-	-	-	-	42 251		
32	32	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=72%	шт.	2	54 743,61	250,25	109 487	501	103 236	4 300	122 890	
						2 875,60	110,53	5 751	221	-	9 103		
33	33	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,0798	112 388,28	4 238,85	8 969	338	3 322	3 936	13 937	
						66 518,00	1 981,35	5 308	158	-	1 032		
34	34	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	1 шт.	2	151 884,00	-	303 768	-	303 768	-	328 069	
						-	-	-	-	-	24 301		
35	35	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,0022	1 372 645,05	642 465,72	3 020	1 413	54	1 453	4 831	
						705 451,20	211 932,69	1 552	466	-	358		

36	36	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	1	2 882,00	-	2 882	-	2 882	-	3 113	
						-	-	-	-	-	231		
37	37	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	6	2 452,00	-	14 712	-	14 712	-	15 889	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 177		
38	38	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377мм. Укладка футляра НР=72%	км трубопровода	0,0024	2 467 304,77	1 055 925,53	5 922	2 534	332	2 858	9 482	
						1 273 050,00	381 149,87	3 055	915	-	702		
39	39	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм	1 м	2,4	25 322,00	-	60 773	-	60 773	-	65 635	
						-	-	-	-	-	4 862		
40	40	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,0024	3 053 113,53	926 443,57	7 327	2 223	3 755	1 453	9 482	
						562 148,00	278 728,29	1 349	669	-	702		
41	41	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	4	1 247,00	-	4 988	-	4 988	-	5 387	
						-	-	-	-	-	399		
42	42	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,00054	1 372 645,05	642 465,72	741	347	13	356	1 185	
						705 451,20	211 932,69	381	114	-	88		
43	43	241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	1 шт.	4	157,00	-	628	-	628	-	678	Казахстан
						-	-	-	-	-	50		
44	44	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=72%	фланец	10	1 518,75	84,24	15 188	842	809	9 746	26 929	
						1 353,60	-	13 536	-	-	1 995		
45	45	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	18	3 694,00	-	66 492	-	66 492	-	71 811	
						-	-	-	-	-	5 319		
46	46	1106-0101-0101	Бетонный упор. Устройство НР=72%	м³	0,1	39 351,65	1 529,01	3 935	153	3 604	153	4 415	
						1 784,70	342,11	178	34	-	327		
47	47	1134-0201-0804	Установка указателя НР=72%	шт.	3	930,25	-	2 791	-	-	2 010	5 185	
						930,25	-	2 791	-	-	384		
48	48	248-304-0101	Флуоресцентный указатель пожарных гидрантов, прим.	1 шт.	3	1 126,00	-	3 378	-	3 378	-	3 648	
						-	-	-	-	-	270		
49	49	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	111	606,39	100,93	67 309	11 203	10 201	36 822	112 461	
						413,56	47,18	45 905	5 237	-	8 330		
50	50	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм	1 м	122,1	289,00	-	35 287	-	35 287	-	38 110	Казахстан

						-	-	-	-	-	2 823		
51	51	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=72%	м2	2,17	106,18 36,96	2,21 0,38	230 80	5 1	145 -	58 23	311	
52	52	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=72%	м2	2,17	179,95 48,31	3,44 0,57	390 105	7 1	278 -	76 37	503	
53	53	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=72%	м2	6,27	106,18 36,96	2,21 0,38	666 232	14 2	420 -	168 67	901	
54	54	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=72%	м2	6,27	179,95 48,31	3,44 0,57	1 128 303	22 4	804 -	221 108	1 457	
55	55	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=72%	врезка	2	10 220,32 4 307,43	5 418,03 1 900,41	20 441 8 615	10 836 3 801	990 -	8 940 2 350	31 731	
Раздел 3 Строительство колодца д. 2000 мм - 1 шт													
56	56	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д 2000мм НР=72%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,589	28 228,50 14 548,12	12 392,62 5 317,97	73 084 37 665	32 084 13 768	3 334 -	37 032 8 809	118 925	
57	57	1108-0101-0307	Наружная поверхность колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	13,19	1 175,06 393,90	26,13 3,77	15 499 5 196	345 50	9 959 -	3 777 1 542	20 818	
58	58	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	75 427,00 -	- -	75 427 -	- -	75 427 -	- 6 034	81 461	Казахстан
59	59	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	32 475,00 -	- -	64 950 -	- -	64 950 -	- 5 196	70 146	Казахстан
60	60	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	1	46 303,00 -	- -	46 303 -	- -	46 303 -	- 3 704	50 007	Казахстан
61	61	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	7 409,00 -	- -	7 409 -	- -	7 409 -	- 593	8 002	Казахстан
62	62	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	58 346,00 -	- -	58 346 -	- -	58 346 -	- 4 668	63 014	Казахстан
63	63	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	35 152,00 -	- -	35 152 -	- -	35 152 -	- 2 812	37 964	Казахстан
64	64	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0203	1 004 968,00 -	- -	20 401 -	- -	20 401 -	- 1 632	22 033	Казахстан
65	65	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	0,5887	95,10 36,96	2,21 0,38	56 22	1 -	33 -	16 6	78	
66	66	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,06016	1 136 559,99 86 809,10	9 130,61 1 943,61	68 375 5 222	549 117	62 604 -	3 844 5 778	77 997	

67	67	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,069	33 094,00 -	- -	2 283 -	- -	2 283 -	- 183	2 466	Казахстан
68	68	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,55	39 351,65 1 784,70	1 529,01 342,11	21 643 982	841 188	19 821 -	842 1 799	24 284	
Раздел 4 Строительство прямоугольного монолитного водопроводного колодца размером 2500x2000x2100(Н) - 1 шт.													
69	69	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,651	10 893,10 1 231,65	2 427,90 1 048,50	7 091 802	1 581 683	4 709 -	1 069 653	8 813	
70	70	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=72%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,747	70 891,46 14 882,58	3 912,98 2 000,59	549 196 115 295	30 314 15 499	403 587 -	94 172 51 469	694 837	
71	71	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	4,239	33 998,00 -	- -	144 118 -	- -	144 118 -	- 11 529	155 647	Казахстан
72	72	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,507	33 998,00 -	- -	51 235 -	- -	51 235 -	- 4 099	55 334	Казахстан
73	73	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,651	32 431,00 -	- -	21 113 -	- -	21 113 -	- 1 689	22 802	Казахстан
74	74	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,09	33 383,00 -	- -	3 004 -	- -	3 004 -	- 240	3 244	Казахстан
75	75	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,04	32 345,00 -	- -	1 294 -	- -	1 294 -	- 104	1 398	Казахстан
76	76	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	9	3 717,00 -	- -	33 453 -	- -	33 453 -	- 2 676	36 129	Казахстан
77	77	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	1 м3	0,6	98 283,00 -	- -	58 970 -	- -	58 970 -	- 4 718	63 688	Казахстан
78	78	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	3	8 016,00 -	- -	24 048 -	- -	24 048 -	- 1 924	25 972	Казахстан
79	79	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	17 469,00 -	- -	34 938 -	- -	34 938 -	- 2 795	37 733	Казахстан
80	80	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	35 152,00 -	- -	70 304 -	- -	70 304 -	- 5 624	75 928	Казахстан
81	81	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,02352	1 004 968,00 -	- -	23 637 -	- -	23 637 -	- 1 891	25 528	Казахстан
82	82	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	0,68208	95,10 36,96	2,21 0,38	65 25	2 -	38 -	18 7	90	

83	83	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,01248	1 029 630,00	-	12 850	-	12 850	-	13 878	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 028		
84	84	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0404	481 766,00	-	19 463	-	19 463	-	21 020	
						-	-	-	-	-	1 557		
85	85	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,1	39 351,65	1 529,01	43 287	1 682	39 642	1 684	48 569	
						1 784,70	342,11	1 963	376	-	3 598		

Итого	**6 368 418**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 015 500
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	604 897
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	182 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 197 644
- накладные расходы, тенге	862 433
в т.ч. зарплата, тенге	77 619
перевозка грузов, тенге	216 207
- сметная прибыль (8 %), тенге	471 734
Всего	**6 368 418**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	76 421
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	45 114
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**129 799**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**6 619 752**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	5 163 407
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	1 456 345
в текущих и прогнозных ценах	**6 986 089**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	5 395 760
2024 г.-22% (инф=1,092)	1 590 329
налог на добавленную стоимость	**838 331**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	647 491
2024 г.-12% (НДС=12%)	190 840
Всего	**7 824 420**
Скидка 5%	391 221
Итого	**7 433 199**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Руководитель _____ **Жарманов С.Б.**

Подрядчик(Сдал)

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор _____ **Сауранбаев Е.Б.**

Технадзор

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

Эксперт _____ **Байшуаков С.Б.**

Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор

ТОО "Икар-Строй"

ГИП _____ **Азанбеков А.С.**

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛЬ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №18

за июнь месяц 2023 г.

Наружные сети канализации

Основание: Радел НВК

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	119,7	61,75	61,75	7 391	7 391	-	1 601	9 711	
						-	18,57	-	2 223	-	719		
2	2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	543,17	194,04	194,04	105 397	105 397	-	18 873	134 212	
						-	48,26	-	26 213	-	9 942		
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	81,23	2 818,20	-	228 922	-	-	164 824	425 246	
						2 818,20	-	228 922	-	-	31 500		
4	4	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72%	м3 основания	21,28	8 954,27	232,79	190 547	4 954	154 142	23 657	231 340	
						1 477,98	66,05	31 451	1 406	-	17 136		
5	5	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	94,42	239,58	228,42	22 621	21 567	88	4 710	29 517	
						10,23	59,04	966	5 575	-	2 186		
6	6	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т км	165,235	435,00	-	71 877	-	-	-	77 627	
						-	-	-	-	-	5 750		
7	7	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях.Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	94,42	194,04	194,04	18 321	18 321	-	3 281	23 330	
						-	48,26	-	4 557	-	1 728		
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	94,42	228,21	108,76	21 548	10 269	-	11 488	35 679	

						119,45	49,53	11 278	4 677	-	2 643		
9	9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	367,855	342,96	342,96	126 160	126 160	-	33 785	172 741	
						-	127,56	-	46 924	-	12 796		
10	10	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	367,855	139,50	139,50	51 316	51 316	-	11 028	67 332	
						-	41,64	-	15 317	-	4 988		
11	11	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	119,7	43,36	43,36	5 190	5 190	-	1 124	6 819	
						-	13,04	-	1 561	-	505		
12	12	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	87,14	1 753,29	-	152 782	-	-	110 003	283 808	
						1 753,29	-	152 782	-	-	21 023		
13	13	1101-0102-0326	Лишний грунт. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	74,985	239,58	228,42	17 965	17 128	70	3 740	23 441	
						10,23	59,04	767	4 427	-	1 736		
14	14	412-102-0217	Вывоз лишнего грунта на 22 км	1 т·км	131,22375	528,00	-	69 286	-	-	-	74 829	
						-	-	-	-	-	5 543		
Раздел 2 Наружные сети канализации													
15	15	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=72%	км трубопровода	0,004	646 918,81	91 880,53	2 588	368	125	1 611	4 535	
						523 710,00	35 536,67	2 095	142	-	336		
16	16	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	4,016	2 123,00	-	8 526	-	8 526	-	9 208	Казахстан
						-	-	-	-	-	682		
17	17	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,004	1 266 961,29	47 923,76	5 068	192	3 393	1 069	6 628	
						370 881,00	188,70	1 484	1	-	491		
18	18	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=72%	м трубопровода	245	3 269,29	24,06	800 976	5 895	765 106	23 363	890 286	
						122,35	10,09	29 976	2 472	-	65 947		
19	19	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=72%	м трубопровода	21	1 497,47	18,48	31 447	388	29 488	1 248	35 311	
						74,81	7,74	1 571	163	-	2 616		
20	20	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка футляра НР=72%	км трубопровода	0,0074	2 467 304,77	1 055 925,53	18 258	7 814	1 024	8 814	29 238	
						1 273 050,00	381 149,87	9 421	2 821	-	2 166		

21	21	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм	1 м	7,4	25 322,00	-	187 383	-	187 383	-	202 374	
						-	-	-	-	-	14 991		
22	22	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,0074	3 053 113,53	926 443,57	22 593	6 856	11 577	4 481	29 240	
						562 148,00	278 728,29	4 160	2 063	-	2 166		
23	23	241-209-2409	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	2 952,00	-	2 952	-	2 952	-	3 188	
						-	-	-	-	-	236		
24	24	241-208-2302	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	1 шт.	1	2 778,00	-	2 778	-	2 778	-	3 000	Казахстан
						-	-	-	-	-	222		
Раздел 3 Строительство колодца. 10 шт - д. 1000 мм													
25	25	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	9	41 138,38	14 218,28	370 245	127 965	25 716	194 950	610 411	
						24 062,72	6 022,24	216 564	54 200	-	45 216		
26	26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	41,94	1 175,06	26,13	49 282	1 096	31 666	12 008	66 193	
						393,90	3,77	16 520	158	-	4 903		
27	27	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	10	17 543,00	-	175 430	-	175 430	-	189 464	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 034		
28	28	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	18 905,00	-	37 810	-	37 810	-	40 835	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 025		
29	29	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	9	13 045,00	-	117 405	-	117 405	-	126 797	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 392		
30	30	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	10	35 152,00	-	351 520	-	351 520	-	379 642	Казахстан
						-	-	-	-	-	28 122		
31	31	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	10	17 389,00	-	173 890	-	173 890	-	187 801	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 911		
32	32	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	11	3 717,00	-	40 887	-	40 887	-	44 158	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 271		
33	33	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	7 409,00	-	14 818	-	14 818	-	16 003	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 185		
34	34	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0785	1 004 968,00	-	78 890	-	78 890	-	85 201	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 311		
35	35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	2,2765	95,10	2,21	216	5	127	61	299	

						36,96	0,38	84	1	-	22		
36	36	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,33496	1 136 559,99 86 809,10	9 130,61 1 943,61	380 702 29 078	3 058 651	348 566 -	21 405 32 169	434 276	
37	37	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3,96	33 094,00 -	- -	131 052 -	- -	131 052 -	- 10 484	141 536	Казахстан
38	38	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%	м3	5,5	39 351,65 1 784,70	1 529,01 342,11	216 434 9 816	8 410 1 882	198 209 -	8 423 17 989	242 846	
Раздел 4 Строительство колодца. 1 шт - д. 1500 мм													
39	39	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	1,6	30 492,96 16 751,43	9 598,38 4 128,52	48 789 26 802	15 357 6 606	6 629 -	24 054 5 827	78 670	
40	40	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	38 152,00 -	- -	38 152 -	- -	38 152 -	- 3 052	41 204	Казахстан
41	41	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	19 779,00 -	- -	39 558 -	- -	39 558 -	- 3 165	42 723	Казахстан
42	42	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	3 717,00 -	- -	7 434 -	- -	7 434 -	- 595	8 029	Казахстан
43	43	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	39 410,00 -	- -	39 410 -	- -	39 410 -	- 3 153	42 563	Казахстан
44	44	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	1 шт.	1	7 409,00 -	- -	7 409 -	- -	7 409 -	- 593	8 002	Казахстан
45	45	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	35 152,00 -	- -	35 152 -	- -	35 152 -	- 2 812	37 964	Казахстан
46	46	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,05616	1 136 559,99 86 809,10	9 130,61 1 943,61	63 829 4 875	513 109	58 441 -	3 588 5 393	72 810	
Раздел 5 Строительство колодца жироуловителя д. 1000 мм - 1 шт													
47	47	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	0,55	41 138,38 24 062,72	14 218,28 6 022,24	22 626 13 234	7 820 3 312	1 572 -	11 913 2 763	37 302	
48	48	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	7 409,00 -	- -	14 818 -	- -	14 818 -	- 1 185	16 003	Казахстан
49	49	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	35 152,00 -	- -	35 152 -	- -	35 152 -	- 2 812	37 964	Казахстан
50	50	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	17 543,00 -	- -	17 543 -	- -	17 543 -	- 1 403	18 946	Казахстан
51	51	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	18 905,00 -	- -	18 905 -	- -	18 905 -	- 1 512	20 417	Казахстан
52	52	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	3	3 717,00 -	- -	11 151 -	- -	11 151 -	- 892	12 043	Казахстан
53	53	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	17 469,00 -	- -	17 469 -	- -	17 469 -	- 1 398	18 867	Казахстан
54	54	1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка НР=72%	т деталей	0,00082	336 223,58	70 711,58	276	58	-	195	509	

						265 512,00	64 307,43	218	53	-	38		
55	55	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	0,82	457,00	-	375	-	375	-	405	
						-	-	-	-	-	30		
56	56	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,00251	795 434,94	3 107,94	1 997	8	775	876	3 103	
						483 497,00	1 372,19	1 214	3	-	230		
57	57	1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,01	8 769,20	89,03	88	1	70	12	108	
						1 694,56	38,23	17	-	-	8		
58	58	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,0059	106 929,99	9 130,61	631	54	65	377	1 089	
						86 809,10	1 943,61	512	11	-	81		
59	59	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	1 т	0,0059	578 239,00	-	3 412	-	3 412	-	3 685	
						-	-	-	-	-	273		
60	60	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,0077	112 388,28	4 238,85	865	33	321	379	1 344	
						66 518,00	1 981,35	512	15	-	100		
61	61	241-505-0203	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100х100 мм	1 шт.	1	1 809,00	-	1 809	-	1 809	-	1 954	
						-	-	-	-	-	145		
62	62	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,0108	103 458,85	18 713,13	1 117	202	357	453	1 696	
						51 666,00	6 564,59	558	71	-	126		
63	63	241-505-0212	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 150х150 мм	1 шт.	1	15 700,00	-	15 700	-	15 700	-	16 956	
						-	-	-	-	-	1 256		
Раздел 6 Крышка утепленная. 12 шт													
64	64	1123-1201-0101	Деревянная крышка. Установка НР=72%	шт.	12	2 651,76	282,59	31 821	3 391	3 105	19 375	55 292	
						2 110,41	132,09	25 325	1 585	-	4 096		
65	65	261-104-0305	Деревянная крышка	1 м2	3,06	43 654,00	-	133 581	-	133 581	-	144 267	
						-	-	-	-	-	10 686		
66	66	1110-0107-0602	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью с одной стороны НР=72%	м2	3,06	4 004,59	15,82	12 254	48	7 873	3 135	16 620	
						1 416,00	7,01	4 333	21	-	1 231		
67	67	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	12	1 090,00	-	13 080	-	13 080	-	14 126	
						-	-	-	-	-	1 046		
Раздел 7 Строительство колодца- охладителя. 1 шт - д. 1500 мм													
68	68	1127-0602-0702	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума НР=72%	м2 основания	1,7671	1 549,57	127,21	2 738	225	2 378	150	3 119	
						76,55	41,84	135	74	-	231		
69	69	1127-0602-0703	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 НР=72%	м2 покрытия или основания	8,8355	265,40	6,55	2 345	58	2 283	18	2 552	
						0,44	2,43	4	21	-	189		

70	70	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	1,73	29 538,13	9 598,38	51 101	16 605	5 516	26 008	83 278	
						16 751,43	4 128,52	28 980	7 142	-	6 169		
71	71	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	8,81	1 175,06	26,13	10 352	230	6 652	2 522	13 904	
						393,90	3,77	3 470	33	-	1 030		
72	72	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	38 152,00	-	38 152	-	38 152	-	41 204	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 052		
73	73	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	29 899,00	-	59 798	-	59 798	-	64 582	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 784		
74	74	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	3 717,00	-	3 717	-	3 717	-	4 014	Казахстан
						-	-	-	-	-	297		
75	75	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	39 410,00	-	39 410	-	39 410	-	42 563	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 153		
76	76	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	35 152,00	-	35 152	-	35 152	-	37 964	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 812		
77	77	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0129	1 004 968,00	-	12 964	-	12 964	-	14 001	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 037		
78	78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	0,3741	95,10	2,21	36	1	21	10	50	
						36,96	0,38	14	-	-	4		
79	79	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,06398	1 136 559,99	9 130,61	72 717	584	66 579	4 088	82 949	
						86 809,10	1 943,61	5 554	124	-	6 144		
80	80	1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка НР=72%	т деталей	0,01632	336 223,58	70 711,58	5 487	1 154	-	3 875	10 111	
						265 512,00	64 307,43	4 333	1 049	-	749		
81	81	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	16,32	457,00	-	7 458	-	7 458	-	8 055	
						-	-	-	-	-	597		
82	82	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,00018	795 434,94	3 107,94	143	1	56	63	223	
						483 497,00	1 372,19	87	-	-	17		
83	83	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	1 шт.	2	29,00	-	58	-	58	-	63	
						-	-	-	-	-	5		
84	84	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,08552	103 458,85	18 713,13	8 848	1 600	2 829	3 585	13 428	
						51 666,00	6 564,59	4 418	561	-	995		
85	85	241-505-0310	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	1 шт.	1	164 802,00	-	164 802	-	164 802	-	177 986	
						-	-	-	-	-	13 184		
86	86	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 м	0,11	14 412,00	-	1 585	-	1 585	-	1 712	
						-	-	-	-	-	127		

87	87	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,00347	1 822 350,05	642 465,72	6 324	2 229	1 646	2 292	9 305	
						705 451,20	211 932,69	2 448	735	-	689		
88	88	1115-0203-0201	Простая штукатурка стенок колодца НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,49	1 528,67	100,68	14 507	955	2 849	8 280	24 610	
						1 127,75	84,06	10 702	798	-	1 823		

Итого	**6 764 436**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	884 680
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	580 867
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	199 757
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 875 861
- накладные расходы, тенге	780 795
в т.ч. зарплата, тенге	70 272
перевозка грузов, тенге	141 163
- сметная прибыль (8 %), тенге	501 071
Всего	**6 764 436**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	81 173
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	47 919
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**137 871**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**7 031 399**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	5 484 491
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	1 546 908
в текущих и прогнозных ценах	**7 420 517**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	5 731 293
2024 г.-22% (инф=1,092)	1 689 223
налог на добавленную стоимость	**890 462**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	687 755
2024 г.-12% (НДС=12%)	202 707
Всего	**8 310 979**
Скидка 5%	415 549
Итого	**7 895 430**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Руководитель _____ **Жарманов С.Б.**

Подрядчик(Сдал)

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор _____ **Сауранбаев Е.Б.**

Технадзор

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

Эксперт_____ **Байшуаков С.Б.**

Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г.

Авторский надзор

ТОО "Икар-Строй"

ГИП_____ **Азанбеков А.С.**

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛЬ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Генплан

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №19

за июнь месяц 2023 г.

Выгреб монолитный 80,5 м3 - 1 шт

Основание: Раздел НВК

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Устройство выгреба - 1 шт													
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	28,7	214,36 11,71	202,65 50,40	6 152 336	5 816 1 446	- -	1 283 595	8 030	
2	2	1101-0101-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	330,05	119,50 6,53	112,97 28,10	39 441 2 155	37 286 9 274	- -	8 229 3 814	51 484	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	21,08	54,62 -	54,62 16,43	1 151 -	1 151 346	- -	249 112	1 512	
4	4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	242,47	46,83 -	46,83 14,08	11 355 -	11 355 3 414	- -	2 458 1 105	14 918	
5	5	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	263,55	35,93 -	35,93 10,78	9 469 -	9 469 2 841	- -	2 046 921	12 436	
6	6	414-104-0201	Лишний грунт. Погрузка	1 т	166,6	286,00 -	- -	47 648 -	- -	- -	- 3 812	51 460	
7	7	412-101-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	166,6	378,00 -	- -	62 975 -	- -	- -	- 5 038	68 013	
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	3,5	6 218,94 1 927,48	2 009,40 461,78	21 766 6 746	7 033 1 616	7 987 -	6 021 2 223	30 010	

9	9	1106-1001-0101	Стены, диница и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=72%	м3	29,7	46 811,64	3 020,74	1 390 306	89 716	1 107 499	161 145	1 675 567	
						6 501,38	1 034,41	193 091	30 722	-	124 116		
10	10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,76	331 233,00	-	914 203	-	914 203	-	987 339	
						-	-	-	-	-	73 136		
11	11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06	383 478,00	-	23 009	-	23 009	-	24 850	
						-	-	-	-	-	1 841		
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2	399 352,00	-	79 870	-	79 870	-	86 260	
						-	-	-	-	-	6 390		
13	13	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=72%	шт.	1	2 843,20	305,20	2 843	305	259	1 744	4 954	
						2 279,24	142,66	2 279	143	-	367		
14	14	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	25 559,00	-	25 559	-	25 559	-	27 604	
						-	-	-	-	-	2 045		
15	15	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=72%	км трубопровода	0,00277	1 804 090,62	5 292,07	4 997	15	3 109	1 354	6 859	
						676 441,80	2 337,96	1 874	6	-	508		
16	16	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	10,68	457,00	-	4 881	-	4 881	-	5 271	
						-	-	-	-	-	390		
17	17	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,00385	1 332 596,02	1 961,62	5 130	8	3 695	1 030	6 653	
						371 012,40	864,72	1 428	3	-	493		
18	18	1123-1201-0101	Крышка. Установка НР=72%	шт.	1	2 843,20	305,20	2 843	305	259	1 744	4 954	
						2 279,24	142,66	2 279	143	-	367		
19	19	261-104-0305	Крышка люка	1 м2	0,23	43 654,00	-	10 040	-	10 040	-	10 843	
						-	-	-	-	-	803		
20	20	1110-0107-0602	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=72%	м2	0,23	4 704,80	17,09	1 082	4	726	255	1 444	
						1 529,28	7,57	352	2	-	107		
21	21	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	13 291,31	75,48	13 291	75	11 802	1 032	15 469	
						1 414,21	19,62	1 414	20	-	1 146		
22	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	136,8	1 208,66	28,22	165 345	3 860	103 288	42 303	224 260	
						425,41	4,08	58 196	558	-	16 612		
23	23	1115-0203-0201	Простая штукатурка стенок колодца НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,8	1 577,80	104,70	215 843	14 323	41 073	124 132	367 173	
						1 172,86	87,42	160 447	11 959	-	27 198		
24	24	1108-0101-0203	Основание под отмостку гравийное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,55	12 990,22	2 622,14	7 145	1 442	4 971	976	8 771	
						1 330,18	1 132,38	732	623	-	650		
25	25	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,55	38 125,51	1 651,33	20 969	908	19 001	909	23 628	
						1 927,48	369,48	1 060	203	-	1 750		

Итого	**3 719 762**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	432 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 361 231
- накладные расходы, тенге	356 910
в т.ч. зарплата, тенге	32 122
перевозка грузов, тенге	110 622
- сметная прибыль (8 %), тенге	275 539
Всего	**3 719 762**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	44 637
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	26 351
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**75 815**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**3 866 565**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	3 015 921
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	850 644
в текущих и прогнозных ценах	**4 080 541**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	3 151 637
2024 г.-22% (инф=1,092)	928 904
налог на добавленную стоимость	**489 665**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	378 196
2024 г.-12% (НДС=12%)	111 468
Всего	**4 570 206**
Скидка 5%	228 510
Итого	**4 341 695**

Принял (заказчик)
ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"
Руководитель_____ **Жарманов С.Б.**

Подрядчик(Сам.)
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор_____ **Сауранбаев Е.Б.**

Технадзор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Эксперт_____ **Байшуаков С.Б.**
Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г

Авторский надзор
ТОО "Икар-Строй"
ГИП_____ **Азанбеков А.С.**

SANA-2015 22.2.1Д от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Каратальский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Заказ 14 КАЛЬ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кальпинская средняя школа с дошкольным мини центром" в с. Кальпе, Каратальского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Генплан

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 27.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №20

за июнь месяц 2023 г.

Генплан

Основание: Раздел ГП

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м под покрытие НР=72%	м3 грунта	977	92,17	92,17	90 050	90 050	-	19 499	118 313	
						-	27,72	-	27 082	-	8 764		
2	2	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	79,4	258,67	246,69	20 538	19 587	74	4 277	26 800	
						11,05	63,76	877	5 063	-	1 985		
3	3	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	138,95	360,00	-	50 022	-	-	-	54 024	
						-	-	-	-	-	4 002		
4	4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	897,6	77,94	77,94	69 959	69 959	-	15 149	91 917	
						-	23,44	-	21 040	-	6 809		
5	5	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	897,6	101,20	101,20	90 837	90 837	-	17 649	117 165	
						-	27,31	-	24 513	-	8 679		
6	6	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	897,6	35,93	35,93	32 251	32 251	-	6 967	42 355	
						-	10,78	-	9 676	-	3 137		
Раздел 2 Покрытия													
2.4 Тип 4													
7	28	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=72%	м2 основания	1565	441,91	300,53	691 589	470 329	123 792	172 141	932 828	
						62,28	90,49	97 468	141 617	-	69 098		

8	30	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 5-10 мм, однослойные. Устройство НР=72%	м2 основания	1565	443,62 62,28	300,53 90,49	694 265 97 468	470 329 141 617	126 468 -	172 141 69 312	935 718	
9	32	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	78,25	8 863,04 217,42	1 400,57 351,96	693 533 17 013	109 595 27 541	566 925 -	32 079 58 049	783 661	
10	33	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	1 т	0,7825	29 215,00 -	- -	22 861 -	- -	22 861 -	- 1 829	24 690	Казахстан
Раздел 6 Ограждение ОГ1 - 645 м. п. (258 секции)													
11	90	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=72%	м оград	645	5 736,10 4 325,49	1 394,12 549,76	3 699 785 2 789 941	899 207 354 595	10 636 -	2 264 066 477 108	6 440 959	
12	91	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	13,0161	973 588,00 -	- -	12 672 319 -	- -	12 672 319 -	- 1 013 786	13 686 105	Казахстан
13	92	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	645	2 431,00 -	- -	1 567 995 -	- -	1 567 995 -	- 125 440	1 693 435	Казахстан
14	93	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,258	1 332 596,02 371 012,40	1 961,62 864,72	343 810 95 721	506 223	247 582 -	69 080 33 031	445 921	
15	94	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	11,61	33 094,00 -	- -	384 221 -	- -	384 221 -	- 30 738	414 959	Казахстан
16	95	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	485,9559	96,65 38,43	2,29 0,40	46 968 18 675	1 113 194	27 180 -	13 586 4 844	65 398	
Раздел 7 Ворота В1 - 1 шт и калитка К1 - 2 шт													
17	96	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=72%	шт.	1	44 155,05 36 986,98	7 085,64 2 916,17	44 155 36 987	7 086 2 916	82 -	28 730 5 831	78 716	
18	97	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,8	33 094,00 -	- -	26 475 -	- -	26 475 -	- 2 118	28 593	Казахстан
19	98	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,05074	973 588,00 -	- -	49 400 -	- -	49 400 -	- 3 952	53 352	Казахстан
20	99	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	6	7 849,00 -	- -	47 094 -	- -	47 094 -	- 3 768	50 862	Казахстан

21	100	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	13,7	585,00	-	8 015	-	8 015	-	8 655	
						-	-	-	-	-	641		
22	101	261-107-0628	Скобяные изделия	1 комплект	18	520,00	-	9 360	-	9 360	-	10 109	
						-	-	-	-	-	749		
23	102	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=72%	шт.	2	16 836,75	164,92	33 674	330	110	24 018	62 307	
						16 616,88	61,87	33 234	124	-	4 615		
24	103	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1	33 094,00	-	33 094	-	33 094	-	35 742	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 648		
25	104	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,04052	973 588,00	-	39 450	-	39 450	-	42 606	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 156		
26	105	261-107-0628	Скобяные изделия	1 комплект	8	520,00	-	4 160	-	4 160	-	4 493	
						-	-	-	-	-	333		
27	106	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	12	7 849,00	-	94 188	-	94 188	-	101 723	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 535		
28	107	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	11,86	585,00	-	6 938	-	6 938	-	7 493	
						-	-	-	-	-	555		
29	108	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	12,62921	96,65	2,29	1 221	29	706	353	1 700	
						38,43	0,40	485	5	-	126		
Раздел 8 Ограждение ОГ3 (262 секции), ОГ4 (3 секции), калитки													
30	109	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой 4 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=72%	м оград	172,8	5 736,10	1 394,12	991 198	240 904	2 849	606 560	1 725 579	
						4 325,49	549,76	747 445	94 999	-	127 821		
31	110	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	10,65039	973 588,00	-	10 369 092	-	10 369 092	-	11 198 619	Казахстан
						-	-	-	-	-	829 527		
32	111	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	1 м	630,8	4 348,00	-	2 742 718	-	2 742 718	-	2 962 135	Казахстан
						-	-	-	-	-	219 417		
33	112	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	21,344	33 094,00	-	706 358	-	706 358	-	762 867	Казахстан
						-	-	-	-	-	56 509		
34	113	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	485,75667	96,65	2,29	46 948	1 112	27 168	13 581	65 371	

						38,43	0,40	18 668	194	-	4 842		
35	114	1107-0111-0208	Калитки. Устройство НР=72%	шт.	3	16 836,75	164,92	50 510	495	165	36 027	93 460	
						16 616,88	61,87	49 851	186	-	6 923		
36	115	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,23787	973 588,00	-	231 587	-	231 587	-	250 114	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 527		
37	116	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	6,89823	96,65	2,29	667	16	386	193	929	
						38,43	0,40	265	3	-	69		

Итого	**42 990 591**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 990 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 256 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	773 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 078 944
- накладные расходы, тенге	3 429 874
в т.ч. зарплата, тенге	308 689
перевозка грузов, тенге	50 022
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 184 489
Всего	**42 990 591**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	515 887
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	304 545
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**876 220**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**44 687 244**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г. -78 % (МРП=3201 тенге)	34 856 050
2024 г.-22% (МРП=3345 тенге)	9 831 194
в текущих и прогнозных ценах	**47 160 236**
в том числе с разбивкой по годам	
2023 г.-78% (инф=1,045)	36 424 573
2024 г.-22% (инф=1,092)	10 735 663
налог на добавленную стоимость	**5 659 228**
в т.ч с разбивкой по годам	
2023 г.-12% (НДС=12%)	4 370 949
2024 г.-12% (НДС=12%)	1 288 280
Всего	**52 819 464**
Скидка 5%	2 640 973
Итого	**50 178 491**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Каратальскому району Управление образования области Жетісу"

Руководитель _____ **Жарманов С.Б.**

Подрядчик(Сдал)

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор _____ **Сауранбаев Е.Б.**

Технадзор

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

Эксперт_____ **Байшуаков С.Б.**

Аттестат № KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г.

Авторский надзор

ТОО "Икар-Строй"

ГИП_____ **Азанбеков А.С.**