Форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**
Технический надзор: **ТОО "Нур&М курылыс"**
Авторский надзор: **ПК "Рунету"**
Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**

Наименование стройки: **"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №20**

Справка № 3
О стоимости выполненных работ и затрат за 24 июль 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-провавая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
3739851	181371	№169	09.06.2021	За счет городского бюджета	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в ценах 2022 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №20	259 017 715,00	54 368 672,32	53 024 787,00	53 024 787,00					6 524 240,68	60 892 913,00
Всего по стройке	**259 017 715,00**	**54 368 672,32**							**6 524 240,68**	**60 892 913,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
М.Баимбетов

Гл.специалист: М.Мейманалиев

Технический надзор:
Директор ТОО "Нур&М курылыс"
Арсенов С.С.

Эксперт: У.Т.Корабоев

Авторский надзор:
ПК "Рунету"
Пьяных Л.Л.

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
Асильбеков А.Т.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**
Технический надзор: **ТОО "Нур&М курылыс"**
Авторский надзор: **ПК "Рунету"**
Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**
Договор: **№169 от 2021-06-09**
Наименование стройки - **"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)**

Жилой дом №20

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
июль 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5										
		РАЗДЕЛ 1. Электросиловое оборудование и электроосвещение										
		ЩРН-24										
1	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м		7202,478	408,96	171,10	2945525	1232344	412702	1260290	4542314
		НР - 72%; СП - 8%				180,56	62,47	1300479	449939		336500	
2	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	м		200	571,75	243,61	114350	48722	11460	51812	179454
		НР - 72%; СП - 8%				270,84	88,97	54168	17794		13292	
3	С1243-107-1501 243-107-1501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		12	429683,00	--	5156196	--	5156196	--	5568692
		СП - 8%				--	--	--	--		412496	
4	С1243-107-1502 243-107-1502 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		10	628243,00	--	6282430	--	6282430	--	6785024
		СП - 8%				--	--	--	--		502594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1243-107-1502 243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	10	628243,00	--	6282430	--	6282430	--	6785024
		СП - 8%			--	--	--	--		502594	
5	С1243-107-1505 243-107-1505 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	2333743,00	--	1866994	--	1866994	--	2016354
		СП - 8%			--	--	--	--		149360	
6	С1243-107-1902 243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	1089867,00	--	108987	--	108987	--	117706
		СП - 8%			--	--	--	--		8719	
7	С1243-107-1904 243-107-1904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	2376940,00	--	59424	--	59424	--	64178
		СП - 8%			--	--	--	--		4754	
8	С1243-107-1906 243-107-1906 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	6307442,00	--	94612	--	94612	--	102181
		СП - 8%			--	--	--	--		7569	
9	С1243-107-1905 243-107-1905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	3894939,00	--	253171	--	253171	--	273425
		СП - 8%			--	--	--	--		20254	
10	С1243-107-1908 243-107-1908 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	12825853,00	--	3014075	--	3014075	--	3255201
		СП - 8%			--	--	--	--		241126	
11	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	6453,99	34,18	58086	308	25759	23053	87631
		НР - 72%; СП - 8%			3557,62	--	32019	--		6491	
12	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1098,00	--	9882	--	9882	--	10673
		СП - 8%			--	--	--	--		791	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Я5411	шт		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
		НР - 72%; СП - 8%				3751,26	704,23	3751	704		716	
14	515-301-0140 515-301-0140 РСНБ РК 2022 прим.	Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ 4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	638439,00	--	638439	--		--	638439
						--	--	--	--	638439	--	
15	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		100	124,24	1,29	12424	129	1260	7950	22004
		НР - 72%; СП - 8%				110,35	0,07	11035	7		1630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,4	1868,00				747		
15.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,21	626,00				131		
16	С1243-143-0104 243-143-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,1	214097,00	--	21410	--	21410	--	23123
		СП - 8%				--	--	--	--		1713	
17	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		54	1171,82	2,40	63278	129	1163	44672	116586
		НР - 72%; СП - 8%				1147,88	1,08	61986	58		8636	
18	Прайс лист стр.12	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.		54	1665,00	--	89910	--	89910	--	97103
		СП - 8%				--	--	--	--		7193	
19	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		70	759,51	75,79	53166	5305	31946	12675	71108
		НР - 72%; СП - 8%				227,36	24,12	15915	1688		5268	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1 х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м		855	760,78	5,37	650467	4592	62688	420711	1156875
		НР - 72%; СП - 8%				682,09	1,32	583187	1129		85697	
21	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,855	283466,00	--	242363	--	242363	--	261752
		СП - 8%				--	--	--	--		19389	
22	Ц13-080303-0505 1308-0303-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне расцепитель	комплект		1	5401,53	18,55	5402	19	1772	2600	8642
		НР - 72%; СП - 8%				3611,18	--	3611	--		640	
23	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
		СП - 8%				--	--	--	--		426	
24	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		198	963,09	30,97	190692	6132	136080	36282	245132
		НР - 72%; СП - 8%				244,85	9,65	48480	1911		18159	
25	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м		180	452,73	67,46	81491	12143	22127	36670	127614
		НР - 72%; СП - 8%				262,34	20,61	47221	3710		9454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					22023841	1311644	17911906	1899923	25786628
		РАЗДЕЛ 2. Система антиобледенения водостоков										
26	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		45	1176,34	33,45	52935	1505	16801	25288	84480

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				769,53	10,96	34629	493		6258	
27	С1243-403-0301 243-403-0301 РСНБ РК 2022 прим.	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм/**	м		45	4662,00	--	209790	--	209790	--	226573
		СП - 8%				--	--	--	--		16783	
28	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт		1	3623,17	34,18	3623	34	1810	1281	5296
		НР - 72%; СП - 8%				1778,81	--	1779	--		392	
29	С1247-204-0716 247-204-0716 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.		1	645,00	--	645	--	645	--	697
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
30	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.		1	965,22	--	965	--	27	703	1802
		НР - 75%; СП - 8%				937,82	--	938	--		133	
31	С1245-712-0102 245-712-0102 РСНБ РК 2022	**Терморегуляторы модели РТ330, без датчика**	шт.		1	19851,00	--	19851	--	19851	--	21439
		СП - 8%				--	--	--	--		1588	
32	С1245-712-0301 245-712-0301 РСНБ РК 2022	**Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330**	шт.		1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
33	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.		3	1776,82	--	5330	--	1171	2537	8496
		НР - 61%; СП - 8%				1386,38	--	4159	--		629	
34	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2022	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.		3	2397,00	--	7191	--	7191	--	7766
		СП - 8%				--	--	--	--		575	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.		3	1776,82	--	5330	--	1171	2537	8496
		НР - 61%; СП - 8%				1386,38	--	4159	--		629	
36	С1243-906-2201 243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.		3	1787,00	--	5361	--	5361	--	5790
		СП - 8%				--	--	--	--		429	
37	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		3	6257,10	--	18771	--	627	11068	32226
		НР - 61%; СП - 8%				6048,16	--	18144	--		2387	
38	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP67, размерами 110 мм х 110 мм х 70 мм	шт.		3	1590,00	--	4770	--	4770	--	5152
		СП - 8%				--	--	--	--		382	
39	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		50	267,96	3,26	13398	164	269	9339	24556
		НР - 72%; СП - 8%				259,29	0,11	12965	6		1819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	18,5	12,00				222		
39.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,0777	626,00				49		
40	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		50	31,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
41	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		50	408,96	171,10	20448	8556	2864	8749	31533
		НР - 72%; СП - 8%				180,56	62,47	9028	3124		2336	
42	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,025	574495,00	--	14362	--	14362	--	15511
		СП - 8%				--	--	--	--		1149	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км		0,01	1317184,00	--	13172	--	13172	--	14226
		СП - 8%				--	--	--	--		1054	
44	С1243-201-3904 243-201-3904 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км		0,015	802806,00	--	12042	--	12042	--	13005
		СП - 8%				--	--	--	--		963	
45	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0058	20711,63	1922,17	120	11	--	103	241
		НР - 91%; СП - 8%				18747,46	817,92	109	5		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,001624	150,00				0		
46	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0058	481766,00	--	2794	--	2794	--	3018
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					414285	10270	318105	61605	513961
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6										
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Трубы ПВХ по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м		175	615,23	41,32	107665	7231	11676	65730	187267
		НР - 72%; СП - 8%				507,19	14,47	88758	2532		13872	
2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		175	408,96	171,10	71568	29942	10028	30622	110366
		НР - 72%; СП - 8%				180,56	62,47	31598	10932		8176	
3	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка		18	5048,57	970,40	90874	17467	8406	46391	148247
		НР - 61%; СП - 8%				3611,18	613,90	65001	11050		10981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					270107	54640	30110	142743	445880
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	243-501-0204 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015/	км		0,175	343699,00	--	60147	--	60147	--	64959
		СП - 8%				--	--	--	--		4812	
5	243-905-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10/ этажная ОРК 1х4 ГОСТ 12434-93/	шт.		18	4142,00	--	74556	--	74556	--	80520
		СП - 8%				--	--	--	--		5964	
6	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм	м		175	65,00	--	11375	--	11375	--	12285
		СП - 8%				--	--	--	--		910	
7	247-202-0413 РСНБ РК 2022 прим.	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2	шт.		1	1341,00	--	1341	--	1341	--	1448
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
8	247-202-0419 РСНБ РК 2022 прим.	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07	шт.		9	1040,00	--	9360	--	9360	--	10109
		СП - 8%				--	--	--	--		749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					156779	--	156779	--	169321

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц13-100501-0105 1310-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Системы коллективного приемателевидения (КСКПТ) крупные.подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 6-12 каналов	антенна		1	56845,80	--	56846	--	--	34676	98844
		НР - 61%; СП - 8%				56845,80	--	56846	--		7322	
2	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		18	6257,10	--	112628	--	3761	66409	193360
		НР - 61%; СП - 8%				6048,16	--	108867	--		14323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	469,28	18,41	46928	1841	6610	28050	80976
		НР - 72%; СП - 8%			384,77	4,82	38477	482		5998	
4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	408,96	171,10	40896	17110	5730	17498	63066
		НР - 72%; СП - 8%			180,56	62,47	18056	6247		4672	
5	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2254,65	416,53	2255	416	33	1426	3976
		НР - 72%; СП - 8%			1805,59	175,43	1806	175		294	
6	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	497,12	20,11	24856	1006	8984	10877	38592
		НР - 72%; СП - 8%			297,32	4,82	14866	241		2859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				284409	20373	25118	158936	478814
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ									
7	С1248-101-0305 248-101-0305 РСНБ РК 2022	Мачта телескопическая модели МТП-12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	149480,00	--	149480	--	149480	--	161438
		СП - 8%			--	--	--	--		11958	
8	Прайс лист стр.13	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	18	870,00	--	15660	--	15660	--	16913
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
9	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1	268465,00	--	26847	--	26847	--	28995
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	63,00	--	63	--	63	--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
11	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм	м	100	44,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03085	399352,00	--	12320	--	12320	--	13306
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				208770	--	208770	--	225472

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-8

		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц13-101001-0801 1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	1	8091,23	7,97	8091	8	--	4932	14065
		НР - 61%; СП - 8%			8083,26	1,63	8083	2		1042	
2	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2270,91	416,53	2271	416	49	1426	3993
		НР - 72%; СП - 8%			1805,59	175,43	1806	175		296	
3	Ц13-101001-0802 1310-1001-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство (домофоны) квартирное переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	54	949,35	0,87	51265	47	--	31243	89108
		НР - 61%; СП - 8%			948,48	--	51218	--		6600	
4	Ц13-100412-0111 1310-0412-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Блок коммутации. Монтаж на стене	шт.	1	7058,45	--	7058	--	1116	3625	11537
		НР - 61%; СП - 8%			5942,07	--	5942	--		855	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	коробка		4	5048,57	970,40	20194	3882	1867	10309	32943
		НР - 61%; СП - 8%				3611,18	613,90	14445	2456		2440	
6	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		900	469,28	18,41	422352	16569	59490	252450	728784
		НР - 72%; СП - 8%				384,77	4,82	346293	4338		53982	
7	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		900	112,62	1,04	101358	936	21717	56952	170973
		НР - 72%; СП - 8%				87,45	0,44	78705	396		12663	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ										
8	С1248-401-0101 248-401-0101 РСНБ РК 2022	**Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевыерозетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	шт.		1	9634,00	--	9634	--	9634	--	10405
		СП - 8%				--	--	--	--		771	
9	С1248-401-0201 248-401-0201 РСНБ РК 2022	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка,контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.		1	20897,00	--	20897	--	20897	--	22569
		СП - 8%				--	--	--	--		1672	
10	С1248-401-0701 248-401-0701 РСНБ РК 2022	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х**	шт.		1	6441,00	--	6441	--	6441	--	6956
		СП - 8%				--	--	--	--		515	
11	С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2022	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	шт.		1	12485,00	--	12485	--	12485	--	13484
		СП - 8%				--	--	--	--		999	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	С1248-401-0201 248-401-0201 РСНБ РК 2022	Блок вызова и управления домофонов,видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключейTM и RF)	шт.		1	20897,00	--	20897	--	20897	--	22569
		СП - 8%				--	--	--	--		1672	
13	С1248-401-0402 248-401-0402 РСНБ РК 2022	Ключ-таблетка доступа, электронныйDS-1990	шт.		54	221,00	--	11934	--	11934	--	12889
		СП - 8%				--	--	--	--		955	
14	С1248-401-0501 248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорноеУКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.		54	3228,00	--	174312	--	174312	--	188257
		СП - 8%				--	--	--	--		13945	
15	С1248-401-0610 248-401-0610 РСНБ РК 2022	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.		1	5044,00	--	5044	--	5044	--	5448
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
16	С1243-905-0102 243-905-0102 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.		3	5170,00	--	15510	--	15510	--	16751
		СП - 8%				--	--	--	--		1241	
17	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.		1	4142,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%				--	--	--	--		331	
18	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		0,9	47824,00	--	43042	--	43042	--	46485
		СП - 8%				--	--	--	--		3443	
19	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		900	44,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%				--	--	--	--		3168	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1444458

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-9

1	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж видиорегистратора	камера		1	5667,94	5,48	5668	5	--	3454	9852

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%				5662,46	--	5662	--		730	
2	С1248-403-0108 248-403-0108 РСНБ РК 2022	**HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus**	шт.		1	204164,00	--	204164	--	204164	--	220497
		СП - 8%				--	--	--	--		16333	
3	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера		2	6605,55	9,96	13211	20	--	8047	22958
		НР - 61%; СП - 8%				6595,59	--	13191	--		1701	
4	С1248-402-0105 248-402-0105 РСНБ РК 2022	**Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus**	шт.		1	72828,00	--	72828	--	72828	--	78654
		СП - 8%				--	--	--	--		5826	
5	С1248-402-0203 248-402-0203 РСНБ РК 2022 прим.	**Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus антивандальная**	шт.		1	36239,00	--	36239	--	36239	--	39138
		СП - 8%				--	--	--	--		2899	
6	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.		1	24218,18	2833,86	24218	2833	1955	12337	39479
		НР - 61%; СП - 8%				19429,92	794,46	19430	794		2924	
7	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022 прим.	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood**	шт.		1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
		СП - 8%				--	--	--	--		1628	
8	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования**	шт.		2	11025,71	--	22051	--	3995	13000	37855
		НР - 72%; СП - 8%				9027,95	--	18056	--		2804	
9	С123-080306-0211 СТ123-080306- 0211 прим.	**Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч**	шт.		2	9637,00	--	19274	--	19274	--	20816
		СП - 8%				--	--	--	--		1542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Монтаж разъемов	разъем	8	361,22	--	2890	--	--	1763	5025
		НР - 61%; СП - 8%			361,22	--	2890	--		372	
11	Прайс лист стр.	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	8	165,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
12	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	469,28	18,41	7039	276	991	4208	12146
		НР - 72%; СП - 8%			384,77	4,82	5772	72		900	
13	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	44,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	408,96	171,10	6134	2566	860	2625	9460
		НР - 72%; СП - 8%			180,56	62,47	2708	937		701	
15	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкойответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	17	472,81	204,37	8038	3474	699	3797	12782
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	82,89	3865	1409		947	
16	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель комбинированный VSC-75-3-2	км	0,03	452002,00	--	13560	--	13560	--	14645
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
17	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км	0,002	268465,00	--	537	--	537	--	580
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
		НР - 72%; СП - 8%				3751,26	704,23	3751	704		716	
19	Прайс лист стр.13	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик антивандальный	шт.		1	35600,00	--	35600	--	35600	--	38448
		СП - 8%				--	--	--	--		2848	
20	С1248-404-0301 248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.		1	22925,00	--	22925	--	22925	--	24759
		СП - 8%				--	--	--	--		1834	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									620878
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-10										
1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор		54	4898,63	338,41	264526	18274	144144	108428	402790
		НР - 98%; СП - 8%				1890,88	158,02	102108	8533		29836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	157978 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	54	1757,00				94878		
1.2	254240 С	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	54	887,00				47898		
2	513-301-0101 513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт		54	103946,00	--	5613084	--		--	5613084
						--	--	--	--	5613084	--	
3	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Монтаж газовых счетчиков бытовых	шт		54	1729,09	--	93371	--	8550	63615	169545
		НР - 75%; СП - 8%				1570,75	--	84821	--		12559	
4	С1245-802-0102 245-802-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м 3/ч до 6 м³/ч, с присоединительным комплектом "NPM-G4"	шт.		54	7842,00	--	423468	--	423468	--	457345
		СП - 8%				--	--	--	--		33877	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		20	1106,62	61,28	22132	1226	747	20138	45652
		НР - 98%; СП - 8%				1007,97	19,49	20159	390		3382	
6	С1241-102-0140 241-102-0140 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		20	2414,00	--	48280	--	48280	--	52142
		СП - 8%				--	--	--	--		3862	
7	Е11-160301-0304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		20	3125,96	31,07	62519	622	51848	10065	78391
		НР - 98%; СП - 8%				502,44	11,09	10049	222		5807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	157981 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	20	2571,00				51420		
8	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		40	1999,17	31,07	79967	1243	58626	20130	108105
		НР - 98%; СП - 8%				502,44	11,09	20098	444		8008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	157980 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	40	1446,00				57840		
9	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		100	2365,16	31,07	236516	3107	183165	50326	309789
		НР - 98%; СП - 8%				502,44	11,09	50244	1109		22947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	157979 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	100	1813,00				181300		
10	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		190	2308,38	31,07	438592	5903	337225	95619	576948
		НР - 98%; СП - 8%				502,44	11,09	95464	2107		42737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	157978 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	190	1757,00				333830		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	С1261-301-0407 261-301-0407 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые 11 ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.		6	1590,00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%				--	--	--	--		763	
12	С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2022 прим.	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.		108	887,00	--	95796	--	95796	--	103460
		СП - 8%				--	--	--	--		7664	
13	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр	м трубопровода		5	2168,56	145,76	10843	728	955	9176	21621
		НР - 98%; СП - 8%				1832,00	40,67	9160	203		1602	
14	С1241-102-0217 241-102-0217 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		5	5822,00	--	29110	--	29110	--	31439
		СП - 8%				--	--	--	--		2329	
15	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм футляр	м		6	2455,59	61,28	14734	368	8318	6041	22437
		НР - 98%; СП - 8%				1007,97	19,49	6048	117		1662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	278602 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	6	1353,00				8118		
16	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляр	м трубопровода		18	1106,62	61,28	19919	1103	673	18124	41087
		НР - 98%; СП - 8%				1007,97	19,49	18143	351		3043	
17	С1241-102-0135 241-102-0135 РСНБ РК 2022 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	м		18	1528,00	--	27504	--	27504	--	29704
		СП - 8%				--	--	--	--		2200	
18	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм	футляр		10	7882,84	918,14	78828	9182	44982	24587	111688

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				2466,39	17,09	24664	171		8273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,025	0,25	203710,00				50928		
18.2	147076 С	**Каболка**	т	0,0098	0,098	1789060,00				175328		
19	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 50 мм**	футляр		36	2627,61	306,05	94594	11018	53979	29504	134026
		НР - 99%; СП - 8%				822,13	5,70	29597	205		9928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,025	0,9	203710,00				183339		
19.2	147076 С	**Каболка**	т	0,0098	0,3528	1789060,00				631180		
20	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 40 мм**	футляр		12	2102,09	244,84	25225	2938	14394	7868	35740
		НР - 99%; СП - 8%				657,71	4,56	7893	55		2647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,025	0,3	203710,00				61113		
20.2	147076 С	**Каболка**	т	0,0098	0,1176	1789060,00				210393		
21	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	м		29	1758,51	10,59	50997	307	6067	44265	102883
		НР - 99%; СП - 8%				1538,71	3,10	44623	90		7621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	147673 С	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,226	6,554	819,00				5368		
22	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Пневматическое испытание газопроводов**	м		370	743,48	--	275088	--	6523	263192	581341
		НР - 98%; СП - 8%				725,85	--	268565	--		43061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	149394 С	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	3,7	986,00				3648		
7.2	249409 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,009	3,33	605,00				2015		
23	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м²		37	1168,96	1,42	43252	53	5312	30330	79468

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				1023,96	0,69	37887	26		5886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	9,102	474,00				4314		
24	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		27,72	708,00	--	19626	--	19626	--	21196
		СП - 8%				--	--	--	--		1570	
		ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ТИП №2 4шт										
25	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т		0,053732	481963,31	184583,46	25897	9918	702	11560	40453
		НР - 69%; СП - 8%				284313,12	27483,04	15277	1477		2997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0438	0,002353	289955,00				682		
26	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		0,053732	442465,00	--	23775	--	23775	--	25677
		СП - 8%				--	--	--	--		1902	
27	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций		0,053732	151870,73	3667,70	8160	197	170	5409	14655
		НР - 69%; СП - 8%				145038,40	854,38	7793	46		1086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	2453940,00				13		
27.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000193	289955,00				56		
27.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000032	623062,00				20		
27.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000104	545661,00				57		
28	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт		8	389,00	--	3112	--	3112	--	3361
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
29	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²		2,24	338,43	1,42	758	4	360	317	1160
		НР - 80%; СП - 8%				175,94	0,69	394	2		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	0,61152	474,00				290		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,37	514763,55	430110,83	190463	159141	272	62277	272960
		НР - 91%; СП - 8%			83920,20	101043,77	31050	37386		20219	
		ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ									
31	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Монтаж сигнализаторов	шт.	108	1581,50	39,59	170802	4275	--	126358	320933
		НР - 75%; СП - 8%			1541,91	18,06	166526	1950		23773	
32	Ц13-110204-0102 1311-0204-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Клапан диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	54	4742,52	2128,39	256096	114933	46164	106774	391899
		НР - 75%; СП - 8%			1759,24	877,15	94999	47366		29029	
33	Ц13-080206-1202 1308-0206-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	270	476,23	178,30	128582	48141	23776	54783	198034
		НР - 72%; СП - 8%			209,87	71,93	56665	19421		14669	
34	Прайс-лист стр.8	Двухкомпанентная система контроля загазованности СКЗ Карбон"КРИСТАЛЛ-2"	шт	54	52403,57	--	2829793	--	2829793	--	3056177
		СП - 8%			--	--	--	--		226384	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13465493
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-21									
1	Ц13-030501-0114 1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский с о скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Лифты всейсмостойком и сполнении,применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих,времени эксплуатациимашин и расход у материалов	лифт	1	1638018,33	43205,29	1638018	43205	128315	899294	2740297
		НР - 61%; СП - 8%			1466498,39	7754,09	1466498	7754		202985	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Ц13-030501-0115 1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25	Вычитается позиция: Лифт грузоп ассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/сг рузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта	остановка		3	-70235,94	-566,89	-210708	-1701	-29877	-109438	-345758
		НР - 61%; СП - 8%				-59709,86	-92,37	-179130	-277		-25612	
3	Ц13-030501-0116 1303-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25	Вычитается позиция: Лифтгрузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Доба влять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,б олее или менее указанных в характеристике лифта	м		16,1	-15084,15	-132,06	-242855	-2127	-43715	-120379	-392292
		НР - 61%; СП - 8%				-12236,81	-20,47	-197013	-330		-29059	
4	516-101-0303 516-101-0303 РСНБ РК 2022	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект		1	8519771,00	--	8519771	--		--	8519771
						--	--	--	--	8519771	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10522017
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									53 024 787
		ИТОГО в текущих ценах 2022г.	Тенге									53 024 787
		ИТОГО с учетом временных зданий и сооружений - 0,9%	Тенге									53 502 010
		ИТОГО с учетом зимних удорожаний - 0,49%	Тенге									53 764 170
		ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат -2%	Тенге									54 839 453
		ИТОГО с учетом понижающ. коэф. К=0,99999999881	Тенге									54 839 453
		ИТОГО к оплате с учетом НДС -12%	Тенге									60 892 913

Технический надзор:
ТОО "Нур&М курылыс"

Директор С.С.Сарсенов

Эксперт У.Т.Корабоев

Эксперт Ким Г.Р.

Эксперт Махадилов Д.М.

Авторский надзор:
ПК "Рунету"

Председатель Ньяных Л.Л.

Подрядчик:
ТОО "Таймас Company"

Директор Асильбеков А.Т.

Нач.участка Сарсен Ж.Ж.