Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«__» сентября 2023 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом № 58**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Джумашева Д.К.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Освещения улиц Р.Турымбетова, Б.Танирбергенова, Т.Аубакирова, Н.Балапанова и А.Каюпова в г.Арал Аральского района»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ"Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Руководитель Есжанов Ш.Б.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Ai-Sultan Company» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019г, ТОО «АстанаЛюксСтрой» ГСЛ №22017553 от 23.09.2022 года, ТОО «Казстрой ST» ГСЛ №20010647 от 23.07.2020г, ТОО "ДипломатСтрой" ГСЛ №21023781 от 04.08.2021 г, ТОО «Азия Голд Констракшн» ГСЛ №22019659 от 20.10.2022 г. ТОО «Горизонт Строй Сервис» ГСЛ №22019380 от 18.10.2022 г., ТОО «Орда сервис-2020» ГСЛ №20018110 от 02.10.2020 г., ТОО «Смарт Строй Сервис» ГСЛ №13012272 от 30.07.2013г, ТОО «СПМК-7» №МКЛ № 00454 от 20.10.2006г, ТОО «Рубин и К» ГСЛ №17006232 от 11.04.2017г.**

(наименование организации)

в лице директора: **директора Алматова Е.А., Жалимбетова Д.М., Хасенова А.А., Алматовой А.Н., Алматова А.А., Айтмухамбет А.А. Айтмухамбет А.А., Жалимбетова Д.М., Жалимбетова Д.М., Жалимбетова Д.М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГорСервисПроект», Лицензия ГСЛ №22012319 от 30.06.2022 года, проектная деятельность - II категория, рабочий проект и сметная документация**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГУ"Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Освещение ул.Турымбетова, ул.Танирбергенова, ул.Аубакирова, ул.Н.Балапанова и ул.А.Каюпова					
Установка опор стальные, горячекатанные высотой 9м	шт	141	141	141	141
Фундаменты монолитные бетонные. Устройство бетон В15	М3	26,79	26,79	26,79	26,79
Кабели силовые АВВГ 3х2,5	км	2,3	2,3	2,3	2,3
Кабели силовые АВВГ 4х2,5	км	3,73	3,73	3,73	3,73
Кабели силовые АВВГ 4х4,0	км	3,012	3,012	3,012	3,012
Кабели силовые АВВГ 4х6,0	км	0,75	0,75	0,75	0,75
Кабели силовые АВВГ 4х35	км	0,445	0,445	0,445	0,445
Кабели силовые АВВГ 4х16	км	0,148	0,148	0,148	0,148
Кабели силовые АВВГ 4х25	км	0,04	0,04	0,04	0,04
Трубопроводы из полиэтиленовых труб дима.50мм. Устройство	км	5,203	5,203	5,203	5,203
Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт	141	141	141	141
Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01	шт	3	3	3	3

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Проектом предусмотрено освещение проезжей части автодороги выполнено на опорах высотой h=9м типа СТВ-9 с светодиодными светильниками. Выбор опор и световых приборов произведен с учетом архитектурно-планировочных особенностей освещаемой зоны. Количество опор - 141 шт. Сети освещения выполнены кабелями марки АВВГ, проложенными в траншеях на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. При пересечении с коммуникациями и дорогами кабель прокладывается в гофрированных двустенных ПНД трубах. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току, на отключение при замыкании фазного провода на нулевой в наиболее удаленной точке сети и допустимым потерям напряжения. Марка и сечение кабеля выбраны на основании электротехнического расчета, в соответствии с физико-химическими свойствами грунта.*

(*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2022 г.;**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2023 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3** месяца;
фактический **14** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Освещения улиц Р.Турымбетова, Б.Танирбергенова, Т.Аубакирова, Н.Балапанова и А.Каюпова в г.Арал Аральского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГЕМАКАСЕС» директор Джумашев Д.К. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

ГЕМАКАСЕС
БИН 051140008585
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ