Форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**
Технический надзор: **ТОО "БИНАС инжиниринг"**
Авторский надзор: **ПК "Рунету"**
Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**

Наименование стройки: **"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)**
Жилой дом №21

Справка № 1
О стоимости выполненных работ и затрат за 16 марта 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- наименование	Организационно- код
3739851	181371	№168	09.06.2021	За счет городского бюджета	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в ценах 2022 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в в состав СМР в базовом уровне цен 2020г.	Дополнительные затраты: приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №21	55 646 080,00	49 684 000,00	48 039 930,00	48 039 930,00					5 962 080,00	55 646 080,00
Всего по стройке	**55 646 080,00**	**49 684 000,00**							**5 962 080,00**	**55 646 080,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ М.Баимбетов

Технический надзор:
Директор ТОО "БИНАС инжиниринг"
_____ Б.Әжібек

Авторский надзор:
ПК "Рунету"
_____ Пьяных Л.Л.

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
_____ Асильбеков А.Т.

Гл.специалист: М.Мейманалиев

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**
Технический надзор: **ТОО "БИНАС инжиниринг"**
Авторский надзор: **ПК "Рунету"**
Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**
Договор: **№168 от 2021-06-09**
Наименование стройки - **"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)**

Жилой дом №21

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
март 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2										
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ АР13										
		ТИП 1										
1	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		45,7976	44218,07	1887,86	2025081	86459	1726307	217606	2422102
		НР - 92%; СП - 8%				4635,95	528,70	212315	24213		179415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,04	47,629504	34240,00				1630834		
2	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		482,08	932,88	131,74	449721	63509	236605	153325	651290
		НР - 92%; СП - 8%				310,34	35,37	149607	17051		48244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	14,751648	6680,00				98541		
2.2	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	7,375824	17860,00				131732		
3	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		482,08	165,63	1,60	79847	771	44973	31698	120469
		НР - 92%; СП - 8%				70,74	0,73	34103	352		8924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,12052	203758,00				24557		
3.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,279606	73026,00				20419		

4	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		482,08	273,87	19,21	132029	9261	5289	110600	262040
		НР - 92%; СП - 8%				243,69	5,68	117479	2738		19410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,069	33,26352	159,00				5289		
5	С1235-103-0416 235-103-0416 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2		554,392	1822,00	--	1010102	--	1010102	--	1090910
		СП - 8%				--	--	--	--		80808	
6	С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		544,7504	1666,00	--	907554	--	907554	--	980158
		СП - 8%				--	--	--	--		72604	
		ТИП 3										
7	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		13,45	836,01	34,37	11244	462	7100	3457	15877
		НР - 92%; СП - 8%				273,72	5,65	3682	76		1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	26,362	221,00				5826		
8	С1261-105-0708 261-105-0708 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2		14,795	160,00	--	2367	--	2367	--	2556
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
9	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		13,45	1331,08	69,76	17903	939	7229	9163	29231
		НР - 92%; СП - 8%				723,82	16,70	9735	225		2165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	27,0345	221,00				5975		
10	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3		1,10828	49780,00	--	55170	--	55170	--	59584
		СП - 8%				--	--	--	--		4414	
11	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		0,73975	44218,07	1887,86	32710	1396	27885	3515	39123
		НР - 92%; СП - 8%				4635,95	528,70	3429	391		2898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

11.1	101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,04	0,76934	34240,00				26342		
12	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		13,45	932,88	131,74	12547	1772	6601	4278	18171
		НР - 92% СП - 8%				310,34	35,37	4174	476		1346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,41157	6680,00				2749		
12.2	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	0,205785	17860,00				3675		
13	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		13,45	393,82	28,94	5297	389	253	4388	10459
		НР - 92% СП - 8%				346,12	8,47	4655	114		775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	1,5871	159,00				252		
14	С1235-101-0301 235-101-0301 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2		15,4675	437,00	--	6759	--	6759	--	7300
		СП - 8%				--	--	--	--		541	
15	С1235-101-0303 235-101-0303 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2		30,397	387,00	--	11764	--	11764	--	12705
		СП - 8%				--	--	--	--		941	
		ТИП 4										
16	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		33,53	932,88	131,74	31279	4417	16456	10664	45299
		НР - 92% СП - 8%				310,34	35,37	10406	1186		3355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	1,026018	6680,00				6854		
16.2	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	0,513009	17860,00				9162		
17	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=27,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 на 27,5мм	м2 стяжки		33,53	586,20	53,48	19655	1793	16798	1443	22786
		НР - 92% СП - 8%				31,75	15,04	1064	504		1688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,02805	0,940516	17860,00				16798		
18	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		33,53	165,63	1,60	5554	53	3129	2205	8379
		НР - 92% СП - 8%				70,74	0,73	2372	24		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,008383	203758,00				1708		
18.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,019447	73026,00				1420		
19	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		33,53	273,87	19,21	9183	644	368	7693	18226
		НР - 92% СП - 8%				243,69	5,68	8171	190		1350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

19.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,069	2,31357	159,00				368		
20	С1235-103-0416 235-103-0416 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2		38,5595	1822,00	--	70255	--	70255	--	75875
		СП - 8%				--	--	--	--		5620	
21	С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		37,8889	1666,00	--	63123	--	63123	--	68173
		СП - 8%				--	--	--	--		5050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4959144	171865	4226087	560035	5960713
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ АР20-27										
		РЕШЕТКИ										
22	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		34	2012,53	74,49	68426	2533	7152	58162	136715
		НР - 98%; СП - 8%				1727,69	17,88	58741	608		10127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,01462	408502,00				5972		
23	С1246-304-0655 246-304-0655 РСНБ РК 2022 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм/EAL 400х300/	шт.		18	8319,00	--	149742	--	149742	--	161721
		СП - 8%				--	--	--	--		11979	
24	С1246-304-0969 246-304-0969 РСНБ РК 2022 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 1000 мм/EAL 1400х 1500мм/	шт.		33,6	45810,00	--	1539216	--	1539216	--	1662353
		СП - 8%				--	--	--	--		123137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1757384	2533	1696110	58162	1960789
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ АР20-23,28,29										
		1 ЭТАЖ										
		П-4										
25	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических . Устройство	м плинтусов		65,1	3317,82	2,35	215990	153	188774	25505	260815
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	27063	70		19320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,10416	15804,00				1646		
25.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	65,751	2846,00				187127		
		П-5										

26	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		21	3317,82	2,35	69674	49	60895	8227	84134
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	8730	22		6232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,0336	15804,00				531		
26.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	21,21	2846,00				60364		
		П-6										
27	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		6,16	3317,82	2,35	20438	15	17862	2413	24679
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	2561	7		1828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,009856	15804,00				156		
27.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	6,2216	2846,00				17707		
		П-6"										
28	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		21,78	3317,82	2,35	72262	51	63157	8533	87259
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	9054	23		6464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,034848	15804,00				551		
28.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	21,9978	2846,00				62606		
		П-7										
29	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		24,9	3317,82	2,35	82614	59	72204	9755	99759
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	10351	27		7390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,03984	15804,00				630		
29.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	25,149	2846,00				71574		
		П-8										
30	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		334,74	2153,73	56,98	720940	19073	585267	116907	904875
		НР - 94%; СП - 8%				348,33	23,21	116600	7769		67028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	149914 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	1,04	348,1296	1553,00				540645		
31	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		341,22	372,80	1,18	127208	402	70893	52732	194335
		НР - 94%; СП - 8%				163,86	0,54	55913	184		14395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	344,6322	167,00				57554		

		П-9										
32	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		59,66	3317,82	2,35	197941	140	172999	23374	239020
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	24802	64		17705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,095456	15804,00				1509		
32.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	60,2566	2846,00				171490		
		2-9 ЭТАЖИ										
		П-4										
33	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		92,416	2112,56	87,90	195234	8123	34733	147221	369852
		НР - 94%; СП - 8%				1648,83	45,88	152378	4240		27396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,013	1,201408	17903,00				21509		
33.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	2,82793	4631,00				13096		
34	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		96,26432	1863,00	--	179340	--	179340	--	193687
		СП - 8%				--	--	--	--		14347	
35	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		626,4	3317,82	2,35	2078283	1472	1816403	245413	2509592
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	260408	670		185896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	1,00224	15804,00				15839		
35.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	632,664	2846,00				1800562		
		П-6										
36	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		11,136	2112,56	87,90	23525	979	4185	17740	44566
		НР - 94%; СП - 8%				1648,83	45,88	18361	511		3301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,013	0,144768	17903,00				2592		
13.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,340762	4631,00				1578		
37	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		11,75872	1863,00	--	21906	--	21906	--	23659
		СП - 8%				--	--	--	--		1753	
38	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		49,28	3317,82	2,35	163502	116	142899	19307	197434
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	20487	53		14625	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,078848	15804,00				1246		
38.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	49,7728	2846,00				141653		
		П-6"										
39	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		31,448	2112,56	87,90	66436	2764	11820	50098	125856
		НР - 94%; СП - 8%				1648,83	45,88	51852	1443		9323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,013	0,408824	17903,00				7319		
39.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,962309	4631,00				4456		
40	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		33,27696	1863,00	--	61995	--	61995	--	66955
		СП - 8%				--	--	--	--		4960	
41	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		174,24	3317,82	2,35	578097	409	505253	68264	698070
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	72435	186		51709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,278784	15804,00				4406		
41.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	175,9824	2846,00				500846		
		П-10										
42	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		55,392	2112,56	87,90	117019	4869	20818	88241	221681
		НР - 94%; СП - 8%				1648,83	45,88	91332	2541		16421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,013	0,720096	17903,00				12892		
42.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	1,694995	4631,00				7850		
43	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		58,89984	1863,00	--	109730	--	109730	--	118508
		СП - 8%				--	--	--	--		8778	
44	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		199,2	3317,82	2,35	660910	468	577630	78043	798070
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	82812	213		59116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,31872	15804,00				5037		
44.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	201,192	2846,00				572592		
		П-9										

45	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		46,608	2112,56	87,90	98462	4096	17517	74248	186527
		НР - 94%; СП - 8%				1648,83	45,88	76849	2138		13817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,013	0,605904	17903,00				10847		
45.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	1,426205	4631,00				6605		
46	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		49,54016	1863,00	--	92293	--	92293	--	99676
		СП - 8%				--	--	--	--		7383	
47	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		485,28	3317,82	2,35	1610072	1140	1407191	190125	1944213
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	201741	519		144016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,776448	15804,00				12271		
47.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	490,1328	2846,00				1394918		
		П-11										
48	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		2852,32	2153,73	56,98	6143127	162525	4987053	996166	7710436
		НР - 94%; СП - 8%				348,33	23,21	993549	66202		571143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	149914 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	1,04	2966,4128	1553,00				4606839		
49	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		2843,36	372,80	1,18	1060013	3355	590737	439409	1619376
		НР - 94%; СП - 8%				163,86	0,54	465921	1535		119954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2871,7936	167,00				479590		
		ЧЕРДАК										
50	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		475	1331,08	69,76	632263	33135	255314	323607	1032339
		НР - 92%; СП - 8%				723,82	16,70	343814	7932		76470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	954,75	221,00				211000		
51	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3		58,71	49780,00	--	2922584	--	2922584	--	3156391
		СП - 8%				--	--	--	--		233807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					18321858	243393	14991452	2985328	23011764
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР20-23,34-39										
		2-9 ЭТАЖИ										
		ТИП 3-2Н										

		СТЕНЫ										
52	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		221,76	4792,39	20,53	1062761	4553	514426	436662	1619376
		НР - 80% СП - 8%				2452,12	9,22	543782	2045		119954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	226,1952	1901,00				429997		
		ЧЕРДАК										
		ПОТОЛОК										
53	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		180,44	894,16	7,42	161342	1339	31298	103612	286151
		НР - 80% СП - 8%				713,29	4,49	128705	810		21196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,007	1,26308	24779,00				31298		
54	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		180,44	426,24	4,17	76911	752	408	60881	148815
		НР - 80% СП - 8%				419,81	1,94	75751	350		11023	
55	С1236-202-0403 236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		124,5036	210,00	--	26146	--	26146	--	28238
		СП - 8%				--	--	--	--		2092	
56	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		480,55	68,81	1,03	33069	495	3547	23418	61006
		НР - 80% СП - 8%				60,40	0,51	29027	245		4519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,100915	31098,00				3138		
56.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	2,40275	170,00				408		
		СТЕНЫ										
57	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		585,13	576,09	5,44	337089	3183	76319	207610	588275
		НР - 80% СП - 8%				440,22	3,29	257587	1925		43576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0038	2,223494	24779,00				55096		
57.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	23,112635	758,00				17519		
58	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		559,57	385,21	4,17	215554	2334	4510	167837	414062
		НР - 80% СП - 8%				372,98	1,94	208710	1086		30671	
59	С1236-202-0403 236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		352,5291	210,00	--	74031	--	74031	--	79953
		СП - 8%				--	--	--	--		5922	

60	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составамиизвестковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		240,07	68,81	1,03	16520	247	1772	11699	30477
		НР - 80%; СП - 8%				60,40	0,51	14501	122		2258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,050415	31098,00				1568		
60.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,20035	170,00				204		
61	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		25,56	137,17	1,03	3506	26	252	2593	6587
		НР - 80%; СП - 8%				126,31	0,51	3228	13		488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,004345	31098,00				135		
61.2	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,1278	170,00				22		
61.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,40896	116,00				47		
62	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		253,824	4172,92	50,95	1059187	12932	272787	625039	1818964
		НР - 80%; СП - 8%				3047,26	30,85	773468	7830		134738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	10,914432	24417,00				266498		
		ОБЛИЦОВКА КОРОБОВ И СТОЯКОВ										
63	Е11-100404-0105 1110-0404-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и пс- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		218,7	3792,87	18,73	829500	4096	522113	274444	1192259
		НР - 90%; СП - 8%				1386,79	7,53	303291	1647		88316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	131535 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00139	0,303993	140615,00				42746		
63.2	149136 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,12	244,944	577,00				141333		
63.3	288017 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	0,7855	171,78885	357,00				61329		
63.4	288027 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	2,2103	483,39261	456,00				220427		
64	С1232-101-0402 232-101-0402 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		244,944	1196,00	--	292953	--	292953	--	316389
		СП - 8%				--	--	--	--		23436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4188569	29957	1820562	1913795	6590552
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43										
		ОБЛИЦОВКА СТЕН										
65	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки		271,46517	6950,93	533,02	1886937	144696	210818	1228062	3364198
		НР - 80%; СП - 8%				5641,32	13,46	1531423	3654		249200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

65.1	147713 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,35	2266,73417	50,00				113337		
65.2	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3,34	906,693668	40,00				36268		
65.3	298717 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	1,015	275,537148	194,00				53454		
66	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плита фиброцементная окрашенная вмассе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2		180	13032,00	--	2345760	--	2345760	--	2533421
		СП - 8%				--	--	--	--		187661	
67	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2		180	10842,00	--	1951560	--	1951560	--	2107685
		СП - 8%				--	--	--	--		156125	
68	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройствоветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки		346	332,84	0,28	115162	97	98679	13145	138571
		НР - 80%; СП - 8%				47,36	0,13	16386	45		10265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	1397,84	40,00				55914		
68.2	295795 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	356,38	120,00				42766		
69	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы оконные наружные изоцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		519,94601	2955,97	5,62	1536945	2923	1216579	254591	1934859
		НР - 80%; СП - 8%				610,53	1,53	317443	796		143323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	545,943311	551,00				300815		
69.2	147464 С	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	545,943311	954,00				520830		
69.3	147470 С	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	545,943311	665,00				363052		
70	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		150	2164,27	5,62	324641	843	232218	73447	429935
		НР - 80%; СП - 8%				610,53	1,53	91580	229		31847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	157,5	551,00				86783		
70.2	147770 С	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	157,5	865,00				136238		
71	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м		20	219,85	1,40	4397	28	1261	2495	7443
		НР - 80%; СП - 8%				155,38	0,54	3108	11		551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	295789 С	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	0,019	0,38	3023,00				1149		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8165402	148587	6056875	1571740	10516112
		ИТОГО в текущих ценах 2022г.	Тенге									48039930

		ИТОГО с учетом временных зданий и сооружений - 0,9%	**Тенге**									**48472289**
		ИТОГО с учетом зимних удорожаний - 0,49%	**Тенге**									**48709804**
		ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат -2%	**Тенге**									**49684000**
		ИТОГО с учетом понижающ. коэф. К=0,99999999881	**Тенге**									**49684000**
		ИТОГО к оплате с учетом НДС - 12%	**Тенге**									**55646080**

Технический надзор:
ТОО "БИПАС инжиниринг"

Директор Б.Ожібек

Эксперт Е.Ибрагимов

Эксперт Б.Ожібек

Эксперт Т.Ермеков

Авторский надзор:
ПК "Рунету"

Председатель Пьяных Л.Л.

Подрядчик:
ТОО "Таймас Company"

Директор Асильбеков А.Т.

Нач.участка Сарсен Ж.Ж.