Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"06" 10 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Букенова Жаксыбека Болатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по капитальному ремонту первого этажа зданий КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница № 3»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Батурина, строение 4/1, в лице и.о руководителя Ерубаева Бахыт Болатбаевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Универсал плюс" БИН 020740004655 Казахстан, Карагандинской область, город Караганда , район имени Казыбек Би, ул. Абая, дом 37 а, кв 17. Лицензия 21024510 от 18.08.2021года. Директор Тастемір Даниял Теміртасулы;

ТОО "Портал-ПВ", БИН 060440003217. Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Каирбаева, строение 34, н.п 7. ГСЛ000410-1 от 09.02.2018 года, Директор Ичиев М.С.;

ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 город Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86, 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г, директор Жұман М.Б.;

ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Шымкент, район Тұран, Проспект Абая, дом 33А, кв. 5, директор Истамбеков А.Б., Лицензия 23013296 от 09.06.2023 г.;
ТОО «Stroy Company 2017» БИН 170840020928, г Павлодар, улица Бұқар жырау, дом 349, кв/офис 4, директор Ахметов А.А., ГСЛ №17015742 от 11.09.2017г;
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 14, Лицензия МКЛ № 000636 02.02.2007, Директор Омарбеков Айдарбек Жанибекович;
ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994, г. Павлодар, Кабдеш Нуркина 46/1-67, директор Конакбаев Максат Даулетович, ГСЛ № 21017226 от 6.05.2021 г;
ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846, г. Павлодар, ул.Естая 84/1-1 директор Конакбаев Мураткажы Даулетович, ГСЛ № 23009261;
ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427 Директор – Мажит Қабдылманап, ГСЛ № 23001280 от 16.01.2023 года.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ES-Проект» 15003955 от 22.02.2015г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону № 06-0043/21 от 04.02.2021 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески

Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)
Число этажей	этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)
В том числе подземной части	м3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Рабочим проектом предусмотрен капитальный ремонт первого этажа зданий КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3».
Существующее здание больницы представляет собой структуру зданий (корпусов) сообщающих между собой галереями и переходами. В плане здание имеет сложную форму с размерами в осях 111,0х31,73 м.
Капитальным ремонтом предусмотрены следующие виды работ:
демонтаж перегородок и устройство перегородок толщиной 120 мм полнотелым силикатным кирпичом СОРПо-М150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М100;
закладка проемов полнотелым силикатным кирпичом СОРПо-М150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М100;
демонтаж окон с подоконными досками и монтаж двухкамерных стеклопакетов из ПВХ ГОСТ 30674-99 с подоконными досками ГОСТ 30673-2013, по наружной стороне окон выполнен слив из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, шириной 150 мм ГОСТ 8075-56;
демонтаж и монтаж деревянных ГОСТ 6629-88, пластиковых ГОСТ 30970-2002 и металлических дверей ГОСТ 31173-2003;
внутренняя отделка помещений:
потолки помещений - очистка от старой отделки, выравнивание сухими

строительными смесями и окрашивание ВЭК и масляной краской, алюминиевые реечные типа «Luxalon»;
стены помещений - выравнивание сухими строительными смесями и окрашивание масляной краской, ВЭК, отделка керамической плиткой. В местах установки раковин устраивается фартук из глазурованной керамической плитки на высоту 1,8 м. Материалы для отделки здания принимаются негорючие;
демонтаж покрытия из линолеума и напольной керамической плитки и монтаж напольного покрытия из керамогранита;
Проектом предусмотрен капитальный ремонт 5 входов:
устройство металлического ограждения из изделий прокатного профиля ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 19903-2015;
покрытия крылец выполнены из плиток керамических фасадных ГОСТ 13996-2019. Для маломобильных граждан предусмотрено устройство монолитных железобетонных пандусов из бетона класса В15.

Конструктивные решения
Объект I (повышенного) уровня ответственности.
Степень огнестойкости - II.
Существующее здание бескаркасное с продольно и поперечно несущими стенами.
Планировочное решение основано на четкой функциональной взаимосвязи размещений помещений и обеспечению безопасности пребывания в них людей.
Основные существующие конструкции
Фундаменты - железобетонные.
Стены и перегородки - кирпичные. Техническое состояние кирпичной кладки стен и перегородок отнесено к категории I (исправная конструкция).
Плиты перекрытия - сборные железобетонные. Техническое состояние железобетонных плит перекрытий отнесено к категории I (исправная конструкция).
Техническое состояние оконных блоков из ПВХ профиля, согласно СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» - неудовлетворительное.
Техническое состояние дверных блоков, согласно СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» - неудовлетворительное.
Техническое состояние внутренней отделки не соответствует требованиям норм документации, состояние неудовлетворительное - существующие повреждения свидетельствуют о необходимости выполнения ремонтных работ.
Техническое состояние полов, согласно СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» не соответствует требованиям норм документации, состояние - неудовлетворительное.
Инженерное обеспечение, сети и системы
Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование

Проект разработан на основании технического задания на проектирование, технических условий №20-3197 от 29 июля 2015 года, на основании технического обследования ТОО «ПрофЭксСтрой-ПВ», архитектурно-строительных чертежей и нормативных документов.
Расчетные параметры наружного воздуха для г. Павлодар:
температура наружного воздуха в холодный период tн= минус 34,6°С.
Источник теплоснабжения - ТЭЦ-3. Параметры теплоносителя - Т1/Т2 - 127/72°С. Теплоноситель - вода с параметрами 85-65°С.

Отопление

Автоматический тепловой узел расположен в тепловом пункте, в подвале. В здании запроектирована однотрубная схема с верхней разводкой система отопления. В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые секционные радиаторы. Регулирование тепловой отдачи отопительных приборов решено за счет установки термостатических клапанов типа RTR-G-П. Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка кранов конструкции Маевского на отопительных приборах. Опорожнение системы отопления предусматривается через шаровые краны, установленные в нижних точках системы. Гидравлическая устойчивость системы отопления и расчетное распределение расходов в ее элементах обеспечивается установкой ручных балансировочных клапанов MSV-I. Прокладка трубопроводов системы отопления под потолком.
Магистральные трубопроводы систем отопления монтируются из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром менее 50мм и стальных электросварных трубопроводов по ГОСТ 10704-91 диаметром более 50мм.
Трубопроводы, прокладываемые в не отапливаемых помещениях, изолировать трубчатой изоляцией К-FLEX. Перед изоляцией трубы очищаются от грязи и ржавчины и покрываются антикоррозионным покрытием - масляной краской БТ-177 в два слоя по грунту ГФ-021.
Отопительные приборы и неизолированные трубопроводы окрасить масляной краской за два раза.
Разводящие магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются с уклоном не менее 0,003.
Монтаж системы отопления производить в соответствии со СП РК 4.01-102-2013 и СН РК 4.01-02-2013. Произвести гидравлические испытания системы.

Вентиляция

Заданием на проектирование рабочего проекта «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» по адресу г. Павлодар ул. Батурина, строения 4/1» не предусматривает разработку раздела вентиляции.

Водопровод и канализация

Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование, акта

технического обследования здания, дефектного акта и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.
Проектом предусмотрен ремонт систем водопровода, горячего водоснабжения и канализации блока А и галереи здания Павлодарской городской больницы №3.
Согласно заданию на проектирование замене подлежат санитарные приборы и подводка к ним.
Холодное водоснабжение
В местах прохода через строительные конструкции водопроводные трубы предусмотрены в гильзах, внутренний диаметр которых на 10 мм - 20 мм больше наружного диаметра трубы. Подводки к приборам систем хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрены из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Труба PP-R SDR6/S2.5-25x4,2 класс 1/1,0Мпа неармированная.
Подключение выполняются в существующие стояки систем водопровода.
Подключение к наружным сетям системы хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено от двух точек кольцевой сети, двумя вводами (разрабатывается отдельным проектом). Вводы запроектированы в подвале блоков А и В (на месте существующих вводов). Для учета расхода воды на вводах запроектирована установкаводомерных узлов со счетчиками с радиомодулями.
Система противопожарного водоснабжения в блоке А ремонту не подлежит.
Горячее водоснабжение
Подводки к приборам систем горячего водоснабжения предусмотрены из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Труба PP-R SDR6/S2.5-25x4,2 класс 1/1,0Мпа армированная.
Подключение выполняются в существующие стояки систем горячего водоснабжения.
Горячее водоснабжение предусмотрено от котельной, расположенной в отдельном здании. Ввод систем горячего водоснабжения и циркуляции в здание расположен в подвале блока А (разрабатывается отдельным проектом). На вводе установлены водомерные узлы со счетчиками с радиомодулями.
Канализация
Подводки к приборам системы хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены из труб и фасонных частей пластиковых канализационных диаметрами 50 мм - 100 мм по ТУ 640 РК 38682338 ТОО-02-2000.
Подключение выполняются в существующие стояки систем канализации.
Монтаж и приемку систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации производится в соответствии с СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 и СН РК 4.01-05-2002.

Электрооборудование и электроосвещение

Проект разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.
Проектом предусмотрены следующие виды работ:

замена старых и установка новых групповых щитков;
замена сетей внутреннего электроснабжения;
замена старых и установка новых розеток;
замена старых и установка новых светильников.
В качестве групповых щитков освещения предусмотрены встраиваемые шкафы марки ЩРв со степенью защиты IP31. Групповые щитки подключаются к существующим питающим линиям вместо старых демонтированных щитков.
Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Типы светильников выбраны с учетом характеристик помещений, указанных на планах.
Линии групповой сети, прокладываемые от щитков освещения до светильников освещения, розеток выполняются трехпроводным кабелем марки ВВГнг-LS-0,66 (фазные -L, нулевой рабочий - N, нулевой защитный - PE проводники) и монтируются в штробах стен под слоем штукатурки, в пустотах плит перекрытия.
Проектом предусмотрена установка розетки на 380В. Линия, питающая розетку 380В, выполняется пятипроводным кабелем марки ВВГнг-LS-0,66.
Принятая высота установки оборудования над полом:
выключателей - 1,8 м (устанавливается со стороны дверной ручки не менее 0,1 м от дверного проема);
розеток (силовых и общего назначения) - 1,8 м;
щитков - 1,5 м.
Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение». Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусматривается устройство защитного отключения (УЗО), отключающим дифференциальным током не более 30мА.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2023 года;**
окончание работ **октябрь 2023 года**;
при продолжительности строительства, месяц: **5**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Работы по капитальному ремонту первого этажа зданий КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница № 3»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик) **Букенов Жаксыбек Болатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)