Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Договор о государственных закупках работ №106 от 27.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 644 217 149,52 тенге

Стоимость работ по договору на 2020г.: 958 222 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 1 008 654,74 тенге

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2020 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области	900 584,59	1 008 654,74	900 584,59	1 008 654,74
2	Удержание 5%	45 029,23	50 432,74	45 029,23	50 432,74
	Сумма к оплате	**855 555,36**	**958 222,00**	**855 555,36**	**958 222,00**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Директор _____ **А.С.Шегебаева**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Договор о государственных закупках работ №106 от 27.05.2020г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"

АКТ №1
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		55,3961459	199,92	189,83	11075	10516	–	2189	14325
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	559	2480		1061	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1,7132829	1872,02	–	3207	--	--	2309	5958
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	–	3207	--		441	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		4,2739246	1560,02	–	6667	--	--	4801	12385
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	–	6667	--		917	
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		8,3775188	267,78	258,12	2243	2162	1	464	2924
		НР - 72%; СП - 8%				9,56	67,34	80	564		217	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т		14,6606578	204,00	--	2991	--		--	3230
		СП - 8%				--	--	--	--		239	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта		8,3775188	20,17	17,16	169	144	1	57	244
		НР - 72%; СП - 8%				2,91	6,57	24	55		18	

7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлов анов и ям в грунтах 1 группы	м3		10,7299263	741,63	--	7958	--	--	5729	14782
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	7958	--		1095	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощнос тью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		50,653427	34,02	34,02	1723	1723	--	440	2337
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,07	--	612		173	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими тр амбовками	уплотненного грунта		50,653427	151,99	72,61	7699	3678	--	4096	12738
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	4021	1667		944	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		5,4530701	3298,67	154,91	17988	845	11787	5540	25410
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	5356	239		1882	
11	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопров оды из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладк а	км трубопровода		0,066	549459,62	190041,01	36264	12543	1579	25418	66617
		НР - 99%; СП - 8%				335478,00	53535,70	22142	3533		4935	
12	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225 x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		66,9272	9908,00	--	663115	--	663115	--	716164
		СП - 8%				--	--	--	--		53049	
		Прокладка сигнальной ленты										
614	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		0,066	26975,92	18615,82	1780	1229	--	593	2563
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	552	271		190	
615	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		66	18,21	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
616	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		66	342,29	155,44	22591	10259	3228	8724	33821
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	9104	3013		2505	
617	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1x4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,066	140196,00	--	9253	--	9253	--	9993
		СП - 8%				--	--	--	--		740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					795926	43098	690166	60360	924789
								59671	12436	--	68502	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					33624				
	Материалы		Тенге					3228				
	Всего заработная плата		Тенге						12940			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9253				
		Накладные расходы	Тенге					9317				
		Сметная прибыль	Тенге					3435				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					46376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						12940			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					99187				
	Материалы		Тенге					13369				
	Всего заработная плата		Тенге						59166			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1202				

	Транспортные расходы	Тенге					2991				
	Накладные расходы	Тенге					51043				
	Сметная прибыль	Тенге					12018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					162248				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
	Сметная заработная плата	Тенге						59166			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					663115				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					663115				
	Сметная прибыль	Тенге					53049				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					716164				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					924788				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
	Сметная заработная плата	Тенге						72106			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									924789
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					59671				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						43098			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						12436			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							690166		
	- Перевозка грузов	Тенге					2991				
	- Накладные расходы	Тенге								60360	
	- Сметная прибыль	Тенге								68502	
	ИТОГО										**924 789**
	В том числе оборудование										**0**
	Итого без оборудования										**924 789**
	Временные здания и сооружения 1,3%:										**12 022**
	Итого:										**936 811**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										**6 558**
	Итого										**943 369**
	Непредвиденные работы и затраты -2%										**18 867**
	Итого сметная стоимость										**962 236**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 20% К=1										**192 447**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,049901										**808 202**
	Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**1 000 650**
	Поправочний коэфициент к=0,9										**900 584,59**
	НДС 12%										**108 070,15**
	ИТОГО:										**1 008 654,74**

Технадзор: ТОО «Сайрам құрылыс»

инженер-эксперт _____ **Н.Н. Рыскулов**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района

руководитель Е.Н.Шагирбаев

_____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**