Заказчик:: Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек"
по адресу:ЗКО, район Бәйтерек
Адрес: Адрес: Казахстан, ЗКО, район Бәйтерек

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №7
за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	аименовани	Код	Наименование	Код
		№505	08.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек"	347 880 932,90	30 609 580,50	27 329 982,60						3 279 597,90	30 609 580,50
Удержание аванса 30%	104 364 279,87	9 182 874,15	8 198 994,78						983 879,37	9182874,15
Итого к оплате	243 516 653,03	21 426 706,35	19 130 987,82						2 295 718,53	21 426 706,35

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"

Сафиуллин С.Ш. _____
(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ГрадСтройСервис»

Жуматаев Б.С.._____
(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек управления образования акимата Западно–Казахстанской области»", БИН 0602400121,
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,с.Переметное, Гагарина, 137, 3, телефон 87113023449
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280, БИН 151140003505, телефон 8-701-100-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Объект:Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек" по адресу:ЗКО, район Бәйтерек
Договор подряда (контракт) № 505 от 08.07.2022 года.

Акт выполненных работ № 7
ЗА СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 25.01.2021 года

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть											
Учебный корпус														
							Тип 3							
1	72	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		86,04	5911,89	23,85	508659	2052	468613	28070	579668	
			НР - 72%, СП - 8%				441,59	11,53	37994	992		42938		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1		233-101-0110	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная**	м2	1,02	87,7608	5175,00				454162			
1.2		261-105-0624	**Клей Бустилат**	кг	0,5	43,02	335,00				14412			
			Заполнение проемов /АС-11/											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					508659	2052	468613	28070	579668	
									37994	992	–	42938		
		Стоимость общестроительных работ		тенге					508659					
		Материалы		тенге					468613					
		Всего заработная плата		тенге						38986				
			Накладные расходы	тенге					28070					
			Сметная прибыль	тенге					42938					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					579667					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34	
			Сметная заработная плата	тенге						38986				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					579667					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34	
			Сметная заработная плата	тенге						38986				
			РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2-1-3.Отопление и вентиляция											
							Отопление и вентиляция							

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
2	53	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат		1	11594,07	904,52	11594	904	728	7350	20460	
			НР - 72%; СП - 8%				9961,88	246,45	9962	246		1516		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	0,0009	647579,00				583			
2.2		261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,2	0,2	446,00				89			
2.3		261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	2	--				--			
2.4		261-701-0121	Агрегаты воздушно-отопительные	шт.	1	1	--				--			
3	54	прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan"	Канальная приточно-вытяжная установка	шт		1	480733,20	--	480733	--		--	480733	
							--	--	--	--	480733	--		
4	55	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		10,8	6354,39	57,29	68627	619	45917	16087	91491	
			НР - 72%; СП - 8%				2045,51	23,25	22091	251		6777		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1		246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	10,8	4079,00				44053			
4.2		261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,54108	338,00				183			
5	56	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /переход+отвод/	м2 поверхности воздуховодов		0,72	6169,84	45,50	4442	33	3061	980	5856	
			НР - 72%; СП - 8%				1872,83	18,26	1348	13		434		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1		246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,72	4079,00				2937			
5.2		261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,036072	338,00				12			
6	57	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		8	1850,67	36,41	14805	291	2713	8585	25261	
			НР - 72%; СП - 8%				1475,16	15,27	11801	122		1871		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1		261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,16	10607,00				1697			
4.2		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00344	277977,00				956			
7	58	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт		2	27245,12	241,64	54490	483	45778	6022	65353	
			НР - 72%; СП - 8%				4114,49	67,61	8229	135		4841		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1		246-301-0416	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	1	2	22388,00				44776			
8	59	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		10,4	7246,83	45,50	75367	473	58041	12271	94649	
			НР - 72%; СП - 8%				1620,47	18,26	16853	190		7011		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1		246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	10,4	5437,00				56545			
8.2		261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,53352	338,00				180			
9	60	1120-2601-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установка	1 кондиционер		8	2892,46	4,00	23140	32	3150	14369	40510	
			НР - 72%; СП - 8%				2494,70	--	19958	--		3001		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1		261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,23	1,84	1712,00				3150			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	61	прайс-лист ТОО "US Service Kazakhstan"	Кондиционер настенный Gree-07	шт	8	92339,92	–	738719	–		–	738719	
						–	–	–	–	738719	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1471918	2835	159388	65664	1563033	
								90242	957	1219453	25451		
		Стоимость оборудования		тенге				1219452					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1219452					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				252465					
		Материалы		тенге				159388					
		Всего заработная плата		тенге					91199				
		Сдача и испытание		тенге				3480					
			Накладные расходы	тенге				65664					
			Сметная прибыль	тенге				25451					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				343580					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69	
			Сметная заработная плата	тенге					91199				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1563032					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69	
			Сметная заработная плата	тенге					91199				
			РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-1-5.Слаботочные сети										
						Монтажные работы							
Пожарная сигнализация													
11	16	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	7	1979,76	0,22	13858	2	115	9894	25652	
			НР - 72%; СП - 8%			1963,00	–	13741	–		1900		
12	17	Прайс-лист ТОО "INTANT -	Болид С2000М	шт	1	34371,27	–	34371	–	34371	–	37121	
			СП - 8%			–	–	–	–		2750		
13	18	Прайс-лист ТОО "INTANT -	Сигнал 20М	шт	1	21226,93	–	21227	–	21227	–	22925	
			СП - 8%			–	–	–	–		1698		
14	19	Прайс-лист ТОО "INTANT -	С2000-4	шт	1	11951,30	–	11951	–	11951	–	12907	
			СП - 8%			–	–	–	–		956		
15	20	Прайс-лист ТОО "INTANT -	С2000-БКИ	шт	1	23745,05	–	23745	–	23745	–	25645	
			СП - 8%			–	–	–	–		1900		
16	21	248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11667,00	–	11667	–	11667	–	12600	
			СП - 8%			–	–	–	–		933		
17	22	Прайс-лист ТОО "INTANT -	С2000-РПИ	шт	2	17059,50	–	34119	–	34119	–	36849	
			СП - 8%			–	–	–	–		2730		
18	23	248-306-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 /исп 06 и исп 12/	шт.	2	19116,00	–	38232	–	38232	–	41291	
			СП - 8%			–	–	–	–		3059		
19	24	Прайс-лист ТОО "INTANT -	Аккумулятор 12В 12А/ч	шт	2	7409,57	–	14819	–	14819	–	16005	
			СП - 8%			–	–	–	–		1186		
20	25	Прайс-лист ТОО "INTANT -	Аккумулятор 12В 7А/ч	шт	1	3345,05	–	3345	–	3345	–	3613	
			СП - 8%			–	–	–	–		268		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	26	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1494,21	0,84	5977	3	158	4188	10978	
			НР - 72%; СП - 8%			1454,00	–	5816	–		813		
22	27	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 /А3/	шт.	4	948,00	–	3792	–	3792	–	4095	
			СП - 8%			–	–	–	–		303		
23	28	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	92	2979,41	2,24	274106	206	6364	192626	504070	
			НР - 72%; СП - 8%			2908,00	–	267536	–		37339		
24	29	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	92	2291,00	–	210772	–	210772	–	227634	
			СП - 8%			–	–	–	–		16862		
25	30	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	11	1836,45	343,60	20201	3780	427	12634	35462	
			НР - 72%; СП - 8%			1454,00	141,24	15994	1554		2627		
26	31	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	11	1052,00	–	11572	–	11572	–	12498	
			СП - 8%			–	–	–	–		926		
27	32	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	10	1468,63	147,15	14686	1472	832	9200	25797	
			НР - 72%; СП - 8%			1238,20	39,55	12382	396		1911		
28	33	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	10	1240,00	–	12400	–	12400	–	13392	
			СП - 8%			–	–	–	–		992		
29	34	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2874,62	–	2875	–	203	1924	5183	
			НР - 72%; СП - 8%			2672,00	–	2672	–		384		
30	35	248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	1846,00	–	1846	–	1846	–	1994	
			СП - 8%			–	–	–	–		148		
31	36	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	46	828,77	4,68	38123	216	499	26982	70313	
			НР - 72%; СП - 8%			813,22	1,45	37408	67		5208		
32	37	248-304-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE /Модуль акустический АС-4-2/	шт.	46	5761,00	–	265006	–	265006	–	286206	
			СП - 8%			–	–	–	–		21200		
33	38	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4693,30	6,60	4693	6	53	3337	8673	
			НР - 72%; СП - 8%			4634,03	1,31	4634	1		642		
34	39	Прайс-лист ТОО "INTANT -	Рокот-5 ПУО исп 2	шт	1	162586,18	–	162586	–	162586	–	175593	
			СП - 8%			–	–	–	–		13007		
35	40	Прайс-лист ТОО "INTANT -	Аккумулятор 12В 12А/ч	шт	2	7409,57	–	14819	–	14819	–	16005	
			СП - 8%			–	–	–	–		1186		
36	41	247-202-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /КРТП 10х2/	шт.	2	924,00	–	1848	–	1848	–	1996	
			СП - 8%			–	–	–	–		148		
37	42	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	11	154,00	–	1694	–	1694	–	1830	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		136		
Слаботочные сети														
38	52	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		10	5319,31	10,54	53193	105	–	38223	98729	
			НР - 72%; СП - 8%				5308,77	–	53088	–		7313		
39	53	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера		20	4563,46	5,77	91269	115	–	65631	169452	
			НР - 72%; СП - 8%				4557,69	–	91154	–		12552		
40	54	Прайс-лист ТОО "INTANT -	Купольная HD-TVI камера DS-2CE56F7T-AITZ	шт		30	52504,50	–	1575135	–	1575135	–	1701146	
			СП - 8%				–	–	–	–		126011		
41	55	Прайс-лист ТОО "INTANT -	Кронштейн DS-1273ZJ-130B	шт		10	32165,52	–	321655	–	321655	–	347387	
			СП - 8%				–	–	–	–		25732		
42	56	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.		1	3526,40	50,40	3526	51	–	2513	6522	
			НР - 72%; СП - 8%				3476,00	14,54	3476	15		483		
43	57	Прайс-лист ТОО "INTANT -	Видеорегистратор DS-7232HQHI-K2	шт		1	181104,64	–	181105	–	181105	–	195593	
			СП - 8%				–	–	–	–		14488		
44	58	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф. Монтаж оборудования	шт.		1	4369,97	79,20	4370	79	1619	1945	6820	
			НР - 72%; СП - 8%				2672,00	29,08	2672	29		505		
45	59	Прайс-лист ТОО "INTANT -	Шкаф настенный 12 U	шт		1	52456,23	–	52456	–	52456	–	56652	
			СП - 8%				–	–	–	–		4196		
46	60	Прайс-лист ТОО "INTANT -	Диск жесткий 8 Тб	шт		1	93156,96	–	93157	–	93157	–	100610	
			СП - 8%				–	–	–	–		7453		
47	61	248-303-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /комутатор T1500G-8T/	шт.		1	47756,00	–	47756	–	47756	–	51576	
			СП - 8%				–	–	–	–		3820		
48	62	248-303-0218 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-16И исполнение 01 /источник питания SKAT-V.32 RACK/	шт.		1	186096,00	–	186096	–	186096	–	200984	
			СП - 8%				–	–	–	–		14888		
49	63	248-303-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП /аккумулятор TEPLOCOM 40Ач/	шт.		1	47756,00	–	47756	–	47756	–	51576	
			СП - 8%				–	–	–	–		3820		
50	64	248-306-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory /сетевой фильтр на 6 розеток/	шт.		1	2009,00	–	2009	–	2009	–	2170	
			СП - 8%				–	–	–	–		161		
51	65	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.		18	1232,21	–	22180	–	274	15772	40988	
			НР - 72%; СП - 8%				1217,00	–	21906	–		3036		
52	66	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная /RJ11/	шт.		5	354,00	–	1770	–	1770	–	1912	
			СП - 8%				–	–	–	–		142		
53	67	247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /RJ45/	шт.		13	433,00	–	5629	–	5629	–	6079	
			СП - 8%				–	–	–	–		450		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3943392	6035	3404879	384869	4674523	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
									532479	2062	–	346262		
		Стоимость монтажных работ		тенге					3943392					
		Материалы		тенге					10546					
		Всего заработная плата		тенге						534541				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3394335					
			Накладные расходы	тенге					384869					
			Сметная прибыль	тенге					346262					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					4674523					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356	
			Сметная заработная плата	тенге						534541				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					4674523					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356	
			Сметная заработная плата	тенге						534541				
			РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 6-1-1.Наружные сети водоснабжения и канализации											
						Наружная канализация								
54	8	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода		65	2018,33	19,08	131191	1240	123823	4775	146844	
			НР - 72%; СП - 8%				94,27	7,77	6128	505		10877		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
54.1		**241-204-0103**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**1,02**	**66,3**	**1836,00**				**121727**			
54.2		**261-105-0191**	**Смазка для монтажа труб**	**кг**	**0,015**	**0,975**	**2113,00**				**2060**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					131191	1240	123823	4775	146844	
									6128	505	–	10877		
		Стоимость общестроительных работ		тенге					131191					
		Материалы		тенге					123824					
		Всего заработная плата		тенге						6633				
			Накладные расходы	тенге					4775					
			Сметная прибыль	тенге					10877					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					146843					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5	
			Сметная заработная плата	тенге						6633				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					146843					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5	
			Сметная заработная плата	тенге						6633				
			РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 7-2-1.Благоустройство											
						Элементы озеленения								
55	4	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма		201	6981,47	363,69	1403275	73101	452729	653392	2221200	
			НР - 72%; СП - 8%				4365,40	149,47	877445	30043		164533		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
55.1		**211-101-0102**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**1,39**	**279,39**	**815,00**				**227703**			
55.2		**261-501-0105**	**Перегной**	**м3**	**0,463**	**93,063**	**2418,00**				**225026**			
56	5	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.		201	5710,83	1263,92	1147877	254048	29634	681226	1975431	
			НР - 72%; СП - 8%				4299,48	407,72	864195	81952		146328		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
56.1		**261-107-0433**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015**	**3,015**	**6931,00**				**20897**			
57	6	254-102-0701 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.		134	1230,00	–	164820	–	164820	–	178006	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		13186		
58	7	254-101-0501 РСНБ РК 2015	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.		27	5068,00	–	136836	–	136836	–	147783	
			СП - 8%				–	–	–	–		10947		
59	8	254-102-2001 РСНБ РК 2015	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.		40	1718,00	–	68720	–	68720	–	74218	
			СП - 8%				–	–	–	–		5498		
60	9	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		3044	562,30	16,85	1711641	51291	372129	935804	2859240	
			НР - 72%; СП - 8%				423,20	3,78	1288221	11506		211796		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
60.1		**211-101-0102**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,15**	**456,6**	**815,00**				**372129**			
61	10	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		3044	307,55	177,61	936182	540645	204556	224823	1253885	
			НР - 72%; СП - 8%				62,74	39,84	190981	121273		92880		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
61.1		**254-106-0101**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**0,02**	**60,88**	**2870,00**				**174726**			
62	11	1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2		95	713,67	–	67799	–	–	48815	125943	
			НР - 72%; СП - 8%				713,67	–	67799	–		9329		
63	12	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2		95	657,09	–	62424	–	15485	33796	103917	
			НР - 72%; СП - 8%				494,09	–	46939	–		7698		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
63.1		**211-101-0102**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,2**	**19**	**815,00**				**15485**			
64	13	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2		95	2970,31	532,17	282179	50556	80918	116673	430760	
			НР - 72%; СП - 8%				1586,37	119,37	150705	11340		31908		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
64.1		**261-501-0105**	**Перегной**	**м3**	**0,02**	**1,9**	**2418,00**				**4594**			
64.2		**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,3**	**28,5**	**98,00**				**2793**			
64.3		**254-105-0101**	**Петуния**	**шт.**	**16**	**1520**	**48,00**				**72960**			
						МАФы								
65	14	8601-0106-0112 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес" /тип 1/	комплект		1	170349,00	527,00	170349	527	155149	12089	197033	
			НР - 12089 т енге; СП - 14595 т енге				14673,00	170,00	14673	170		14595		
66	15	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой /тип С-4/	шт.		20	91621,00	204,00	1832420	4080	1703620	109420	2097180	
			НР - 5471 т енге; СП - 7767 т енге				6236,00	57,00	124720	1140		155340		
67	16	8601-0303-0501 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из гранита, модель: Малая /тип 1/	шт.		8	50695,00	–	405560	–	405560	–	438008	
			СП - 4056 т енге				–	–	–	–		32448		
68	17	8601-0302-0408 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой /тип 2/	шт.		4	27265,00	180,00	109060	720	99532	9408	127944	
			НР - 2352 т енге; СП - 2369 т енге				2202,00	46,00	8808	184		9476		
69	18	8601-0301-0103 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский /для игр тип 2/	шт.		2	76500,00	–	153000	–	153000	–	165240	
			СП - 6120 т енге				–	–	–	–		12240		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
70	19	8601-0104-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки //	комплект		2	129579,00	369,00	259158	738	232198	22308	303984	
			НР - 11154 т енге; СП - 11259 т енге				13111,00	97,00	26222	194		22518		
71	20	8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини" /горка-скат тип 1/	комплект		2	232434,00	296,00	464868	592	449744	12020	515040	
			НР - 6010 т енге; СП - 19076 т енге				7266,00	79,00	14532	158		38152		
72	21	8601-0104-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам): Балансир, тип 1	конструкция		2	61821,00	1220,00	123642	2440	53094	73572	212992	
			НР - 36786 т енге; СП - 7889 т енге				34054,00	296,00	68108	592		15778		
73	22	8601-0103-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"	комплект		2	65847,00	197,00	131694	394	117160	11740	154908	
			НР - 5870 т енге; СП - 5737 т енге				7070,00	61,00	14140	122		11474		
74	23	8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" /тип 3/	комплект		2	104672,00	226,00	209344	452	192976	13480	240650	
			НР - 6740 т енге; СП - 8913 т енге				7958,00	65,00	15916	130		17826		
75	24	8601-0308-0110 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам): Парковый светильник VERSAILLES (3 м) /светильник по периметру территории/	комплект		19	306537,00	6534,00	5824203	124146	5476769	192964	6498532	
			НР - 10156 т енге; СП - 25335 т енге				11752,00	1801,00	223288	34219		481365		
						Площадка для мусорных контейнеров								
Бетонная площадка														
76	56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,04251	16483,88	1500,12	701	64	1	478	1273	
			НР - 72%; СП - 8%				14952,40	652,20	636	28		94		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
76.1		**261-102-0220**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,28**	**0,011903**	**112,00**				**1**			
77	57	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,04251	275482,00	–	11711	–	11711	–	12648	
			СП - 8%				–	–	–	–		937		
78	58	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		1,76	35566,68	1633,35	62597	2875	47379	9397	77754	
			НР - 72%; СП - 8%				7013,06	402,61	12343	709		5760		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
78.1		**212-401-0202**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м3**	**0,24**	**0,4224**	**15823,00**				**6684**			
78.2		**213-101-0302**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,6688**	**60838,00**				**40688**			
Бетонный парапет														
79	59	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		0,18	47344,65	4887,03	8522	879	5693	1541	10868	
			НР - 72%; СП - 8%				10832,25	1056,62	1950	190		805		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
79.1		**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**0,1827**	**29243,00**				**5343**			
80	60	1106-1908-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		0,00375	28321,34	1426,69	106	5	28	53	172	
			НР - 72%; СП - 8%				19372,00	399,74	73	1		13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
80.1		214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из металлической стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,85	0,003038	8465,00			26			
81	61	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00375	275462,00	–	1033	–	1033	–	1118
			СП - 8%				–	–	–	–		83	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					15749721	1107563	10630474	3162989	20425727
		Стоимость общестроительных работ		тенге					4011694	293951	–	1513007	
		Материалы		тенге					15749721				
		Всего заработная плата		тенге					10247354				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						4305846			
		Местные материалы		тенге					12744				
			Накладные расходы	тенге					370378				
			Сметная прибыль	тенге					3162989				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					1513007				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч					20425727				
			Сметная заработная плата	тенге									3863
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге						4305846			
			Нормативная трудоемкость	чел-ч					20425727				
			Сметная заработная плата	тенге									3863
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						4305846			
			В ТОМ ЧИСЛЕ										27389792
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					4678537				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1119716			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						299467			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							14787160		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							1219452		
			- Накладные расходы	тенге								3646377	
			- Сметная прибыль	тенге								1938535	
			Итого	Тенге									27389792,3
			- Оборудование, инвентарь	Тенге									1219452,0
			Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге									314044,1
			Итого с временными удорожаниями	Тенге									27703836,4
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х0,9=1,98%	Тенге									624380,6
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге									28328217,2
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									640175,6
			Итого стоимость по акту	Тенге									28968402,7
			Всего по сметному расчету с понижающим коэффициентом, согласно договора 0,85 без НДС	Тенге									27328882,6
			НДС,12%	Тенге									3279597,9
			ВСЕГО с НДС	Тенге									30608480,5

Заказчик
Руководитель ГУ "Государственное учреждение "Отдел образования района Байтерек"

_____ Сафиуллин С.Н.

"____" _____ 2023 г.

Согласовано:
Инженер по авторскому надзору
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Ф.И.О. Мурзагалиев З.С.
Дата
Подпись
"" 2023 г.
Гос. лицензия №001105

Подрядчик
Руководитель ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Жуматаев Б.С.

"____" _____ 2023 г.

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору
ТОО "Нурэлем-Курылыс"

_____ Висенгалиев А.Б.

"____" _____ 2023 г.