Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №104/1 от 05.02.2021г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 644 217 149,52 тенге

Стоимость работ по договору на 2020г.: 958 222 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 287 987 712,92 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 53 640 233,69 тенге

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
за февраль 2021 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области	46 992 481,21	52 631 578,95	46 992 481,21	52 631 578,95
2	Удержание 5%	2 349 624,06	2 631 578,95	2 349 624,06	2 631 578,95
	Сумма к оплате	**44 642 857,15**	**50 000 000,00**	**44 642 857,15**	**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Директор _____ **А.С.Шегебаева**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г
Договор: Дополнительное соглашение №104/1 от 05.02.2021г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"

АКТ №2
выполненных работ за февраль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		4616,64075	199,92	189,83	922968	876354	–	182394	1193790
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	46614	206710		88429	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		142,782704	1872,02	–	267293	–	–	192451	496523
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	–	267293	–		36779	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		328,856075	1560,02	–	513022	–	–	369376	952990
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	–	513022	–		70592	
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		575,559601	267,78	258,12	154122	148566	57	31866	200867
		НР - 72%; СП - 8%				9,56	67,34	5499	38759		14879	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т		1007,2293	204,00	–	205475	–		–	221913

		СП - 8%				–	–	–	–		16438	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта		575,559601	20,17	17,16	11611	9876	57	3929	16783
		НР - 72%; СП - 8%				2,91	6,57	1678	3779		1243	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлов анов и ям в грунтах 1 группы	м3		794,000074	741,63	–	588854	–	–	423975	1093858
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	–	588854	–		81026	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		4254,07604	34,02	34,02	144729	144729	–	36982	196248
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,07	–	51363		14537	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4254,07604	151,99	72,61	646566	308878	–	343960	1069768
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	337689	140034		79242	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		471,44693	3298,67	154,91	1555148	73032	1019033	478938	2196812
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	463083	20692		162727	
		Подземный газопровод										
11	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопров оды из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,064	549459,62	190041,01	35165	12163	1531	24648	64598
		НР - 99%; СП - 8%				335478,00	53535,70	21471	3426		4785	
12	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для по дачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		178,5028	9908,00	–	1768606	–	1768606	–	1910094
		СП - 8%				–	–	–	–		141488	
13	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для п одачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Аварийный запас	м		3,645	9908,00	–	36115	–	36115	–	39004
		СП - 8%				–	–	–	–		2889	
14	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		130	-80,75	-1,25	-10498	-162	–	-10129	-22278
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	–	-10336	–		-1650	
19	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода		0,002	411123,90	120399,02	822	241	18	623	1561
		НР - 99%; СП - 8%				281548,00	33306,16	563	67		116	
24	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		24,24	5012,00	–	121491	–	121491	–	131210
		СП - 8%				–	–	–	–		9719	

25	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Аварийный запас	м		0,36	5012,00	--	1804	--	1804	--	1949
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
26	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2	-80,75	-1,25	-162	-2	--	-156	-343
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-159	--		-25	
27	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм Укла дка	км трубопровода		0,216	411123,90	120399,02	88803	26006	1983	67328	168622
		НР - 99%; СП - 8%				281548,00	33306,16	60814	7194		12490	
36	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		253,51	1599,00	--	405362	--	405362	--	437791
		СП - 8%				--	--	--	--		32429	
37	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Аварийный запас	м		3,765	1599,00	--	6020	--	6020	--	6502
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
38	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		216	-80,75	-1,25	-17443	-269	--	-16830	-37015
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-17174	--		-2742	
39	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	км		4,298	295235,09	81638,15	1268920	350881	214	1003850	2454592
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	917825	96165		181822	
40	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		5354,01	791,00	--	4235022	--	4235022	--	4573824
		СП - 8%				--	--	--	--		338802	
41	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 Аварийный запас	м		79,515	791,00	--	62896	--	62896	--	67928
		СП - 8%				--	--	--	--		5032	
42	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		4298	-80,75	-1,25	-347079	-5351	--	-334894	-736531
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-341728	--		-54558	
		ПЭ фитинги										

43	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. тройники. Установка /тройник/	шт.		95	2020,26	1316,39	191925	125057	--	99133	314343
		НР - 99%; СП - 8%				703,87	350,18	66868	33267		23285	
44	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 225	шт		1	93712,50	--	93713	--	93713	--	101210
		СП - 8%				--	--	--	--		7497	
46	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 225/110	шт		4	94532,14	--	378129	--	378129	--	408379
		СП - 8%				--	--	--	--		30250	
54	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90	шт		2	8833,93	--	17668	--	17668	--	19081
		СП - 8%				--	--	--	--		1413	
55	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90/63	шт		2	10655,36	--	21311	--	21311	--	23016
		СП - 8%				--	--	--	--		1705	
56	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт		86	6557,14	--	563914	--	563914	--	609027
		СП - 8%				--	--	--	--		45113	
57	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3		176,7	3298,67	154,91	582875	27373	381937	179507	823373
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	173565	7755		60991	
58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка /переходник/	шт.		6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13468
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2862	1426		998	
72	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ100,DN 110/СТ63	шт		6	10291,07	--	61746	--	61746	--	66686
		СП - 8%				--	--	--	--		4940	
73	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.		57	1370,93	894,00	78143	50958	--	40328	127949
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	27185	13550		9478	
74	Прайс-лист	Отвод 22град SDR 11 ПЭ100,DN 225	шт		2	65571,43	--	131143	--	131143	--	141634
		СП - 8%				--	--	--	--		10491	
75	Прайс-лист	Отвод 30град SDR 11 ПЭ100,DN 225	шт		2	65571,43	--	131143	--	131143	--	141634
		СП - 8%				--	--	--	--		10491	
88	Прайс-лист	Отвод 90град SDR 11 ПЭ100,DN 90	шт		2	9744,64	--	19489	--	19489	--	21048
		СП - 8%				--	--	--	--		1559	
93	Прайс-лист	Отвод 90град SDR 11 ПЭ100,DN 63	шт		51	4189,29	--	213654	--	213654	--	230746
		СП - 8%				--	--	--	--		17092	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 225x20,5мм в футляре 315x28,6мм открытым способом =145м.(14шт.) /Пр.лист 8353.16СБ/										

94	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода		0,016	598640,23	238923,62	9578	3823	12	6770	17656
		НР - 99%; СП - 8%				358938,00	68482,38	5743	1096		1308	
95	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		16,16	19322,00	--	312244	--	312244	--	337223
		СП - 8%				--	--	--	--		24979	
96	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		16	-80,75	-1,25	-1292	-20	--	-1247	-2742
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-1272	--		-203	
97	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		16	1406,90	8,39	22510	134	4359	17879	43621
		НР - 99%; СП - 8%				1126,09	2,63	18017	42		3231	
100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
101	Прайс-лист	Патрубок-накладкадиам.315мм/32	шт		1	30964,29	--	30964	--	30964	--	33441
		СП - 8%				--	--	--	--		2477	
102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭП/	шт		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
103	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		1	1229,46	--	1229	--	1229	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
104	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
105	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		1	6739,29	--	6739	--	6739	--	7278
		СП - 8%				--	--	--	--		539	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 225x20,5мм в футляре 315x28,6мм закрытым способом,ГНБ = 49м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
114	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводыиз полимерных труб диаметром 300 мм.Прокладка бес траншейным методом горизонтального направленного б урения в грунтах 1-2 групп	м		49	6186,30	5437,23	303129	266424	359	82845	416852
		НР - 99%; СП - 8%				741,75	966,04	36346	47336		30878	

115	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SD R 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		49,98	19322,00	--	965714	--	965714	--	1042971
		СП - 8%				--	--	--	--		77257	
118	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
119	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.315мм/32	шт		5	30964,29	--	154821	--	154821	--	167207
		СП - 8%				--	--	--	--		12386	
122	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с'ЭН/	шт.		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
141	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		5	1229,46	--	6147	--	6147	--	6639
		СП - 8%				--	--	--	--		492	
142	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%, СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
143	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		5	6739,29	--	33696	--	33696	--	36392
		СП - 8%				--	--	--	--		2696	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160x14,6мм в футляре 250x22,7мм закрытым способом,ГНБ = 248м (14шт) /Пр лист.8353 16СБ/										
152	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм.Прокладка бестраншейным методом горизонтального на правленного бурения в грунтах 1-2 групп	м		22	6186,30	5437,23	136099	119619	161	37196	187158
		НР - 99%; СП - 8%				741,75	966,04	16319	21253		13864	
171	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-20 11	м		22,22	12176,00	--	270551	--	270551	--	292195
		СП - 8%				--	--	--	--		21644	
176	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
177	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.250мм/32	шт		1	16483,93	--	16484	--	16484	--	17803
		СП - 8%				--	--	--	--		1319	
194	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245

		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
197	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		1	1229,46	--	1229	--	1229	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
198	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
199	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		1	6739,29	--	6739	--	6739	--	7278
		СП - 8%				--	--	--	--		539	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90x8,2мм в футляре 160x14,6мм закрытым способом,ГНБ =105м.(11шт.) /Пр.лист 8353.16СБ/										
228	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурен ия в грунтах 1-2 групп	м		35	2801,94	2226,71	98068	77935	196	41724	150976
		НР - 99%; СП - 8%				569,63	634,54	19937	22209		11183	
247	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м		35,7	5012,00	--	178928	--	178928	--	193243
		СП - 8%				--	--	--	--		14314	
250	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
251	Прайс-лист	Патрубок-накладкадиам.160мм/32	шт		4	11566,07	--	46264	--	46264	--	49965
		СП - 8%				--	--	--	--		3701	
252	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
253	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		4	1229,46	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%				--	--	--	--		393	
254	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
255	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		4	6739,29	--	26957	--	26957	--	29114
		СП - 8%				--	--	--	--		2157	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10 открытым способом = 1702м.(226 шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										

302	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110х10,0 мм	км		0,059	334903,60	103361,72	19759	6098	6	15194	37749
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	13655	1692		2796	
303	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИС О 4437-2004	м		59,59	1902,00	--	113340	--	113340	--	122407
		СП - 8%				--	--	--	--		9067	
304	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		59	-80,75	-1,25	-4764	-73	--	-4597	-10111
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-4691	--		-749	
305	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		59	1220,36	7,34	72001	433	9124	61944	144661
		НР - 99%; СП - 8%				1058,38	2,13	62444	126		10716	
308	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка/патрубок-накладка/	шт.		13	1370,93	894,00	17822	11622	--	9198	29181
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	6200	3090		2162	
309	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам 110мм/32	шт		13	9835,71	--	127864	--	127864	--	138093
		СП - 8%				--	--	--	--		10229	
310	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.		13	1370,93	894,00	17822	11622	--	9198	29181
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	6200	3090		2162	
311	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		13	1229,46	--	15983	--	15983	--	17262
		СП - 8%				--	--	--	--		1279	
312	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		13	1370,93	894,00	17822	11622	--	9198	29181
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	6200	3090		2162	
313	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт		13	6739,29	--	87611	--	87611	--	94620
		СП - 8%				--	--	--	--		7009	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 закрытым способом,ГНБ = 2414м.(236шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
322	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм.Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 гру пп	м		944	2553,14	2050,64	2410162	1935804	4355	1012578	3696559
		НР - 99%; СП - 8%				497,88	585,60	470003	552803		273819	

323	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообраз ного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		962,88	2372,00	--	2283951	--	2283951	--	2466667
		СП - 8%				--	--	--	--		182716	
326	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт		96	1370,93	894,00	131609	85824	--	67921	215492
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	45785	22822		15962	
327	Прайс-лист	Патрубок-накладкадиам.110мм/32	шт		96	9835,71	--	944229	--	944229	--	1019767
		СП - 8%				--	--	--	--		75538	
328	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт		96	1370,93	894,00	131609	85824	--	67921	215492
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	45785	22822		15962	
329	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		96	1229,46	--	118029	--	118029	--	127471
		СП - 8%				--	--	--	--		9442	
330	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт		96	1370,93	894,00	131609	85824	--	67921	215492
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	45785	22822		15962	
331	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт		96	6739,29	--	646971	--	646971	--	698729
		СП - 8%				--	--	--	--		51758	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЭН ПЭ 225/219x4.5-5шт (Пр ли ст.8353 18СБ)										
348	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160x14,6 мм	км		0,0048	334903,60	103361,72	1608	496	1	1236	3071
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	1111	138		227	
349	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		4,848	9908,00	--	48034	--	48034	--	51877
		СП - 8%				--	--	--	--		3843	
350	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		0,8	-80,75	-1,25	-65	-1	--	-62	-137
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-64	--		-10	
352	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	

353	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ225/СТ219	шт		4	163746,43	–	654986	–	654986	–	707385
		СП - 8%				–	–	–	–		52399	
354	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.		8	1370,93	894,00	10967	7152	–	5660	17958
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	3815	1902		1330	
355	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 225мм	шт		8	18487,50	–	147900	–	147900	–	159732
		СП - 8%				–	–	–	–		11832	
356	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт		4	1370,93	894,00	5484	3576	–	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
357	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 225мм	шт		4	65571,43	–	262286	–	262286	–	283269
		СП - 8%				–	–	–	–		20983	
364	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		3,6	3298,67	154,91	11875	558	7781	3657	16775
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	3536	158		1243	
		Вход/вход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗНПЭ 160/159х4,5-5шт (Пр ли ст.8353.18СБ)										
373	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 160х14,6 мм	км		0,00194	334903,60	103361,72	650	201	–	500	1241
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	449	56		92	
374	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1,9594	5012,00	–	9821	–	9821	–	10606
		СП - 8%				–	–	–	–		786	
375	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		0,272	-80,75	-1,25	-22	–	–	-21	-47
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	–	-22	–		-3	
377	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	–	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
378	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ160/СТ159	шт		2	80598,21	–	161196	–	161196	–	174092
		СП - 8%				–	–	–	–		12896	

379	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт		4	1370,93	894,00	5484	3576	–	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
380	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 160мм	шт		4	7832,14	–	31329	–	31329	–	33835
		СП - 8%				–	–	–	–		2506	
381	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт		2	1370,93	894,00	2742	1788	–	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
382	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 160мм	шт		2	34607,14	–	69214	–	69214	–	74751
		СП - 8%				–	–	–	–		5537	
389	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное Устройство	м3 основания		1,8	3298,67	154,91	5938	279	3891	1829	8388
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	1768	79		621	
		Вход/вход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗП ПЭ 90/89х4-4шт (Пр.лист.8 353.18СБ)										
423	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км		0,002	334903,60	103361,72	670	207	–	515	1280
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	463	57		95	
449	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 I А'3 SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2,02	1599,00	–	3230	–	3230	–	3488
		СП - 8%				–	–	–	–		258	
450	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		0,48	-80,75	-1,25	-39	-1	–	-37	-82
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	–	-38	–		-6	
452	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	–	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
453	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ90/СТ89	шт		2	27867,86	–	55736	–	55736	–	60195
		СП - 8%				–	–	–	–		4459	
454	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	–	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	

455	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 90мм	шт		4	9744,64	--	38979	--	38979	--	42097
		СП - 8%				--	--	--	--		3118	
456	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
457	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 90мм	шт		2	9744,64	--	19489	--	19489	--	21048
		СП - 8%				--	--	--	--		1559	
464	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		1,8	3298,67	154,91	5938	279	3891	1829	8388
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	1768	79		621	
		Выход/вход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗП d63/DN57-170шт (Пр лист 8353-18СЗ)										
473	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км		0,17214	295235,09	81638,15	50822	14053	9	40205	98309
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	36760	3852		7282	
474	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		173,8614	791,00	--	137524	--	137524	--	148526
		СП - 8%				--	--	--	--		11002	
475	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		172,14	-80,75	-1,25	-13901	-214	--	-13413	-29499
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-13687	--		-2185	
477	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		151	1370,93	894,00	207010	134994	--	106834	338952
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	72016	35897		25108	
478	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт		151	12841,07	--	1939002	--	1939002	--	2094122
		СП - 8%				--	--	--	--		155120	
479	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.		302	1370,93	894,00	414021	269988	--	213668	677903
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	144032	71794		50215	
480	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт		302	1730,36	--	522568	--	522568	--	564373
		СП - 8%				--	--	--	--		41805	

481	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт		151	1370,93	894,00	207010	134994	--	106834	338952
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	72016	35897		25108	
482	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 63мм	шт		151	4189,29	--	632582	--	632582	--	683189
		СП - 8%				--	--	--	--		50607	
489	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		55,0302	3298,67	154,91	181526	8525	118947	55905	256425
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	54054	2415		18994	
		Установка полиэтиленового крана диам 225мм под люк-5шт.(Пр.лист 8353.09СБ)										
521	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка =Кран	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
522	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 225мм	шт		3	653892,86	--	1961679	--	1961679	--	2118613
		СП - 8%				--	--	--	--		156934	
523	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт		3	18214,29	--	54643	--	54643	--	59014
		СП - 8%				--	--	--	--		4371	
524	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт		6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13468
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2862	1426		998	
525	Прайс-лист	Муфта с закладнымиэлектронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 225	шт		6	18487,50	--	110925	--	110925	--	119799
		СП - 8%				--	--	--	--		8874	
		Установка полиэтиленового крана диам 90мм под люк-4шт.(Пр.лист.8353.09)										
596	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка =Кран	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
597	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 90мм	шт		1	74405,36	--	74405	--	74405	--	80358
		СП - 8%				--	--	--	--		5952	
598	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт		1	18214,29	--	18214	--	18214	--	19671
		СП - 8%				--	--	--	--		1457	
599	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
600	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт		2	3551,79	--	7104	--	7104	--	7672
		СП - 8%				--	--	--	--		568	

		Установка полиэтиленового крана диам.63мм под люк-75шт.(Пр.лист.8353.09)										
644	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а=Кран	шт.		16	1370,93	894,00	21935	14304	--	11320	35915
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	7631	3804		2660	
612	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт		16	53641,07	--	858257	--	858257	--	926918
		СП - 8%				--	--	--	--		68661	
613	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт		16	18214,29	--	291429	--	291429	--	314743
		СП - 8%				--	--	--	--		23314	
614	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЭН/	шт.		32	1370,93	894,00	43870	28608	--	22640	71831
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	15262	7607		5321	
615	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт		32	1730,36	--	55371	--	55371	--	59801
		СП - 8%				--	--	--	--		4430	
		Прокладка сигнальной ленты										
618	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		4,703	26975,92	18615,82	126868	87550	--	42225	182620
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	39318	19328		13527	
619	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		4703	18,21	--	85662	--	85662	--	92515
		СП - 8%				--	--	--	--		6853	
620	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		5064	342,29	155,44	1733340	787158	247654	669396	2594955
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	698528	231188		192219	
621	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		5,064	140196,00	--	709953	--	709953	--	766749
		СП - 8%				--	--	--	--		56796	
		Испытание и контроль										
636	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитно го класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		56	3059,30	80,80	171321	4525	4620	98927	291868
		НР - 61%; СП - 8%				2896,00	--	162176	--		21620	
641	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитног о класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	с тык		3	1102,31	34,34	3307	103	163	1855	5575
		НР - 61%; СП - 8%				1013,60	--	3041	--		413	

642	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		33	795,99	24,24	26268	800	1576	14574	44109
		НР - 61%, СП - 8%				724,00	--	23892	--		3267	
643	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		1295	636,68	20,20	824504	26159	48281	457539	1384607
		НР - 61%; СП - 8%				579,20	--	750064	--		102563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					38165390	6438610	25492562	6515605	48255466
								6028742	1779135	--	3574474	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					3595560				
	Материалы		Тенге					302295				
	Всего заработная плата		Тенге						1927535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					709953				
		Накладные расходы	Тенге					1284516				
		Сметная прибыль	Тенге					390406				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					5270483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1451
		Сметная заработная плата	Тенге						1927535			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12128362				
	Материалы		Тенге					1557922				
	Всего заработная плата		Тенге						6269513			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					85662				
	Транспортные расходы		Тенге					205475				
		Накладные расходы	Тенге					5612468				
		Сметная прибыль	Тенге					1419266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19160097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5743
		Сметная заработная плата	Тенге						6269513			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					22441467				
	Всего заработная плата		Тенге						-389171			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22836732				
		Накладные расходы	Тенге					-381387				
		Сметная прибыль	Тенге					1764806				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					23824886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-245
		Сметная заработная плата	Тенге						-389171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48255466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6949
		Сметная заработная плата	Тенге						7807877			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									48255466
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6028742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6438610			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1779135			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							25492562		
		- Перевозка грузов	Тенге					205475				

		- Накладные расходы	Тенге								6515605	
		- Сметная прибыль	Тенге								3574474	
		ИТОГО										**48 255 466**
		В том числе оборудование										**0**
		Итого без оборудования										**48 255 466**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**627 321**
		Итого:										**48 882 787**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										**342 180**
		Итого										**49 224 967**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**984 499**
		Итого сметная стоимость										**50 209 466**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 20% К=1										**10 041 893**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,049901										**42 171 975**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**52 213 868**
		Поправочний коэфициент к=0,9										**46 992 481,21**
		НДС 12%										**5 639 097,74**
		ИТОГО:										**52 631 578,95**

Технадзор: ТОО «Сайрам құрылыс»

инженер-эксперт _____ **Н.Н. Рыскулов**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района

руководитель Е.Н.Шагирбаев

_____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**

прораб _____ **М.М.Альшеров**