Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №104/1 от 05.02.2021г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 644 217 149,52 тенге

Стоимость работ по договору на 2020г.: 958 222 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 287 987 712,92 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 152 581 135,06 тенге

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за март 2021 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области	135 332 571,71	151 572 480,32	88 340 090,51	98 940 901,37
2	Удержание 5%	6 766 628,59	7 578 624,02	4 417 004,53	4 947 045,07
	Сумма к оплате	**128 565 943,13**	**143 993 856,30**	**83 923 085,98**	**93 993 856,30**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____**Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Директор _____**А.С.Шегебаева**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____**М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г
Договор: Дополнительное соглашение №104/1 от 05.02.2021г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"

АКТ №3
выполненных работ за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
648	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматиче ским испытанием	км трубопровода		10,232	677710,96	206908,02	6934339	2117083	90072	5570017	13504704
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	4727184	899096		1000348	
653	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		10272,928	1002,00	--	10293474	--	10293474	--	11116952
		СП - 8%				--	--	--	--		823478	
654	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные ди аметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		1,0472	985136,99	497995,54	1031635	521501	19600	631525	1796213
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	490534	147369		133053	
659	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной ста ли, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1496	471,00	--	704616	--	704616	--	760985
		СП - 8%				--	--	--	--		56369	
		Крепление газопровода Д57х3 на стойке из труб Д57х3 Н=2,2м -996 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										

913	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		10,3584	24323,02	11215,90	251948	116179	22163	100001	380104
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	113606	31323		28156	
914	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (ко лонны, подкрановые балки) одноэтажных производстве нных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		10,3584	2958,20	507,39	30642	5256	2956	15486	49818
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	22430	13		3690	
915	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		10,3584	514897,00	--	5333509	--	5333509	--	5760190
		СП - 8%				--	--	--	--		426681	
916	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ко нструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		2,0418	127585,09	1894,86	260503	3869	25733	159960	454100
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	230901	925		33637	
917	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для тру бопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		2041,8	537,00	--	1096447	--	1096447	--	1184162
		СП - 8%				--	--	--	--		87716	
918	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		35,856	2944,83	982,64	105590	35234	43423	37825	154888
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	26933	13739		11473	
919	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В1 5 F100 W6)	м3		209,16	23866,97	1723,46	4992016	360478	3663945	950225	6417620
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	967593	76610		475379	
920	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		282,902147	2458,40	--	695487	--	--	500750	1291936
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	695487	--		95699	
921	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		282,902147	741,63	--	209809	--	--	151062	389741
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	209809	--		28870	
		Крепление газопровода Д57х3 на стойке из труб Д76х3 Н=5,0м -668 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
922	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		19,47888	24323,02	11215,90	473785	218473	41676	188051	714783
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	213636	58902		52947	

923	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (к олонны, подкрановые балки) одноэтажных производств енных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		19,47888	2958,20	507,39	57622	9883	5559	29121	93683
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	42180	24		6939	
924	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		19,47888	514897,00	--	10029617	--	10029617	--	10831986
		СП - 8%				--	--	--	--		802369	
925	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ко нструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		1,3694	127585,09	1894,86	174715	2595	17259	107282	304557
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	154861	621		22560	
926	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для тру бопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		1369,4	537,00	--	735368	--	735368	--	794197
		СП - 8%				--	--	--	--		58829	
927	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		24,048	2944,83	982,64	70817	23631	29123	25369	103881
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	18063	9215		7695	
928	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В1 5 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		140,28	24079,13	1723,46	3377821	241766	2487107	637299	4336330
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	648948	51381		321210	
929	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		189,737584	2458,40	--	466451	--	--	335845	866479
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	466451	--		64184	
930	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		189,737584	741,63	--	140715	--	--	101315	261392
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	140715	--		19362	
931	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обр атные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		30	1502,63	78,90	45079	2367	5059	38394	90151
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	37653	1129		6678	
932	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		30	26209,00	--	786270	--	786270	--	849172
		СП - 8%				--	--	--	--		62902	
933	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		60	1369,00	--	82140	--	82140	--	88711
		СП - 8%				--	--	--	--		6571	

		Испытание и контроль										
942	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,1425	Контроль методом радиографирован ия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 к атегории диаметром 57х3 мм	стык		2	4454,14	4105,68	8908	8211	--	2145	11938
		НР - 91%; СП - 8%				348,46	830,22	697	1660		884	
943	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		2,5536	318,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
		Защита от коррозии										
944	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2		1839,59	175,13	4,67	322163	8582	159026	107280	463798
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	154555	923		34355	
945	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2		1325	175,13	4,67	232044	6181	114542	77270	334060
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	111321	665		24745	
946	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор	м2		3028,451	173,98	3,30	526887	10000	368265	103597	680923
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	148622	1519		50439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					49471229	3691288	36157761	9869819	64088331
								9622179	1295114	--	4747283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19160573				
	Материалы		Тенге					6980163				
	Всего заработная плата		Тенге						10047871			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					812				
		Накладные расходы	Тенге					9269918				
		Сметная прибыль	Тенге					2274439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					30704931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8359
		Сметная заработная плата	Тенге						10047871			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					16612341				
	Материалы		Тенге					115346				
	Всего заработная плата		Тенге						869423			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15363126				
		Накладные расходы	Тенге					599902				
		Сметная прибыль	Тенге					1376979				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					18589222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									721
		Сметная заработная плата	Тенге						869423			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					13698314				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13698314				
		Сметная прибыль	Тенге					1095865				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					14794179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					64088332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9080
		Сметная заработная плата	Тенге						10917293			
Локальная смета №2-1 добавить												

		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		4	677710,96	206908,02	2710844	827632	35212	2177489	5279400
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	1848000	351484		391067	
11	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		4016	1002,00	--	4024032	--	4024032	--	4345955
		СП - 8%				--	--	--	--		321923	
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,42	985136,99	497995,54	413758	209158	7862	253285	720406
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	196738	59105		53363	
18	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной ста ли,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		600	471,00	--	282600	--	282600	--	305208
		СП - 8%				--	--	--	--		22608	
		Крепление газопровода Д57х3 на стойке из труб Д57х3 Н=2,2м -1223 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
178	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		4,108	24323,02	11215,90	99919	46075	8789	39659	150744
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	45055	12422		11166	
179	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производстве нных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		4,108	2958,20	507,39	12152	2084	1172	6142	19757
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	8896	5		1464	
180	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		4,108	514897,00	--	2115197	--	2115197	--	2284413
		СП - 8%				--	--	--	--		169216	
181	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,80975	127585,09	1894,86	103312	1534	10206	63438	180090
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	91572	367		13340	
182	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		809,75	537,00	--	434836	--	434836	--	469623
		СП - 8%				--	--	--	--		34787	
183	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		14,22	2944,83	982,64	41875	13973	17221	15001	61427

		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	10681	5449		4550	
184	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В1 5 F100 W6)	м3		82,95	23866,97	1723,46	1979766	142961	1453071	376846	2545141
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	383734	30382		188529	
185	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		112,195129	2458,40	--	275821	--	--	198591	512364
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	275821	--		37953	
186	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		112,195129	741,63	--	83207	--	--	59909	154566
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	83207	--		11449	
		Крепление газопровода Д57х3 на стойке из труб Д76х3 Н=5,0м -668 шт (Пр.лист НГ-01-90)										
187	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		6,2694	24323,02	11215,90	152491	70317	13414	60525	230057
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	68760	18958		17041	
188	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		6,2694	2958,20	507,39	18546	3181	1789	9373	30153
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	13576	8		2234	
189	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		6,2694	514897,00	--	3228095	--	3228095	--	3486343
		СП - 8%				--	--	--	--		258248	
190	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,44075	127585,09	1894,86	56233	835	5555	34529	98024
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	49843	200		7261	
191	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		440,75	537,00	--	236683	--	236683	--	255617
		СП - 8%				--	--	--	--		18935	
192	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		7,74	2944,83	982,64	22793	7606	9373	8165	33435
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	5814	2966		2477	
193	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		45,15	24079,13	1723,46	1087173	77814	800491	205119	1395675
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	208868	16537		103383	

194	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		61,0682345	2458,40	--	150130	--	--	108094	278882
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	150130	--		20658	
195	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		61,0682345	741,63	--	45290	--	--	32609	84131
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	45290	--		6232	
196	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обр атные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		12	1502,63	78,90	18032	947	2024	15358	36060
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	15061	451		2671	
197	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		12	26209,00	--	314508	--	314508	--	339669
		СП - 8%				--	--	--	--		25161	
198	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		24	1369,00	--	32856	--	32856	--	35484
		СП - 8%				--	--	--	--		2628	
		Испытание и контроль										
219	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,1425	Контроль методом радиографирован ия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык		514	4454,14	4105,68	2289428	2110322	--	551315	3068002
		НР - 91%; СП - 8%				348,46	830,22	179106	426734		227259	
220	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		656,2752	318,00	--	208696	--	208696	--	225391
		СП - 8%				--	--	--	--		16696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20438271	3514439	13243682	4215447	26626017
								3680152	925069	--	1972299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9326811				
	Материалы		Тенге					2325253				
	Всего заработная плата		Тенге						4295560			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					208696				
		Накладные расходы	Тенге					4001780				
		Сметная прибыль	Тенге					1066287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14394879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3445
		Сметная заработная плата	Тенге						4295560			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5785945				
	Материалы		Тенге					40925				
	Всего заработная плата		Тенге						309661			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5343292				
		Накладные расходы	Тенге					213666				
		Сметная прибыль	Тенге					479969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6479581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									257
		Сметная заработная плата	Тенге						309661			

	Стоимость сантехнических работ	Тенге					5325515				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5325515				
	Сметная прибыль	Тенге					426041				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					5751556				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					26626015				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3702
	Сметная заработная плата	Тенге						4605222			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									90714347
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13302331				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7205728			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2220183			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							49401443		
	- Накладные расходы	Тенге								14085266	
	- Сметная прибыль	Тенге								6719582	
											90 714 347
	ИТОГО										
	В том числе оборудование										**90 714 347**
	Итого без оборудования										**1 179 287**
	Временные здания и сооружения 1,3%:										**91 893 633**
	Итого:										**643 255**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										**92 536 889**
	Итого										**1 850 738**
	Непредвиденные работы и затраты -2%										**94 387 627**
	Итого сметная стоимость										**18 877 525**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 20% К=1										**79 278 131**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,049901										**98 155 656**
	Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**88 340 090,51**
	Поправочний коэфициент к=0,9										**10 600 810,86**
	НДС 12%										**98 940 901,37**
	ИТОГО:										

Технадзор: ТОО «Сайрам құрылыс»

инженер-эксперт _____ **Н.Н. Рыскулов**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района

руководитель Е.Н.Шагирбаев

_____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**

прораб _____ **М.М.Альшеров**