Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №104/1 от 05.02.2021г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 644 217 149,52 тенге

Стоимость работ по договору на 2020г.: 958 222 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 287 987 712,92 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 253 629 455,27 тенге

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ
за апрель 2021 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области	225 554 286,19	252 620 800,53	90 221 714,47	101 048 320,21
2	Удержание 5%	11 277 714,31	12 631 040,03	4 511 085,72	5 052 416,01
	Сумма к оплате	**214 276 571,88**	**239 989 760,50**	**85 710 628,75**	**95 995 904,20**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Директор _____ **А.С.Шегебаева**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г
Договор: Дополнительное соглашение №104/1 от 05.02.2021г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"

АКТ №4

выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1 добавить										
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		8,191	677710,96	206908,02	5551130	1694784	72104	4458953	10810891
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	3784242	719751		800807	
11	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8223,764	1002,00	--	8240212	--	8240212	--	8899428
		СП - 8%				--	--	--	--		659217	
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,7308	985136,99	497995,54	719938	363935	13678	440716	1253507
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	342325	102843		92852	
18	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной ста ли,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1044	471,00	--	491724	--	491724	--	531062
		СП - 8%				--	--	--	--		39338	
		Крепление газопровода Д57х3 на стойке из труб Д57х3 Н=2,2м -1223 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
178	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		8,6112	24323,02	11215,90	209450	96582	18424	83133	315990
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	94444	26039		23407	

179	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производстве нных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		8,6112	2958,20	507,39	25474	4369	2458	12874	41415
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	18647	11		3068	
180	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		8,6112	514897,00	--	4433881	--	4433881	--	4788592
		СП - 8%				--	--	--	--		354710	
181	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		1,6974	127585,09	1894,86	216563	3216	21393	132979	377505
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	191954	769		27963	
182	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		1697,4	537,00	--	911504	--	911504	--	984424
		СП - 8%				--	--	--	--		72920	
183	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		29,808	2944,83	982,64	87779	29291	36098	31445	128762
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	22390	11422		9538	
184	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В1 5 F100 W6)	м3		173,88	23866,97	1723,46	4149990	299675	3045930	789946	5335130
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	804385	63688		395195	
185	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		235,1837124	2458,40	--	578176	--	--	416286	1074019
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	578176	--		79557	
186	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		235,1837124	741,63	--	174419	--	--	125582	324001
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	174419	--		24000	
		Крепление газопровода Д57х3 на стойке из труб Д76х3 Н=5,0м -668 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
187	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		16,35876	24323,02	11215,90	397894	183478	35000	157929	600289
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	179416	49467		44466	
188	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производств енных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		16,35876	2958,20	507,39	48392	8300	4668	24457	78677
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	35424	21		5828	
189	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		16,35876	514897,00	--	8423076	--	8423076	--	9096923

		СП - 8%				--	--	--	--		673846	
190	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		1,15005	127585,09	1894,86	146729	2179	14495	90098	255773
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	130055	521		18946	
191	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		1150,05	537,00	--	617577	--	617577	--	666983
		СП - 8%				--	--	--	--		49406	
192	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		20,196	2944,83	982,64	59474	19845	24459	21305	87241
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	15170	7739		6462	
193	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		117,81	24079,13	1723,46	2836763	203040	2088723	535217	3641738
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	545000	43151		269758	
194	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3 грунта		159,3454863	2458,40	--	391735	--	--	282049	727687
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	391735	--		53903	
	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		159,3454863	741,63	--	118175	--	--	85086	219523
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	118175	--		16261	
		Испытание и контроль										
208	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=2	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)(газопровод в 2 этапа)	км трубопровода		14,3	1816711,24	1543002,40	25978971	22064934	232674	6809206	35411231
		НР - 91%; СП - 8%				257438,00	265823,80	3681363	3801280		2623054	
219	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,1425	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык		900	4454,14	4105,68	4008726	3695116	--	965337	5371988
		НР - 91%; СП - 8%				348,46	830,22	313610	747200		397925	
220	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		1149,12	318,00	--	365420	--	365420	--	394654
		СП - 8%				--	--	--	--		29234	
		Защита от коррозии										
221	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2		1466,77	175,13	4,67	256872	6842	126798	85538	369803
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	123232	736		27393	
222	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2		1108,8	175,13	4,67	194182	5173	95852	64662	279551
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	93157	556		20707	

223	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор	м2		2578,5	173,98	3,30	448605	8514	313551	88205	579755
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	126540	1293		42945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					70082831	28689275	29629699	15701003	92646542
								11763858	5576488	--	6862706	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					45920355				
	Материалы		Тенге					6049866				
	Всего заработная плата		Тенге						16613578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					365420				
		Накладные расходы	Тенге					15199534				
		Сметная прибыль	Тенге					4889591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					66009480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12793
		Сметная заработная плата	Тенге						16613578			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13901460				
	Материалы		Тенге					96438				
	Всего заработная плата		Тенге						726768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12856957				
		Накладные расходы	Тенге					501470				
		Сметная прибыль	Тенге					1152234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					15555165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									603
		Сметная заработная плата	Тенге						726768			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					10261016				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10261016				
		Сметная прибыль	Тенге					820881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11081897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					92646542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13396
		Сметная заработная плата	Тенге						17340346			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									92646542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					11763858				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						28689275			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5576488			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							29629699		
		- Накладные расходы	Тенге								15701003	
		- Сметная прибыль	Тенге								6862706	
		ИТОГО										**92 646 542**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**92 646 542**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**1 204 405**
		Итого:										**93 850 947**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										**656 957**
		Итого										**94 507 904**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 890 158**
		Итого сметная стоимость										**96 398 062**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 20% К=1										**19 279 612**

		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,049901										**80 966 737**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**100 246 349**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**90 221 714,47**
		НДС 12%										**10 826 605,74**
		ИТОГО:										**101 048 320,21**

Технадзор: ТОО «Сайрам құрылыс»

инженер-эксперт _____ Н.Н. Рыскулов

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района

руководитель Е.Н.Шагирбаев

_____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____М.К.Муталиев

прораб _____М.М.Альшеров