Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №104/3 от 29.09.2022г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 644 217 149,52 тенге

Стоимость работ по договору на 2020г.: 958 222 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 287 987 712,92 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 226 584 341,85 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 542 663 449,23 тенге

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области	212 955 208,50	238 509 833,52	35 975 143,55	40 292 160,78
2	Удержание 5%	10 647 760,43	11 925 491,68	1 798 757,18	2 014 608,04
	Сумма к оплате	**202 307 448,08**	**226 584 341,85**	**34 176 386,38**	**38 277 552,74**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Директор _____ **А.С.Шегебаева**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г
Договор: Дополнительное соглашение №104/3 от 29.09.2022г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"

АКТ №8
выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления										
		Установка ГРПШ /126+248+73+140+5+3+88+10+3 шт/										
660	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования да вления газа. Устройство	установка		252	14343,84	982,24	3614648	247524	--	3374098	7547846
		НР - 98%; СП - 8%				13361,60	300,93	3367123	75834		559100	
		Обвязка ГРПШ-10(подземный)-248шт/ГСН-84/										
672	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		10,8	175,13	4,67	1891	50	934	630	2723
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	907	5		202	
673	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		10,8	173,98	3,30	1879	36	1313	369	2428
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	530	5		180	
674	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		684	365,00	--	249660	--	249660	--	269633
		СП - 8%				--	--	--	--		19973	
675	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам.20-25 мм	шт		216	1502,63	78,90	324569	17042	36423	276437	649087
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	271104	8126		48081	
679	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		144	163,00	--	23472	--	23472	--	25350

		СП - 8%				--	--	--	--		1878	
680	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		72	488,00	--	35136	--	35136	--	37947
		СП - 8%				--	--	--	--		2811	
		Обвязка ГРПШ-10(надземный)-140шт/ГСН-85/										
687	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		32,2	175,13	4,67	5639	150	2784	1878	8118
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	2705	16		601	
688	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		32,2	173,98	3,30	5602	106	3916	1101	7240
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	1580	16		536	
689	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		770	365,00	--	281050	--	281050	--	303534
		СП - 8%				--	--	--	--		22484	
690	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт		280	1502,63	78,90	420738	22092	47215	358345	841409
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	351431	10534		62327	
694	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		280	163,00	--	45640	--	45640	--	49291
		СП - 8%				--	--	--	--		3651	
		Ограждение ГРПШ-88+21 шт./ГП-14/										
13	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, вы сотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цокол я. Установка	м оград		588	2832,52	1046,17	1665523	615145	19202	1479066	3396156
		НР - 118%; СП - 8%				1753,70	378,01	1031176	222270		251567	
694	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оград ах из панелей	шт.		28	818,29	31,91	22912	893	1165	24749	51474
		НР - 118%; СП - 8%				744,79	4,26	20854	119		3813	
815	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		14,784	15361,00	--	227097	--	227097	--	245265
		СП - 8%				--	--	--	--		18168	
816	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство=Площадка	м3		98	17309,55	1175,17	1696336	115166	1481452	113512	1954636
		НР - 91%; СП - 8%				1017,53	255,31	99718	25021		144788	
817	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		772,8	1149,00	--	887947	--	887947	--	958983
		СП - 8%				--	--	--	--		71036	

818	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		10,13376	463125,00	--	4693198	--	4693198	--	5068653
		СП - 8%				--	--	--	--		375456	
819	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки стальные плетеныеодинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2		917,28	415,00	--	380671	--	380671	--	411125
		СП - 8%				--	--	--	--		30454	
820	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/	т		0,41328	223137,00	--	92218	--	92218	--	99596
		СП - 8%				--	--	--	--		7377	
821	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /МС-11,МС-12/	т		0,29568	609040,00	--	180081	--	180081	--	194487
		СП - 8%				--	--	--	--		14406	
822	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3		33,6	8857,90	1657,05	297625	55677	141642	116071	446792
		НР - 94%; СП - 8%				2985,30	689,70	100306	23174		33096	
		Молниеотвод ГРПШ-04-2У1 и ГРПШ-07-2У1 -88+10+3шт/МЗ- 2/										
838	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунто в 2	яма		101	635,54	520,52	64189	52573	--	26989	98472
		НР - 72%; СП - 8%				115,02	256,11	11617	25867		7294	
839	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15, F50	м3		39,996	23519,15	1723,46	940672	68931	686716	181704	1212166
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	185025	14649		89790	
840	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,145744	14268,44	1349,48	16348	1546	36	14023	32801
		НР - 91%; СП - 8%				12887,60	562,44	14766	644		2430	
841	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		1,145744	214266,00	--	245494	--	245494	--	265134
		СП - 8%				--	--	--	--		19640	
842	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		2,033534	156056,34	105490,36	317346	214518	7301	115505	467479
		НР - 80%; СП - 8%				46975,80	24024,48	95527	48855		34628	

843	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,0577336	514897,00	--	1059521	--	1059521	--	1144283
		СП - 8%				--	--	--	--		84762	
844	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0571458	463501,00	--	26487	--	26487	--	28606
		СП - 8%				--	--	--	--		2119	
845	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		252,5	539,41	25,46	136200	6428	86857	32117	181782
		НР - 72%; СП - 8%				169,96	6,70	42915	1691		13465	
846	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж обо рудования	шт.		505	4508,86	201,00	2276972	101502	1623707	418305	2910900
		НР - 72%; СП - 8%				1092,60	57,86	551763	29217		215622	
847	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой ста ли, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,83224	223137,00	--	185704	--	185704	--	200560
		СП - 8%				--	--	--	--		14856	
848	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2		5272,2	87,56	2,33	461654	12297	227882	153730	664615
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	221475	1322		49231	
849	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		5272,2	86,99	1,65	458626	8704	320555	90176	592706
		НР - 69%; СП - 8%				24,54	0,25	129367	1322		43904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21342745	1540384	13302476	6778805	30371277
								6499889	488690	--	2249726	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2413172				
	Материалы		Тенге					1710564				
	Всего заработная плата		Тенге						625586			
		Накладные расходы	Тенге					450422				
		Сметная прибыль	Тенге					229088				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					3092682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									510
		Сметная заработная плата	Тенге						625586			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7832734				
	Материалы		Тенге					2978533				
	Всего заработная плата		Тенге						2920035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					904087				
	Местные материалы		Тенге					227097				
		Накладные расходы	Тенге					2954285				
		Сметная прибыль	Тенге					862961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11649980				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2366
		Сметная заработная плата	Тенге						2920035			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5959287				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5959287				
		Сметная прибыль	Тенге					476743				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6436029				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5137553				
	Всего заработная плата		Тенге						3442958			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1522905				
		Накладные расходы	Тенге					3374098				
		Сметная прибыль	Тенге					680932				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					9192583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2875
		Сметная заработная плата	Тенге						3442958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					30371275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5752
		Сметная заработная плата	Тенге						6988578			
Локальная смета №2-1добавить												
РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления												
		Обвязка ГРПШ-10(подземный)-72шт/ГСН-84/										
27	2304-0904-2719 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 20	шт.		144	5356,00	--	771264	--	771264	--	832965
		СП - 8%				--	--	--	--		61701	
28	2304-0904-2720 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 25	шт.		72	6122,00	--	440784	--	440784	--	476047
		СП - 8%				--	--	--	--		35263	
29	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 20 ГОСТ 12816-80	шт.		288	603,00	--	173664	--	173664	--	187557
		СП - 8%				--	--	--	--		13893	
30	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 25 ГОСТ 12816-80	шт.		144	728,00	--	104832	--	104832	--	113219
		СП - 8%				--	--	--	--		8387	
		Обвязка ГРПШ-10(надземный)-176шт/ГСН-85/										
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		9,2	175,13	4,67	1611	43	795	537	2320
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	773	5		172	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		9,2	173,98	3,30	1601	30	1120	315	2069
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	451	5		153	
39	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		346,7986	365,00	--	126581	--	126581	--	136708
		СП - 8%				--	--	--	--		10127	

40	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт		260	1502,63	78,90	390685	20514	43842	332749	781308
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	326329	9781		57875	
41	2304-0904-2719 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 20	шт.		360	5356,00	--	1928160	--	1928160	--	2082413
		СП - 8%				--	--	--	--		154253	
42	2304-0904-2720 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 25	шт.		180	6122,00	--	1101960	--	1101960	--	1190117
		СП - 8%				--	--	--	--		88157	
43	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 20 ГОСТ 12816-80	шт.		720	603,00	--	434160	--	434160	--	468893
		СП - 8%				--	--	--	--		34733	
44	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 25 ГОСТ 12816-80	шт.		360	728,00	--	262080	--	262080	--	283046
		СП - 8%				--	--	--	--		20966	
45	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		80	163,00	--	13040	--	13040	--	14083
		СП - 8%				--	--	--	--		1043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5750422	20587	5402282	333601	6570745
								327553	9790	--	486723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					393897				
	Материалы		Тенге					45756				
	Всего заработная плата		Тенге						337343			
		Накладные расходы	Тенге					333600				
		Сметная прибыль	Тенге					58200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					785696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									287
		Сметная заработная плата	Тенге						337343			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5356525				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5356525				
		Сметная прибыль	Тенге					428522				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5785048				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6570744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									287
		Сметная заработная плата	Тенге						337343			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									36942023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6827442				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1560972			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						498480			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18704758		
		- Накладные расходы	Тенге								7112406	
		- Сметная прибыль	Тенге								2736449	

												36 942 023
		ИТОГО										
		В том числе оборудование										36 942 023
		Итого без оборудования										480 246
		Временные здания и сооружения 1,3%:										37 422 269
		Итого:										261 956
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										37 684 225
		Итого										753 685
		Непредвиденные работы и затраты -2%										38 437 910
		Итого сметная стоимость										7 687 582
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 20% К=1										32 284 800
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,049901										39 972 382
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										35 975 143,55
		Поправочний коэфициент к=0,9										4 317 017,23
		НДС 12%										40 292 160,78
		ИТОГО:										

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ М.К.Муталиев

Технадзор: ТОО «Сайрам құрылыс»

инженер-эксперт _____ Ж.С. Бейсенбеков