Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №104/2 от 28.07.2022г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 644 217 149,52 тенге

Стоимость работ по договору на 2020г.: 958 222 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 287 987 712,92 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 188 306 789,11 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 411 459 495,63 тенге

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ
за июль 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области	95 808 821,36	107 305 879,92	95 808 821,36	107 305 879,92
2	Удержание аванса 30%	28 742 646,41	32 191 763,98	28 742 646,41	32 191 763,98
3	Удержание 5%	4 790 441,07	5 365 294,00	4 790 441,07	5 365 294,00
	Сумма к оплате	**62 275 733,88**	**69 748 821,95**	**62 275 733,88**	**69 748 821,95**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Директор _____ **А.С.Шегебаева**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г
Договор: Дополнительное соглашение №104/2 от 28.07.2022г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"

АКТ №6
выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
73	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.		51	1370,93	894,00	69917	45594	--	36083	114480
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	24323	12124		8480	
85	Прайс-лист	Отвод 30град SDR 11 ПЭ100,DN 90	шт		4	9562,50	--	38250	--	38250	--	41310
		СП - 8%				--	--	--	--		3060	
86	Прайс-лист	Отвод 45град SDR 11 ПЭ100,DN 90	шт		1	9562,50	--	9563	--	9563	--	10328
		СП - 8%				--	--	--	--		765	
87	Прайс-лист	Отвод 60град SDR 11 ПЭ100,DN 90	шт		1	9562,50	--	9563	--	9563	--	10328
		СП - 8%				--	--	--	--		765	
89	Прайс-лист	Отвод 11град SDR 11 ПЭ100,DN 63	шт		11	4007,14	--	44079	--	44079	--	47605
		СП - 8%				--	--	--	--		3526	
90	Прайс-лист	Отвод 22град SDR 11 ПЭ100,DN 63	шт		7	4007,14	--	28050	--	28050	--	30294
		СП - 8%				--	--	--	--		2244	
91	Прайс-лист	Отвод 30град SDR 11 ПЭ100,DN 63	шт		9	4007,14	--	36064	--	36064	--	38949
		СП - 8%				--	--	--	--		2885	
92	Прайс-лист	Отвод 60град SDR 11 ПЭ100,DN 63	шт		18	4007,14	--	72129	--	72129	--	77899
		СП - 8%				--	--	--	--		5770	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 225х20,5мм в футляре 315х28,6мм открытым способом =145м.(14шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										

110	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,32225	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/315мм/	футляр		1	3997,94	1083,29	3998	1083	--	2906	7456
		НР - 99%; СП - 8%				2914,65	20,21	2915	20		552	
111	2111-0404-3209 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-30	м		4	339,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
112	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		2,2376042	388,00	--	868	--	868	--	938
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
113	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания		0,002	3298,67	154,91	7	--	5	2	9
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	2	--		1	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5мм в футляре 315х28,6мм закрытым способом,ГНБ = 49м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
128	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,32225	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/315мм/	футляр		5	3997,94	1083,29	19990	5416	--	14528	37279
		НР - 99%; СП - 8%				2914,65	20,21	14573	101		2761	
129	2111-0404-3209 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-30	м		20	339,00	--	6780	--	6780	--	7322
		СП - 8%				--	--	--	--		542	
130	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		11,188021	388,00	--	4341	--	4341	--	4688
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
131	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания		0,01	3298,67	154,91	33	2	21	10	47
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	10	--		3	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм закрытым способом,ГНБ = 248м.(14шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
204	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/250мм/	футляр		1	3172,92	859,74	3173	860	--	2306	5917
		НР - 99%; СП - 8%				2313,18	16,04	2313	16		438	
205	2111-0404-3207 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м		2	235,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
206	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		2,2977019	388,00	--	892	--	892	--	963
		СП - 8%				--	--	--	--		71	
207	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания		0,002	3298,67	154,91	7	--	5	2	9
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	2	--		1	

		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6мм закрытым способом,ГНБ =105м.(11шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
298	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/160мм/	футляр		4	2028,44	549,63	8114	2199	--	5897	15131
		НР - 99%; СП - 8%				1478,81	10,25	5915	41		1121	
299	2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12	м		5,6	134,00	--	750	--	750	--	810
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
300	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		2,8308832	388,00	--	1098	--	1098	--	1186
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
301	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания		0,008	3298,67	154,91	26	1	17	8	37
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	8	--		3	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 1702м.(226 шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
318	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр		13	1395,71	378,19	18144	4916	--	13186	33837
		НР - 99%; СП - 8%				1017,53	7,05	13228	92		2506	
319	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м		10,4	150,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
320	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		7,5882339	388,00	--	2944	--	2944	--	3180
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
321	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания		0,026	3298,67	154,91	86	4	56	26	121
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	26	1		9	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 закрытым способом,ГНБ = 2414м.(236шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
336	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр		96	1395,71	378,19	133988	36306	--	97376	249874
		НР - 99%; СП - 8%				1017,53	7,05	97683	677		18509	
337	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м		76,8	150,00	--	11520	--	11520	--	12442
		СП - 8%				--	--	--	--		922	
338	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		56,036189	388,00	--	21742	--	21742	--	23481
		СП - 8%				--	--	--	--		1739	
339	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания		0,192	3298,67	154,91	633	30	414	195	895

		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	189	8		66	
		Вход/вход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 90/89х4-4шт (Пр.лист.8 353.18СБ)										
440	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода		0,001	742954,56	245927,88	743	246	13	581	1430
		НР - 99%; СП - 8%				484000,00	102681,02	484	103		106	
441	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГО СТ 10705-80	м		1,004	2085,00	--	2093	--	2093	--	2261
		СП - 8%				--	--	--	--		167	
442	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение вес ьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой и ли битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,001	220068,30	48923,16	220	49	80	106	352
		НР - 99%; СП - 8%				91009,80	15871,77	91	16		26	
443	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода		0,00116	1089204,92	510462,61	1263	592	71	776	2203
		НР - 99%; СП - 8%				517000,00	158980,27	600	184		163	
444	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,16464	3900,00	--	4542	--	4542	--	4905
		СП - 8%				--	--	--	--		363	
445	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1,16	-80,75	-1,25	-94	-1	--	-90	-199
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-92	--		-15	
446	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций		0,01588	53795,13	2643,86	854	42	36	541	1506
		НР - 69%; СП - 8%				48883,40	453,18	776	7		112	
447	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,01588	547142,00	--	8689	--	8689	--	9384
		СП - 8%				--	--	--	--		695	
		Выход/вход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-170шт (П р.лист.8353.18СБ)										
465	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода		0,0755	677710,96	206908,02	51167	15622	664	41100	99649
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	34881	6634		7381	

466	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		75,802	1002,00	--	75954	--	75954	--	82030
		СП - 8%				--	--	--	--		6076	
467	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весь ма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой ил и битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0755	182048,30	48515,94	13745	3663	3211	7980	23463
		НР - 99%; СП - 8%				91009,80	15758,91	6871	1190		1738	
468	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода		0,08758	772725,74	232382,78	67675	20352	3971	49556	126610
		НР - 99%; СП - 8%				495000,00	76552,20	43352	6704		9379	
469	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м		87,93032	3900,00	--	342928	--	342928	--	370363
		СП - 8%				--	--	--	--		27434	
470	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диам. до 200 мм	м		87,58	-80,75	-1,25	-7072	-109	--	-6824	-15008
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-6963	--		-1112	
471	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций		1,29407	53795,13	2643,86	69615	3421	2935	44053	122761
		НР - 69%; СП - 8%				48883,40	453,18	63259	586		9093	
472	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		1,29407	547142,00	--	708040	--	708040	--	764683
		СП - 8%				--	--	--	--		56643	
		Установка полиэтиленового крана диам.225мм под люк-5шт.(Пр.лист 8353.09СБ)										
515	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка 0 ПТ4)	м3		0,075	13213,88	7229,86	991	542	30	714	1842
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	419	187		136	
516	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 примен	Опорная подушка ОПТ-4	м3		0,075	33929,00	--	2545	--	2545	--	2748
		СП - 8%				--	--	--	--		204	
527	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		9,3	3298,67	154,91	30678	1441	20102	9448	43335
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	9135	408		3210	
		Установка полиэтиленового крана диам.90мм под люк-4шт.(Пр.лист.8353.09)										

590	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка 0 ПТ4)	м3		0,079	13213,88	7229,86	1044	571	32	752	1940
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	441	196		144	
591	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 примен	Опорная подушка ОПТ-6	м3		0,079	33929,00	--	2680	--	2680	--	2895
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
602	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		3,1	3298,67	154,91	10226	480	6701	3149	14445
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	3045	136		1070	
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм под люк-75шт.(Пр.лист.8353.09)										
605	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка 0 ПТ4)	м3		1,264	13213,88	7229,86	16702	9139	505	12039	31040
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	7058	3144		2299	
606	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 примен	Опорная подушка ОПТ-6	м3		1,264	33929,00	--	42886	--	42886	--	46317
		СП - 8%				--	--	--	--		3431	
617	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		49,6	3298,67	154,91	163614	7684	107210	50388	231122
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	48720	2177		17120	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=1882,5м2										
629	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		564,75	352,40	249,67	199017	141003	--	94382	316871
		НР - 108%; СП - 8%				102,73	52,02	58015	29376		23472	
630	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гр авийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия		1882,5	151,19	122,04	284607	229749	896	131373	449259
		НР - 108%; СП - 8%				28,67	35,95	53962	67680		33278	
631	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравий ных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, вер хний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия		1882,5	185,08	130,87	348416	246365	982	184013	575023
		НР - 108%; СП - 8%				53,69	36,82	101069	69314		42594	
632	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-79	м3		715,35	1097,00	--	784739	--	784739	--	847518
		СП - 8%				--	--	--	--		62779	
		Вывоз мусора										
633	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		903,6	94,00	--	84938	--		--	91733
		СП - 8%				--	--	--	--		6795	

634	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		903,6	337,00	--	304513	--		--	328874
		СП - 8%				--	--	--	--		24361	
		Испытание и контроль										
635	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижны х компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 к гс/см2)	км трубопровода		5,819	908355,62	771501,20	5285721	4489365	47340	1385411	7204823
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	749016	773414		533691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9453814	5266626	2462412	2181973	12566650
								1335323	974539	--	930857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8010569				
	Материалы		Тенге					192328				
	Всего заработная плата		Тенге						2252289			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					54322				
	Местные материалы		Тенге					832850				
	Транспортные расходы		Тенге					389452				
		Накладные расходы	Тенге					2144294				
		Сметная прибыль	Тенге					812389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10967252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1661
		Сметная заработная плата	Тенге						2252289			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					787198				
	Материалы		Тенге					2971				
	Всего заработная плата		Тенге						64628			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					716729				
		Накладные расходы	Тенге					44594				
		Сметная прибыль	Тенге					66543				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					898335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						64628			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					656048				
	Всего заработная плата		Тенге						-7056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					663214				
		Накладные расходы	Тенге					-6914				
		Сметная прибыль	Тенге					51931				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					701064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-4
		Сметная заработная плата	Тенге						-7056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12566650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1718
		Сметная заработная плата	Тенге						2309862			
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
649	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГО СТ 10705-80	м		59,236	6829,00	--	404523	--	404523	--	436884

		СП - 8%				--	--	--	--		32362	
650	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм Г ОСТ 10705-80	м		122,488	4302,00	--	526943	--	526943	--	569099
		СП - 8%				--	--	--	--		42155	
655	2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	11794,00	--	47176	--	47176	--	50950
		СП - 8%				--	--	--	--		3774	
656	2302-0101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали , 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		16	5619,00	--	89904	--	89904	--	97096
		СП - 8%				--	--	--	--		7192	
		Установка ГРПШ /126+248+73+140+5+3+88+10+3 шт/										
661	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления РДГД-2 .0	шт		199	47889,29	--	9529968	--		--	9529968
						--	--	--	--	9529968	--	
662	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором давления РДГД -2.0	шт		388	56925,00	--	22086900	--		--	22086900
						--	--	--	--	22086900	--	
663	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-10МС с регулятором давления рДгд-2 .0	шт		8	58732,14	--	469857	--		--	469857
						--	--	--	--	469857	--	
664	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 с регулятором давления Р ДНК-400	шт		60	218212,50	--	13092750	--		--	13092750
						--	--	--	--	13092750	--	
665	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК- 1000	шт		3	218212,50	--	654638	--		--	654638
						--	--	--	--	654638	--	
		Обвязка ГРПШ-10(подземный)-248шт/ГСН-84/										
670	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,2583808	463125,00	--	1045913	--	1045913	--	1129586
		СП - 8%				--	--	--	--		83673	
		Обвязка ГРПШ-10(надземный)-140шт/ГСН-85/										
685	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		4,391296	463125,00	--	2033719	--	2033719	--	2196416
		СП - 8%				--	--	--	--		162698	

		Обвязка ГРПШ-10мс(надземный)-3шт										
714	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0940992	463125,00	--	43580	--	43580	--	47066
		СП - 8%				--	--	--	--		3486	
		Обвязка ГРПШ-6(подземный)-126шт./ГСН-63/										
728	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,2860224	463125,00	--	595589	--	595589	--	643236
		СП - 8%				--	--	--	--		47647	
		Обвязка ГРПШ-6(надземный)-73шт./ГСН-64/										
744	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,2897472	463125,00	--	1060439	--	1060439	--	1145274
		СП - 8%				--	--	--	--		84835	
		Рама под ГРПШ-07-2У1,ГРПШ-04-2У1 -10+3шт./АС-2/										
811	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,6668064	463125,00	--	308815	--	308815	--	333520
		СП - 8%				--	--	--	--		24705	
		Крепление газ-да Д219х5 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-10шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
852	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,20202	514897,00	--	104019	--	104019	--	112341
		СП - 8%				--	--	--	--		8322	
854	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		38,7	537,00	--	20782	--	20782	--	22444
		СП - 8%				--	--	--	--		1663	
		Крепление газ-да Д219х5 на стойке из труб Д159х3,5Н=5,0 м-8шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
861	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,161616	514897,00	--	83216	--	83216	--	89873
		СП - 8%				--	--	--	--		6657	
863	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		35,36	537,00	--	18988	--	18988	--	20507
		СП - 8%				--	--	--	--		1519	

		Крепление газ-да Д159х4 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-15шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
870	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,30303	514897,00	--	156029	--	156029	--	168512
		СП - 8%				--	--	--	--		12482	
872	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		58,05	537,00	--	31173	--	31173	--	33667
		СП - 8%				--	--	--	--		2494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					52404919	--	6570808	--	52930583
								--	--	45834112	525664	
	Стоимость оборудования		Тенге					45834112				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					45834112				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5431319				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5431319				
		Сметная прибыль	Тенге					434505				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5865824				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1139489				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1139489				
		Сметная прибыль	Тенге					91159				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1230648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					52930585				
		Локальная смета №2-1добавить										
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
6	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГО СТ 10705-80	м		795,168	6829,00	--	5430202	--	5430202	--	5864618
		СП - 8%				--	--	--	--		434416	
7	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм Г ОСТ 10705-80	м		1092,352	4302,00	--	4699298	--	4699298	--	5075242
		СП - 8%				--	--	--	--		375944	
8	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1123,476	3215,00	--	3611975	--	3611975	--	3900933
		СП - 8%				--	--	--	--		288958	
13	2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		87	11794,00	--	1026078	--	1026078	--	1108164
		СП - 8%				--	--	--	--		82086	
14	2302-0101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		96	5619,00	--	539424	--	539424	--	582578
		СП - 8%				--	--	--	--		43154	

15	2302-0101-0224 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		98	3092,00	--	303016	--	303016	--	327257
		СП - 8%				--	--	--	--		24241	
25	2302-0101-1063 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	2348,00	--	4696	--	4696	--	5072
		СП - 8%				--	--	--	--		376	
26	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	3881,00	--	3881	--	3881	--	4191
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
		Обвязка ГРПШ-10(надземный)-176шт/ГСН-85/										
35	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		5,5204864	463125,00	--	2556675	--	2556675	--	2761209
		СП - 8%				--	--	--	--		204534	
		Обвязка ГРПШ-10мс(надземный)-5шт										
46	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,05	2458,40	--	2581	--	--	1859	4795
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	2581	--		355	
47	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		1,05	741,63	--	779	--	--	561	1447
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	779	--		107	
48	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		1,05	23063,21	1723,46	24216	1810	17549	4770	31306
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	4857	385		2319	
49	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций		0,1508	43120,31	8971,98	6503	1353	1983	2393	9607
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	3167	301		712	
50	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,156832	463125,00	--	72633	--	72633	--	78443
		СП - 8%				--	--	--	--		5811	

51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2		7	87,56	2,33	613	16	303	204	882
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	294	2		65	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		7	173,98	3,30	1218	23	851	239	1574
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	344	4		117	
		Обвязка ГРПШ-6(надземный)-85шт./ГСН-64/										
61	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		17,85	2458,40	--	43882	--	--	31595	81516
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	43882	--		6038	
62	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		17,85	741,63	--	13238	--	--	9531	24591
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	13238	--		1822	
63	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		17,85	23063,21	1723,46	411678	30764	298338	81093	532194
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	82576	6538		39422	
64	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций		2,5636	43120,31	8971,98	110543	23001	33701	40681	163323
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	53841	5117		12098	
65	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,666144	463125,00	--	1234758	--	1234758	--	1333539
		СП - 8%				--	--	--	--		98781	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2		119	87,56	2,33	10420	278	5143	3470	15001
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	4999	30		1111	
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		119	173,98	3,30	20703	393	14470	4071	26756
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	5840	60		1982	
		Рама под ГРПШ-04-2У1 -88шт./АС-2/										
86	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		4,5137664	463125,00	--	2090438	--	2090438	--	2257673
		СП - 8%				--	--	--	--		167235	
		Крепление газ-да Д219х5 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-39шт.(Пр.лист НГ-01-90)										

90	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,787878	514897,00	--	405676	--	405676	--	438130
		СП - 8%				--	--	--	--		32454	
92	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		150,93	537,00	--	81049	--	81049	--	87533
		СП - 8%				--	--	--	--		6484	
		Крепление газ-да Д219х5 на стойке из труб Д159х3,5Н=5,0 м-24шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
99	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,31552	514897,00	--	1192254	--	1192254	--	1287635
		СП - 8%				--	--	--	--		95380	
101	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		106,08	537,00	--	56965	--	56965	--	61522
		СП - 8%				--	--	--	--		4557	
		Крепление газ-да Д159х4,5 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-76шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
108	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,535352	514897,00	--	790548	--	790548	--	853792
		СП - 8%				--	--	--	--		63244	
110	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		294,12	537,00	--	157942	--	157942	--	170578
		СП - 8%				--	--	--	--		12635	
		Крепление газ-да Д159х4,5 на стойке из труб Д159х3,5Н=5,0 м-46шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
117	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		3,32856	514897,00	--	1713866	--	1713866	--	1850975
		СП - 8%				--	--	--	--		137109	
119	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		203,32	537,00	--	109183	--	109183	--	117917
		СП - 8%				--	--	--	--		8735	
		Крепление газ-да Д133х4 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-118шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
126	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,757574	514897,00	--	904970	--	904970	--	977367

		СП - 8%				--	--	--	--		72398	
128	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		336,69	537,00	--	180803	--	180803	--	195267
		СП - 8%				--	--	--	--		14464	
		Крепление газ-да Д133х4 на стойке из труб Д159х3,5Н=5,0 м-60шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
135	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		3,18384	514897,00	--	1639350	--	1639350	--	1770498
		СП - 8%				--	--	--	--		131148	
137	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		194,48	537,00	--	104436	--	104436	--	112791
		СП - 8%				--	--	--	--		8355	
		Крепление газопровода Д108х4 на стойке из труб Д89х3 Н=5,0м -4 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
151	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,137376	24323,02	11215,90	3341	1541	293	1326	5041
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	1507	415		373	
152	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производств енных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,137376	2958,20	507,39	406	70	39	205	661
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	297	--		49	
153	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,137376	514897,00	--	70734	--	70734	--	76393
		СП - 8%				--	--	--	--		5659	
154	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,01052	127585,09	1894,86	1342	20	132	824	2340
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	1190	5		173	
155	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		10,52	537,00	--	5649	--	5649	--	6101
		СП - 8%				--	--	--	--		452	
156	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		0,144	2944,83	982,64	424	142	174	152	622
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	108	55		46	
157	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F100 W6)	м3		0,84	23866,97	1723,46	20048	1448	14714	3816	25774
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	3886	308		1909	

158	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,1361532	2458,40	--	2793	--	--	2011	5188
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	2793	--		384	
159	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		1,1361532	741,63	--	843	--	--	607	1565
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	843	--		116	
		Крепление газопровода Д89х3 на стойке из труб Д76х3Н=2,2м -51 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
160	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,71604	24323,02	11215,90	17416	8031	1532	6913	26275
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	7853	2165		1946	
161	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производств енных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,71604	2958,20	507,39	2118	363	204	1070	3444
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	1551	1		255	
162	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,71604	514897,00	--	368687	--	368687	--	398182
		СП - 8%				--	--	--	--		29495	
163	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,14637	127585,09	1894,86	18675	277	1845	11467	32553
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	16553	66		2411	
164	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		146,37	537,00	--	78601	--	78601	--	84889
		СП - 8%				--	--	--	--		6288	
165	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		1,836	2944,83	982,64	5407	1804	2224	1937	7931
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	1379	704		587	
166	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		10,71	24079,13	1723,46	257888	18458	189885	48656	331067
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	49545	3923		24523	
167	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		14,485953	2458,40	--	35612	--	--	25641	66153
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	35612	--		4900	
168	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		14,485953	741,63	--	10743	--	--	7735	19957

		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	10743	--		1478	
		Крепление газопровода Д89х3 на стойке из труб Д89х3Н=5,0м -8 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
169	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,274752	24323,02	11215,90	6683	3082	588	2652	10082
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	3013	831		747	
170	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производст венных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,274752	2958,20	507,39	813	139	79	411	1321
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	595	--		98	
171	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,274752	514897,00	--	141469	--	141469	--	152786
		СП - 8%				--	--	--	--		11318	
172	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,02296	127585,09	1894,86	2929	44	289	1799	5106
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	2596	10		378	
173	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		22,96	537,00	--	12330	--	12330	--	13316
		СП - 8%				--	--	--	--		986	
174	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		0,288	2944,83	982,64	848	283	349	304	1244
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	216	110		92	
175	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В1 5 F100 W6)	м3		1,68	23866,97	1723,46	40097	2895	29430	7632	51547
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	7772	615		3818	
176	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,2723064	2458,40	--	5586	--	--	4022	10377
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	5586	--		769	
177	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		2,2723064	741,63	--	1685	--	--	1213	3130
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	1685	--		232	
		Защита от коррозии										
221	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2		1623,238	175,13	4,67	284274	7572	140324	94663	409251
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	136378	814		30315	

222	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2		529,414	175,13	4,67	92715	2470	45766	30874	133476
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	44479	266		9887	
223	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор	м2		2973,68	173,98	3,30	517358	9819	361605	101724	668608
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	145934	1492		49527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					31564006	116095	30749396	538121	34670296
								698514	24216	--	2568168	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1805650				
	Материалы		Тенге					1121125				
	Всего заработная плата		Тенге						621654			
		Накладные расходы	Тенге					468380				
		Сметная прибыль	Тенге					181922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2455953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									554
		Сметная заработная плата	Тенге						621654			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13352827				
	Материалы		Тенге					40686				
	Всего заработная плата		Тенге						101076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13182058				
		Накладные расходы	Тенге					69742				
		Сметная прибыль	Тенге					1073806				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					14496375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	Тенге						101076			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					16405528				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16405528				
		Сметная прибыль	Тенге					1312442				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					17717971				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					34670299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									637
		Сметная заработная плата	Тенге						722730			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									100167534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2033837				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5382721			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						998755			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							39782616		
		- Перевозка грузов	Тенге					389451				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							45834112		
		- Накладные расходы	Тенге								2720094	
		- Сметная прибыль	Тенге								4024689	
		ИТОГО										**100 167 534**
		В том числе оборудование										**45 834 112**
		Итого без оборудования										**54 333 422**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**706 334**
		Итого:										**55 039 757**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										**385 278**

		Итого										**101 259 147**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 108 501**
		Итого сметная стоимость										**102 367 648**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 20% К=1										**20 473 530**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,049901										**85 980 716**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**106 454 246**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**95 808 821,36**
		НДС 12%										**11 497 058,56**
		ИТОГО:										**107 305 879,92**

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
директор _____ **М.К.Муталиев**

Технадзор: ТОО «Сайрам құрылыс»
инженер-эксперт _____ **Ж.С. Бейсенбеков**