Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №104/4 от 28.03.2023г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 644 217 149,52 тенге

Стоимость работ по договору на 2020г.: 958 222 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 287 987 712,92 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 226 584 341,85 тенге
Стоимость работ по договору на 2023г.: 128 686 872,75 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 644 217 149,52 тенге

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ
за май 2023 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области	90 672 946,69	101 553 700,29	23 452 187,29	26 266 449,76
2	Удержание 5%	4 533 647,33	5 077 685,01	1 172 609,36	1 313 322,49
	Сумма к оплате	**86 139 299,35**	**96 476 015,28**	**22 279 577,92**	**24 953 127,27**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Заместитель директора _____ **А.С.Шегебаева**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Директор _____ **Ж.Б.Гилажева**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г
Договор: Дополнительное соглашение №104/4 от 28.03.2023г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"

АКТ №11
выполненных работ за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		2691,83913	199,92	189,83	538158	510978	--	106349	696067
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	27179	120527		51561	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		51,84	1872,02	--	97046	--	--	69873	180272
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	97046	--		13353	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		231	1560,02	--	360365	--	--	259463	669413
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	--	360365	--		49586	
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		231	267,78	258,12	61857	59627	23	12789	80618
		НР - 72%; СП - 8%				9,56	67,34	2207	15556		5972	

5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т		404,25	204,00	--	82467	--		--	89064
		СП - 8%				--	--	--	--		6597	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта		231	20,17	17,16	4660	3964	23	1577	6736
		НР - 72%; СП - 8%				2,91	6,57	673	1517		499	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлов анов и ям в грунтах 1 группы	м3		922,95	741,63	--	684487	--	--	492831	1271504
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	684487	--		94185	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощнос тью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		1620	34,02	34,02	55114	55114	--	14083	74733
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,07	--	19560		5536	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими тр амбовками	м3 уплотненного грунта		1620	151,99	72,61	246220	117624	--	130984	407380
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	128596	53326		30176	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		62,99	3298,67	154,91	207783	9758	136152	63991	293516
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	61873	2765		21742	
		Подземный газопровод										
27	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладк а	км трубопровода		0,015	411123,90	120399,02	6167	1806	138	4676	11710
		НР - 99%; СП - 8%				281548,00	33306,16	4223	500		867	
28	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		101	3067,00	--	309767	--	309767	--	334548
		СП - 8%				--	--	--	--		24781	
30	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		15	-80,75	-1,25	-1211	-19	--	-1169	-2570
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-1193	--		-190	
39	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	км		3,6	295235,09	81638,15	1062846	293897	180	840824	2055963
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	768769	80547		152294	

40	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		3600	791,00	--	2847600	--	2847600	--	3075408
		СП - 8%				--	--	--	--		227808	
41	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2400	-80,75	-1,25	-193809	-2988	--	-187004	-411278
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-190821	--		-30465	
		ПЭ фитинги										
43	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.		37	2020,26	1316,39	74750	48706	--	38610	122428
		НР - 99%; СП - 8%				703,87	350,18	26043	12957		9069	
56	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт		37	6557,14	--	242614	--	242614	--	262023
		СП - 8%				--	--	--	--		19409	
57	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3		69	3298,67	154,91	227608	10689	149143	70096	321521
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	67776	3028		23816	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 225x20,5мм в футляре 315x28,6мм открытым способом =145м.(14шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
98	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная Устройство	шт.		1	5890,64	2067,21	5891	2067	498	4022	10706
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	3326	736		793	
99	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,5	553,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
106	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		0,014	20984,72	978,22	294	14	223	56	378
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	57	5		28	
107	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т		0,00667	340999,00	--	2274	--	2274	--	2456
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
108	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000043	499537,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
109	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа,40 мм	шт		1	277,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%				--	--	--	--		22	

		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 225x20,5мм в футляре 315x28,6мм закрытым способом,ГНБ = 49м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
116	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.		5	5890,64	2067,21	29453	10336	2485	20110	53528
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	16632	3681		3965	
117	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,5	553,00	--	1383	--	1383	--	1493
		СП - 8%				--	--	--	--		111	
124	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		0,07	20984,72	978,22	1469	68	1117	280	1889
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	284	24		140	
125	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т		0,03335	340999,00	--	11372	--	11372	--	12282
		СП - 8%				--	--	--	--		910	
126	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000215	499537,00	--	107	--	107	--	116
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
127	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа,40 мм	шт		5	277,00	--	1385	--	1385	--	1496
		СП - 8%				--	--	--	--		111	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160x14,6мм в футляре 250x22,7мм закрытым способом,ГНБ = 248м.(14шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
192	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная Устройство	шт.		1	5890,64	2067,21	5891	2067	498	4022	10706
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	3326	736		793	
193	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,5	553,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
200	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		0,014	20984,72	978,22	294	14	223	56	378
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	57	5		28	
201	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т		0,00667	340999,00	--	2274	--	2274	--	2456
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
202	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000043	499537,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
203	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа,40 мм	шт		1	277,00	--	277	--	277	--	299

		СП - 8%				--	--	--	--		22	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 125x11,4мм в футляре 180x16,4мм закрытым способом,ГНБ = 26м.(2шт.) /Пр.лист.835з.16СБ/										
228	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм.Прокладка бестраншей ным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м		15	2801,94	2226,71	42029	33401	84	17882	64704
		НР - 99%; СП - 8%				569,63	634,54	8544	9518		4793	
229	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		15,15	6337,00	--	96006	--	96006	--	103686
		СП - 8%				--	--	--	--		7680	
230	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.		1	5890,64	2067,21	5891	2067	498	4022	10706
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	3326	736		793	
231	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,5	553,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
232	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.Установка/патрубок-накладка/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
233	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам. 180/32	шт		1	12658,93	--	12659	--	12659	--	13672
		СП - 8%				--	--	--	--		1013	
234	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
235	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		1	1229,46	--	1229	--	1229	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
236	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
237	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		1	6739,29	--	6739	--	6739	--	7278
		СП - 8%				--	--	--	--		539	
238	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		0,014	20984,72	978,22	294	14	223	56	378

		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	57	5		28	
239	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т		0,00667	340999,00	--	2274	--	2274	--	2456
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
240	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000043	499537,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
241	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа.40 мм	шт		1	277,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
242	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18 4	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/180мм/	футляр		1	2282,77	618,55	2283	619	--	1659	4257
		НР - 99%; СП - 8%				1664,22	11,54	1664	12		315	
243	2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12	м		1,6	134,00	--	214	--	214	--	232
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
244	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		0,8538533	388,00	--	331	--	331	--	358
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
245	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания		0,002	3298,67	154,91	7	--	5	2	9
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	2	--		1	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6мм закрытым способом,ГНБ =10 5м.(11шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
286	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная Устройство	шт.		4	5890,64	2067,21	23563	8269	1989	16088	42822
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	13305	2945		3172	
287	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
294	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		0,056	20984,72	978,22	1175	55	893	224	1511
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	227	19		112	
295	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т		0,02668	340999,00	--	9098	--	9098	--	9826
		СП - 8%				--	--	--	--		728	
296	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000172	499537,00	--	86	--	86	--	93
		СП - 8%				--	--	--	--		7	

297	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа,40 мм	шт		4	277,00	--	1108	--	1108	--	1197
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10 открытым способом = 1702м.(226 шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
306	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.		13	5890,64	2067,21	76578	26874	6461	52285	139172
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	43243	9570		10309	
307	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,5	553,00	--	3595	--	3595	--	3882
		СП - 8%				--	--	--	--		288	
314	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		0,182	20984,72	978,22	3819	178	2902	729	4912
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	739	62		364	
315	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т		0,08671	340999,00	--	29568	--	29568	--	31933
		СП - 8%				--	--	--	--		2365	
316	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000559	499537,00	--	279	--	279	--	302
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
317	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа,40 мм	шт		13	277,00	--	3601	--	3601	--	3889
		СП - 8%				--	--	--	--		288	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10 закрытым способом,ГНБ = 2414м.(236шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
324	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.		96	5890,64	2067,21	565501	198452	47718	386103	1027732
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	319331	70672		76128	
325	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		48	553,00	--	26544	--	26544	--	28668
		СП - 8%				--	--	--	--		2124	
332	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		1,344	20984,72	978,22	28203	1315	21434	5380	36271
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	5454	458		2687	
333	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т		0,64032	340999,00	--	218348	--	218348	--	235816
		СП - 8%				--	--	--	--		17468	
334	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,004128	499537,00	--	2062	--	2062	--	2227

		СП - 8%				--	--	--	--		165	
335	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа,40 мм	шт		96	277,00	--	26592	--	26592	--	28719
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	
		Вход/вход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 225/219х4,5-5шт (Пр.ли ст.8353.18СБ)										
340	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода		0,002	742954,56	245927,88	1486	492	26	1162	2859
		НР - 99%; СП - 8%				484000,00	102681,02	968	205		212	
341	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		2,008	6255,00	--	12560	--	12560	--	13565
		СП - 8%				--	--	--	--		1005	
342	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм.Нанесение вес ьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой и ли битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,002	317688,48	53733,18	635	107	328	233	938
		НР - 99%; СП - 8%				99863,40	17928,18	200	36		69	
343	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода		0,00232	1440894,60	679549,09	3343	1577	158	2083	5860
		НР - 99%; СП - 8%				693000,00	214123,41	1608	497		434	
344	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,32928	12616,00	--	29386	--	29386	--	31737
		СП - 8%				--	--	--	--		2351	
345	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2,32	-80,75	-1,25	-187	-3	--	-181	-398
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-184	--		-29	
346	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций		0,03176	53795,13	2643,86	1709	84	72	1081	3013
		НР - 69%; СП - 8%				48883,40	453,18	1553	14		223	
347	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,03176	547142,00	--	17377	--	17377	--	18767
		СП - 8%				--	--	--	--		1390	

351	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность в оздухом от передвижных компрессорных установок дав лением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0048	1412009,37	1210716,16	6778	5811	43	1747	9206
		НР - 91%; СП - 8%				192415,00	207507,80	924	996		682	
358	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		4	4885,00	1323,65	19540	5295	--	14201	36440
		НР - 99%; СП - 8%				3561,34	24,69	14245	99		2699	
359	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d413/280	1000 шт		0,004	115333,00	--	461	--	461	--	498
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
360	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		8,692324	388,00	--	3373	--	3373	--	3642
		СП - 8%				--	--	--	--		270	
361	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3		0,2	17735,53	1089,24	3547	218	3092	257	4109
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	237	45		304	
362	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки	т конструкций		0,01256	92548,49	4583,88	1162	58	22	762	2078
		НР - 69%; СП - 8%				86122,90	1793,01	1082	23		154	
363	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т		0,01256	313032,00	--	3932	--	3932	--	4246
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
		Вход/вход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 160/159х4,5-5шт (Пр.ли ст.8353.18СБ)										
365	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода		0,001	742954,56	245927,88	743	246	13	581	1430
		НР - 99%; СП - 8%				484000,00	102681,02	484	103		106	
366	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		1,004	4302,00	--	4319	--	4319	--	4665
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
367	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм.Нанесение вес ьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой и ли битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,001	269191,15	53273,08	269	53	118	114	414
		НР - 99%; СП - 8%				97780,20	17689,92	98	18		31	

368	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода		0,00116	1211485,96	537274,25	1405	623	79	892	2481
		НР - 99%; СП - 8%				606375,00	170660,17	703	198		184	
369	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,16464	6868,00	--	7999	--	7999	--	8639
		СП - 8%				--	--	--	--		640	
370	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1,16	-80,75	-1,25	-94	-1	--	-90	-199
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-92	--		-15	
371	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затюры из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций		0,01588	53795,13	2643,86	854	42	36	541	1506
		НР - 69%; СП - 8%				48883,40	453,18	776	7		112	
372	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,01588	547142,00	--	8689	--	8689	--	9384
		СП - 8%				--	--	--	--		695	
376	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок да влением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,00194	1243161,33	1063481,14	2412	2063	17	624	3279
		НР - 91%; СП - 8%				171183,00	182517,90	332	354		243	
383	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,32875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		2	4078,58	1105,15	8157	2210	--	5928	15212
		НР - 99%; СП - 8%				2973,44	20,61	5947	41		1127	
384	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит 1263/164	1000 шт		0,002	115333,00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
385	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		3,6937798	388,00	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%				--	--	--	--		115	
386	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3		0,1	17735,53	1089,24	1774	109	1546	129	2054
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	119	23		152	

387	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки	т конструкций		0,00628	92548,49	4583,88	581	29	11	381	1039
		НР - 69%; СП - 8%				86122,90	1793,01	541	11		77	
388	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т		0,00628	313032,00	--	1966	--	1966	--	2123
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
		Вход/вход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 125/108х5-5шт (Пр.лист.8353.18СБ)										
390	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода		0,001	742954,56	245927,88	743	246	13	581	1430
		НР - 99%; СП - 8%				484000,00	102681,02	484	103		106	
391	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм	м		1,004	2554,00	--	2564	--	2564	--	2769
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
392	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение вес ьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой и ли битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,001	220068,30	48923,16	220	49	80	106	352
		НР - 99%; СП - 8%				91009,80	15871,77	91	16		26	
393	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода		0,00116	1089204,92	510462,61	1263	592	71	776	2203
		НР - 99%; СП - 8%				517000,00	158980,27	600	184		163	
394	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,5 мм	м		1,16464	6255,00	--	7285	--	7285	--	7868
		СП - 8%				--	--	--	--		583	
395	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1,16	-80,75	-1,25	-94	-1	--	-90	-199
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-92	--		-15	
396	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций		0,01588	53795,13	2643,86	854	42	36	541	1506
		НР - 69%; СП - 8%				48883,40	453,18	776	7		112	

397	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,01588	547142,00	--	8689	--	8689	--	9384
		СП - 8%				--	--	--	--		695	
398	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.125х11,4 мм	км		0,0017	334903,60	103361,72	569	176	--	438	1088
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	393	49		81	
399	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1,717	3067,00	--	5266	--	5266	--	5687
		СП - 8%				--	--	--	--		421	
400	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		0,21	-80,75	-1,25	-17	--	--	-16	-36
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-17	--		-3	
401	1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0017	1076771,40	918733,10	1831	1562	14	476	2491
		НР - 91%; СП - 8%				149951,00	157901,80	255	268		185	
402	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
403	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ125/СТ108	шт		2	39160,71	--	78321	--	78321	--	84587
		СП - 8%				--	--	--	--		6266	
404	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
405	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 125мм	шт		4	5373,21	--	21493	--	21493	--	23212
		СП - 8%				--	--	--	--		1719	
406	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	

407	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 125мм	шт		2	17030,36	--	34061	--	34061	--	36786
		СП - 8%				--	--	--	--		2725	
408	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		2	3272,17	886,64	6544	1773	--	4756	12204
		НР - 99%; СП - 8%				2385,53	16,54	4771	33		904	
409	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит д210/114	1000 шт		0,002	115333,00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
410	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		2,7856164	388,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
411	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3		0,1	17735,53	1089,24	1774	109	1546	129	2054
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	119	23		152	
412	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки	т конструкций		0,00628	92548,49	4583,88	581	29	11	381	1039
		НР - 69%; СП - 8%				86122,90	1793,01	541	11		77	
413	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т		0,00628	313032,00	--	1966	--	1966	--	2123
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
414	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		1,8	3298,67	154,91	5938	279	3891	1829	8388
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	1768	79		621	
		Вход/вход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 90/89х4-4шт (Пр.лист.8 353.18СБ)										
448	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км		0,002	-334903,60	-103361,72	-670	-207	--	-515	-1280
		НР - 99%; СП - 8%				-231442,00	-28679,90	-463	-57		-95	
451	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очист ка полости и испытание на прочность и герметичност ь воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,002	908355,62	771501,20	1817	1543	17	476	2476
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	257	266		183	

458	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		2	2341,70	634,51	4683	1269	--	3404	8734
		НР - 99%; СП - 8%				1707,18	11,83	3414	24		647	
459	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/94	1000 шт.		0,002	115333,00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
460	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		1,2463508	388,00	--	484	--	484	--	522
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
461	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3		0,1	17735,53	1089,24	1774	109	1546	129	2054
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	119	23		152	
462	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки	т конструкций		0,00628	92548,49	4583,88	581	29	11	381	1039
		НР - 69%; СП - 8%				86122,90	1793,01	541	11		77	
463	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т		0,00628	313032,00	--	1966	--	1966	--	2123
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
465	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода		0,0095	677710,96	206908,02	6438	1966	83	5172	12539
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	4389	835		929	
466	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		9,538	1002,00	--	9557	--	9557	--	10322
		СП - 8%				--	--	--	--		765	
467	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весь ма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой ил и битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0095	182048,30	48515,94	1729	461	403	1004	2952
		НР - 99%; СП - 8%				91009,80	15758,91	865	150		219	
468	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода		0,01102	772725,74	232382,78	8515	2561	499	6236	15931
		НР - 99%; СП - 8%				495000,00	76552,20	5455	844		1180	

469	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м		11,06408	3900,00	--	43150	--	43150	--	46602
		СП - 8%				--	--	--	--		3452	
470	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диам. до 200 мм	м		11,02	-80,75	-1,25	-890	-14	--	-859	-1888
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-876	--		-140	
471	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций		0,16283	53795,13	2643,86	8759	430	369	5543	15447
		НР - 69%; СП - 8%				48883,40	453,18	7960	74		1144	
472	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,16283	547142,00	--	89091	--	89091	--	96218
		СП - 8%				--	--	--	--		7127	
473	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км		0,02166	295235,09	81638,15	6395	1768	2	5059	12370
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	4625	485		916	
474	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 1 1 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		21,8766	791,00	--	17304	--	17304	--	18689
		СП - 8%				--	--	--	--		1384	
475	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		21,66	-80,75	-1,25	-1749	-27	--	-1688	-3712
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-1722	--		-275	
476	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установокдавлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,1938	908355,62	771501,20	176039	149517	1576	46141	239954
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	24946	25758		17774	
477	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		19	1370,93	894,00	26048	16986	--	13443	42650
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	9062	4517		3159	
478	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт		19	12841,07	--	243980	--	243980	--	263499

		СП - 8%				--	--	--	--		19518	
479	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.		38	1370,93	894,00	52095	33972	--	26885	85299
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	18123	9034		6318	
480	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт		38	1730,36	--	65754	--	65754	--	71014
		СП - 8%				--	--	--	--		5260	
481	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт		19	1370,93	894,00	26048	16986	--	13443	42650
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	9062	4517		3159	
482	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 63мм	шт		19	4189,29	--	79596	--	79596	--	85964
		СП - 8%				--	--	--	--		6368	
483	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		170	2341,70	634,51	398088	107867	--	289311	742391
		НР - 99%; СП - 8%				1707,18	11,83	290221	2012		54992	
484	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/67	1000 шт		0,17	87190,00	--	14822	--	14822	--	16008
		СП - 8%				--	--	--	--		1186	
485	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		140,897581	388,00	--	54668	--	54668	--	59042
		СП - 8%				--	--	--	--		4373	
486	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		8,5	17735,53	1089,24	150752	9259	131418	10927	174613
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	10075	1932		12934	
487	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки	т конструкций		0,5338	92548,49	4583,88	49402	2447	983	32381	88326
		НР - 69%; СП - 8%				86122,90	1793,01	45972	957		6543	
488	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т		0,5338	313032,00	--	167096	--	167096	--	180464
		СП - 8%				--	--	--	--		13368	
489	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		97,9698	3298,67	154,91	323170	15177	211761	99526	456512
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	96232	4300		33816	

490	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		407	5890,64	2067,21	2397488	841354	202305	1636915	4357156
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	1353829	299621		322752	
491	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		5,698	20984,72	978,22	119571	5574	90873	22811	153772
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	23124	1943		11391	
492	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т		2,71469	340999,00	--	925707	--	925707	--	999763
		СП - 8%				--	--	--	--		74057	
493	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты стр оительные с гайками и шайбами	т		0,017501	499537,00	--	8742	--	8742	--	9442
		СП - 8%				--	--	--	--		699	
618	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		3,685	26975,92	18615,82	99406	68599	--	33085	143090
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	30807	15144		10599	
619	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		3685	18,21	--	67120	--	67120	--	72489
		СП - 8%				--	--	--	--		5370	
620	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		3685	342,29	155,44	1261327	572803	180215	487110	1888312
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	508309	168232		139875	
621	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		3,685	140196,00	--	516622	--	516622	--	557952
		СП - 8%				--	--	--	--		41330	
		Опознавательный знак подземного газопровода-152шт.(Пр.лист 5.905-25.05СБ)/ГСН-59/										
622	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		16,072875	1352,12	--	21732	--	--	15647	40370
		НР - 72%; СП - 8%				1352,12	--	21732	--		2990	
623	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		16,072875	741,63	--	11920	--	--	8582	22143
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	11920	--		1640	
624	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		8,19	22139,09	1723,46	181319	14115	129316	37208	236009
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	37888	3000		17482	

625	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		91	1749,23	832,96	159180	75799	23394	98230	278002
		НР - 108%; СП - 8%				659,20	340,29	59987	30966		20593	
626	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы изтяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошн ые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м 3		4,55	67006,00	--	304877	--	304877	--	329267
		СП - 8%				--	--	--	--		24390	
		Испытание и контроль										
635	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание н а прочность и герметичность воздухом от передвижны х компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 к гс/см2)	км трубопровода		3,685	908355,62	771501,20	3347290	2842982	29978	877340	4562601
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	474330	489780		337970	
640	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитно го класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		8	1105,34	37,37	8843	299	435	4946	14892
		НР - 61%; СП - 8%				1013,60	--	8109	--		1103	
643	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия о дним преобразователем сварных соединений перлитног о класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	с тык		307	636,68	20,20	195462	6201	11447	108467	328243
		НР - 61%; СП - 8%				579,20	--	177814	--		24314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20164499	6218494	8126154	6365825	28652737
								5737377	1479892	--	2122422	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2081660				
	Материалы		Тенге					192095				
	Всего заработная плата		Тенге						908416			
			Тенге					516622				
		Накладные расходы	Тенге					633608				
		Сметная прибыль	Тенге					217221				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2932489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									714
		Сметная заработная плата	Тенге						908416			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12629484				
	Материалы		Тенге					1207119				
	Всего заработная плата		Тенге						6442993			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					316971				
	Местные материалы		Тенге					304877				
	Транспортные расходы		Тенге					82467				
		Накладные расходы	Тенге					5881316				
		Сметная прибыль	Тенге					1480864				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19991663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5615
		Сметная заработная плата	Тенге						6442993			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					188331				
	Материалы		Тенге					1554				
	Всего заработная плата		Тенге						60857			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					123846				
		Накладные расходы	Тенге					41992				
		Сметная прибыль	Тенге					18426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					248748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						60857			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5265025				
	Всего заработная плата		Тенге						-194997			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5463076				
		Накладные расходы	Тенге					-191098				
		Сметная прибыль	Тенге					405914				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5479842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-123
		Сметная заработная плата	Тенге						-194997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28652742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6265
		Сметная заработная плата	Тенге						7217269			
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
654	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные ди аметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,078799	985136,99	497995,54	77628	39242	1475	47521	135160
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	36911	11089		10012	
		Защитный экран от проводов ВЛ для ГРПШ-195 шт./ГСН-182/										
823	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м . Группа грунтов 1	м3 грунта		62,1	-1036,04	--	-64338	--	--	-46323	-119514
		НР - 72%; СП - 8%				-1036,04	--	-64338	--		-8853	
824	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		27,54	-741,63	--	-20424	--	--	-14706	-37941
		НР - 72%; СП - 8%				-741,63	--	-20424	--		-2810	
825	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство=Бетон кл.В7,5^150^4,сул ьфатостойкий	м3		34,56	-21610,50	-1143,15	-746859	-39507	-529710	-169548	-989720
		НР - 91%; СП - 8%				-5140,10	-251,01	-177642	-8675		-73313	

826	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов в нутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		3,60909	-99828,36	-7324,64	-360290	-26435	-27850	-212133	-618217
		НР - 69%; СП - 8%				-84787,20	-397,65	-306005	-1435		-45794	
827	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладан ием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		3,43008	-514897,00	--	-1766138	--	-1766138	--	-1907429
		СП - 8%				--	--	--	--		-141291	
828	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, разме ром стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		81	-415,00	--	-33615	--	-33615	--	-36304
		СП - 8%				--	--	--	--		-2689	
829	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и т ому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		104,66361	-853,30	-1,00	-89310	-104	-14088	-60134	-161400
		НР - 80%; СП - 8%				-717,71	-0,48	-75118	-50		-11956	
830	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монт аж оборудования	шт.		108	-4508,86	-201,00	-486956	-21707	-347248	-89459	-622529
		НР - 72%; СП - 8%				-1092,60	-57,86	-118001	-6248		-46113	
831	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монта ж оборудования	м		270	-441,58	-18,45	-119227	-4983	-61799	-38589	-170441
		НР - 72%; СП - 8%				-194,24	-4,26	-52445	-1151		-12625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-3609529	-53496	-2778973	-583371	-4528335
								-777061	-6471	--	-335432	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					-606183				
	Материалы		Тенге					-409048				
	Всего заработная плата		Тенге						-177845			
		Накладные расходы	Тенге					-128048				
		Сметная прибыль	Тенге					-58739				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					-792970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-145
		Сметная заработная плата	Тенге						-177845			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-876918				
	Материалы		Тенге					-542323				
	Всего заработная плата		Тенге						-298247			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-33615				
		Накладные расходы	Тенге					-243191				
		Сметная прибыль	Тенге					-89609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1209719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-309

		Сметная заработная плата	Тенге						-298247			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-2126427				
	Материалы		Тенге					-27850				
	Всего заработная плата		Тенге						-307440			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1766138				
		Накладные расходы	Тенге					-212133				
		Сметная прибыль	Тенге					-187085				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-2525646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-267
		Сметная заработная плата	Тенге						-307440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-4528334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-721
		Сметная заработная плата	Тенге						-783532			
Локальная смета №2-1доб												
РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод среднего давления												
5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматиче ским испытанием	км трубопровода		2,2	677710,96	206908,02	1490964	455198	19366	1197619	2903670
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	1016400	193316		215087	
11	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2208,8	1002,00	--	2213218	--	2213218	--	2390275
		СП - 8%				--	--	--	--		177057	
12	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		303	233,00	--	70599	--	70599	--	76247
		СП - 8%				--	--	--	--		5648	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,1703	985136,99	497995,54	167769	84809	3187	102701	292108
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	79773	23966		21638	
19	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		200	471,00	--	94200	--	94200	--	101736
		СП - 8%				--	--	--	--		7536	
20	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		505	98,00	--	49490	--	49490	--	53449
		СП - 8%				--	--	--	--		3959	
		Установка ГРПШ /14+14 шт/										
29	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования да вления газа. Устройство	установка		28	14343,84	982,24	401628	27503	--	374900	838650

		НР - 98%; СП - 8%				13361,60	300,93	374125	8426		62122	
30	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления РДГД-2.0	шт		14	47889,29	--	670450	--		--	670450
						--	--	--	--	670450	--	
31	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором давления РДГД -2.0	шт		14	56925,00	--	796950	--		--	796950
						--	--	--	--	796950	--	
		Обвязка ГРПШ-10(надземный)-14шт/ГСН-85/										
36	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,94	2458,40	--	7228	--	--	5204	13426
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	7228	--		995	
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		2,94	741,63	--	2180	--	--	1570	4050
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	2180	--		300	
38	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		2,94	23063,21	1723,46	67806	5067	49138	13357	87655
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	13601	1077		6493	
39	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций		0,42224	43120,31	8971,98	18207	3788	5551	6700	26900
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	8868	843		1993	
40	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,4391296	463125,00	--	203372	--	203372	--	219642
		СП - 8%				--	--	--	--		16270	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2		19,6	87,56	2,33	1716	46	847	572	2471
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	823	5		183	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		3,22	175,13	4,67	564	15	278	188	812
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	271	2		60	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		22,82	173,98	3,30	3970	75	2775	781	5131
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	1120	11		380	

44	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		77	365,00	--	28105	--	28105	--	30353
		СП - 8%				--	--	--	--		2248	
45	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт		42	1502,63	78,90	63111	3314	7082	53752	126211
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	52715	1580		9349	
46	2304-0904-2719 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 20	шт.		28	5356,00	--	149968	--	149968	--	161965
		СП - 8%				--	--	--	--		11997	
47	2304-0904-2720 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 25	шт.		14	6122,00	--	85708	--	85708	--	92565
		СП - 8%				--	--	--	--		6857	
48	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.		56	603,00	--	33768	--	33768	--	36469
		СП - 8%				--	--	--	--		2701	
49	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.		28	728,00	--	20384	--	20384	--	22015
		СП - 8%				--	--	--	--		1631	
50	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		28	163,00	--	4564	--	4564	--	4929
		СП - 8%				--	--	--	--		365	
		Обвязка ГРПШ-6(надземный)-14шт./ГСН-64/										
66	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,94	2458,40	--	7228	--	--	5204	13426
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	7228	--		995	
67	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		2,94	741,63	--	2180	--	--	1570	4050
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	2180	--		300	
68	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		2,94	23063,21	1723,46	67806	5067	49138	13357	87655
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	13601	1077		6493	

69	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций		0,42224	43120,31	8971,98	18207	3788	5551	6700	26900
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	8868	843		1993	
70	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,4391296	463125,00	--	203372	--	203372	--	219642
		СП - 8%				--	--	--	--		16270	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2		19,6	87,56	2,33	1716	46	847	572	2471
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	823	5		183	
72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		3,22	175,13	4,67	564	15	278	188	812
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	271	2		60	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		22,82	173,98	3,30	3970	75	2775	781	5131
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	1120	11		380	
74	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		49	365,00	--	17885	--	17885	--	19316
		СП - 8%				--	--	--	--		1431	
75	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт		28	1502,63	78,90	42074	2209	4722	35834	84141
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	35143	1053		6233	
76	2304-0904-2719 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 20	шт.		14	5356,00	--	74984	--	74984	--	80983
		СП - 8%				--	--	--	--		5999	
77	2304-0904-2720 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 25	шт.		14	6122,00	--	85708	--	85708	--	92565
		СП - 8%				--	--	--	--		6857	
78	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.		28	603,00	--	16884	--	16884	--	18235
		СП - 8%				--	--	--	--		1351	
79	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.		28	728,00	--	20384	--	20384	--	22015
		СП - 8%				--	--	--	--		1631	

80	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		28	163,00	--	4564	--	4564	--	4929
		СП - 8%				--	--	--	--		365	
		Молниеотвод ГРПШ -14+14шт./ГСН-175/										
93	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т		0,27664	156056,34	105490,36	43171	29183	993	15713	63595
		НР - 80%; СП - 8%				46975,80	24024,48	12995	6646		4711	
94	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость конструкций молниеотвода	т		0,27664	514897,00	--	142441	--	142441	--	153836
		СП - 8%				--	--	--	--		11395	
95	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		56	4508,86	201,00	252496	11256	180054	46386	322793
		НР - 72%; СП - 8%				1092,60	57,86	61186	3240		23911	
96	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		0,63336	241782,00	--	153135	--	153135	--	165386
		СП - 8%				--	--	--	--		12251	
97	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж обор удования	м		140	539,41	25,46	75517	3564	48159	17807	100790
		НР - 72%; СП - 8%				169,96	6,70	23794	938		7466	
98	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,1764	223137,00	--	39361	--	39361	--	42510
		СП - 8%				--	--	--	--		3149	
		Крепление газ-да Д219х5 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-10шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
99	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,727272	24323,02	11215,90	17689	8157	1556	7021	26687
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	7976	2199		1977	
100	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производст венных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,727272	2958,20	507,39	2151	369	207	1087	3498
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	1575	1		259	

101	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,727272	514897,00	--	374470	--	374470	--	404428
		СП - 8%				--	--	--	--		29958	
102	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,13932	127585,09	1894,86	17775	264	1756	10915	30985
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	15755	63		2295	
103	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		139,32	537,00	--	74815	--	74815	--	80800
		СП - 8%				--	--	--	--		5985	
104	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		1,296	2944,83	982,64	3816	1274	1569	1367	5598
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	973	497		415	
105	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		7,56	24079,13	1723,46	182038	13029	134036	34345	233694
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	34973	2769		17311	
106	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		10,2253788	2458,40	--	25138	--	--	18099	46696
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	25138	--		3459	
107	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		10,2253788	741,63	--	7583	--	--	5460	14087
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	7583	--		1043	
		Крепление газ-да Д159х4 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-15шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
117	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж(СТОЙКИ)	т конструкций		0,464646	24323,02	11215,90	11302	5211	995	4486	17050
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	5096	1405		1263	
118	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производст венных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,464646	2958,20	507,39	1375	236	133	695	2235
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	1006	1		166	

119	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,464646	514897,00	--	239245	--	239245	--	258384
		СП - 8%				--	--	--	--		19140	
120	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,08901	127585,09	1894,86	11356	169	1121	6973	19796
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	10066	40		1466	
121	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		89,01	537,00	--	47798	--	47798	--	51622
		СП - 8%				--	--	--	--		3824	
122	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		0,828	2944,83	982,64	2438	814	1002	873	3577
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	622	317		265	
123	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		4,83	24079,13	1723,46	116302	8324	85634	21943	149305
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	22344	1769		11060	
124	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		6,5328809	2458,40	--	16060	--	--	11564	29834
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	16060	--		2210	
125	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		6,5328809	741,63	--	4845	--	--	3488	9000
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	4845	--		667	
		Крепление газ-да Д133х4 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-118шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
135	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж(СТОЙКИ)	т конструкций		0,787878	24323,02	11215,90	19164	8837	1686	7606	28911
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	8641	2382		2142	
136	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производст венных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,787878	2958,20	507,39	2331	400	225	1178	3789
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	1706	1		281	

137	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,787878	514897,00	--	405676	--	405676	--	438130
		СП - 8%				--	--	--	--		32454	
138	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,15093	127585,09	1894,86	19256	286	1902	11824	33567
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	17068	68		2486	
139	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		150,93	537,00	--	81049	--	81049	--	87533
		СП - 8%				--	--	--	--		6484	
140	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		1,404	2944,83	982,64	4135	1380	1700	1481	6065
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	1055	538		449	
141	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		8,19	24079,13	1723,46	197208	14115	145205	37208	253169
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	37888	3000		18753	
142	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		11,0774937	2458,40	--	27233	--	--	19608	50588
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	27233	--		3747	
143	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		11,0774937	741,63	--	8215	--	--	5915	15261
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	8215	--		1130	
153	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,65988	24323,02	11215,90	16050	7401	1412	6371	24214
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	7237	1995		1794	
154	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производств енных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,65988	2958,20	507,39	1952	335	188	987	3174
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	1429	1		235	

155	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,65988	514897,00	–	339770	–	339770	–	366952
		СП - 8%				–	–	–	–		27182	
156	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,12361	127585,09	1894,86	15771	234	1558	9684	27491
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	13979	56		2036	
157	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		123,61	537,00	–	66379	–	66379	–	71689
		СП - 8%				–	–	–	–		5310	
158	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		1,692	2944,83	982,64	4983	1663	2049	1785	7309
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	1271	648		541	
159	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		9,87	24079,13	1723,46	237661	17011	174990	44840	305101
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	45660	3615		22600	
160	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		13,3498001	2458,40	–	32819	–	–	23630	60965
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	–	32819	–		4516	
161	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		13,3498001	741,63	–	9901	–	–	7128	18391
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	–	9901	–		1362	
162	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,137376	-24323,02	-11215,90	-3341	-1541	-293	-1326	-5041
		НР - 69%; СП - 8%				-10967,55	-3023,90	-1507	-415		-373	
163	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,137376	-2958,20	-507,39	-406	-70	-39	-205	-661
		НР - 69%; СП - 8%				-2165,44	-1,25	-297	–		-49	

164	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,137376	-514897,00	--	-70734	--	-70734	--	-76393
		СП - 8%				--	--	--	--		-5659	
165	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,01052	-127585,09	-1894,86	-1342	-20	-132	-824	-2340
		НР - 69%; СП - 8%				-113086,80	-453,18	-1190	-5		-173	
166	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		10,52	-537,00	--	-5649	--	-5649	--	-6101
		СП - 8%				--	--	--	--		-452	
167	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		0,144	-2944,83	-982,64	-424	-142	-174	-152	-622
		НР - 93%; СП - 8%				-751,14	-383,18	-108	-55		-46	
168	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F100 W6)	м3		0,84	-23866,97	-1723,46	-20048	-1448	-14714	-3816	-25774
		НР - 91%; СП - 8%				-4626,09	-366,27	-3886	-308		-1909	
169	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,1361532	-2458,40	--	-2793	--	--	-2011	-5188
		НР - 72%; СП - 8%				-2458,40	--	-2793	--		-384	
170	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		1,1361532	-741,63	--	-843	--	--	-607	-1565
		НР - 72%; СП - 8%				-741,63	--	-843	--		-116	
180	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,549504	24323,02	11215,90	13366	6163	1176	5305	20164
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	6027	1662		1494	
181	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производст венных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,549504	2958,20	507,39	1626	279	157	822	2643
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	1190	1		196	

182	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,549504	514897,00	--	282938	--	282938	--	305573
		СП - 8%				--	--	--	--		22635	
183	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,04592	127585,09	1894,86	5859	87	579	3597	10213
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	5193	21		756	
184	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		45,92	537,00	--	24659	--	24659	--	26632
		СП - 8%				--	--	--	--		1973	
185	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		0,576	2944,83	982,64	1696	566	697	608	2488
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	433	221		184	
186	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В1 5 F100 W6)	м3		3,36	23866,97	1723,46	80193	5791	58858	15265	103094
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	15544	1231		7637	
187	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,5446128	2458,40	--	11172	--	--	8044	20754
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	11172	--		1537	
188	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		4,5446128	741,63	--	3370	--	--	2427	6261
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	3370	--		464	
189	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		1,664	24323,02	11215,90	40474	18663	3561	16064	61061
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	18250	5032		4523	
190	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (ко лонны, подкрановые балки) одноэтажных производстве нных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		1,664	2958,20	507,39	4922	844	475	2488	8003
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	3603	2		593	

191	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,664	514897,00	--	856789	--	856789	--	925332
		СП - 8%				--	--	--	--		68543	
192	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,328	127585,09	1894,86	41848	622	4134	25696	72948
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	37092	149		5404	
193	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		328	537,00	--	176136	--	176136	--	190227
		СП - 8%				--	--	--	--		14091	
194	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		5,76	2944,83	982,64	16962	5660	6975	6076	24882
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	4327	2207		1843	
195	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В1 5 F100 W6)	м3		33,6	23866,97	1723,46	801930	57908	588585	152647	1030943
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	155437	12307		76366	
196	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		45,446128	2458,40	--	111725	--	--	80442	207540
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	111725	--		15373	
197	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		45,446128	741,63	--	33704	--	--	24267	62609
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	33704	--		4638	
		Крепление газопровода Д57х3 на стойке из труб Д76х3 Н=5,0м -668 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
198	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		13,96764	24323,02	11215,90	339735	156660	29884	134845	512547
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	153191	42237		37966	
199	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		13,96764	2958,20	507,39	41319	7087	3986	20882	67177
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	30246	18		4976	
200	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		13,96764	514897,00	--	7191896	--	7191896	--	7767248

		СП - 8%				--	--	--	--		575352	
201	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,98195	127585,09	1894,86	125282	1861	12375	76929	218388
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	111046	445		16177	
202	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		981,95	537,00	--	527307	--	527307	--	569492
		СП - 8%				--	--	--	--		42185	
203	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		17,244	2944,83	982,64	50781	16945	20883	18191	74489
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	12953	6608		5518	
204	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В1 5 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		100,59	24079,13	1723,46	2422120	173362	1783420	456986	3109434
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	465338	36843		230328	
205	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		136,054346	2458,40	--	334476	--	--	240823	621323
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	334476	--		46024	
206	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		136,054346	741,63	--	100902	--	--	72649	187436
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	100902	--		13884	
214	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		5	5128,00	1712,38	25640	8562	2650	16793	45827
		НР - 99%; СП - 8%				2885,58	506,88	14428	2534		3395	
216	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан		1	7747,73	2592,66	7748	2593	569	5299	14091
		НР - 99%; СП - 8%				4586,43	766,59	4586	767		1044	
	ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА Д57х3,0ММ ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ (ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА С ЛЭП) ПЭ ФУТЛЯР SDR17 D75х4,5мм											
219	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	км		0,03	295235,09	81638,15	8857	2449	2	7007	17133
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	6406	671		1269	
220	2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		30	760,00	--	22800	--	22800	--	24624
		СП - 8%				--	--	--	--		1824	
		Испытание и контроль										

221	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=2	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)(газопровод в 2 этапа)	км трубопровода		27,838	-1816711,24	-1543002,40	-50573608	-42954101	-452948	-13255571	-68935513
		НР - 91%; СП - 8%				-257438,00	-265823,80	-7166559	-7400003		-5106334	
221	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)(газопровод в 2 этапа)	км трубопровода		30,038	908355,62	771501,20	27285186	23174353	244372	7151571	37191697
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	3866461	3992408		2754941	
232	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,1425	Контроль методом радиографирован ия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 к атегории диаметром 57х3 мм	стык		183	4454,14	4105,68	815108	751340	--	196285	1092304
		НР - 91%; СП - 8%				348,46	830,22	63767	151931		80911	
233	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		233,6544	318,00	--	74302	--	74302	--	80246
		СП - 8%				--	--	--	--		5944	
		Защита от коррозии										
234	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2		358,142	175,13	4,67	62721	1671	30960	20886	90295
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	30090	180		6689	
235	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2		1097,602	175,13	4,67	192221	5120	94885	64009	276728
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	92216	551		20498	
236	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор	м2		1221,724	173,98	3,30	212554	4034	148564	41793	274695
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	59956	613		20348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2236451	-17830176	17930852	-2186799	-63772
								668374	-2877744	1467400	-113414	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					328013				
	Материалы		Тенге					228213				
	Всего заработная плата		Тенге						89158			
		Накладные расходы	Тенге					64194				
		Сметная прибыль	Тенге					31376				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					423583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						89158			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-14897457				
	Материалы		Тенге					4668598				

	Всего заработная плата		Тенге						-3212237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					266799				
		Накладные расходы	Тенге					-2992396				
		Сметная прибыль	Тенге					-1431188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-19321041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1772
		Сметная заработная плата	Тенге						-3212237			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10951161				
	Материалы		Тенге					79702				
	Всего заработная плата		Тенге						531158			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10169234				
		Накладные расходы	Тенге					366499				
		Сметная прибыль	Тенге					905413				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12223073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									439
		Сметная заработная плата	Тенге						531158			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4387334				
			Тенге						382551			
			Тенге					3985707				
		Накладные расходы	Тенге					374900				
		Сметная прибыль	Тенге					380979				
			Тенге					5143213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									319
		Сметная заработная плата	Тенге						382551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					-63772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-941
		Сметная заработная плата	Тенге						-2209370			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									24082496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5628690				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-11665178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-1404323			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							23278033		
		- Перевозка грузов	Тенге					82467				
		- Накладные расходы	Тенге								3595655	
		- Сметная прибыль	Тенге								1673576	
		ИТОГО										**24 082 496**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**24 082 496**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**313 072**
		Итого:										**24 395 568**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										**170 769**
		Итого										**24 566 337**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**491 327**
		Итого сметная стоимость										**25 057 664**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 20% К=1										**5 011 533**

		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,049901										**21 046 453**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**26 057 986**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**23 452 187,29**
		НДС 12%										**2 814 262,47**
		ИТОГО:										**26 266 449,76**

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Технадзор: ТОО «Сайрам құрылыс»

инженер-эксперт _____ **Ж.С. Бейсенбеков**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ **Ж.Б. Гилажева**

начальник участка _____ **Е.Б. Лесбеков**