Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №104/4 от 28.03.2023г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 644 217 149,52 тенге

Стоимость работ по договору на 2020г.: 958 222 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 287 987 712,92 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 226 584 341,85 тенге
Стоимость работ по договору на 2023г.: 128 686 872,75 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 595 295 028,18 тенге

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ
за март 2023 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области	48 423 766,92	54 234 618,95	48 423 766,92	54 234 618,95
2	Удержание 5%	2 421 188,35	2 711 730,95	2 421 188,35	2 711 730,95
	Сумма к оплате	**46 002 578,57**	**51 522 888,00**	**46 002 578,57**	**51 522 888,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Заместитель директора _____ **А.С.Шегебаева**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г
Договор: Дополнительное соглашение №104/4 от 28.03.2023г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"

АКТ №9

выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
654	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные ди аметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,095885	985136,99	497995,54	94460	47750	1795	57824	164467
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	44915	13494		12183	
		Установка ГРПШ /126+248+73+140+5+3+88+10+3 шт/										
660	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования да вления газа. Устройство	установка		406	14343,84	982,24	5823599	398789	--	5436047	12160418
		НР - 98%; СП - 8%				13361,60	300,93	5424810	122178		900772	
		Обвязка ГРПШ-10мс(надземный)-3шт										
716	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		0,69	175,13	4,67	121	3	60	40	174
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	58	--		13	
717	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		0,69	173,98	3,30	120	2	84	24	155
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	34	--		11	
718	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		16,5	365,00	--	6023	--	6023	--	6504
		СП - 8%				--	--	--	--		482	

719	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт		6	1502,63	78,90	9016	473	1012	7679	18030
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	7531	226		1336	
723	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		6	163,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
		Обвязка ГРПШ-6(подземный)-126шт./ГСН-63/										
730	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		4,92	175,13	4,67	862	23	426	287	1240
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	413	2		92	
731	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		4,92	173,98	3,30	856	16	599	168	1106
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	241	2		82	
732	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		123	365,00	--	44895	--	44895	--	48487
		СП - 8%				--	--	--	--		3592	
733	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт		82	1502,63	78,90	123216	6470	13827	104944	246413
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	102919	3085		18253	
734	2304-0904-2719 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 20	шт.		41	5356,00	--	219596	--	219596	--	237164
		СП - 8%				--	--	--	--		17568	
735	2304-0904-2720 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 25	шт.		41	6122,00	--	251002	--	251002	--	271082
		СП - 8%				--	--	--	--		20080	
736	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 20 ГОСТ 12816-80	шт.		82	603,00	--	49446	--	49446	--	53402
		СП - 8%				--	--	--	--		3956	
737	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 25 ГОСТ 12816-80	шт.		82	728,00	--	59696	--	59696	--	64472
		СП - 8%				--	--	--	--		4776	
738	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		82	163,00	--	13366	--	13366	--	14435
		СП - 8%				--	--	--	--		1069	

739	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		41	488,00	--	20008	--	20008	--	21609
		СП - 8%				--	--	--	--		1601	
		Обвязка ГРПШ-6(надземный)-73шт./ГСН-64/										
746	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		16,79	175,13	4,67	2940	78	1451	979	4233
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	1411	8		314	
747	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		16,79	173,98	3,30	2921	55	2042	574	3775
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	824	8		280	
748	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		255,5	365,00	--	93258	--	93258	--	100718
		СП - 8%				--	--	--	--		7461	
749	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт		146	1502,63	78,90	219385	11519	24620	186851	438735
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	183246	5493		32499	
750	2304-0904-2719 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 20	шт.		73	5356,00	--	390988	--	390988	--	422267
		СП - 8%				--	--	--	--		31279	
751	2304-0904-2720 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 25	шт.		73	6122,00	--	446906	--	446906	--	482658
		СП - 8%				--	--	--	--		35752	
752	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 20 ГОСТ 12816-80	шт.		292	603,00	--	176076	--	176076	--	190162
		СП - 8%				--	--	--	--		14086	
753	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 25 ГОСТ 12816-80	шт.		146	728,00	--	106288	--	106288	--	114791
		СП - 8%				--	--	--	--		8503	
754	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		146	163,00	--	23798	--	23798	--	25702
		СП - 8%				--	--	--	--		1904	
		Обвязка ГРПШ-04-2У1-10шт./ГСН-54/										
755	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГО СТ 10705-80	м		35,14	1149,00	--	40376	--	40376	--	43606
		СП - 8%				--	--	--	--		3230	

756	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		20	699,00	--	13980	--	13980	--	15098
		СП - 8%				--	--	--	--		1118	
757	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		20	1502,63	78,90	30053	1578	3373	25596	60101
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	25102	752		4452	
758	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, Р N 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.		20	54926,00	--	1098520	--	1098520	--	1186402
		СП - 8%				--	--	--	--		87882	
759	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.		40	1685,00	--	67400	--	67400	--	72792
		СП - 8%				--	--	--	--		5392	
761	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Мо нтаж	т конструкций		0,0988	38924,72	8971,98	3846	886	885	1568	5847
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	2075	197		433	
762	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0988	514897,00	--	50872	--	50872	--	54942
		СП - 8%				--	--	--	--		4070	
		Обвязка ГРПШ-07-2У1-3шт./ГСН-55/										
763	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГО СТ 10705-80	м		10,542	1149,00	--	12113	--	12113	--	13082
		СП - 8%				--	--	--	--		969	
764	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		6	699,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
765	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		6	1502,63	78,90	9016	473	1012	7679	18030
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	7531	226		1336	
766	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.		6	54926,00	--	329556	--	329556	--	355920
		СП - 8%				--	--	--	--		26364	

767	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.		12	1685,00	--	20220	--	20220	--	21838
		СП - 8%				--	--	--	--		1618	
769	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,02964	38924,72	8971,98	1154	266	265	470	1754
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	623	59		130	
770	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,02964	514897,00	--	15262	--	15262	--	16482
		СП - 8%				--	--	--	--		1221	
		Защитный экран от проводов ВЛ для ГРПШ-195 шт./ГСН-182/										
823	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м . Группа грунтов 1	м3 грунта		110,4	1036,04	--	114379	--	--	82353	212470
		НР - 72%; СП - 8%				1036,04	--	114379	--		15739	
824	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		48,96	741,63	--	36310	--	--	26143	67450
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	36310	--		4996	
825	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство=Бетон кл.В7,5^150^4,сул ьфатостойкий	м3		61,44	21610,50	1143,15	1327749	70235	941706	301419	1759502
		НР - 91%; СП - 8%				5140,10	251,01	315808	15422		130333	
826	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов в нутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		6,41616	99828,36	7324,64	640515	46996	49511	377126	1099052
		НР - 69%; СП - 8%				84787,20	397,65	544008	2551		81411	
827	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладан ием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		6,09792	514897,00	--	3139801	--	3139801	--	3390985
		СП - 8%				--	--	--	--		251184	
828	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, разме ром стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		144	415,00	--	59760	--	59760	--	64541
		СП - 8%				--	--	--	--		4781	

829	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и т ому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		186,06864	853,30	1,00	158773	186	25044	106906	286933
		НР - 80%; СП - 8%				717,71	0,48	133543	90		21254	
830	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монт аж оборудования	шт.		192	4508,86	201,00	865700	38591	617330	159039	1106718
		НР - 72%; СП - 8%				1092,60	57,86	209779	11108		81979	
831	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монта ж оборудования	м		480	441,58	18,45	211959	8858	109866	68603	303006
		НР - 72%; СП - 8%				194,24	4,26	93235	2046		22445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16431324	633250	8549286	6952319	25254336
								7248794	176949	--	1870695	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1077659				
	Материалы		Тенге					727196				
	Всего заработная плата		Тенге						316169			
		Накладные расходы	Тенге					227642				
		Сметная прибыль	Тенге					104424				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1409725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									258
		Сметная заработная плата	Тенге						316169			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2189936				
	Материалы		Тенге					1017048				
	Всего заработная плата		Тенге						1013073			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59760				
		Накладные расходы	Тенге					909467				
		Сметная прибыль	Тенге					247952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3347355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									934
		Сметная заработная плата	Тенге						1013073			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3851448				
	Материалы		Тенге					50660				
	Всего заработная плата		Тенге						549514			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3205934				
		Накладные расходы	Тенге					379164				
		Сметная прибыль	Тенге					338449				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4569062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									476
		Сметная заработная плата	Тенге						549514			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					9312281				
	Всего заработная плата		Тенге						5546987			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3488682				
		Накладные расходы	Тенге					5436047				
		Сметная прибыль	Тенге					1179866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					15928194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4632
		Сметная заработная плата	Тенге						5546987			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25254336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6301
		Сметная заработная плата	Тенге						7425743			
		Локальная смета №2-1добавить										
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		2,5233	985136,99	497995,54	2485796	1256592	47228	1521702	4328098
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	1181976	355097		320600	
		Обвязка ГРПШ-10(надземный)-176шт/ГСН-85/										
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		37,72	175,13	4,67	6606	176	3261	2200	9510
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	3169	19		704	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		37,72	173,98	3,30	6562	125	4586	1290	8481
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	1851	19		628	
39	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		954,434	365,00	--	348368	--	348368	--	376238
		СП - 8%				--	--	--	--		27869	
40	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт		492	1502,63	78,90	739296	38819	82963	629663	1478476
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	617514	18509		109517	
41	2304-0904-2719 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 20	шт.		164	5356,00	--	878384	--	878384	--	948655
		СП - 8%				--	--	--	--		70271	
42	2304-0904-2720 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 25	шт.		328	6122,00	--	2008016	--	2008016	--	2168657
		СП - 8%				--	--	--	--		160641	
43	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 20 ГОСТ 12816-80	шт.		656	603,00	--	395568	--	395568	--	427213
		СП - 8%				--	--	--	--		31645	
44	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 25 ГОСТ 12816-80	шт.		328	728,00	--	238784	--	238784	--	257887
		СП - 8%				--	--	--	--		19103	
45	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		328	163,00	--	53464	--	53464	--	57741

		СП - 8%				--	--	--	--		4277	
		Обвязка ГРПШ-10мс(надземный)-5шт										
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		1,15	175,13	4,67	201	5	99	67	290
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	97	1		21	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		1,15	173,98	3,30	200	4	140	39	259
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	56	1		19	
54	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		27,5	365,00	--	10038	--	10038	--	10841
		СП - 8%				--	--	--	--		803	
55	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт		10	1502,63	78,90	15026	789	1686	12798	30050
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	12551	376		2226	
56	2304-0904-2719 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 20	шт.		8	5356,00	--	42848	--	42848	--	46276
		СП - 8%				--	--	--	--		3428	
57	2304-0904-2720 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 25	шт.		8	6122,00	--	48976	--	48976	--	52894
		СП - 8%				--	--	--	--		3918	
58	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 20 ГОСТ 12816-80	шт.		16	603,00	--	9648	--	9648	--	10420
		СП - 8%				--	--	--	--		772	
59	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 25 ГОСТ 12816-80	шт.		16	728,00	--	11648	--	11648	--	12580
		СП - 8%				--	--	--	--		932	
60	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		10	163,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%				--	--	--	--		130	
		Обвязка ГРПШ-6(надземный)-85шт./ГСН-64/										
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		19,55	175,13	4,67	3424	91	1690	1140	4929
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	1643	10		365	
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		19,55	173,98	3,30	3401	65	2377	669	4396
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	959	10		326	

69	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		297,5	365,00	--	108588	--	108588	--	117275
		СП - 8%				--	--	--	--		8687	
70	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт		170	1502,63	78,90	255448	13413	28666	217566	510855
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	213369	6395		37841	
71	2304-0904-2719 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 20	шт.		85	5356,00	--	455260	--	455260	--	491681
		СП - 8%				--	--	--	--		36421	
72	2304-0904-2720 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 25	шт.		85	6122,00	--	520370	--	520370	--	562000
		СП - 8%				--	--	--	--		41630	
73	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 20 ГОСТ 12816-80	шт.		24	603,00	--	14472	--	14472	--	15630
		СП - 8%				--	--	--	--		1158	
74	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 25 ГОСТ 12816-80	шт.		170	728,00	--	123760	--	123760	--	133661
		СП - 8%				--	--	--	--		9901	
75	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		170	163,00	--	27710	--	27710	--	29927
		СП - 8%				--	--	--	--		2217	
		Обвязка ГРПШ-04-2У1-10шт./ГСН-54/										
76	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГО СТ 10705-80	м		309,232	1149,00	--	355308	--	355308	--	383732
		СП - 8%				--	--	--	--		28425	
77	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		176	699,00	--	123024	--	123024	--	132866
		СП - 8%				--	--	--	--		9842	
78	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, Р N 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.		176	54926,00	--	9666976	--	9666976	--	10440334
		СП - 8%				--	--	--	--		773358	
80	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.		352	1685,00	--	593120	--	593120	--	640570

		СП - 8%				--	--	--	--		47450	
203	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.		5	100911,00	--	504555	--	504555	--	544919
		СП - 8%				--	--	--	--		40364	
204	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.		10	4471,00	--	44710	--	44710	--	48287
		СП - 8%				--	--	--	--		3577	
206	2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.		1	157193,00	--	157193	--	157193	--	169768
		СП - 8%				--	--	--	--		12575	
207	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.		2	6355,00	--	12710	--	12710	--	13727
		СП - 8%				--	--	--	--		1017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20271088	1310078	16927824	2387134	24470883
								2033185	380436	--	1812658	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3515961				
	Материалы		Тенге					172698				
	Всего заработная плата		Тенге						2413621			
		Накладные расходы	Тенге					2387134				
		Сметная прибыль	Тенге					472248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6375343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1772
		Сметная заработная плата	Тенге						2413621			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					16755127				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16755127				
		Сметная прибыль	Тенге					1340410				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					18095537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					24470880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1772
		Сметная заработная плата	Тенге						2413621			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									49725219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9281979				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1943329			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						557385			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							25477110		
		- Накладные расходы	Тенге								9339453	
		- Сметная прибыль	Тенге								3683353	
		ИТОГО										**49 725 219**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**49 725 219**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**646 428**

		Итого:										**50 371 647**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										**352 602**
		Итого										**50 724 249**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 014 485**
		Итого сметная стоимость										**51 738 734**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 20% К=1										**10 347 747**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,049901										**43 456 439**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**53 804 185**
		Поправочний коэфициент к=0,9										**48 423 766,92**
		НДС 12%										**5 810 852,03**
		ИТОГО:										**54 234 618,95**

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ **М.К.Муталиев**

Технадзор: ТОО «Сайрам құрылыс»

инженер-эксперт _____ **Ж.С. Бейсенбеков**