Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №104/4 от 28.03.2023г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 644 217 149,52 тенге

Стоимость работ по договору на 2020г.: 958 222 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 287 987 712,92 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 226 584 341,85 тенге
Стоимость работ по договору на 2023г.: 128 686 872,75 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 616 347 659,76 тенге

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ
за апрель 2023 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области	67 220 759,40	75 287 250,53	18 796 992,48	21 052 631,58
2	Удержание 5%	3 361 037,97	3 764 362,53	939 849,62	1 052 631,58
	Сумма к оплате	**63 859 721,43**	**71 522 888,00**	**17 857 142,86**	**20 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Е.Н.Шагирбаев

Технадзор: ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Заместитель директора **А.С.Шегебаева**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Директор **Ж.Б.Гилажева**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г
Договор: Дополнительное соглашение №104/4 от 28.03.2023г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"

АКТ №10
выполненных работ за апрель месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
654	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,000516	985136,99	497995,54	508	257	9	311	885
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	242	73		66	
		Установка ГРПШ /126+248+73+140+5+3+88+10+3 шт/										
660	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования да вления газа. Устройство	установка		38	14343,84	982,24	545066	37325	--	508793	1138167
		НР - 98%; СП - 8%				13361,60	300,93	507741	11435		84309	
664	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 с регулятором давления РДНК-400	шт		38	218212,50	--	8292075	--		--	8292075
						--	--	--	--	8292075	--	
		Защитный экран от проводов ВЛ для ГРПШ-195 шт./ГСН-182/										
823	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		151,8	1036,04	--	157271	--	--	113235	292146
		НР - 72%; СП - 8%				1036,04	--	157271	--		21640	
824	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		67,32	741,63	--	49927	--	--	35947	92744
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	49927	--		6870	

825	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство=Бетон кл.В7,5^150^4,сульфатостойкий	м3		84,48	21610,50	1143,15	1825655	96573	1294846	414451	2419315
		НР - 91%; СП - 8%				5140,10	251,01	434236	21205		179208	
826	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		8,82222	99828,36	7324,64	880708	64620	68077	518548	1511197
		НР - 69%; СП - 8%				84787,20	397,65	748011	3508		111940	
827	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		8,38464	514897,00	--	4317226	--	4317226	--	4662604
		СП - 8%				--	--	--	--		345378	
828	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		198	415,00	--	82170	--	82170	--	88744
		СП - 8%				--	--	--	--		6574	
829	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		255,84438	853,30	1,00	218313	255	34437	146995	394533
		НР - 80%; СП - 8%				717,71	0,48	183621	123		29225	
830	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		264	4508,86	201,00	1190338	53063	848829	218678	1521738
		НР - 72%; СП - 8%				1092,60	57,86	288446	15274		112721	
831	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		660	441,58	18,45	291443	12180	151065	94329	416634
		НР - 72%; СП - 8%				194,24	4,26	128198	2814		30862	
		Защита от коррозии										
944	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2		98,084	175,13	4,67	17177	458	8478	5720	24729
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	8241	49		1832	
945	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2		43,633	175,13	4,67	7641	204	3771	2545	11001
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	3666	22		815	
946	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор	м2		141,717	173,98	3,30	24656	468	17233	4848	31864
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	6955	71		2360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17900174	265402	6826141	2064400	20898376

		Стоимость оборудования	Тенге					2516554	54574	8292075	933800	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					8292075				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					8292075				
		Материалы	Тенге					1481781				
		Всего заработная плата	Тенге					999894				
		Накладные расходы	Тенге						434732			
		Сметная прибыль	Тенге					313007				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					143583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1938372				
		Сметная заработная плата	Тенге									355
		Стоимость общестроительных работ	Тенге						434732			
		Материалы	Тенге					2383318				
		Всего заработная плата	Тенге					1358776				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						865700			
		Накладные расходы	Тенге					82170				
		Сметная прибыль	Тенге					724052				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					248590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3355960				
		Сметная заработная плата	Тенге									849
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						865700			
		Материалы	Тенге					5197934				
		Всего заработная плата	Тенге					68077				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						751519			
		Накладные расходы	Тенге					4317226				
		Сметная прибыль	Тенге					518548				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					457319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6173801				
		Сметная заработная плата	Тенге									652
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						751519			
		Всего заработная плата	Тенге					545066				
		Накладные расходы	Тенге						519176			
		Сметная прибыль	Тенге					508793				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					84309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1138167				
		Сметная заработная плата	Тенге									434
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						519176			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20898375				
		Сметная заработная плата	Тенге									2290
		Локальная смета №2-1добавить							2571128			
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления										
		Обвязка ГРПШ-10(надземный)-176шт/ГСН-85/										
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		6,44	-175,13	-4,67	-1128	-30	-557	-376	-1624
		НР - 69%; СП - 8%				-84,02	-0,50	-541	-3		-120	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		6,44	-173,98	-3,30	-1120	-21	-783	-220	-1448
		НР - 69%; СП - 8%				-49,08	-0,50	-316	-3		-107	

39	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		333,2326	-365,00	--	-121630	--	-121630	--	-131360
		СП - 8%				--	--	--	--		-9730	
40	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт		84	-1502,63	-78,90	-126221	-6628	-14164	-107503	-252423
		НР - 99%; СП - 8%				-1255,11	-37,62	-105429	-3160		-18698	
41	2304-0904-2719 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 20	шт.		108	5356,00	--	578448	--	578448	--	624724
		СП - 8%				--	--	--	--		46276	
42	2304-0904-2720 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый SV DN 25	шт.		192	-6122,00	--	-1175424	--	-1175424	--	-1269458
		СП - 8%				--	--	--	--		-94034	
43	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 20 ГОСТ 12816-80	шт.		112	-603,00	--	-67536	--	-67536	--	-72939
		СП - 8%				--	--	--	--		-5403	
44	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 25 ГОСТ 12816-80	шт.		56	-728,00	--	-40768	--	-40768	--	-44029
		СП - 8%				--	--	--	--		-3261	
45	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		56	-163,00	--	-9128	--	-9128	--	-9858
		СП - 8%				--	--	--	--		-730	
		Обвязка ГРПШ-04-2У1-10шт./ГСН-54/										
78	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		176	1502,63	78,90	264464	13886	29679	225245	528886
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	220899	6621		39177	
81	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,86944	38924,72	8971,98	33843	7801	7782	13797	51451
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	18260	1736		3811	
82	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной е диницы до 0,1 т	т		0,86944	514897,00	--	447672	--	447672	--	483486
		СП - 8%				--	--	--	--		35814	
		Крепление газ-да Д133х4 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-118шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
129	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		0,044	2944,83	982,64	130	43	54	46	190

		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	33	17		14	
		Крепление газопровода Д108х4 на стойке из труб Д89х3 Н=5,0м -4 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
151	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,137376	-24323,02	-11215,90	-3341	-1541	-293	-1326	-5041
		НР - 69%; СП - 8%				-10967,55	-3023,90	-1507	-415		-373	
152	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,137376	-2958,20	-507,39	-406	-70	-39	-205	-661
		НР - 69%; СП - 8%				-2165,44	-1,25	-297	--		-49	
153	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,137376	-514897,00	--	-70734	--	-70734	--	-76393
		СП - 8%				--	--	--	--		-5659	
154	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,01052	-127585,09	-1894,86	-1342	-20	-132	-824	-2340
		НР - 69%; СП - 8%				-113086,80	-453,18	-1190	-5		-173	
155	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		10,52	-537,00	--	-5649	--	-5649	--	-6101
		СП - 8%				--	--	--	--		-452	
156	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		0,144	-2944,83	-982,64	-424	-142	-174	-152	-622
		НР - 93%; СП - 8%				-751,14	-383,18	-108	-55		-46	
157	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F100 W6)	м3		0,84	-23866,97	-1723,46	-20048	-1448	-14714	-3816	-25774
		НР - 91%; СП - 8%				-4626,09	-366,27	-3886	-308		-1909	
158	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,1361532	-2458,40	--	-2793	--	--	-2011	-5188
		НР - 72%; СП - 8%				-2458,40	--	-2793	--		-384	
159	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		1,1361532	-741,63	--	-843	--	--	-607	-1565
		НР - 72%; СП - 8%				-741,63	--	-843	--		-116	
		Крепление газопровода Д89х3 на стойке из труб Д76х3Н=2,2м -51 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
160	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,71604	-24323,02	-11215,90	-17416	-8031	-1532	-6913	-26275

		НР - 69%; СП - 8%				-10967,55	-3023,90	-7853	-2165		-1946	
161	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,71604	-2958,20	-507,39	-2118	-363	-204	-1070	-3444
		НР - 69%; СП - 8%				-2165,44	-1,25	-1551	-1		-255	
162	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,71604	-514897,00	--	-368687	--	-368687	--	-398182
		СП - 8%				--	--	--	--		-29495	
163	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,14637	-127585,09	-1894,86	-18675	-277	-1845	-11467	-32553
		НР - 69%; СП - 8%				-113086,80	-453,18	-16553	-66		-2411	
164	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		146,37	-537,00	--	-78601	--	-78601	--	-84889
		СП - 8%				--	--	--	--		-6288	
165	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		1,836	-2944,83	-982,64	-5407	-1804	-2224	-1937	-7931
		НР - 93%; СП - 8%				-751,14	-383,18	-1379	-704		-587	
166	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		10,71	-24079,13	-1723,46	-257888	-18458	-189885	-48656	-331067
		НР - 91%; СП - 8%				-4626,09	-366,27	-49545	-3923		-24523	
167	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		14,4859533	-2458,40	--	-35612	--	--	-25641	-66153
		НР - 72%; СП - 8%				-2458,40	--	-35612	--		-4900	
168	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		14,4859533	-741,63	--	-10743	--	--	-7735	-19957
		НР - 72%; СП - 8%				-741,63	--	-10743	--		-1478	
		Крепление газопровода Д89х3 на стойке из труб Д89х3Н=5,0м -8 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
169	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,274752	-24323,02	-11215,90	-6683	-3082	-588	-2652	-10082
		НР - 69%; СП - 8%				-10967,55	-3023,90	-3013	-831		-747	
170	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,274752	-2958,20	-507,39	-813	-139	-79	-411	-1321
		НР - 69%; СП - 8%				-2165,44	-1,25	-595	--		-98	

171	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,274752	-514897,00	--	-141469	--	-141469	--	-152786
		СП - 8%				--	--	--	--		-11318	
172	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,02296	-127585,09	-1894,86	-2929	-44	-289	-1799	-5106
		НР - 69%; СП - 8%				-113086,80	-453,18	-2596	-10		-378	
173	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		22,96	-537,00	--	-12330	--	-12330	--	-13316
		СП - 8%				--	--	--	--		-986	
174	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		0,288	-2944,83	-982,64	-848	-283	-349	-304	-1244
		НР - 93%; СП - 8%				-751,14	-383,18	-216	-110		-92	
175	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В1 5 F100 W6)	м3		1,68	-23866,97	-1723,46	-40097	-2895	-29430	-7632	-51547
		НР - 91%; СП - 8%				-4626,09	-366,27	-7772	-615		-3818	
176	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,2723064	-2458,40	--	-5586	--	--	-4022	-10377
		НР - 72%; СП - 8%				-2458,40	--	-5586	--		-769	
177	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		2,2723064	-741,63	--	-1685	--	--	-1213	-3130
		НР - 72%; СП - 8%				-741,63	--	-1685	--		-232	
202	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		5	5128,00	1712,38	25640	8562	2650	16793	45827
		НР - 99%; СП - 8%				2885,58	506,88	14428	2534		3395	
205	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан		1	7747,73	2592,66	7748	2593	569	5299	14091
		НР - 99%; СП - 8%				4586,43	766,59	4586	767		1044	
		Испытание и контроль										
208	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=2	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)(газопровод в 2 этапа)	км трубопровода		0,070947	1816711,24	1543002,40	128890	109471	1155	33783	175687
		НР - 91%; СП - 8%				257438,00	265823,80	18264	18859		13014	
		Защита от коррозии										

221	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2		98,084	-175,13	-4,67	-17177	-458	-8478	-5720	-24729
		НР - 69%; СП - 8%				-84,02	-0,50	-8241	-49		-1832	
222	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2		43,633	-175,13	-4,67	-7641	-204	-3771	-2545	-11001
		НР - 69%; СП - 8%				-84,02	-0,50	-3666	-22		-815	
223	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор	м2		159,717	-173,98	-3,30	-27787	-527	-19422	-5464	-35911
		НР - 69%; СП - 8%				-49,08	-0,50	-7838	-80		-2660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-1221895	95892	-1312899	42742	-1273483
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-4884	18007	--	-94327	
	Материалы		Тенге					-136178				
	Всего заработная плата		Тенге					-249847				
		Накладные расходы	Тенге						31777			
		Сметная прибыль	Тенге					55613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-6445				
		Сметная заработная плата	Тенге					-87010				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						31777			
	Материалы		Тенге					-153100				
	Всего заработная плата		Тенге					2779				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						-18654			
		Накладные расходы	Тенге					-133218				
		Сметная прибыль	Тенге					-12871				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-13278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-179248				
		Сметная заработная плата	Тенге									-16
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						-18654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-932617				
		Сметная прибыль	Тенге					-932617				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-74609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-1007227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-1273485				
		Сметная заработная плата	Тенге									-17
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						13123			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										19624889
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2511670				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						361294			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						72581			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5513242		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							8292075		
		- Накладные расходы	Тенге								2107142	
		- Сметная прибыль	Тенге								839473	
		ИТОГО										
		В том числе оборудование										**19 624 889**
		Итого без оборудования										**8 292 075**
												11 332 814

		Временные здания и сооружения 1,3%:										**147 327**
		Итого:										**11 480 140**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										**80 361**
		Итого										**19 852 576**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**231 210**
		Итого сметная стоимость										**20 083 786**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 20% К=1										**4 016 757**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,049901										**16 868 790**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**20 885 547**
		Поправочний коэфициент к=0,9										**18 796 992,48**
		НДС 12%										**2 255 639,10**
		ИТОГО:										**21 052 631,58**

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Технадзор: ТОО «Сайрам құрылыс»

инженер-эксперт _____ **Ж.С. Бейсенбеков**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ **Ж.Б. Гилажева**

начальник участка _____ **Е.Б. Лесбеков**