Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №104/2 от 28.07.2022г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 644 217 149,52 тенге

Стоимость работ по договору на 2020г.: 958 222 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 287 987 712,92 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 188 306 789,11 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 502 371 288,45 тенге

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области	176 980 064,95	198 217 672,75	81 171 243,59	90 911 792,82
2	Удержание аванса	53 094 019,49	56 492 036,73	21 696 672,10	24 300 272,75
3	Удержание 5%	8 849 003,25	9 910 883,64	4 058 562,18	4 545 589,64
	Сумма к оплате	**115 037 042,22**	**131 814 752,38**	**55 416 009,31**	**62 065 930,43**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Заместитель директора
_____ **А.С.Шегебаева**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Договор о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г
Договор: Дополнительное соглашение №104/2 от 28.07.2022г. к договору о государственных закупках работ №104 от 27.05.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартального газопровода в мкр.Абай, Кызылжар, г. Шардара, Туркестанской области"

АКТ №7

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
644	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода		0,059	1382304,12	690811,81	81556	40758	3643	50913	143066
		НР - 99%; СП - 8%				629750,00	241894,75	37155	14272		10597	
645	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматичес ким испытанием	км трубопровода		0,122	1032053,82	378960,86	125911	46233	5532	90927	234185
		НР - 99%; СП - 8%				607750,00	145085,40	74146	17700		17347	
		Обвязка ГРПШ-10(подземный)-248шт-72шт/ГСН-84/										
666	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		15,12	2458,40	--	37171	--	--	26763	69049
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	37171	--		5115	
667	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		15,12	741,63	--	11213	--	--	8074	20830
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	11213	--		1543	
668	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		15,12	23063,21	1723,46	348716	26059	252711	68691	450799
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	69946	5538		33393	

669	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций		2,17152	43120,31	8971,98	93637	19483	28547	34460	138344
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	45607	4335		10248	
671	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2		100,8	87,56	2,33	8826	235	4357	2939	12707
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	4234	25		941	
673	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		100,8	173,98	3,30	17537	333	12257	3448	22664
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	4947	51		1679	
		Обвязка ГРПШ-10(надземный)-140шт/ГСН-85/										
681	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		29,4	2458,40	--	72277	--	--	52039	134262
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	72277	--		9945	
682	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		29,4	741,63	--	21804	--	--	15699	40503
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	21804	--		3000	
683	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		29,4	23063,21	1723,46	678059	50670	491382	133566	876554
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	136007	10768		64930	
684	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций		4,2224	43120,31	8971,98	182071	37883	55508	67005	269002
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	88680	8428		19926	
686	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2		196	87,56	2,33	17163	457	8472	5715	24708
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	8234	49		1830	
688	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		196	173,98	3,30	34100	647	23834	6705	44069
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	9619	98		3264	
		Обвязка ГРПШ-10мс(надземный)-3шт										
710	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,63	2458,40	--	1549	--	--	1115	2877
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	1549	--		213	
711	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		0,63	741,63	--	467	--	--	336	868
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	467	--		64	

712	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		0,63	23063,21	1723,46	14530	1086	10530	2862	18783
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	2914	231		1391	
713	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций		0,09048	43120,31	8971,98	3902	812	1190	1436	5764
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	1900	181		427	
715	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2		4,2	87,56	2,33	368	10	182	122	529
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	176	1		39	
717	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		4,2	173,98	3,30	731	14	511	144	944
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	206	2		70	
		Обвязка ГРПШ-6(подземный)-126шт./ГСН-63/										
724	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,61	2458,40	--	21167	--	--	15240	39319
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	21167	--		2913	
725	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		8,61	741,63	--	6385	--	--	4598	11862
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	6385	--		879	
726	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		8,61	23063,21	1723,46	198574	14839	143904	39116	256705
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	39831	3154		19015	
727	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций		1,23656	43120,31	8971,98	53321	11094	16257	19623	78779
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	25970	2468		5835	
729	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2		57,4	87,56	2,33	5026	134	2481	1674	7236
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	2411	14		536	
731	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		57,4	173,98	3,30	9986	190	6979	1964	12906
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	2817	29		956	
		Обвязка ГРПШ-6(надземный)-73шт./ГСН-64/										
740	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		15,33	2458,40	--	37687	--	--	27135	70008
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	37687	--		5186	

741	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		15,33	741,63	--	11369	--	--	8186	21119
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	11369	--		1564	
742	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		15,33	23063,21	1723,46	353559	26421	256220	69645	457060
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	70918	5615		33856	
743	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций		2,20168	43120,31	8971,98	94937	19753	28944	34938	140265
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	46240	4395		10390	
745	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2		102,2	87,56	2,33	8949	238	4418	2980	12883
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	4293	26		954	
747	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		102,2	173,98	3,30	17781	337	12429	3496	22979
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	5015	51		1702	
		Рама под ГРПШ-07-2У1,ГРПШ-04-2У1 -10+3шт./АС-2/										
808	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма		52	635,54	520,52	33048	27067	--	13895	50699
		НР - 72%; СП - 8%				115,02	256,11	5981	13318		3755	
809	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 F75	м3		2,678	23656,85	1723,46	63353	4615	46349	12166	81561
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	12389	981		6042	
810	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций		0,64116	43120,31	8971,98	27647	5752	8429	10174	40847
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	13466	1280		3026	
812	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		18,59364	173,98	3,30	3235	61	2262	636	4181
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	912	9		310	
		Ограждение ГРПШ-88+21 шт./ГП-14/										
813	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, вы сотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цокол я. Установка	м оград		1701	2832,52	1046,17	4818120	1779527	55549	4278726	9824594
		НР - 118%; СП - 8%				1753,70	378,01	2983044	642995		727748	
814	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оград ах из панелей	шт.		81	818,29	31,91	66282	2585	3369	71595	148906
		НР - 118%; СП - 8%				744,79	4,26	60328	345		11030	

815	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		42,768	15361,00	--	656959	--	656959	--	709516
		СП - 8%				--	--	--	--		52557	
816	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство=Площадка	м3		283,5	17309,55	1175,17	4907257	333160	4285627	328374	5654482
		НР - 91%; СП - 8%				1017,53	255,31	288470	72381		418851	
817	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		2235,6	1149,00	--	2568704	--	2568704	--	2774201
		СП - 8%				--	--	--	--		205496	
818	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		29,31552	463125,00	--	13576750	--	13576750	--	14662890
		СП - 8%				--	--	--	--		1086140	
819	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки стальные плетеныеодинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2		2653,56	415,00	--	1101227	--	1101227	--	1189326
		СП - 8%				--	--	--	--		88098	
820	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/	т		1,19556	223137,00	--	266774	--	266774	--	288116
		СП - 8%				--	--	--	--		21342	
821	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /МС-11,МС-12/	т		0,85536	609040,00	--	520948	--	520948	--	562624
		СП - 8%				--	--	--	--		41676	
822	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3		97,2	8857,90	1657,05	860988	161065	409752	335777	1292507
		НР - 94%; СП - 8%				2985,30	689,70	290171	67039		95741	
		Молниеотвод ГРПШ- 126+248+73+140+5+3 шт./ГСН-175/										
832	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т		5,8786	156056,34	105490,36	917393	620136	21105	333906	1351402
		НР - 80%; СП - 8%				46975,80	24024,48	276152	141230		100104	
833	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость конструкций молниеотвода	т		5,8786	514897,00	--	3026874	--	3026874	--	3269023
		СП - 8%				--	--	--	--		242150	
834	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж обору дования	шт.		1190	4508,86	201,00	5365539	239184	3826161	985710	6859349

		НР - 72%; СП - 8%				1092,60	57,86	1300194	68847		508100	
835	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обык новенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		13,4589	241782,00	--	3254120	--	3254120	--	3514449
		СП - 8%				--	--	--	--		260330	
836	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж обор удования	м		2975	539,41	25,46	1604730	75739	1023360	378404	2141784
		НР - 72%; СП - 8%				169,96	6,70	505631	19930		158651	
837	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ш ириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		3,7485	223137,00	--	836429	--	836429	--	903343
		СП - 8%				--	--	--	--		66914	
		Крепление газ-да Д219х5 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-10шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
850	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,20202	24323,02	11215,90	4914	2266	432	1950	7413
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	2216	611		549	
851	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производст венных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,20202	2958,20	507,39	598	103	58	302	972
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	437	--		72	
853	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,0387	127585,09	1894,86	4938	73	489	3032	8607
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	4376	18		638	
855	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		0,36	2944,83	982,64	1060	354	436	380	1555
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	270	138		115	
856	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		2,1	24079,13	1723,46	50566	3619	37232	9540	64915
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	9715	769		4809	
857	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,840383	2458,40	--	6983	--	--	5028	12971
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	6983	--		961	
858	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		2,840383	741,63	--	2107	--	--	1517	3913
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	2107	--		290	

		Крепление газ-да Д219х5 на стойке из труб Д159х3,5Н=5,0 м-8шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
862	1 109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,03536	127585,09	1894,86	4511	67	445	2770	7864
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	3999	16		583	
864	1 108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		0,288	2944,83	982,64	848	283	349	304	1244
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	216	110		92	
865	1 106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		1,68	24079,13	1723,46	40453	2895	29786	7632	51932
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	7772	615		3847	
866	1 101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,2723064	2458,40	--	5586	--	--	4022	10377
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	5586	--		769	
867	1 101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		2,2723064	741,63	--	1685	--	--	1213	3130
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	1685	--		232	
		Крепление газ-да Д159х4 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-15шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
868	1 109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж(СТОЙКИ)	т конструкций		0,30303	24323,02	11215,90	7371	3399	649	2925	11120
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	3323	916		824	
869	1 109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производст венных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,30303	2958,20	507,39	896	154	86	453	1457
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	656	--		108	
871	1 109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,05805	127585,09	1894,86	7406	110	731	4548	12910
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	6565	26		956	
873	1 108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основ ания		0,54	2944,83	982,64	1590	531	653	570	2333
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	406	207		173	
874	1 106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		3,15	24079,13	1723,46	75849	5429	55848	14311	97373
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	14572	1154		7213	

875	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,2605745	2458,40	--	10474	--	--	7541	19457
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	10474	--		1441	
876	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		4,2605745	741,63	--	3160	--	--	2275	5870
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	3160	--		435	
		Испытание и контроль										
934	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,5475	Контроль методом радиографирован ия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 к атегории диаметром 219х5 мм	стык		2	17113,27	15774,47	34227	31549	--	8242	45866
		НР - 91%; СП - 8%				1338,80	3189,80	2678	6380		3397	
935	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		9,8112	318,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%				--	--	--	--		250	
936	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,3975	Контроль методом радиографирован ия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 к атегории диаметром 159х4,5 мм	стык		2	12424,71	11452,70	24849	22905	--	5984	33300
		НР - 91%; СП - 8%				972,01	2315,88	1944	4632		2467	
937	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		7,1232	318,00	--	2265	--	2265	--	2446
		СП - 8%				--	--	--	--		181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					47342161	3620314	36993615	7635456	59375823
								6728235	1121380	--	4398211	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6970269				
	Материалы		Тенге					4849521				
	Всего заработная плата		Тенге						1894602			
		Накладные расходы	Тенге					1364113				
		Сметная прибыль	Тенге					666751				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					9001133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1546
		Сметная заработная плата	Тенге						1894602			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20192468				
	Материалы		Тенге					6188157				
	Всего заработная плата		Тенге						5688903			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5463935				
	Местные материалы		Тенге					656959				
		Накладные расходы	Тенге					6087725				
		Сметная прибыль	Тенге					2102415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					28382609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4632
		Сметная заработная плата	Тенге						5688903			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					17610720				
	Материалы		Тенге					141763				
	Всего заработная плата		Тенге						266110			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17124572				
		Накладные расходы	Тенге					183616				
		Сметная прибыль	Тенге					1423547				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					19217883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
		Сметная заработная плата	Тенге						266110			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2568704				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2568704				
		Сметная прибыль	Тенге					205496				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2774201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					59375825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6394
		Сметная заработная плата	Тенге						7849615			
	Локальная смета №2-1добавить											
	РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления											
		Газопровод										
1	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,792	1382304,12	690811,81	1094785	547123	48900	683439	1920482
		НР - 99%; СП - 8%				629750,00	241894,75	498762	191581		142258	
2	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		1,088	1032053,82	378960,86	1122875	412309	49334	810894	2088470
		НР - 99%; СП - 8%				607750,00	145085,40	661232	157853		154701	
3	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		1,119	742954,56	245927,88	831366	275193	14577	649931	1599801
		НР - 99%; СП - 8%				484000,00	102681,02	541596	114900		118504	
		Обвязка ГРПШ-10(надземный)-176шт/ГСН-85/										
31	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		36,96	2458,40	--	90862	--	--	65421	168786
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	90862	--		12503	
32	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		36,96	741,63	--	27411	--	--	19736	50918
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	27411	--		3772	
33	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		36,96	23063,21	1723,46	852416	63699	617737	167911	1101954
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	170980	13537		81626	
34	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций		5,30816	43120,31	8971,98	228889	47625	69781	84234	338174
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	111483	10596		25050	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2		246,4	87,56	2,33	21576	575	10650	7185	31061
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	10351	62		2301	

38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		246,4	173,98	3,30	42868	814	29962	8429	55401
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	12092	124		4104	
		Рама под ГРПШ-04-2У1 -88шт./АС-2/										
83	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма		352	635,54	520,52	223709	183223	--	94059	343190
		НР - 72%; СП - 8%				115,02	256,11	40486	90152		25422	
84	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 F75	м3		18,128	23656,85	1723,46	428851	31243	313746	82356	552105
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	83862	6640		40897	
85	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорнойрамы	т конструкций		4,34016	43120,31	8971,98	187149	38940	57056	68873	276504
		НР - 69%; СП - 8%				21002,20	1996,12	91153	8663		20482	
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		125,86464	173,98	3,30	21898	416	15305	4306	28300
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	6177	63		2096	
		Крепление газ-да Д219х5 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-39шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
88	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,787878	24323,02	11215,90	19164	8837	1686	7606	28911
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	8641	2382		2142	
89	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,787878	2958,20	507,39	2331	400	225	1178	3789
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	1706	1		281	
91	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,15093	127585,09	1894,86	19256	286	1902	11824	33567
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	17068	68		2486	
93	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		1,404	2944,83	982,64	4135	1380	1700	1481	6065
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	1055	538		449	
94	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		8,19	24079,13	1723,46	197208	14115	145205	37208	253169
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	37888	3000		18753	

95	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		11,0774937	2458,40	--	27233	--	--	19608	50588
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	27233	--		3747	
96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		11,0774937	741,63	--	8215	--	--	5915	15261
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	8215	--		1130	
		Крепление газ-да Д219х5 на стойке из труб Д159х3,5Н=5,0 м-24шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
97	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		2,31552	24323,02	11215,90	56320	25971	4953	22354	84969
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	25396	7002		6294	
98	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2,31552	2958,20	507,39	6850	1175	661	3462	11136
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	5014	3		825	
100	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,10608	127585,09	1894,86	13534	201	1337	8311	23592
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	11996	48		1748	
102	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		0,864	2944,83	982,64	2544	849	1046	911	3732
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	649	331		276	
103	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		5,04	24079,13	1723,46	121359	8686	89358	22897	155796
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	23315	1846		11540	
104	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		6,8169192	2458,40	--	16759	--	--	12066	31131
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	16759	--		2306	
105	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		6,8169192	741,63	--	5056	--	--	3640	9391
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	5056	--		696	
		Крепление газ-да Д159х4,5 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-76шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
106	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж(СТОЙКИ)	т конструкций		1,535352	24323,02	11215,90	37344	17220	3285	14822	56340
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	16839	4643		4173	

107	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		1,535352	2958,20	507,39	4542	779	438	2295	7384
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	3325	2		547	
109	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,29412	127585,09	1894,86	37525	557	3707	23042	65413
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	33261	133		4845	
111	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		2,736	2944,83	982,64	8057	2689	3313	2886	11819
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	2055	1048		875	
112	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		15,96	24079,13	1723,46	384303	27506	282965	72507	493355
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	73832	5846		36545	
113	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		21,5869108	2458,40	--	53069	--	--	38210	98581
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	53069	--		7302	
114	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		21,5869108	741,63	--	16010	--	--	11527	29739
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	16010	--		2203	
		Крепление газ-да Д159х4,5 на стойке из труб Д159х3,5Н=5,0 м-46шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
115	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		3,32856	24323,02	11215,90	80961	37333	7122	32134	122142
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	36506	10065		9048	
116	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		3,32856	2958,20	507,39	9847	1689	950	4976	16009
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	7208	4		1186	
118	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,20332	127585,09	1894,86	25941	385	2563	15929	45219
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	22993	92		3350	
120	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		1,656	2944,83	982,64	4877	1627	2006	1747	7153
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	1244	635		530	

121	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		9,66	24079,13	1723,46	232604	16649	171267	43886	298610
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	44688	3538		22119	
122	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		13,0657618	2458,40	--	32121	--	--	23127	59668
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	32121	--		4420	
123	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		13,0657618	741,63	--	9690	--	--	6977	18000
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	9690	--		1333	
		Крепление газ-да Д133х4 на стойке из труб Д108х3 Н=2,2 м-118шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
124	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж(СТОЙКИ)	т конструкций		1,757574	24323,02	11215,90	42750	19713	3761	16968	64495
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	19276	5315		4777	
125	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		1,757574	2958,20	507,39	5199	892	501	2628	8453
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	3806	2		626	
127	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,33669	127585,09	1894,86	42957	638	4244	26377	74880
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	38075	153		5547	
129	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		3,088	2944,83	982,64	9094	3034	3740	3258	13339
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	2320	1183		988	
130	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		18,27	24079,13	1723,46	439926	31488	323919	83002	564762
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	84519	6692		41834	
131	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		24,7113321	2458,40	--	60750	--	--	43740	112850
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	60750	--		8359	
132	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		24,7113321	741,63	--	18327	--	--	13195	34044
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	18327	--		2522	
		Крепление газ-да Д133х4 на стойке из труб Д159х3,5Н=5,0 м-60шт.(Пр.лист НГ-01-90)										

133	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		3,18384	24323,02	11215,90	77441	35710	6812	30737	116832
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	34919	9628		8654	
134	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		3,18384	2958,20	507,39	9418	1615	909	4760	15313
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	6894	4		1134	
136	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж	т конструкций		0,19448	127585,09	1894,86	24813	369	2451	15236	43253
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	21993	88		3204	
138	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		1,584	2944,83	982,64	4665	1557	1918	1671	6842
		НР - 93%; СП - 8%				751,14	383,18	1190	607		507	
139	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		9,24	24079,13	1723,46	222491	15925	163821	41978	285627
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	42745	3384		21158	
140	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		12,4976852	2458,40	--	30724	--	--	22122	57073
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	30724	--		4228	
141	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		12,4976852	741,63	--	9269	--	--	6673	17217
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	9269	--		1275	
		Испытание и контроль										
208	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=2	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)(газопровод в 2 этапа)	км трубопровода		3,111053	1816711,24	1543002,40	5651885	4800362	50620	1481385	7703931
		НР - 91%; СП - 8%				257438,00	265823,80	800903	826992		570662	
209	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,5475	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 219х5 мм	стык		67	17113,27	15774,47	1146589	1056890	--	276109	1536514
		НР - 91%; СП - 8%				1338,80	3189,80	89700	213717		113816	
210	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		328,6752	318,00	--	104519	--	104519	--	112880
		СП - 8%				--	--	--	--		8361	

211	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,3975	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 159х4,5 мм	стык		92	12424,71	11452,70	1143073	1053648	--	275262	1531802
		НР - 91%; СП - 8%				972,01	2315,88	89425	213061		113467	
212	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		327,6672	318,00	--	104198	--	104198	--	112534
		СП - 8%				--	--	--	--		8336	
213	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,27	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 133х4 мм	стык		96	8439,42	7779,19	810185	746802	--	195100	1085707
		НР - 91%; СП - 8%				660,23	1573,05	63382	151013		80423	
214	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		232,2432	318,00	--	73853	--	73853	--	79762
		СП - 8%				--	--	--	--		5908	
		Защита от коррозии										
223	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор	м2		875,21	-173,98	-3,30	-152268	-2890	-106427	-29939	-196784
		НР - 69%; СП - 8%				-49,08	-0,50	-42951	-439		-14577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16491366	9535244	2691576	5709562	23977001
								4264544	2066796	--	1776074	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15559136				
	Материалы		Тенге					2234664				
	Всего заработная плата		Тенге						5754895			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					282570				
		Накладные расходы	Тенге					5311815				
		Сметная прибыль	Тенге					1669676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22540627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4397
		Сметная заработная плата	Тенге						5754895			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					932230				
	Материалы		Тенге					174344				
	Всего заработная плата		Тенге						576445			
		Накладные расходы	Тенге					397747				
		Сметная прибыль	Тенге					106398				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1436376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									473
		Сметная заработная плата	Тенге						576445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23977003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4870
		Сметная заработная плата	Тенге						6331340			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									83352828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10992779				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						13155558			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3188176			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							39685191		
		- Накладные расходы	Тенге								13345018	
		- Сметная прибыль	Тенге								6174285	

		ИТОГО										**83 352 828**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**83 352 828**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**1 083 587**
		Итого:										**84 436 415**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										**591 055**
		Итого										**85 027 469**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 700 549**
		Итого сметная стоимость										**86 728 019**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 20% К=1										**17 345 604**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,049901										**72 844 667**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**90 190 271**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**81 171 243,59**
		НДС 12%										**9 740 549,23**
		ИТОГО:										**90 911 792,82**

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Технадзор: ТОО «Сайрам құрылыс»

инженер-эксперт _____**Ж.С. Бейсенбеков**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____**М.К.Муталиев**