Форма КС-3

Наименование объекта: Реконструкция дамбы "Акши" в с. Акши Иргизского района Актюбинской области

Программа: 010 «Развитие объектов сельского хозяйства»

Подпрограмма 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидро құрылыс»

Адрес: РК, Туркестанская область, район Байдибек, с.Боралдай, ул.Д.Батыршаева 84

БИН: 081140002918

ИИК: KZ09856000000442449

БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость **203 374 593,24 тенге**

Лимит финансирования на 2023 год **203 374 593,24 тенге**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **123 090 713,67 тенге**

б) за отчетный месяц **48 213 303,05 тенге**

НДС облагается

СПРАВКА №3

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	14.03.2023 г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранне заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь 2023 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Реконструкция дамбы "Акши" в с. Акши Иргизского района Актюбинской области**	**тенге**	**203 374 593,24**	**38 549 154,77**	**14 463 990,92**	**24 085 163,85**	**74 877 410,62**	**123 090 713,67**		**33 749 312,14**	**123 090 713,67**
	ИТОГО:		**203 374 593,24**	**38 549 154,77**	**14 463 990,92**	**24 085 163,85**	**74 877 410,62**	**123 090 713,67**		**33 749 312,14**	**123 090 713,67**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Т.М.Орынжай

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

А. Жаксылык

Подрядчик: Директор ТОО "Гидро құрылыс"

Е.Е. Байзаков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отд.архитектуры, строительства, ЖКХ пассажирского транспорта и автмобил. дорог Иргизского района,Республика Казахстан, Актюбинская область, Иргизский район, с.Иргиз, ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА, 12**	**100140016238**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс ",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай**	**081140002918**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор 17 от 14.03.2023 года

Номер документа	Дата составления
00000000016	**04.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дамб Акши в селе Акши Иргизского района Актюбинской области			услуга	1	48 213 303,05	48 213 303,05	5 165 711,04
				Итого	1	x	48 213 303,05	5 165 711,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гидро құрылыс"

Договор: № "17" от "14" марта 2023 г

Объект: Реконструкция дамбы "Акши" в с. Акши Иргизского района Актюбинской области

Полная сметная стоимость - 203 374 593,24 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 0 тенге

А К Т №3

приемки выполненных работ за **сентябрь месяц 2023** года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 01-01-01. Подготовительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	**СБОРНИК ЦЕН НА ИЗЫСК.РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-20,п.8**	**Разбивка основных осей дамбы 1-го разряда.Кат.сл.II.Расстояние между знаками 50м.**	**км**	**1,499**		**110325,00**		**165377**	**0**			**165377**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**0**	**0**			
								165377	**0**	**0**	**0**	**165377**
								0	**0**	**0**	**0**	
		Локальная смета № 02-01-01. Гидротехнические решения										
		РАЗДЕЛ 1. Водосброс 1 на участке 70										
15	**1137-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Бычки,устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м³ конструкции**	**180,54**		**61261,38**	**1570,21**	**11060130**	**283486**	**9435654**	**1326110**	**13377139**
						7427,66	**644,03**	**1340990**	**116273**		**990899**	

		Альбом 3.3721-ГР лист 9-20,А240 диаметр 10мм,А400 диаметр 16мм									
16	1137-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	14,317	42207,36	14481,12	604283	207326	14058	410519	1095986
		НР - 91%; СП - 8%			26744,34	4765,03	382899	68221		81184	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профил я класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,101	399352,00		439687	0	439687	0	474862
		СП - 8%					0	0		35175	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	13,216	372799,00		4926912	0	4926912	0	5321065
		СП - 8%					0	0		394153	
19	1141-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м²	214,1	3963,39	55,10	848562	11797	579770	203026	1135715
		НР - 79%; СП - 8%			1200,35		256995	0		84127	
20	1142-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы.Крепление ка мнем насухо из каменной наброски	м³	12,825	2095,63	314,45	26876	4032	1	16579	46931
		НР - 68%; СП - 8%			1781,18	119,87	22844	1537		3476	
21	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300,размерами от 150 до 1000 мм	м³	12,852	10965,00		140922	0	140922	0	152196
		СП - 8%					0	0		11274	
22	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	771,12	24,00		18507	0		0	19988
		СП - 8%					0	0		1481	
		Деф шов									
23	1141-0104-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	50,94	13067,93	21,71	665680	1106	570699	74548	799446
		НР - 79%; СП - 8%			1842,86	9,61	93875	490		59218	

	1137-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты перекрытий из с борного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	м³ сборных конструкций	24,64	11089,07	3837,49						
		НР - 91%; СП - 8%			5379,17	1486,64	273235	94556	46136	153948	461358	
							132543	36631		34175		
25	226-102-0409 РСНБ РК 2022	Плита переходная ГОСТ 13015- 2012 марки П400.124.25	шт.	9,126	135176,00							
		СП - 8%					1233605	0	1233605	0	1332294	
							0	0		98688		
26	212-101-0718 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300,W6	м³	1,62	41417,00							
		СП - 8%					67096	0	67096	0	72464	
							0	0		5368		
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	85,65	1431,70	33,81						
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	122625	2896	79645	39227	174800	
							40084	1646		12948		
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	85,65	491,87	16,77						
		НР - 94%; СП - 8%			11,57	6,35	42129	1436	39701	1443	47057	
							991	544		3486		
29	1141-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя	м²	85,65	3666,59	89,96						
		НР - 79%; СП - 8%			1279,99	22,63	314043	7705	196707	88140	434357	
							109631	1938		32174		
30	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1330,56	24,00							
		СП - 8%					31933	0	31933	0	34488	
							0	0		2555		
		Механическое оборудование										
31	1322-0205-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Затвор негабаритный и из ненегабаритных секций плоский колесный.Монтаж оборудования	т	0,87	126680,64	33163,19						
		НР - 61%; СП - 8%			43050,96	11384,02	110212	28852	43906	28889	150229	
							37454	9904		11128		
32	222-506-0801 РСНБ РК 2022	Жесткие затворы	т	0,87	953545,00							
		СП - 8%					829584	0	829584	0	895951	
							0	0		66367		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21756021	643192	18676017	2342428	26026326
							2418306	237184	0	1927875	
		РАЗДЕЛ 3. Участки насыпи дамбы									
		Насыпь дамбы участок 74									
76	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	100	14052,49	1462,46	1405249	146246	1238623	59148	1581551
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	20380	34387		117154	
		Насыпь дамбы участок 76									
82	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	94	14052,49	1462,46	1320934	137471	1164306	55599	1486658
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	19157	32324		110125	
		Насыпь дамбы участок 77									
88	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	189	14052,49	1462,46	2655921	276405	2340997	111790	2989128
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	38518	64991		221417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5382104	560122	4743926	226538	6057337
							78055	131702	0	448695	
		Локальная смета № 02-01-03. Объемы работ по дороге ИРГИЗ-НУРА водопропускные трубы 3 шт									
		РАЗДЕЛ 1. Трубчатый водовыпуск									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0233 1101-0101-0233 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	480,15	116,05	110,88	55721	53239	0	9147	70058

		НР - 72%; СП - 8%										
	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м			5,17	21,29	2482	10222		5190	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	480,15	98,48	98,48	47285	47285	0	9434	61257
3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/,применен коэффициент к затратам труда - 1,2				27,29	0	13103		4538	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	148,5	4594,97		682353	0	0	491294	1267539
4	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Погрузка разработанного вручную грунта/Грунты 3 группы в котлованах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³			4594,97		682353	0		93892	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	148,5	338,78	324,04	50309	48120	172	9813	64932
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале			13,58	78,20	2017	11613		4810	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	495	40,68	35,91	20137	17775	163	5150	27310
6	Е11-010102-0345 1101-0102-0345 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью			4,44	10,01	2198	4955		2023	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	165	355,27	355,27	58620	58620	0	9793	73885
7	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плотины, дамбы,насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т				82,43	0	13601		5473	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	165	187,10	157,97	30872	26065	1737	7693	41650
					18,60	46,16	3069	7616		3085	

		Бетонные работы									
	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³ бетона,гравияили песка в конструкции	1,5	5578,56 1569,70	418,55 186,43	8368 2355	628 280	5385	2397 861	11626
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	14,1	14052,49 203,80	1462,46 343,87	198140 2874	20621 4849	174646	8340 16518	222998
10	Е11-370103-0101 1137-0103-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная под сооружения.Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами *НР - 91%; СП - 8%*	бетона,гравия или песка в конструкц	4,2	45834,30 2759,90	89,74 32,72	192504 11592	377 137	180536	10673 16254	219432
11	С1212-402-0103 212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 *СП - 8%*	м³	0,3	23782,00		7135 0	0 0	7135	0 571	7705
12	Е11-410103-0101 1141-0103-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция окрасочная разжиженным битумом в двасло я *НР - 79%; СП - 8%*	м²	73,5	3963,39 1200,35	55,10	291309 88226	4050 0	199034	69698 28881	389888
		Устройство водопропускных труб									
13	Е11-370401-0213 1137-0401-0213 РСНБ РК 2022	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³ сборных конструкции	12,185	22750,66 9024,86	6638,48 2526,07	277208 109964	80887 30779	86356	128077 32423	437708
14	С1225-104-0207 225-104-0207 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.200 *СП - 8%*	шт.	12	131484,00		1577808 0	0 0	1577808	0 126225	1704033

	Е11-370401-0206 1137-0401-0206 РСНБ РК 2022	Стенки,открылки,диафрагмы,оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором *НР - 91%; СП - 8%*	м³ сборных конструкций	22,62	35703,75 11652,89	9131,59 3436,67	807619 263588	206557 77737	337474	310607 89458	1207683
16	С1225-104-0401 225-104-0401 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-20165 марки ЗКП 15-170(цены Актобе) *СП - 8%*	шт.	6	105931,00		635586 0	0 0	635586	0 50847	686433
17	С1225-109-0101 225-109-0101 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-26 012 типа СТ1пл(цены Актобе) *СП - 8%*	шт.	12	74685,00		896220 0	0 0	896220	0 71698	967918
18	С1225-105-0301 225-105-0301 РСНБ РК 2022	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 ма7 рки БФ1 *СП - 8%*	шт.	6	92401,00		554406 0	0 0	554406	0 44352	598758
19	Е11-370401-0202 1137-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки фундаментные,опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство без постели заделкой стыков *НР - 91%; СП - 8%*	м³ сборных конструкций	1,14	9608,90 4387,10	5221,80 2012,50	10954 5001	5953 2294	0	6639 1407	19001
20	С1225-107-0108 225-107-0108 РСНБ РК 2022	Плита фундаментная под водопропускн ые трубы из тяжелого бетона класса В20,В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 46 *СП - 8%*	шт.	3	43661,00		130983 0	0 0	130983	0 10479	141462
		Устройство стыков труб									
1	Е11-410102-0101 1141-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя *НР - 79%; СП - 8%*	м²	1,5	3714,56 1279,99	89,96 22,63	5572 1920	135 34	3517	1544 569	7685

	Укрепительные работы									
Е11-420102-0103 1142-0102-0103 РСНБ РК 2022-Кзтр и Кэм=1,11	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными гп 16т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	3,42	46764,59	712,95	159935	2438	150470	5573	178749
	НР - 68%; СП - 8%			2054,54	341,99	7027	1170		13241	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6699043	572749	4941628	1085873	8407709
	Итого					1184665	178391	0	622793	
	Временные здания и сооружения 3,44%									40656749
	Итого									1398592
	Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,08%									42055341
	Итого									454198
	Непредвиденные работы и затраты-2%									42509539
	Итого									850191
	В текущих ценах 2023г.100% К-1,0450539									43359730
	Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95									45313255
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%									43047592,01
	Всего по акту									5165711,04
										48213303,05

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ Орынжай Т.М.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Жаксылык А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро курылыс"

_____ Байзаков Е.Е.