Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство 50-ти квартирного жилого дома без внешних инженерных сетей и благоустройства территории по улице Абылайхана в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области**

Объект : **Строительство 50-ти квартирного жилого дома без внешних инженерных сетей и благоустройства территории**

Договор подряда (контракт) **№ 72** от **24.08.2022 года**

Акт выполненных работ № 8
за июнь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью.
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 8 Полы										
	8.1 1 этаж										

224	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**461.64**	462.45	43,46	213485	20063	–	190644	436459
					———	———	———	———	———	———	
					418,99	20,34	193423	9390	–	32330	
225	**234-102-0303**	**Плита теплоизоляционная из пенобетона**	**м3**	**19.01957**	35879		682403		682403	–	736995
					———		———		———	———	
					–		–		–	54592	
226	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин насухо) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**461.64**	2225.84	110,58	1027537	51048	555533	402850	1544818
					———	———	———	———	———	———	
					911,87	16,48	420956	7608	–	114431	
227	**1111-0101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.50мм) НР=94 %**	**м2 стяжки**	**461.64**	1705.84	33,18	787484	15317	495252	268601	1140572
					———	———	———	———	———	———	
					599,85	19,13	276915	8831	–	84487	
228	**1111-0101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % К=6,000;**	**м2 стяжки**	**2769.84**	279.45	5,67	774032	15705	742068	23511	861346
					———	———	———	———	———	———	
					5,87	3,16	16259	8753	–	63803	

	8.2 Тип 2 Ванные комнаты,санузлы (S=15.47+25.3=40.77м2)										
230	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(толщ.30мм) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**40.77**	462.45	43,46	18854	1772	–	16836	38545
					———	———	———	———	———	———	
					418,99	20,34	17082	829	–	2855	
231	**234-102-0303**	**Плита теплоизоляционная из минплиты**	**м3**	**1.25979**	35879		45200		45200	–	48816
					———		———		———	———	
					–		–		–	3616	
232	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**40.77**	2225.84	110,58	90747	4508	49062	35578	136431
					———	———	———	———	———	———	
					911,87	16,48	37177	672	–	10106	
233	**1111-0101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**40.77**	1347.61	54,67	54942	2229	30282	21445	82498
					———	———	———	———	———	———	
					550,19	9,4	22431	383	–	6111	
234	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Мр200 толщ.30мм) НР=94 %**	**м2 стяжки**	**40.77**	1323.15	33,1	53945	1349	33611	18579	78326
					———	———	———	———	———	———	

					465,65	19,13	18985	780	–	5802	
235	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 %**	**м2 стяжки**	**81.54**	217.24	5,67	17714	462	16782	684	19870
					———	———	———	———	———	———	
					5,76	3,16	470	258	–	1472	
	8.5 Тип 1 Кухня над тамбурами(S=9.18+9.19=18.37м2)										
241	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**18.37**	462.45	43,46	8495	798	–	7587	17369
					———	———	———	———	———	———	
					418,99	20,34	7697	374	–	1287	
242	**234-102-0303**	**Плита теплоизоляционная из минплиты**	**м3**	**0.75684**	35879		27155		27155	–	29327
					———		———		———	———	
					–		–		–	2172	
243	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин насухо) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**18.37**	2225.84	110,58	40889	2031	22106	16031	61474
					———	———	———	———	———	———	
					911,87	16,48	16751	303	–	4554	

244	**1111-0101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200, пенобетон толщ.50мм) НР=94 %**	**м2 стяжки**	**18.37**	1705.84	33,18	31336	610	19708	10688	45386
					———	———	———	———	———	———	
					599,85	19,13	11019	351	–	3362	
245	**1111-0101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 %**	**м2 стяжки**	**110.22**	279.45	5,67	30801	625	29529	935	34275
					———	———	———	———	———	———	
					5,87	3,16	647	348	–	2539	
	8.7 Тип 5 Жилые комнаты,кухни,прихожие,кладовые(S901+1088.86=1989.86м2)										
252	**1111-0101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство (толщ.24мм,М2,М3) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**3979.72**	492.25	34,21	1959017	136146	1455304	405667	2553859
					———	———	———	———	———	———	
					92,36	16,08	367567	63994	–	189175	
253	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин насухо) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**1989.86**	2225.84	110,58	4429110	220039	2394578	1736450	6658805
					———	———	———	———	———	———	
					911,87	16,48	1814494	32793	–	493245	

254	**1111-0101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7,5 Y1200,пенобетон толщ.50мм) НР=94 %**	**м2 стяжки**	**1989.56**	1705.84	33,18	3393871	66014	2134420	1157608	4915597
					———	———	———	———	———	———	
					599,85	19,13	1193438	38060	–	364118	
255	**1111-0101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 %**	**м2 стяжки**	**10182.3171**	279.45	5,67	2845449	57734	2727945	86429	3166428
					———	———	———	———	———	———	
					5,87	3,16	59770	32176	–	234550	
		Итого по разделу 8					**22,607,196**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4,475,081				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					596,450				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					205,903				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11,460,938				
		- накладные расходы, тенге					4,400,123				
		в т.ч. зарплата, тенге					396,011				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1,674,607				
		Итого по надземной части					**22,607,196**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4,475,081				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					596,450				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					205,903				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11,460,938				
		- накладные расходы, тенге					4,400,123				
		в т.ч. зарплата, тенге					396,011				

		- сметная прибыль (8 %), тенге					1,674,607				
Локальная смета № 2-1-3											
Сантехнические работы по разделу ОВ											
	Раздел 1 Отопление ниже 0.000										
	1.1 Стройработы										
1	**1116-0301-0102**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**46**	2139.74	26,26	98428	1208	72642	24517	132781
					———	———	———	———	———	———	
					534,3	9,54	24578	439	–	9836	
2	**1116-0301-0103**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**26.4**	1743.52	26,26	46029	693	31230	14071	64908
					———	———	———	———	———	———	
					534,3	9,54	14106	252	–	4808	
3	**1116-0301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**13.6**	2524.9	26,26	34339	357	26715	7248	44914
					———	———	———	———	———	———	
					534,3	9,54	7266	130	–	3327	

4	**1116-0301-0105**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**14.4**	2700.87	26,26	38893	378	30820	7674	50292
					———	———	———	———	———	———	
					534,3	9,54	7694	137	–	3725	
5	**1116-0301-0106**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**15.2**	3075.31	48,49	46745	737	35835	10245	61549
					———	———	———	———	———	———	
					669,23	18,53	10172	282	–	4559	
13	**1116-0602-0201**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %**	**шт.**	**3**	809.88	2,79	2430	8	257	2123	4917
					———	———	———	———	———	———	
					721,32	0,79	2164	2	–	364	
		Итого по разделу 1					**359,361**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					65,980				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3,381				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1,242				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					197,499				
		- накладные расходы, тенге					65,878				
		в т.ч. зарплата, тенге					5,929				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					26,619				

		Итого по разделу ОВ					**359,361**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					65,980				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3,381				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1,242				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					197,499				
		- накладные расходы, тенге					65,878				
		в т.ч. зарплата, тенге					5,929				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					26,619				
		Итого по акту					**22,966,557**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4,541,061				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					599,831				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					207,145				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11,658,437				
		- накладные расходы, тенге					4,466,001				
		в т.ч. зарплата, тенге					401,940				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1,701,226				
		Итого по акту, в том числе:					**22,966,557.00**				
		Строительно-монтажные работы					*22,966,557.00*				
		Оборудование					*0.00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**206,699.01**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**23,173,256.01**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**669,707.10**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**23,842,963.11**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**476,859.26**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**24,319,822.37**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**24,319,822.37**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**25,535,813.49**				

		Договорная скидка подрядчика (5%)		1 276 790,67			
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)		24 259 022,55			
		Налог на добавленную стоимость (12%)		2 911 082,71			
		Итого с учетом НДС (12%)		27 170 105,26			

Сдал (Подрядчик)

ТОО ПМК-5 БИН 041 240 008 884
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор , Шаяхин К.К._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Эксперт Алибаев А.Т._____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области"
БИН 050140006645
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела, Шаменов М.Т._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "РУДСТРОЙ ЛТД"

Директор Шудабаев К.С._____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)