Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Строительство 50-ти квартирного жилого дома без внешних инженерных сетей и благоустройства территории по улице Абылайхана в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области**

Объект : **Строительство 50-ти квартирного жилого дома без внешних инженерных сетей и благоустройства территории**

Договор подряда (контракт) **№ 72** от **24.08.2022 года**

Акт выполненных работ № 10
за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 4 Перегородки										
	4.1 Деревянные тамбурные перегородки с дверью (ПТ-1) 4 шт										

149	**1110-0103-0105**	**Перегородки каркасные обшитые с двух сторон досками без утеплителя. Устройство под штукатурку (Устройство чистых перегородок каркасных обшитых с 2х сторон досками обшивки и остекленных) НР=90 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**11.76**	8992.27	134,55	105749	1582	90983	12461	127667
					———	———	———	———	———	———	
					1121,03	56,35	13183	663	–	9457	
150	**1110-0111-0401**	**Наличники. Установка и крепление НР=90 %**	**м коробок**	**104.8**	472.67	1,6	49536	168	38051	10253	64572
					———	———	———	———	———	———	
					107,99	0,72	11317	75	–	4783	
151	**1110-0116-0102**	**Перегородки. Антисептирование водными растворами (с 2х сторон) НР=90 % К=2,000;**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**23.52**	152.91	5,72	3596	135	867	2388	6463
					———	———	———	———	———	———	
					110,33	2,47	2595	58	–	479	
152	**1115-0403-0301**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (с 2х сторон) НР=80 % К=2,000;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**23.52**	1060.17	3,43	24935	81	4171	16576	44832
					———	———	———	———	———	———	
					879,4	1,59	20683	37	–	3321	

153	**1110-0107-0103**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90 %**	**м2**	**10.64**	4718.13	155,53	50201	1655	28675	18556	74258
					1867,6	70,16	19871	747	–	5501	
154	**261-104-0203**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**10.64**	22691		241432		241432	–	260747
					–		–		–	19315	
155	**223-502-0101**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**4**	3949		15796		15796	–	17060
					–		–		–	1264	
	4.2 Деревянные тамбурные перегородки с дверью (ПТ-3,4)										
156	**1110-0103-0105**	**Перегородки каркасные обшитые с двух сторон досками без утеплителя. Устройство под штукатурку НР=90 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**5.08**	8992.27	134,55	45681	684	39302	5383	55149
					1121,03	56,35	5695	286	–	4085	

157	**1110-0111-0401**	**Наличники. Установка и крепление НР=90 %**	**м коробок**	**63.84**	472.67	1,6	30175	102	23179	6246	39335
					———	———	———	———	———	———	
					107,99	0,72	6894	46	–	2914	
158	**1110-0116-0102**	**Перегородки. Антисептирование водными растворами (с 2х сторон) НР=90 % К=2,000;**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**10.16**	152.91	5,72	1554	58	374	1031	2792
					———	———	———	———	———	———	
					110,33	2,47	1121	25	–	207	
159	**1115-0403-0301**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (с 2х сторон) НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5.08**	1060.17	3,43	5386	17	901	3580	9683
					———	———	———	———	———	———	
					879,4	1,59	4467	8	–	717	
160	**1110-0107-0103**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90 %**	**м2**	**5.32**	4718.13	155,53	25100	827	14337	9278	37128
					———	———	———	———	———	———	
					1867,6	70,16	9936	373	–	2750	
161	**261-104-0203**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**5.32**	22691		120716		120716	–	130373
					———		———		———	———	

					–		–		–	9657	
162	223-502-0101	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**2**	3949		7898		7898	–	8530
					–		–		–	632	
	4.3 Фрамуги в деревянных перегородках										
163	1110-0106-0205	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными (Установка фрамуг) НР=90 %**	**м2**	**3.37**	12377	171,2	41710	577	13441	25156	72215
					8217,44	76,46	27693	258	–	5349	
164	223-101-0101	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**3.37**	31739		106960		106960	–	115517
					–		–		–	8557	
	4.4 Ограждение ВРУ										

167	**1108-0101-0305**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизол) НР=93 %**	**м2 поверхности**	**67.1**	4435.55	10,03	297625	673	255938	38296	362795
					———	———	———	———	———	———	
					611,24	2,44	41014	164	–	26874	
168	**1109-0601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Установка ВРУ) НР=69 %**	**т конструкций**	**0.089**	78877.61	3289,23	7020	293	481	4350	12280
					———	———	———	———	———	———	
					70179,6	650,09	6246	58	–	910	
169	**222-509-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**0.089**	977889		87032		87032	–	93995
					———		———		———	———	
					–		–		–	6963	
170	**223-502-0301**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**1**	2760		2760		2760	–	2981
					———		———		———	———	
					–		–		–	221	

171	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**4.8**	93.25	2,11	448	10	268	118	611
					35,21	0,36	169	2	–	45	
		Итого по разделу 4					**1,538,983**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					170,884				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6,862				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2,800				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1,093,562				
		- накладные расходы, тенге					153,672				
		в т.ч. зарплата, тенге					13,830				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					114,001				
	Раздел 5 Лестницы										
176	**1107-0519-0102**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР=118 %**	**м ограждения**	**66**	25146.23	118,44	1659651	7817	1492731	191600	1999351
					2410,66	49,53	159104	3269	–	148100	
177	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (Стремянка лаза на чердак МС-1) НР=69 %**	**т конструкций**	**0.084**	98351.11	32577,36	8261	2737	1296	3574	12782

					50343,8	11323,21	4229	951	–	947	
178	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0.084**	1004968		84417		84417	–	91170
					———		———		———	———	
					–		–		–	6753	
179	**1115-0403-0303**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (Эмалевое покрытие поручней) НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8.3284**	964.85	4,88	8036	41	1566	5158	14250
					———	———	———	———	———	———	
					771,95	2,28	6429	19	–	1056	
		Итого по разделу 5					**2,117,553**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					169,762				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10,595				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4,239				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1,580,010				
		- накладные расходы, тенге					200,332				
		в т.ч. зарплата, тенге					18,030				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					156,856				
	Раздел 6 Окна										
	6.1 Общие работы по окнам и балконным дверям										
194	**1110-0501-0402**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %**	**м**	**224.85**	2166.64	13,66	487169	3071	411700	66462	597921

					———	———	———	———	———	———	
					321,98	6,45	72397	1450	–	44290	
200	**1134-0108-0703**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=76 %**	**м2 поверхности**	**345.48**	1312.25	12,27	453356	4239	9069	335476	851939
					———	———	———	———	———	———	
					1273,73	3,96	440048	1368	–	63107	
202	**1110-0111-0401**	**Наличники. Установка и крепление (из ПВХ профиля) НР=90 %**	**м коробок**	**785.17**	472.67	1,6	371126	1256	285080	76820	483782
					———	———	———	———	———	———	
					107,99	0,72	84791	565	–	35836	
204	**1115-0108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %**	**м**	**224.85**	2167.84	5,46	487439	1228	348095	110770	646066
					———	———	———	———	———	———	
					614,26	1,54	138116	346	–	47857	
		Итого по разделу 6					**2,579,708**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					735,352				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9,794				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3,729				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1,053,944				

		- накладные расходы, тенге					589,528				
		в т.ч. зарплата, тенге					53,058				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					191,090				
	Раздел 7 Двери										
205	**1109-0403-0403**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %**	**м2**	**9.92**	3511.42	65,04	34833	645	5132	20246	59485
					———	———	———	———	———	———	
					2929,05	28,82	29056	286	–	4406	
207	**1110-0107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %**	**м2**	**458.91**	2270.16	109,83	1041799	50402	290944	649601	1826712
					———	———	———	———	———	———	
					1526,34	46,47	700453	21326	–	135312	
208	**1110-0111-0401**	**Наличники. Установка и крепление (340,32.5,87:1,12=1784м) НР=90 %**	**м коробок**	**1784**	472.67	1,6	843243	2854	647735	174544	1099210
					———	———	———	———	———	———	
					107,99	0,72	192654	1284	–	81423	
217	**1115-0204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**147.1**	4420.47	50,16	650251	7379	192088	364278	1095691
					———	———	———	———	———	———	

					3064,48	31,02	450785	4563	–	81162	
218	**1115-0405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**147.1**	585.23	4,23	86087	622	30282	44376	140900
					———	———	———	———	———	———	
					375,14	1,95	55183	287	–	10437	
219	**1110-0107-0105**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90 %**	**м2**	**2.91**	4423.55	752,89	12873	2191	5391	5233	19554
					———	———	———	———	———	———	
					1817,94	180,2	5290	524	–	1448	
222	**1110-0501-0101**	**Установка фрамуг из ПВХ профилей с одинарным остеклением НР=90 %**	**м2 проемов**	**0.88**	4184.17	220,59	3682	194	1584	1801	5922
					———	———	———	———	———	———	
					2163,14	109,7	1904	97	–	439	
		Итого по разделу 7					**4,247,474**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1,435,325				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64,287				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28,367				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1,173,156				
		- накладные расходы, тенге					1,260,079				
		в т.ч. зарплата, тенге					113,407				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					314,627				

	Раздел 8 Полы										
	8.1 1 этаж										
229	**1111-0101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**461.64**	3622.38	57,14	1672236	26378	1484094	162194	1981184
					———	———	———	———	———	———	
					350,41	23,36	161763	10784	–	146754	
	8.2 Тип 2 Ванные комнаты,санузлы (S=15.47+25.3=40.77м2)										
236	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**40.77**	4439.75	25,61	181009	1044	92615	82509	284599
					———	———	———	———	———	———	
					2142,49	10,45	87349	426	–	21081	
	8.3 Тип3 Лестничная площадка, тамбуры, подсобные помещения,вестибюль (S=40.36+50.98=91.34м2)										
237	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**91.34**	4439.75	25,61	405527	2339	207493	184851	637608
					———	———	———	———	———	———	
					2142,49	10,45	195695	955	–	47230	
	8.5 Тип 1 Кухня над тамбурами(S=9.18+9.19=18.37м2)										
246	**1111-0101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**18.37**	3622.38	57,14	66543	1050	59056	6454	78837
					———	———	———	———	———	———	

					350,41	23,36	6437	429	–	5840	
	8.6 Тип 7 Ванная комната пооси 7с (S=2.48м2)										
251	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**2.48**	4439.75	25,61	11011	64	5634	5019	17312
					———	———	———	———	———	———	
					2142,49	10,45	5313	26	–	1282	
	8.7 Тип 5 Жилые комнаты,кухни,прихожие,кладовые(S901+1088.86=1989.86м2)										
256	**1111-0101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**1989.56**	3622.38	57,14	7206942	113683	6396097	699020	8538439
					———	———	———	———	———	———	
					350,41	23,36	697162	46476	–	632477	
	8.8 Тип 6 Ванные комнаты,санузлы (S=62.48+101.2=163.68м2)										
259	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**163.68**	4439.75	25,61	726698	4192	371824	331249	1142583
					———	———	———	———	———	———	
					2142,49	10,45	350683	1710	–	84636	
	8.9 Тип 3 Лестничная площадка (S=69.44+64=133.44м2)										

260	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе (Мр200 толщ.прослойки 20мм). Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**133.44**	4326.59	88,09	577340	11755	344222	213873	854510
					———	———	———	———	———	———	
					1658,9	46,16	221364	6160	–	63297	
261	**1111-0101-3902**	**Плинтуса цементные. Устройство НР=94 %**	**м плинтусов**	**142.7808**	255.83	1,6	36528	228	9585	25208	66675
					———	———	———	———	———	———	
					187,1	0,72	26714	103	–	4939	
	8.10 Тип 4 Лоджии (S72.64+108.32=180.96м2)										
262	**1111-0101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %**	**м плинтусов**	**2644**	373.75	1,2	988195	3173	549317	410905	1511028
					———	———	———	———	———	———	
					164,79	0,54	435705	1428	–	111928	
263	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %**	**м плинтусов**	**462.4**	482.11	2,39	222928	1105	28558	182138	437471
					———	———	———	———	———	———	
					417,96	1,08	193265	499	–	32405	

264	**233-202-0101**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**46.24**	1863		86145		86145	–	93037
					–		–		–	6892	
		Итого по разделу 8					**15,643,283**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2,381,450				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					165,011				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68,996				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9,634,640				
		- накладные расходы, тенге					2,303,420				
		в т.ч. зарплата, тенге					207,308				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1,158,761				
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
	9.1 Вентиляционные короба (АС-35 РБС1-04)										
268	**1115-0206-0104**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**235**	518.97	2,68	121958	630	5570	92919	232067
					492,59	1,66	115759	390	–	17190	
269	**1115-0402-0402**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (потолков лоджий) НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**226.2**	847.18	4,43	191632	1002	155854	28179	237396

					———	———	———	———	———	———	
					153,74	1,98	34776	448	–	17585	
270	**1115-0405-0102**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111) НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8.8**	440.14	3,83	3873	34	1639	1774	6099
					———	———	———	———	———	———	
					250,1	1,77	2201	16	–	452	
274	**1115-0206-0206**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**2907.59**	1454.26	9,04	4228392	26285	1449899	2209280	6952686
					———	———	———	———	———	———	
					946,56	3,23	2752208	9392	–	515014	
275	**1115-0405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2907.59**	651.75	4,23	1895022	12299	655022	986697	3112257
					———	———	———	———	———	———	
					422,24	1,95	1227701	5670	–	230538	

283	**1115-0405-0101**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**23.95**	397.4	3,43	9518	82	4068	4324	14949
					———	———	———	———	———	———	
					224,11	1,59	5367	38	–	1107	
284	**1115-0206-0203**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**8289.19**	806.18	5,78	6682579	47912	2867977	3027014	10486361
					———	———	———	———	———	———	
					454,41	2,06	3766691	17076	–	776768	
285	**1115-0403-0310**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1185.47**	733.02	1,84	868973	2181	259322	486801	1464236
					———	———	———	———	———	———	
					512,43	0,87	607470	1031	–	108462	
286	**1115-0403-0308**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40.1**	996.98	4,63	39979	186	8772	24885	70053
					———	———	———	———	———	———	

					773,6	2,13	31021	85	–	5189	
287	**1115-0405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7103.72**	585.23	4,23	4157310	30049	1462372	2142994	6804328
					———	———	———	———	———	———	
					375,14	1,95	2664890	13852	–	504024	
288	**1110-0404-0101**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**7**	2400.71	18,44	16805	129	7541	8268	27079
					———	———	———	———	———	———	
					1305,04	7,43	9135	52	–	2006	
289	**1134-0108-0403**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР=76 %**	**м2 поверхности**	**7**	610.46	8,77	4273	61	–	3222	8095
					———	———	———	———	———	———	
					601,69	3,96	4212	28	–	600	
290	**234-101-0301**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3**	**м3**	**0.3605**	15111		5448		5448	–	5884

					———		———		———	———	
					–		–		–	436	
291	**1115-0403-0309**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7**	1200.07	4,88	8400	34	1771	5289	14784
					———	———	———	———	———	———	
					942,21	2,28	6595	16	–	1095	
		Итого по разделу 9					**29,436,274**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11,228,026				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					120,884				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48,094				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6,885,255				
		- накладные расходы, тенге					9,021,646				
		в т.ч. зарплата, тенге					811,948				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2,180,466				
	Раздел 10 Разные работы										
292	**1109-0606-0110**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**4.1567**	76421.04	9133,78	317659	37966	17219	186619	544620
					———	———	———	———	———	———	
					63144,9	1921,92	262474	7989	–	40342	

293	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**4.1567**	435218		1809071		1809071	–	1953797
					———		———		———	———	
					–		–		–	144726	
294	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0.266**	1288703	1786,98	342795	475	255259	79409	455980
					———	———	———	———	———	———	
					327294	763,14	87060	203	–	33776	
295	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза ограждения и 3д) НР=69 %**	**м2**	**119.4129**	93.25	2,11	11135	252	6679	2931	15191
					———	———	———	———	———	———	
					35,21	0,36	4205	43	–	1125	
296	**1146-0302-0102**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР=84 %**	**м3**	**0.462**	86337.16	47685,96	39888	22031	–	22980	67897
					———	———	———	———	———	———	
					38651,2	20562,57	17857	9500	–	5029	

297	**1219-0101-0403**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в перекрытии лоджий бетоном кл.В7.5) НР=72 %**	**отверстие**	**220**	1168.93	1,95	257165	429	55790	144871	434199
					———	———	———	———	———	———	
					913,39	1,2	200946	264	–	32163	
298	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0651**	408502		26593		26593	–	28720
					———		———		———	———	
					–		–		–	2127	
299	**1109-0402-0105**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м. Монтаж НР=69 %**	**м2**	**187**	3294.93	725,36	616152	135642	109576	283491	971614
					———	———	———	———	———	———	
					1983,6	213,49	370933	39923	–	71971	
300	**224-103-0223**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**193.732**	5383		1042859		1042859	–	1126288
					———		———		———	———	

					–		–		–	83429	
		Итого по разделу 10					**5,598,306**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					943,475				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					196,795				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57,922				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3,323,046				
		- накладные расходы, тенге					720,301				
		в т.ч. зарплата, тенге					64,827				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					414,688				
		Итого по надземной части					**61,161,581**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17,064,274				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					574,228				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					214,147				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					24,743,613				
		- накладные расходы, тенге					14,248,978				
		в т.ч. зарплата, тенге					1,282,408				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4,530,489				
Локальная смета № 2-1-4											
Сантехничесие работы по разделу ВК											
Исключить из акта выполненных работ №9 за июль месяц 2023 года											
	Раздел 2 Канализация										
	2.1 Канализация К1 ниже 0,000										
66	**241-201-0905**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм**	**м**	**24**	259		6216		6216	–	-6713
					–		–		–	497	

68	**241-201-1104**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм**	**м**	**78.2**	947		74055		74055	–	-79979
					———		———		———	———	
					–		–		–	5924	
69	**241-201-1104**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм (выпуск) (выпуск вертикальная часть от прочистки)**	**м**	**19.9**	947		18845		18845	–	-20353
					———		———		———	———	
					–		–		–	1508	
71	**241-201-0920**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм**	**м**	**2**	11323		22646		22646	–	-24458
					———		———		———	———	
					–		–		–	1812	
73	**261-301-1744**	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**комплект**	**4**	4788		19152		19152	–	-20684
					———		———		———	———	
					–		–		–	1532	
74	**241-214-0105**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	**шт.**	**4**	826		3304		3304	–	-3568

					———		———		———	———	
					–		–		–	264	
75	**241-213-0107**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**20**	2306		46120		46120	–	-49810
					———		———		———	———	
					–		–		–	3690	
76	**241-213-0103**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	**шт.**	**8**	476		3808		3808	–	-4113
					———		———		———	———	
					–		–		–	305	
78	**241-208-3603**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**9**	319		2871		2871	–	-3101
					———		———		———	———	
					–		–		–	230	
79	**241-208-3601**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	94		188		188	–	-203
					———		———		———	———	
					–		–		–	15	

80	**241-208-3501**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**12**	79		948		948	–	-1024
					———		———		———	———	
					–		–		–	76	
81	**241-208-3503**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**18**	260		4680		4680	–	-5054
					———		———		———	———	
					–		–		–	374	
83	**241-505-0201**	**Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 50х50 мм**	**шт.**	**2**	895		1790		1790	–	-1933
					———		———		———	———	
					–		–		–	143	
84	**241-505-0203**	**Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100х100 мм**	**шт.**	**17**	1809		30753		30753	–	-33213
					———		———		———	———	
					–		–		–	2460	
85	**241-209-3702**	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	**шт.**	**8**	645		5160		5160	–	-5573
					———		———		———	———	
					–		–		–	413	

86	**241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**10**	846		8460		8460	–	-9137
					———		———		———	———	
					–		–		–	677	
87	**241-220-0201**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**6**	236		1416		1416	–	-1529
					———		———		———	———	
					–		–		–	113	
88	**241-216-0203**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**10**	212		2120		2120	–	-2290
					———		———		———	———	
					–		–		–	170	
89	**241-216-0201**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**6**	65		390		390	–	-421
					———		———		———	———	
					–		–		–	31	
90	**213-102-0202**	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125**	**1000 шт.**	**0.007**	66812		468		468	–	-505
					———		———		———	———	
					–		–		–	37	
		Итого по разделу 2					**-273 661**				
		в том числе									

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-253 390				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-20 271				
		Итого по ВК					**-273 661**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-253 390				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-20 271				
Включить в акт выполненных работ №9 за июль месяц 2023 года											
	Раздел 2 Канализация										
	2.2 Канализация К1 выше 0,000										
91	**1116-0501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**117.0668**	1094.79	1,89	128164	221	233	125226	273661
					1090,91	0,62	127709	73	–	20271	
		Итого по разделу 2					**273,661**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					127,709				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					221				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					73				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					233				
		- накладные расходы, тенге					125,226				
		в т.ч. зарплата, тенге					11,270				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					20,271				

		Итого по ВК					**273,661**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					127,709				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					221				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					73				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					233				
		- накладные расходы, тенге					125,226				
		в т.ч. зарплата, тенге					11,270				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					20,271				
	Раздел 1 Водопровод										
	1.2 Водопровод В1 выше 0,000										
23	**1116-0501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**469**	1909.8	17,24	895696	8086	5070	864950	1901498
					———	———	———	———	———	———	
					1881,75	0,13	882541	61	–	140852	
25	**1116-0501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**100**	2063.76	20,84	206376	2084	1167	199084	437897
					———	———	———	———	———	———	

					2031,25	0,22	203125	22	–	32437	
27	**1116-0501-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**93**	2254.06	24,73	209628	2300	1205	202032	444593
					———	———	———	———	———	———	
					2216,37	0,35	206122	33	–	32933	
29	**1116-0301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**1.5**	2732.11	30,05	4098	45	3144	907	5405
					———	———	———	———	———	———	
					606,26	11,16	909	17	–	400	
31	**1116-0301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**14.5**	3077.49	30,05	44624	436	35397	8774	57670
					———	———	———	———	———	———	
					606,26	11,16	8791	162	–	4272	

33	**1116-0301-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**10**	3745.46	30,05	37455	301	31092	6052	46988
					———	———	———	———	———	———	
					606,26	11,16	6063	112	–	3481	
35	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %**	**шт.**	**431**	2544.34	114,43	1096611	49319	–	1033944	2300999
					———	———	———	———	———	———	
					2429,91	17,99	1047291	7754	–	170444	
38	**1116-0901-0501**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %**	**счетчик (водомер)**	**79**	773.6	39,88	61114	3151	1541	56687	127225
					———	———	———	———	———	———	
					714,22	17,99	56423	1421	–	9424	
40	**1312-1501-0205**	**Фильтр сетчатый 16-250-2. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**79**	539.7	–	42636	–	–	26008	74136
					———	———	———	———	———	———	
					539,7	–	42636	–	–	5492	

42	**1122-0801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %**	**шт.**	**276**	2711.4	1701,42	748346	469592	–	413332	1254612
					———	———	———	———	———	———	
					1009,98	502,73	278754	138753	–	92934	
	1.3 Горячее водоснабжение выше 0,000										
54	**1116-0501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**353**	2063.76	20,84	728507	7357	4120	702767	1545776
					———	———	———	———	———	———	
					2031,25	0,22	717031	78	–	114502	
56	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %**	**шт.**	**200**	2544.34	114,43	508868	22886	–	479788	1067748
					———	———	———	———	———	———	
					2429,91	17,99	485982	3598	–	79092	

62	**1122-0801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %**	**шт.**	**70**	2711.4	1701,42	189798	119099	–	104831	318199
					———	———	———	———	———	———	
					1009,98	502,73	70699	35191	–	23570	
		Итого по разделу 1					**9,582,746**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4,006,367				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					684,656				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					187,202				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					82,736				
		- накладные расходы, тенге					4,099,156				
		в т.ч. зарплата, тенге					368,924				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					709,833				
	Раздел 2 Канализация										
	2.2 Канализация К1 выше 0,000										
91	**1116-0501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**111.9332**	1094.79	1,89	122543	212	223	119734	261659
					———	———	———	———	———	———	
					1090,91	0,62	122109	69	–	19382	

93	**1116-0501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**255**	1055.14	4,66	269061	1188	1122	261768	573295
					———	———	———	———	———	———	
					1046,08	1,41	266750	360	–	42466	
96	**1122-0801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %**	**шт.**	**157**	1839.58	1155,24	288814	181373	–	159414	484086
					———	———	———	———	———	———	
					684,34	341,29	107441	53583	–	35858	
99	**1122-0801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %**	**шт.**	**233**	2711.4	1701,42	631756	396431	–	348936	1059147
					———	———	———	———	———	———	
					1009,98	502,73	235325	117136	–	78455	
111	**1116-0301-0212**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**24**	2018.18	166,14	48436	3987	2845	42160	97844
					———	———	———	———	———	———	
					1733,49	59,02	41604	1416	–	7248	

	2.3 Канализация производственная КЗН										
129	**1118-0501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %**	**насос**	**2**	27743.46	546,9	55487	1094	9881	43979	107423
					———	———	———	———	———	———	
					22256	182,42	44512	365	–	7957	
131	**1116-0601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %**	**шт.**	**4**	5177.16	363,42	20709	1454	2064	17160	40899
					———	———	———	———	———	———	
					4297,8	79,66	17191	319	–	3030	
134	**1116-0301-0207**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**9.7**	5721.21	70,75	55496	686	45749	9129	69795
					———	———	———	———	———	———	
					934,07	26,32	9060	255	–	5170	
136	**1122-1201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %**	**фланец**	**4**	754.24	38,34	3017	153	112	2724	6200
					———	———	———	———	———	———	

					688	–	2752	–	–	459	
138	**1122-1201-0102**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99 %**	**фланец**	**4**	1107.89	57,51	4432	230	246	3916	9016
					———	———	———	———	———	———	
					989	–	3956	–	–	668	
141	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**3.48**	110.92	2,93	386	10	166	146	575
					———	———	———	———	———	———	
					60,24	0,36	210	1	–	43	
142	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	**м2**	**3.48**	93.25	2,11	325	7	195	86	444
					———	———	———	———	———	———	
					35,21	0,36	123	1	–	33	
		Итого по разделу 2					**2,710,383**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					851,033				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					586,825				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					173,505				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					62,603				
		- накладные расходы, тенге					1,009,152				
		в т.ч. зарплата, тенге					90,824				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					200,769				

		Итого по ВК					**12,293,129**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4,857,400				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1,271,481				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					360,707				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					145,339				
		- накладные расходы, тенге					5,108,308				
		в т.ч. зарплата, тенге					459,748				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					910,602				
Локальная смета № 2-1-5											
Монтажные работы по разделу ЭОМ											
	Раздел 1 Монтажные работы и оборудование										
	1.2 Электроустановочные изделия										
9	**1308-0305-0110**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**800**	1430.89	22,53	1144712	18024	110496	734676	2029739
					———	———	———	———	———	———	
					1270,24	5,24	1016192	4192	–	150351	
10	**247-214-0104**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**19**	402		7638		7638	–	8249

					———		———		———	———	
					–		–		–	611	
11	**247-214-0103**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**761**	423		321903		321903	–	347655
					———		———		———	———	
					–		–		–	25752	
12	**247-214-0108**	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**20**	617		12340		12340	–	13327
					———		———		———	———	
					–		–		–	987	
13	**1308-0305-0103**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**274**	1435.37	20,42	393291	5595	39651	251455	696326
					———	———	———	———	———	———	
					1270,24	4,37	348046	1197	–	51580	
14	**247-212-0101**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**178**	384		68352		68352	–	73820
					———		———		———	———	
					–		–		–	5468	

15	**247-212-0104**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**89**	412		36668		36668	–	39601
					———		———		———	———	
					–		–		–	2933	
16	**247-212-0201**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**7**	339		2373		2373	–	2563
					———		———		———	———	
					–		–		–	190	
17	**1308-0304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка (автоматический выключатель) НР=72 %**	**шт.**	**20**	1884.26	–	37685	–	325	26899	69751
					———	———	———	———	———	———	
					1868	–	37360	–	–	5167	
18	**247-204-0705**	**Выключатель автоматический с выдержкой времени АВ-С-02-2,5/220**	**шт.**	**20**	5720		114400		114400	–	123552
					———		———		———	———	
					–		–		–	9152	
19	**1308-0305-0106**	**Монтаж розеток потолочных НР=72 %**	**шт.**	**216**	639.45	5,12	138121	1106	3864	96141	253003
					———	———	———	———	———	———	
					616,44	1,75	133151	378	–	18741	
20	**1308-0305-0202**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**155**	2204.64	14,67	341719	2274	197571	102784	480063

					———	———	———	———	———	———	
					915,32	5,68	141875	880	–	35560	
21	**247-213-0103**	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	**шт.**	**155**	174		26970		26970	–	29128
					———		———		———	———	
					–		–		–	2158	
22	**1308-0305-0201**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**15**	942.69	13.99	14140	210	201	9942	26009
					———	———	———	———	———	———	
					915,32	5.24	13730	79	–	1927	
23	**247-213-0101**	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	**шт.**	**15**	248		3720		3720	–	4018
					———		———		———	———	
					–		–		–	298	
24	**1308-0305-1301**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**1**	2106.2	214.44	2106	214	24	1408	3795
					———	———	———	———	———	———	
					1868	87.36	1868	87	–	281	
25	**247-203-0101**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**1**	15673		15673		15673	–	16927
					———		———		———	———	
					–		–		–	1254	

26	**243-906-2202**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**61**	2397		146217		146217	–	157914
					———		———		———	———	
					–		–		–	11697	
27	**247-202-0801**	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	**шт.**	**1088**	41		44608		44608	–	48177
					———		———		———	———	
					–		–		–	3569	
28	**247-202-0103**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44**	**шт.**	**30**	829		24870		24870	–	26860
					———		———		———	———	
					–		–		–	1990	
29	**247-202-1001**	**Коробка ответвительная этажная типа РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**830**	36		29880		29880	–	32270
					———		———		———	———	
					–		–		–	2390	
30	**1308-0305-1401**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %**	**комплект**	**50**	1171.1	6,34	58555	317	1077	41250	107789
					———	———	———	———	———	———	
					1143,22	2,62	57161	131	–	7984	
31	**261-921-0138**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87**	**шт.**	**50**	1200		60000		60000	–	64800
					———		———		———	———	
					–		–		–	4800	

32	**241-207-0202**	**Труба из поливинилхлоридная ХВТ (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	**м**	**140**	88		12320		12320	–	13306
					———		———		———	———	
					–		–		–	986	
33	**1308-0305-0112**	**Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %**	**шт.**	**20**	1198.33	7.38	23967	148	656	16721	43943
					———	———	———	———	———	———	
					1158,16	3.06	23163	61	–	3255	
34	**247-212-0301**	**Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54**	**шт.**	**20**	1780		35600		35600	–	38448
					———		———		———	———	
					–		–		–	2848	
35	**1308-0305-0110**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**50**	1430.89	22,53	71545	1127	6906	45917	126859
					———	———	———	———	———	———	
					1270,24	5,24	63512	262	–	9397	
36	**247-214-0401**	**Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	**шт.**	**50**	1219		60950		60950	–	65826
					———		———		———	———	

					–		–		–	4876	
37	**1310-0902-1212**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**50**	411.61	–	20581	–	2250	11182	34304
					366,62	–	18331	–	–	2541	
38	**247-202-0701**	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	**шт.**	**50**	642		32100		32100	–	34668
					–		–		–	2568	
	1.3 Трубы										
39	**1308-0206-1906**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %**	**м**	**325**	363.54	12,13	118151	3942	17963	70422	203659
					296,14	4,81	96246	1563	–	15086	
40	**1308-0206-1907**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %**	**м**	**45**	422.3	35,43	19004	1594	2515	11191	32611
					330,98	14,42	14894	649	–	2416	

41	**261-301-0123**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 (д.50 45х1,17кг) (д.25 100х0,58кг)**	**кг**	**112.863**	2300		259585		259585	–	280352
					———		———		———	———	
					–		–		–	20767	
42	**241-207-0102**	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**225**	164		36900		36900	–	39852
					———		———		———	———	
					–		–		–	2952	
43	**1308-0206-1701**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**50**	590.92	50,74	29546	2537	4363	16903	50165
					———	———	———	———	———	———	
					452,92	16,6	22646	830	–	3716	
44	**241-102-0106**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**51**	519		26469		26469	–	28587
					———		———		———	———	
					–		–		–	2118	

45	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0.009**	435218		3917		3917	–	4230
					———		———		———	———	
					–		–		–	313	
	1.4 Кабели и провода										
48	**1308-0206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %**	**м**	**2310.595**	480.35	3,17	1109894	7325	458561	465866	1701821
					———	———	———	———	———	———	
					278,72	1,31	644009	3027	–	126061	
49	**1308-0206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный(кабель для уравнивания поетнциалов). Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %**	**м**	**750**	480.35	3,17	360263	2378	148845	151217	552398
					———	———	———	———	———	———	
					278,72	1,31	209040	983	–	40918	

50	**1308-0206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %**	**м**	**816**	480.35	3,17	391966	2587	161943	164524	601009
					———	———	———	———	———	———	
					278,72	1,31	227436	1069	–	44519	
51	**1308-0206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**307**	112.34	1,06	34488	325	7423	19350	58145
					———	———	———	———	———	———	
					87,1	0,44	26740	135	–	4307	
52	**1308-0206-2209**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**613**	57.52	1,06	35260	650	13253	15571	54897
					———	———	———	———	———	———	
					34,84	0,44	21357	270	–	4066	

53	**1308-0206-2203**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**117**	156.34	4,22	18292	494	3531	10420	31009
					———	———	———	———	———	———	
					121,94	1,75	14267	205	–	2297	
54	**1308-0206-2210**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**233**	119.09	8,43	27748	1964	5489	15199	46383
					———	———	———	———	———	———	
					87,1	3,5	20294	816	–	3436	
55	**1308-0206-2205**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**45**	282.45	14,75	12710	664	1856	7536	21866
					———	———	———	———	———	———	
					226,46	6,12	10191	275	–	1620	

56	**1308-0206-2211**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**180**	178.47	14,75	32125	2655	4385	18855	55058
					———	———	———	———	———	———	
					139,36	6,12	25085	1102	–	4078	
57	**1308-0206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (в гофротрубе для уравнивания потенциалов) НР=72 %**	**м**	**300**	112.34	1,06	33702	318	7254	18909	56820
					———	———	———	———	———	———	
					87,1	0,44	26130	132	–	4209	
58	**1308-0206-0301**	**Провод сечением до 2,5 мм2. Прокладка по роликам (провод прокладываемый открыто) НР=72 %**	**м провода**	**7**	1346.22	2,55	9424	18	7577	1321	11605
					———	———	———	———	———	———	
					261,3	0,87	1829	6	–	860	

59	**1310-0902-0914**	**Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной НР=61 %**	**м ограждения**	**2.3**	1685.87	169,02	3878	389	2761	595	4831
					316,26	107,94	727	248	–	358	
	1.5 ВРУ и Щиты										
72	**1308-0304-0207**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу(установка ВРУ) НР=72 %**	**шт.**	**1**	41757.48	4542.92	41757	4543	29743	6669	52300
					7472	1790.88	7472	1791	–	3874	
73	**515-301-0306 (об)**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А (ВРУ1-21-10 без стоимости счетчика)**	**шт.**	**1**	1217820		1217820		–	–	1217820

					———		———		———	———	
					–		–		1217820	–	
74	**1308-0305-0901**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %**	**шт.**	**15**	4964.58	109.54	74469	1643	16786	40820	124512
					———	———	———	———	———	———	
					3736	43.68	56040	655	–	9223	
75	**247-201-1202**	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**10**	64024		640240		640240	–	691459
					———		———		———	———	
					–		–		–	51219	
76	**247-201-1203**	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**5**	64023		320115		320115	–	345724
					———		———		———	———	
					–		–		–	25609	
77	**1308-0304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка (автоматические выключатели) НР=72 %**	**шт.**	**303**	1884.26	–	570931	–	4927	407523	1056730
					———	———	———	———	———	———	
					1868	–	566004	–	–	78276	
78	**247-204-2036**	**Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"**	**шт.**	**3**	20261		60783		60783	–	65646
					———		———		———	———	
					–		–		–	4863	

79	**247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**73**	594		43362		43362	–	46831
					———		———		———	———	
					–		–		–	3469	
80	**247-204-0715**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**100**	622		62200		62200	–	67176
					———		———		———	———	
					–		–		–	4976	
81	**247-204-0717**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**50**	655		32750		32750	–	35370
					———		———		———	———	
					–		–		–	2620	
82	**247-204-2834**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 30 мА**	**шт.**	**50**	4198		209900		209900	–	226692
					———		———		———	———	
					–		–		–	16792	
83	**247-204-2809**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА**	**шт.**	**27**	5533		149391		149391	–	161342
					———		———		———	———	
					–		–		–	11951	
84	**1308-0305-1001**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %**	**шт.**	**50**	777.78	105,4	38889	5270	1863	24437	68392
					———	———	———	———	———	———	

					635,12	43,68	31756	2184	–	5066	
85	**247-301-0108**	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**50**	22863		1143150		1143150	–	1234602
					–		–		–	91452	
86	**1308-0305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %**	**шт.**	**2**	1767.82	105.4	3536	211	75	2403	6414
					1625,16	43.68	3250	87	–	475	
87	**247-301-0343**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**шт.**	**1**	79615		79615		79615	–	85984
					–		–		–	6369	
88	**247-301-0305**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1**	23571		23571		23571	–	25457
					–		–		–	1886	

89	**1308-0304-0501**	**Прибор или аппарат.(дифференциальные автоматические выключатели в ВРУ) Установка НР=72 %**	**шт.**	**2**	1884.26	–	3769	–	33	2690	6976
					———	———	———	———	———	———	
					1868	–	3736	–	–	517	
90	**247-204-2809**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА**	**шт.**	**2**	5533		11066		11066	–	11951
					———		———		———	———	
					–		–		–	885	
91	**247-204-2810**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**1**	4221		4221		4221	–	4559
					———		———		———	———	
					–		–		–	338	
92	**1308-0304-0501**	**Прибор или аппарат.(фотореле) Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	1884.26	–	1884	–	16	1345	3487
					———	———	———	———	———	———	
					1868	–	1868	–	–	258	
93	**247-211-0801**	**Фотореле ФР-2**	**шт.**	**1**	7746		7746		7746	–	8366
					———		———		———	———	
					–		–		–	620	
		Итого по разделу 1					**14,395,780**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3,885,406				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68,522				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23,294				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5,435,746				
		- оборудование, тенге					1,217,820				
		- накладные расходы, тенге					2,812,141				
		в т.ч. зарплата, тенге					253,093				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					976,146				
	Раздел 2 Монтажные работы										
	2.1 Подключение токоприемников теплового узла										
102	**1308-0305-0103**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**22**	1435.36	20,41	31578	449	3184	20190	55909
					———	———	———	———	———	———	
					1270,24	4,36	27945	96	–	4141	
103	**247-212-0205**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**22**	1017		22374		22374	–	24164
					———		———		———	———	
					–		–		–	1790	
104	**1308-0305-1301**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**2**	2106.26	214,5	4213	429	48	2816	7591
					———	———	———	———	———	———	
					1868	87,5	3736	175	–	562	
105	**247-203-0101**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**2**	15673		31346		31346	–	33854

					———		———		———	———	
					–		–		–	2508	
106	**1310-0902-1212**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**33**	411.61	–	13583	–	1485	7380	22640
					———	———	———	———	———	———	
					366,62	–	12098	–	–	1677	
107	**252-207-3980**	**Разветвительная коробка У994**	**шт.**	**33**	738		24354		24354	–	26302
					———		———		———	———	
					–		–		–	1948	
108	**1308-0305-0110**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**2**	1430.89	22,53	2862	45	276	1836	5074
					———	———	———	———	———	———	
					1270,24	5,24	2540	10	–	376	
109	**247-214-0104**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**2**	402		804		804	–	868
					———		———		———	———	
					–		–		–	64	
	2.2 Трубы										

110	**1308-0206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**170**	462.56	17,35	78635	2950	10535	47498	136224
					———	———	———	———	———	———	
					383,24	4,81	65151	818	–	10091	
111	**261-301-0123**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 (д.20 170х0,2кг)**	**кг**	**34.68**	2300		79764		79764	–	86145
					———		———		———	———	
					–		–		–	6381	
	2.3 Провода и кабели										
112	**1308-0206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**170**	112.34	1,06	19098	180	4111	10715	32198
					———	———	———	———	———	———	
					87,1	0,44	14807	75	–	2385	

113	**1308-0206-2209**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**420**	57.52	1,06	24158	445	9080	10669	37613
					34,84	0,44	14633	185	–	2786	
114	**243-142-0107**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	**км**	**0.6077**	147825		89833		89833	–	97020
					–		–		–	7187	
	2.4 Электрооборудование.Тепловой узел.										
115	**1308-0305-0912**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР=72 %**	**шт.**	**1**	7305.16	224	7305	224	1477	4098	12315
					5604	87	5604	87	–	912	
116	**247-201-0117**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	12683		12683		12683	–	13698

					–		–		–	1015	
117	**1308-0304-0501**	**Прибор или аппарат(автоматические выключатели). Установка НР=72 %**	**шт.**	**5**	1884.26	–	9421	–	81	6725	17438
					1868	–	9340	–	–	1292	
118	**247-204-0758**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	1879		1879		1879	–	2029
					–		–		–	150	
119	**247-204-0757**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	1788		5364		5364	–	5793
					–		–		–	429	
120	**247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	594		594		594	–	642
					–		–		–	48	
121	**1308-0208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования (уравнивание потенциалов) НР=72 %**	**м**	**48**	972.32	29,85	46671	1433	33532	8760	59865
					243,88	9,61	11706	461	–	4434	

122	**1310-0408-0503**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**1**	65056.88	–	65057	–	1921	38513	111856
					———	———	———	———	———	———	
					63136	–	63136	–	–	8286	
123	**247-201-0301**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	10065		10065		10065	–	10870
					———		———		———	———	
					–		–		–	805	
124	**1308-0305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %**	**шт.**	**1**	1767.42	105	1767	105	37	1202	3207
					———	———	———	———	———	———	
					1625,16	44	1625	44	–	238	
125	**247-301-0101**	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**1**	8851		8851		8851	–	9559
					———		———		———	———	
					–		–		–	708	
126	**1308-0305-0110**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**1**	1430.89	22,53	1431	23	138	918	2537
					———	———	———	———	———	———	

					1270,24	5,24	1270	5	–	188	
127	**247-214-0107**	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**1**	576		576		576	–	622
					———		———		———	———	
					–		–		–	46	
		Итого по разделу 2					**816,033**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					233,591				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6,283				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1,956				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					354,392				
		- накладные расходы, тенге					161,320				
		в т.ч. зарплата, тенге					14,519				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					60,447				
		Итого по ЭОМ					**15,211,813**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4,118,997				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					74,805				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25,250				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5,790,138				
		- оборудование, тенге					1,217,820				
		- накладные расходы, тенге					2,973,461				
		в т.ч. зарплата, тенге					267,612				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1,036,593				

Протокол замены №2											
Локальная смета 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 6 Окна										
	6.1 Общие работы по окнам и балконным дверям										
198	**1134-0108-0401 Прим.**	**Каркасы стен. Заполнение плитами теплоизоляционными из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25. Толщина заполнения 50 мм НР=76 %**	**м2 поверхности**	**345.48**	579.06	8,77	200054	3030	–	150778	378899
					———	———	———	———	———	———	
					570,29	3,96	197024	1368	–	28067	
		Итого по разделу 6					**378,899**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					197,024				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3,030				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1,368				
		- накладные расходы, тенге					150,778				
		в т.ч. зарплата, тенге					13,570				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28,067				
		Итого по протоколу замены №2					**378,899**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					197,024				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3,030				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1,368				

		- накладные расходы, тенге					150,778				
		в т.ч. зарплата, тенге					13,570				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28,067				
		Итого по акту					**89,045,422**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26,237,695				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1,923,544				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					601,472				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30,679,090				
		- оборудование, тенге					1,217,820				
		- накладные расходы, тенге					22,481,525				
		в т.ч. зарплата, тенге					2,023,338				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					6,505,751				
		Итого по акту, в том числе:					**89,045,422.00**				
		Строительно-монтажные работы					*87,827,602.00*				
		Оборудование					*1,217,820.00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**790,448.42**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**89,835,870.42**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**2,561,061.66**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**92,396,932.08**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**1,823,582.24**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**94,220,514.32**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**94,220,514.32**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**98,931,540.03**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**4,946,577.00**				

		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)		**93 984 962,40**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)		**11 278 195,49**				
		Итого с учетом НДС (12%)		**105 263 157,89**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО ПМК-5 БИН 041 240 008 884
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор , Шаяхин К.К._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Эксперт Алибаев А.Т._____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области"
БИН 050140006645
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела, Шаменов М.Т._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "РУДСТРОЙ ЛТД"

Директор Шудабаев К.С._____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)