Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 50-ти квартирного жилого дома без внешних инженерных сетей и благоустройства территории по улице Абылайхана в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 50-ти квартирного жилого дома без внешних инженерных сетей и благоустройства территории**

Договор подряда (контракт) **№ 72** от **24.08.2022 года**

Акт выполненных работ № 11
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В связи с переходом в 2023 году на ведомость договорной стоимости с детализацией коэффициентов, акты выполненных работ 2022 года с общим объектным коэффициентом были пересчитаны.											
Перерасчет акта выполненных работ №1 за сентябрь месяц 2022 года по ведомости договорной стоимости 2023 года, с детализицией коэффициентов											
		Итого по акту, в том числе:					**133 699 256,00**				
		Строительно-монтажные работы					*133 699 256,00*				

		Оборудование					*0,00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**1 203 293,30**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**134 902 549,30**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**3 898 683,67**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**138 801 232,98**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**2 776 024,66**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**141 577 257,64**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**141 577 257,64**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**148 656 120,52**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**7 432 806,03**				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**141 223 314,49**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**16 946 797,74**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**158 170 112,23**				
Стоимость выполненных работ по утвержденному акту №1 за сентябрь месяц 2022 года составляет 157 894 736,84 тенге с учетом НДС, после перерасчета стоимость составляет 158 170 112,23 тенге с учетом НДС.Соответственно, чтобы выйти на стоимость утвержденного акта, из акта №1(после перерасчета) за сентябрь месяц 2022 года нужно вычесть выполнение на сумму:158 170 112,23-157 894 736,84=275 375,39 тенге с учетом НДС.											
Вычет из акта выполненных работ №1 за сентябрь месяц 2022 года.											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 2 Перекрытие										
36	**222-203-0303**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**16,6471**	12947		215530		215530	–	232772
					–		–		–	17242	
		Итого по разделу 2					**232 772**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					215 530				

		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					17 242				
		Итого, в том числе:					**232 772,00**				
		Строительно-монтажные работы					*232 772,00*				
		Оборудование					*0,00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**2 094,95**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**234 866,95**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**6 787,65**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**241 654,60**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**4 833,09**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**246 487,69**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**246 487,69**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**258 812,08**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**12 940,60**				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**245 870,88**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**29 504,51**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**275 375,39**				
Перерасчет акта выполненных работ №3 за ноябрь месяц 2022 года по ведомости договорной стоимости 2023 года, с детализицией коэффициентов											
		Итого по акту, в том числе:					**62 392 986,00**				
		Строительно-монтажные работы					*62 392 986,00*				
		Оборудование					*0,00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**561 536,87**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**62 954 522,87**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**1 819 385,71**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**64 773 908,59**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**1 295 478,17**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**66 069 386,76**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**66 069 386,76**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**69 372 856,09**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**3 468 642,80**				

		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**65 904 213,29**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**7 908 505,59**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**73 812 718,88**				

Стоимость выполненных работ по утвержденному акту №3 за ноябрь месяц 2022 года составляет 73 684 210,53 тенге с учетом НДС, после перерасчета стоимость составляет 73 812 718,88 тенге с учетом НДС.Соответственно, чтобы выйти на стоимость утвержденного акта, из акта №3(после перерасчета) за ноябрь месяц 2022 года нужно вычесть выполнение на сумму:73 812 718,88-73 684 210,53=128 508,35 тенге с учетом НДС.

Вычет из в акта выполненных работ №3 за ноябрь месяц 2022 года.

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы подземной части

	Раздел 6 Полы										
	6.2 Тип 2 Техподполье (S=600.16м2)										
81	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**205,05**	382,55	42,43	78442	8700	49438	22139	108627
					———	———	———	———	———	———	
					99,02	15,84	20304	3248	–	8046	
		Итого по разделу 6					**108 627**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 304				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 700				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 248				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					49 438				
		- накладные расходы, тенге					22 139				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 993				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					8 046				
		Итого, в том числе:					**108 627,00**				
		Строительно-монтажные работы					*108 627,00*				
		Оборудование					*0,00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**977,64**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**109 604,64**				

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**3 167,57**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**112 772,22**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**2 255,44**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**115 027,66**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**115 027,66**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**120 779,04**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**6 038,95**				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**114 739,60**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**13 768,75**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**128 508,35**				
Перерасчет акта выполненных работ №4 за ноябрь месяц 2022 года по ведомости договорной стоимости 2023, с детализицией коэффициентов											
		Итого по акту, в том числе:					**26 739 851,00**				
		Строительно-монтажные работы					*26 739 851,00*				
		Оборудование					*0,00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**240 658,66**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**26 980 509,66**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**779 736,73**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**27 760 246,39**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**555 204,93**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**28 315 451,32**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**28 315 451,32**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**29 731 223,88**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**1 486 561,19**				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**28 244 662,69**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**3 389 359,52**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**31 634 022,21**				
Стоимость выполненных работ по утвержденному акту №4 за ноябрь месяц 2022 года составляет 31 578 947,37 тенге с учетом НДС, после перерасчета стоимость составляет 31 634 022,21 тенге с учетом НДС.Соответственно, чтобы выйти на стоимость утвержденного акта, из акта №4(после перерасчета) за ноябрь месяц 2022 года нужно вычесть выполнение на сумму: 31 634 022,21-31 578 947,37=55 074,84 тенге с учетом НДС.											

Вычет из акта выполненных работ №4 за ноябрь месяц 2022 года.											
Протокол замены №1											
Предлагаемая замена (включить)											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 4 Перегородки										
	4.4 Ограждение ВРУ										
54	**1108-0401-0301**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100 Мр25) НР=93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**9,7774**	2634,28	189,66	25756	1854	5643	17350	46555
					1867,44	40,66	18259	398	–	3449	
		Итого по предлагаемой замене					**46 555**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 259				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 854				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					398				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 643				
		- накладные расходы, тенге					17 350				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 562				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 449				
		Итого, в том числе:					**46 555,00**				
		Строительно-монтажные работы					*46 555,00*				
		Оборудование					*0,00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**419,00**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**46 974,00**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**1 357,55**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**48 331,54**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**966,63**				

		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**49 298,17**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**49 298,17**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**51 763,08**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**2 588,15**				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**49 173,96**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**5 900,88**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**55 074,84**				
Перерасчет акта выполненных работ №2 за октябрь месяц 2022 года по ведомости договорной стоимости 2023 года, с детализицией коэффициентов											
		Итого по акту, в том числе:					**89 132 837,00**				
		Строительно-монтажные работы					*80 963 510,00*				
		Оборудование					*8 169 327,00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**728 671,59**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**89 861 508,59**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**2 360 904,05**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**92 222 412,64**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**1 681 061,71**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**93 903 474,35**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**93 903 474,35**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**98 598 648,07**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**4 929 932,40**				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**93 668 715,66**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**11 240 245,88**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**104 908 961,54**				
Стоимость выполненных работ по утвержденному акту №2 за октябрь месяц 2022 года составляет 105 263 157,89 тенге с учетом НДС, после перерасчета стоимость составляет 104 908 961,54 тенге с учетом НДС.Соответственно, чтобы выйти на стоимость утвержденного акта, в акт №2(после перерасчета) за октябрь месяц 2022 года нужно включить выполнение на сумму: 105 263 157,89-104 908 961,54=354 196,35 тенге с учетом НДС.											
Включить в акт выполненных работ №2 за октябрь месяц 2022 года.											
Вычет,который был сделан из акта выполненных работ №1 за сентябрь месяц 2022 года											
Локальная смета № 2-1-2											

Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 2 Перекрытие										
36	**222-203-0303**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**16,6471**	12947		215530		215530	–	232772
					–		–		–	17242	
		Итого по разделу 2					**232 772**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					215 530				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					17 242				
Вычет,который был сделан из акта выполненных работ №3 за ноябрь месяц 2022 года											
Локальная смета № 2-1-1											
Общестроительные работы подземной части											
	Раздел 6 Полы										
	6.2 Тип 2 Техподполье (S=600.16м2)										
81	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**125,766**	382,55	42,43	48112	5336	30322	13579	66626
					99,02	15,84	12453	1992	–	4935	
		Итого по разделу 6					**66 626**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 453				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 336				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 992				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 322				

		- накладные расходы, тенге					13 579				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 222				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 935				
		Итого по акту №2 включить					**299 398**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 453				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 336				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 992				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					245 852				
		- накладные расходы, тенге					13 579				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 222				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					22 178				
		Итого, в том числе:					**299 398,00**				
		Строительно-монтажные работы					*299 398,00*				
		Оборудование					*0,00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**2 694,58**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**302 092,58**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**8 730,48**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**310 823,06**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**6 216,46**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**317 039,52**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**317 039,52**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**332 891,49**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**16 644,57**				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**316 246,74**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**37 949,61**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**354 196,35**				
Перерасчет акта выполненных работ №5 за декабрь месяц 2022 года по ведомости договорной стоимости 2023 года, с детализицией коэффициентов											
		Итого по акту, в том числе:					**54 921 828,00**				
		Строительно-монтажные работы					*49 033 937,00*				
		Оборудование					*5 887 891,00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**441 305,43**				

		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**55 363 133,43**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**1 429 834,51**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**56 792 967,94**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**1 018 101,54**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**57 811 069,48**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**57 811 069,48**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**60 701 622,95**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**3 035 081,15**				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**57 666 541,80**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**6 919 985,02**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**64 586 526,82**				
Стоимость выполненных работ по утвержденному акту №5 за декабрь месяц 2022 года составляет 64 861 000,00 тенге с учетом НДС, после перерасчета стоимость составляет 64 586 526,82 тенге с учетом НДС.Соответственно, чтобы выйти на стоимость утвержденного акта, в акт №5(после перерасчета) за декабрь месяц 2022 года нужно включить выполнение на сумму: 64 861 000,00-64 586 526,82=274 473,18 тенге с учетом НДС.											
Включить в акт выполненных работ №5 за декабрь месяц 2022 года.											
Вычет,который был сделан из акта выполненных работ №3 за ноябрь месяц 2022 года											
Локальная смета № 2-1-1											
Общестроительные работы подземной части											
	Раздел 6 Полы										
	6.2 Тип 2 Техподполье (S=600.16м2)										
81	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**79,284**	382,55	42,43	30330	3364	19115	8560	42001
					99,02	15,84	7851	1256	–	3111	
		Итого по разделу 6					**42 001**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 851				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 364				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 256				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 115				
		- накладные расходы, тенге					8 560				
		в т.ч. зарплата, тенге					770				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 111				
Вычет,который был сделан из акта выполненных работ №4 за ноябрь месяц 2022 года											
Протокол замены №1											
Предлагаемая замена (включить)											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 4 Перегородки										
	4.4 Ограждение ВРУ										
54	**1108-0401-0301**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100 Мр25) НР=93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**9,7774**	2634,28	189,66	25756	1854	5643	17350	46555
					1867,44	40,66	18259	398	–	3449	
		Итого по предлагаемой замене					**46 555**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 259				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 854				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					398				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 643				
		- накладные расходы, тенге					17 350				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 562				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 449				
Локальная смета № 2-1-2											
		Общестроительные работы надземной части									
	Раздел 10 Разные работы										

300	**224-103-0223**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**12,33617**	5383		66406		66406	–	71718
					———		———		———	———	
					–		–		–	5312	
302	**261-102-0380**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**187,1**	355		66420,5		66421	–	71734
					———		———		———	———	
					–		–		–	5314	
		Итого по разделу 10					**143 452**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					132 826				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 626				
		Итого по акту №5 включить					**232 009**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 109				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 218				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 653				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					157 585				
		- накладные расходы, тенге					25 910				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 332				

		- сметная прибыль (8 %), тенге					17 186				
		Итого, в том числе:					**232 009,00**				
		Строительно-монтажные работы					*232 009,00*				
		Оборудование					*0,00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**2 088,08**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**234 097,08**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**6 765,41**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**240 862,49**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**4 817,25**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**245 679,74**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**245 679,74**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**257 963,72**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**12 898,19**				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**245 065,34**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**29 407,84**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**274 473,18**				
Исключить из акта выполненных работ №2 за октябрь месяц 2022 года											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 6 Окна										
	6.1 Общие работы по окнам и балконным дверям										

188	**223-102-0309**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками (О-3,9)**	**м2**	**59,28**	40164		2380922		2380922	–	2571396
					–		–		–	190474	
189	**223-102-0208**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (О-1,2,6,7,8,11)**	**м2**	**207,4**	38517		7988426		7988426	–	8627500
					–		–		–	639074	
190	**223-102-0104**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (О-5,10,12)**	**м2**	**38,2**	25501		974138		974138	–	1052069
					–		–		–	77931	

191	**223-204-0201**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7**	**м2**	**15,7**	41995		659322		659322	–	712068
					———		———		———	———	
					–		–		–	52746	
192	**223-204-0202**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9**	**м2**	**75,6**	40992		3098995		3098995	–	3346915
					———		———		———	———	
					–		–		–	247920	
195	**223-501-0108**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**224,85**	2802		630030		630030	–	680432
					———		———		———	———	
					–		–		–	50402	
		Итого по разделу 6					**16 990 380**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 731 833				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 258 547				

Включить в акт выполненных работ №2 за октябрь месяц 2022 года (Согласно протокола замены №2 за март месяц 2023 года)											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 6 Окна										
	6.1 Общие работы по окнам и балконным дверям										
188	**223-102-0309 Прим.**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками (О-3,9)**	**м2**	**59,28**	40164		2380922		2380922	–	2571396
					———		———		———	———	
					–		–		–	190474	
189	**223-102-0208 Прим.**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (О-1,2,6,7,8,11)**	**м2**	**207,4**	38517		7988426		7988426	–	8627500
					———		———		———	———	
					–		–		–	639074	

190	**223-102-0104 Прим.**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (О-5,10,12)**	**м2**	**38,2**	25501		974138		974138	–	1052069
					–		–		–	77931	
191	**223-204-0201 Прим.**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 58 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7**	**м2**	**15,7**	41995		659322		659322	–	712068
					–		–		–	52746	
192	**223-204-0202 Прим.**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 58 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9**	**м2**	**75,6**	40992		3098995		3098995	–	3346915
					–		–		–	247920	
195	**223-501-0109**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм**	**м**	**211,917**	2973		630029		630029	–	680432
					–		–		–	50402	

		Итого по разделу 6					**16 990 380**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 731 832				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 258 547				
Исключить из акта выполненных работ №2 за октябрь месяц 2022 года(Изначально была предоставлена смета с полистиролом,а тендерная смета была с базальтовой ватой)											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 6 Окна										
	6.1 Общие работы по окнам и балконным дверям										
196	**234-102-0102**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**м3**	**2,36093**	17627		41616		41616	–	44945
					–		–		–	3329	
199	**234-102-0102**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**м3**	**17,79222**	17627		313623		313623	–	338713
					–		–		–	25090	

		Итого по разделу 6					**383 658**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					355 239				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 419				
Включить в акт выполненных работ №2 за октябрь месяц 2022 года											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 6 Окна										
	6.1 Общие работы по окнам и балконным дверям										
196	**234-102-0102**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой ваты П1205**	**м3**	**2,36093**	17627		41616		41616	–	44945
					–		–		–	3329	
199	**234-102-0102**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой ваты П120**	**м3**	**17,79222**	17627		313623		313623	–	338713
					–		–		–	25090	
		Итого по разделу 6					**383 658**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					355 239				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 419				

Исключить из акта выполненных работ №2 за октябрь месяц 2022 года											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 6 Окна										
	6.1 Общие работы по окнам и балконным дверям										
196	**234-102-0102**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой ваты П1205**	**м3**	**2,36093**	17627		41616		41616	–	44945
					–		–		–	3329	
199	**234-102-0102**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой ваты П120**	**м3**	**17,79222**	17627		313623		313623	–	338713
					–		–		–	25090	
		Итого по разделу 6					**383 658**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					355 239				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 419				
Включить в акт выполненных работ №2 за октябрь месяц 2022 года (Согласно протокола замены №2 за март месяц 2023 года)											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 6 Окна										
	6.1 Общие работы по окнам и балконным дверям										

196	**234-102-0102**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**м3**	**2,36093**	17627		41616		41616	–	44945
					–		–		–	3329	
199	**234-102-0102**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**м3**	**17,79222**	17627		313623		313623	–	338713
					–		–		–	25090	
		Итого по разделу 6					**383 658**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					355 239				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 419				
Исключить из акта выполненных работ №2 за октябрь месяц 2022 года											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 7 Двери										

223	**223-102-0303**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м2**	**0,88**	28566		25138		25138	–	27149
					–		–		–	2011	
		Итого по разделу 7					**27 149**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 138				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 011				
Включить в акт выполненных работ №2 за октябрь месяц 2022 года (Согласно протокола замены №2 за март месяц 2023 года)											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 7 Двери										

223	**223-102-0303 Прим.**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м2**	**0,88**	28566		25138		25138	–	27149
					–		–		–	2011	
		Итого по разделу 7					**27 149**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 138				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 011				
Исключить из акта выполненных работ №6 за май месяц 2023 года											
Локальная смета № 2-1-1											
Общестроительные работы подземной части											
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
101	**1115-0206-0104**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**19,29**	518,97	2,68	10011	52	457	7627	19049
					492,59	1,66	9502	32	–	1411	

102	**1115-0405-0102**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**19,29**	440,14	3,83	8490	74	3592	3886	13366
					250,1	1,77	4824	34	–	990	
103	**1115-0203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**47,07**	1660,46	95,52	78158	4496	23087	43476	131365
					1074,45	80,12	50574	3771	–	9731	
104	**1115-0405-0101**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**47,07**	397,4	3,43	18706	161	7995	8499	29381
					224,11	1,59	10549	75	–	2176	
		Итого по разделу 8					**193 161**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 449				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 783				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 912				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 131				
		- накладные расходы, тенге					63 488				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 714				

		- сметная прибыль (8 %), тенге					14 308				
Включить в акт выполненных работ №6 за май месяц 2023 года (Согласно протокола замены №3 за июль месяц 2023 года)											
Локальная смета № 2-1-1											
Общестроительные работы подземной части											
	Раздел 1 Земляные работы										
1	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**193,564**	924		178853		–	–	193161
					———		———		———	———	
					–		–		–	14308	
		Итого по разделу 1					**193 161**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					178 853				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					14 308				
Исключить из акта выполненных работ №6 за май месяц 2023 года											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 3 Кровля										
	3.4 Вентканалы										
96	**1112-0101-1301**	**Покрытия. Утепление плитами из минплиты 150кг/м3 на битумной мастике в один слой(насухо толщ.200мм) НР=92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**639,45**	889,21	74,11	568605	47390	342093	174953	803043
					———	———	———	———	———	———	
					280,12	17,27	179123	11043	–	59485	

97	**234-102-0103**	**Плита теплоизоляционная из минплиты П150 на базальтовой основе**	**м3**	**131,7267**	25969		3420811		3420811	–	3694476
					–		–		–	273665	
		Итого по разделу 3					**4 497 519**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					179 123				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 390				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 043				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 762 904				
		- накладные расходы, тенге					174 953				
		в т.ч. зарплата, тенге					15 746				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					333 150				
Включить в акт выполненных работ №6 за май месяц 2023 года (Согласно протокола замены №2 за март месяц 2023 года)											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 3 Кровля										
	3.4 Вентканалы										
96	**1112-0101-1301**	**Покрытия. Утепление плитами из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ- (насухо толщ.200мм) НР=92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**639,45**	889,21	74,11	568605	47390	342093	174953	803043
					280,12	17,27	179123	11043	–	59485	

97	**234-102-0103**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м3**	**131,7267**	25969		3420811		3420811	–	3694476
					———		———		———	———	
					–		–		–	273665	
		Итого по разделу 3					**4 497 519**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					179 123				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 390				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 043				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 762 904				
		- накладные расходы, тенге					174 953				
		в т.ч. зарплата, тенге					15 746				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					333 150				
Исключить из акта выполненных работ №8 за июнь месяц 2023 года											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 8 Полы										
	8.1 1 этаж										
224	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**461,64**	462,45	43,46	213485	20063	–	190644	436459
					———	———	———	———	———	———	
					418,99	20,34	193423	9390	–	32330	

225	**234-102-0303**	**Плита теплоизоляционная из пенобетона**	**м3**	**19,01957**	35879		682403		682403	–	736995
					–		–		–	54592	
	8.2 Тип 2 Ванные комнаты,санузлы (S=15.47+25.3=40.77м2)										
230	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(толщ.30мм) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,77**	462,45	43,46	18854	1772	–	16836	38545
					418,99	20,34	17082	829	–	2855	
231	**234-102-0303**	**Плита теплоизоляционная из минплиты**	**м3**	**1,25979**	35879		45200		45200	–	48816
					–		–		–	3616	
	8.5 Тип 1 Кухня над тамбурами(S=9.18+9.19=18.37м2)										
241	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,37**	462,45	43,46	8495	798	–	7587	17369
					418,99	20,34	7697	374	–	1287	
242	**234-102-0303**	**Плита теплоизоляционная из минплиты**	**м3**	**0,75684**	35879		27155		27155	–	29327
					–		–		–	2172	

		Итого по разделу 8					**1 307 511**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					218 202				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 633				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 593				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					754 758				
		- накладные расходы, тенге					215 067				
		в т.ч. зарплата, тенге					19 356				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					96 852				
Включить в акт выполненных работ №8 за июнь месяц 2023 года (Согласно протокола замены №2 за март месяц 2023 года)											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 8 Полы										
	8.1 1 этаж										
224	**1111-0101-0901 Прим.**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3.Устройство (толщ.40мм) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**461,64**	462,45	43,46	213485	20063	–	190644	436459
					418,99	20,34	193423	9390	–	32330	
225	**234-102-0303**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	**м3**	**19,01957**	35879		682403		682403	–	736995

					–		–		–	54592	
	8.2 Тип 2 Ванные комнаты,санузлы (S=15		**47+25.3=40.77м2)**								
230	**1111-0101-0901 Прим.**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3. Устройство(толщ.30мм) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,77**	462,45	43,46	18854	1772	–	16836	38545
					418,99	20,34	17082	829	–	2855	
231	**234-102-0303**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	**м3**	**1,25979**	35879		45200		45200	–	48816
					–		–		–	3616	
	8.5 Тип 1 Кухня над тамбурами(S=9.18+9.19		**=18.37м2)**								
241	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3. Устройство (толщ.40мм) НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,37**	462,45	43,46	8495	798	–	7587	17369
					418,99	20,34	7697	374	–	1287	

242	**234-102-0303**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	**м3**	**0,75684**	35879		27155		27155	–	29327
					–		–		–	2172	
		Итого по разделу 8					**1 307 511**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					218 202				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 633				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 593				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					754 758				
		- накладные расходы, тенге					215 067				
		в т.ч. зарплата, тенге					19 356				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					96 852				
Исключить из акта выполненных работ №9 за июль месяц 2023 года (Согласно протокола замены №3 за июль месяц 2023 года)											
Локальная смета 2-1-3											
Сантехнические работы по разделу ОВ											
	Раздел 1 Отопление ниже 0.000										
	1.1 Стройработы										

6	**234-303-1604**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм диаметром 28 мм**	**м**	**399,3**	4850		1936605		1936605	–	2091533
					–		–		–	154928	
7	**234-303-1605**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм диаметром 35 мм**	**м**	**179,3**	5135		920706		920706	–	994362
					–		–		–	73656	

8	234-303-1606	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм диаметром 42 мм**	**м**	**145,75**	5388		785301		785301	–	848125
					–		–		–	62824	
		Итого по разделу 1					**3 934 020**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 642 612				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					291 408				
Включить в акт выполненных работ №9 за июль месяц 2023 года											
Локальная смета № 2-1-1(Согласно протокола замены №3 за июль месяц 2023 года)											
		Общестроительные работы подземной части									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**99,719**	924		92140		–	–	99511

					–		–		–	7371	
2	**412-101-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**5865,66**	64		375402		–	–	405434
					–		–		–	30032	
3	**1101-0205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**70**	1063,77	–	74464	–	–	53614	138324
					1063,77	–	74464	–	–	10246	
4	**1101-0104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**1528**	42,75	42,75	65322	65322	–	13675	85317
					–	12,43	–	18993	–	6320	
5	**1101-0104-0407**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**1528**	23,94	23,94	36580	36580	–	7657	47776
					–	6,96	–	10635	–	3539	

6	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**1528**	221,15	107,32	337917	163985	–	177180	556305
					113,83	47,22	173932	72152	–	41208	
		Итого по разделу 1					**1 332 667**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					248 396				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					265 887				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101 780				
		- перевозка грузов, тенге					467 542				
		- накладные расходы, тенге					252 126				
		в т.ч. зарплата, тенге					22 691				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					98 716				
	Раздел 2 Фундаменты										
7	**1108-0101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**55,96666**	9094,48	2400,28	508988	134336	308956	113122	671879
					1173,85	999,54	65696	55941	–	49769	
8	**1107-0101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**21**	2904,31	1589,26	60991	33374	–	48001	117711
					1315,05	622,06	27616	13063	–	8719	

9	261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**11,403**	56044		639070		639070	–	690196
					–		–		–	51126	
		Итого по разделу 2					**1 479 786**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 312				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					167 710				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 004				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					948 026				
		- накладные расходы, тенге					161 123				
		в т.ч. зарплата, тенге					14 501				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					109 614				
		Итого по подземной части					**2 812 453**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					341 708				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					433 597				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					170 784				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					948 026				
		- перевозка грузов, тенге					467 542				
		- накладные расходы, тенге					413 249				
		в т.ч. зарплата, тенге					37 192				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					208 330				
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											

	Раздел 10 Разные работы										
299	**1109-0402-0105**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м. Монтаж НР=69 %**	**м2**	**77,4925**	3294,93	725,36	255332	56210	45408	117478	402635
					1983,6	213,49	153714	16544	–	29825	
300	**224-103-0223**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**80,28223**	5383		432159		432159	–	466732
					–		–		–	34573	
		Итого по разделу 10					**869 367**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					153 714				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					56 210				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 544				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					477 567				
		- накладные расходы, тенге					117 478				
		в т.ч. зарплата, тенге					10 573				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					64 398				
		Итого по надземной части					**869 367**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					153 714				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					56 210				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 544				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					477 567				

		- накладные расходы, тенге					117 478				
		в т.ч. зарплата, тенге					10 573				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					64 398				
Локальная смета 2-1-3 (Согласно протокола замены №3 за июль месяц 2023 года)											
Сантехнические работы по разделу ОВ											
	Раздел 1 Отопление ниже 0.000										
	1.1 Стройработы										
6	**234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**399,3**	291		116196		116196	–	125492
					–		–		–	9296	
7	**234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**179,3**	343		61500		61500	–	66420
					–		–		–	4920	

8	234-303-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**145,75**	383		55822		55822	–	60288
					–		–		–	4466	
		Итого по разделу 1					**252 200**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					233 518				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					18 682				
		Итого по разделу ОВ					**252 200**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					233 518				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					18 682				
		Итого включить в акт №9					**3 934 020**				
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					495 422				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					489 807				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					187 328				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 659 111				
		- перевозка грузов, тенге					467 542				
		- накладные расходы, тенге					530 727				
		в т.ч. зарплата, тенге					47 765				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					291 410				
Сентябрь месяц 2023 года											
Локальная смета № 2-1-1											
Общестроительные работы подземной части											
	Раздел 9 Наружная отделка										
105	**1115-0207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**134**	4315,36	39,79	578258	5332	313576	209849	851156
					———	———	———	———	———	———	
					1935,45	22,1	259350	2961	–	63049	
106	**1115-0207-0201**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**134**	724,53	7,82	97087	1048	45748	40598	148700
					———	———	———	———	———	———	
					375,31	3,4	50292	456	–	11015	
107	**1115-0402-0402**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**134**	847,18	4,43	113522	594	92327	16693	140632
					———	———	———	———	———	———	
					153,74	1,98	20601	265	–	10417	

		Итого по разделу 9					**1 140 488**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					330 243				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 974				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 682				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					451 651				
		- накладные расходы, тенге					267 140				
		в т.ч. зарплата, тенге					24 043				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					84 481				
	Раздел 10 Разные работы										
	10.1 Крыльцо (3шт)										
108	**1105-0101-2603**	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 НР=99 %**	**м3 конструктивного объема сваи**	**3,44**	69635,91	6912,48	239548	23779	204226	21558	281994
					3355,52	2974,67	11543	10233	–	20888	
109	**1111-0101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**4,19**	13452,93	2391,46	56368	10020	27600	21520	84119
					4474,44	989,45	18748	4146	–	6231	
110	**1106-0101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**5,56**	55668	2790,77	309514	15517	262092	31872	368697

					5738,4	560,84	31906	3118	–	27311	
111	**1106-0301-0409**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,10299**	34846,98	1786,98	3589	184	–	3170	7300
					———	———	———	———	———	———	
					33060	763,14	3405	79	–	541	
115	**1107-0504-0105**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**2**	4770,26	1082,72	9541	2165	5478	2756	13281
					———	———	———	———	———	———	
					948,54	219,3	1897	439	–	984	
117	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,52614**	98351,11	32577,36	51746	17140	8118	22388	80065
					———	———	———	———	———	———	
					50343,8	11323,21	26488	5958	–	5931	
119	**1107-0518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %**	**м ступеней**	**25,2**	1945,41	72,44	49024	1825	2211	54007	111273
					———	———	———	———	———	———	
					1785,24	30,99	44988	781	–	8242	
121	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**36,2**	93,25	2,11	3376	76	2025	889	4606
					———	———	———	———	———	———	
					35,21	0,36	1275	13	–	341	

122	**1111-0101-1503**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**8,16**	1569,11	114,47	12804	934	8999	3047	17119
					———	———	———	———	———	———	
					351,85	45,3	2871	370	–	1268	
123	**1111-0101-1508**	**Покрытия цементные. Железнение НР=94 %**	**м2 покрытия**	**8,16**	200,27	4,46	1634	36	153	1371	3245
					———	———	———	———	———	———	
					177,1	1,68	1445	14	–	240	
124	**1111-0101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**6,36**	1705,84	33,18	10849	211	6823	3701	15714
					———	———	———	———	———	———	
					599,85	19,13	3815	122	–	1164	
125	**1111-0101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % К=6,000;**	**м2 стяжки**	**38,16**	279,45	5,67	10664	216	10223	324	11867
					———	———	———	———	———	———	
					5,87	3,16	224	121	–	879	
126	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**6,36**	5396,57	88,09	34322	560	23211	10194	48077
					———	———	———	———	———	———	
					1658,9	46,16	10551	294	–	3561	

127	**1115-0207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8**	4315,36	39,79	34523	318	18721	12529	50816
					———	———	———	———	———	———	
					1935,45	22,1	15484	177	–	3764	
128	**1115-0207-0201**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8**	724,53	7,82	5796	63	2731	2423	8877
					———	———	———	———	———	———	
					375,31	3,4	3002	27	–	658	
129	**1115-0402-0402**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8**	847,18	4,43	6777	35	5512	997	8396
					———	———	———	———	———	———	
					153,74	1,98	1230	16	–	622	
130	**1107-0519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %**	**м ограждения**	**16,75**	21938,06	109,73	367463	1838	353515	15188	413263
					———	———	———	———	———	———	
					722,93	45,48	12109	762	–	30612	
131	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД) НР=91 %**	**т**	**0,01419**	1288702,98	1786,98	18287	25	13617	4236	24325
					———	———	———	———	———	———	
					327294	763,14	4644	11	–	1802	

132	**1303-0501-0502**	**Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м. Монтаж оборудования НР=61 %**	**лифт**	**3**	176010,37	7169,92	528031	21510	41716	287927	881235
					———	———	———	———	———	———	
					154935	2402,4	464805	7207	–	65277	
134	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**8,86**	93,25	2,11	826	19	496	217	1127
					———	———	———	———	———	———	
					35,21	0,36	312	3	–	84	
	10.2 Козырьки над крыльцами										
135	**1109-0302-0112**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,46976**	35912,84	15581,84	16870	7320	5065	4630	23220
					———	———	———	———	———	———	
					9549,12	4733,62	4486	2224	–	1720	
136	**1109-0501-0202**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %**	**т**	**0,46976**	4012,09	529,03	1885	249	177	1007	3123
					———	———	———	———	———	———	
					3106,12	1,8	1459	1	–	231	

137	**1109-0302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,13344**	117911,98	26460,78	15734	3531	404	8862	26564
					———	———	———	———	———	———	
					88422,5	7821,75	11799	1044	–	1968	
138	**1109-0302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-1, Ф-2) НР=69 %**	**т конструкций**	**0,27414**	74565,66	30777,1	20441	8437	1765	8898	31686
					———	———	———	———	———	———	
					37352	9690,26	10240	2656	–	2347	
139	**1109-0302-0401**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,23564**	39961,4	12495,76	9417	2945	1272	4239	14748
					———	———	———	———	———	———	
					22066,5	4003,05	5200	943	–	1092	
140	**1109-0501-0204**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %**	**т**	**0,64278**	17673,89	1990,01	11360	1279	1547	5891	18631
					———	———	———	———	———	———	
					13277,25	5,4	8534	3	–	1380	
142	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД) НР=91 %**	**т**	**0,04224**	1288702,98	1786,98	54435	75	40534	12610	72409
					———	———	———	———	———	———	

					327294	763,14	13825	32	–	5364	
143	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**63,4**	93,25	2,11	5912	134	3546	1556	8065
					35,21	0,36	2232	23	–	597	
144	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (с полимерным покрытием) НР=92 %**	**м2 покрытия**	**27,7**	5461,73	20,02	151290	555	110187	37428	203815
					1463,83	4,86	40548	135	–	15097	
145	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(фартук с полимерным покрытием) НР=92 %**	**м2 покрытия**	**3,04**	5461,73	20,02	16604	61	12093	4108	22369
					1463,83	4,86	4450	15	–	1657	
146	**1208-0101-1801**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков НР=72 %**	**м**	**9,82**	652,49	4,43	6407	44	1380	3606	10814
					507,52	2,41	4984	24	–	801	

148	**1107-0516-0107**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой НР=118 %**	**м шва**	**7,6**	912,35	281,69	6934	2141	2594	3712	11498
					———	———	———	———	———	———	
					289,28	124,67	2199	947	–	852	
149	**1134-0108-0713**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом) НР=76 %**	**м2 поверхности**	**24,8**	5311,71	12,27	131730	304	95549	27341	171797
					———	———	———	———	———	———	
					1446,64	3,96	35877	98	–	12726	
150	**1134-0108-0703**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (фронтона металлосайдингом) НР=76 %**	**м2 поверхности**	**4,8**	5138,8	12,27	24666	59	18493	4661	31673
					———	———	———	———	———	———	
					1273,73	3,96	6114	19	–	2346	

151	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,25**	67051,24	3727,13	16763	932	12680	3040	21387
					———	———	———	———	———	———	
					12602,35	759,51	3151	190	–	1584	
153	**1112-0101-0707**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92 %**	**м труб**	**9,1**	1972,07	126,74	17946	1153	589	15188	35785
					———	———	———	———	———	———	
					1780,6	33,67	16203	306	–	2651	
154	**1109-0701-0107**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %**	**т конструкций**	**0,03511**	448500,23	155003,5	15747	5442	458	7451	25054
					———	———	———	———	———	———	
					280462	27105,4	9847	952	–	1856	
	10.3 Приямки наружные (4шт)										
156	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**12,2**	382,55	42,43	4667	518	2941	1317	6463
					———	———	———	———	———	———	
					99,02	15,84	1208	193	–	479	
157	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**1,24**	51468,45	11,52	63821	14	57539	5892	75290

					5054,46	–	6268	–	–	5577	
158	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**6,8**	1323,15	33,1	8997	225	5606	3098	13063
					465,65	19,13	3166	130	–	968	
159	**1106-0401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=91 %**	**м3**	**2,61**	51355,93	1831,25	134039	4780	116760	12380	158133
					4788,9	423,22	12499	1105	–	11714	
160	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**14,1**	1156,03	26,39	16300	372	10634	4971	22973
					375,45	3,6	5294	51	–	1702	
161	**1111-0101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,02**	13452,93	2391,46	269	48	132	102	401
					4474,44	989,45	89	20	–	30	
162	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,002**	1288702,98	1786,98	2577	4	1919	598	3429
					327294	763,14	655	2	–	254	

163	**1108-0201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка НР=93 %**	**т металлических изделий**	**0,11428**	1100556,76	13124,13	125772	1500	116566	7642	144087
					———	———	———	———	———	———	
					67426,2	4479,51	7705	512	–	10673	
164	**1115-0207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,12**	4315,36	39,79	30725	283	16662	11150	45225
					———	———	———	———	———	———	
					1935,45	22,1	13780	157	–	3350	
165	**1115-0207-0201**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,12**	724,53	7,82	5159	56	2431	2157	7901
					———	———	———	———	———	———	
					375,31	3,4	2672	24	–	585	
166	**1115-0402-0402**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,12**	847,18	4,43	6032	32	4906	887	7473
					———	———	———	———	———	———	
					153,74	1,98	1095	14	–	554	
	10.4 Вход в техподполье (1шт)										
167	**1108-0101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %**	**м2 поверхности**	**1,4**	4297,69	9,6	6017	13	5592	385	6914
					———	———	———	———	———	———	
					293,49	2,44	411	3	–	512	

169	**1111-0101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,91**	13447,98	2391,46	12238	2176	5990	4674	18265
					———	———	———	———	———	———	
					4474,44	989,45	4072	900	–	1353	
170	**1106-0201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В7,5 на сулафатостойком цементе, F75) НР=91 %**	**м3**	**0,27**	52182,55	1250,42	14089	338	12179	1551	16891
					———	———	———	———	———	———	
					5823,32	489,35	1572	132	–	1251	
171	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (В12,5 на сульфатостойком цементе , F75) НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,62**	53052,51	11,52	32893	7	29752	2946	38706
					———	———	———	———	———	———	
					5054,46	–	3134	–	–	2867	
172	**1106-0701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство (ступеней из бетона В12,5 на сульфатостойком цементе F75) НР=91 %**	**м3**	**0,2**	68600,82	6612,87	13720	1323	9718	2676	17708
					———	———	———	———	———	———	
					13398	1307,33	2680	261	–	1312	

174	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (средняя толщина 20мм) НР=94 %**	**м2 стяжки**	**1,4**	1323,15	33,1	1852	46	1154	638	2689
					———	———	———	———	———	———	
					465,65	19,13	652	27	–	199	
175	**1111-0101-1508**	**Покрытия цементные. Железнение НР=94 %**	**м2 покрытия**	**1,4**	200,27	4,46	280	6	26	235	556
					———	———	———	———	———	———	
					177,1	1,68	248	2	–	41	
176	**1106-0301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,0055**	1057282,98	1786,98	5815	10	5278	483	6802
					———	———	———	———	———	———	
					95874	763,14	527	4	–	504	
177	**1110-0102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,05**	178233,36	1494,01	8912	75	7201	1501	11246
					———	———	———	———	———	———	
					32715	647,64	1636	32	–	833	
178	**1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,05**	11675,26	79,51	584	4	520	56	691
					———	———	———	———	———	———	
					1197,3	34,44	60	2	–	51	
179	**1208-0101-1402**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %**	**м2**	**6,6**	1872,17	15,37	12356	101	10564	1256	14701
					———	———	———	———	———	———	
					256,24	8,24	1691	54	–	1089	

180	**1110-0115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %**	**м2 обработанной поверхности**	**6,6**	406,75	3,69	2685	24	2361	280	3202
					———	———	———	———	———	———	
					45,39	1,6	300	11	–	237	
181	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %**	**м2 покрытия**	**8**	1518,41	20,02	12147	160	276	10810	24794
					———	———	———	———	———	———	
					1463,83	4,86	11711	39	–	1837	
183	**1106-0301-0409**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка (уголок 110х6,5) НР=91 %**	**т**	**0,06464**	470064,98	1786,98	30385	116	28132	1989	34964
					———	———	———	———	———	———	
					33060	763,14	2137	49	–	2590	
184	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**3,6**	93,25	2,11	336	8	201	88	458
					———	———	———	———	———	———	
					35,21	0,36	127	1	–	34	
185	**1115-0207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**14,2**	4315,36	39,79	61278	565	33230	22238	90197
					———	———	———	———	———	———	
					1935,45	22,1	27483	314	–	6681	

186	**1115-0207-0201**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**14,2**	724,53	7,82	10288	111	4848	4302	15757
					———	———	———	———	———	———	
					375,31	3,4	5329	48	–	1167	
187	**1115-0402-0402**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14,2**	847,18	4,43	12030	63	9784	1769	14903
					———	———	———	———	———	———	
					153,74	1,98	2183	28	–	1104	
	10.5 Отмостка										
188	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**30,88**	2239,16	–	69145	–	–	49784	128443
					———	———	———	———	———	———	
					2239,16	–	69145	–	–	9514	
189	**1127-0701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**193**	1249,31	185,11	241117	35726	136075	86763	354110
					———	———	———	———	———	———	
					359,15	57,1	69316	11020	–	26230	
		Итого по разделу 10					**4 454 469**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 100 735				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					179 836				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 638				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 944 777				
		- накладные расходы, тенге					899 160				

		в т.ч. зарплата, тенге					80 924				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					329 961				
		Итого по подземной части					**5 594 957**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 430 978				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					186 810				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					62 320				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 396 428				
		- накладные расходы, тенге					1 166 300				
		в т.ч. зарплата, тенге					104 967				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					414 442				
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 5 Лестницы										
179	**1115-0403-0303**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (Эмалевое покрытие поручней) НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,8716**	964,85	4,88	4700	24	916	3018	8336
					———	———	———	———	———	———	
					771,95	2,28	3761	11	–	618	
180	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза лестниц и стремянки) НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**67,2**	93,25	2,11	6266	142	3758	1649	8548
					———	———	———	———	———	———	
					35,21	0,36	2366	24	–	633	
		Итого по разделу 5					**16 884**				
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 127				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					166				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 674				
		- накладные расходы, тенге					4 667				
		в т.ч. зарплата, тенге					420				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 251				
	Раздел 10 Разные работы										
299	**1109-0402-0105**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м. Монтаж НР=69 %**	**м2**	**11,9075**	3294,93	725,36	39234	8637	6977	18052	61869
					1983,6	213,49	23620	2542	–	4583	
301	**1109-0306-0501**	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж (алюминиевый уголок на шурупах) НР=69 %**	**м**	**200**	230,31	3,29	46062	658	1576	30366	82542
					219,14	0,9	43828	180	–	6114	
302	**261-102-0380**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**12,9**	355		4580		4580	–	4946
					–		–		–	366	
	10.2 Прочие работы										

303	**251-101-0139**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм**	**шт.**	**1**	2809		2809		2809	–	3034
					———		———		———	———	
					–		–		–	225	
304	**222-525-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Таблички для указания номера подьезда и квартир)**	**т**	**0,0121**	973520		11780		11780	–	12722
					———		———		———	———	
					–		–		–	942	
305	**291--01-0-25 (пл)**	**Почтовый ящик секционный ПЯ-5 "ЛЮКС" (5 ячеек) с задней стенкой**	**шт**	**10**	2589		25890		25890	–	27961
					———		———		———	———	
					–		–		–	2071	
		Итого по разделу 10					**193 074**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					67 448				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 295				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 722				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 612				
		- накладные расходы, тенге					48 418				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 358				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					14 301				

		Итого по надземной части					**209 958**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					73 575				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 461				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 757				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					58 286				
		- накладные расходы, тенге					53 085				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 778				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 552				
Локальная смета № 2-1-3											
Сантехнические работы по разделу ОВ											
	Раздел 1 Отопление ниже 0.000										
	1.1 Стройработы										
6	**1116-1101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**289**	115,85	1,38	33481	399	127	32296	71039
					114,03	–	32955	–	–	5262	
		Итого по разделу 1					**71 039**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 955				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					399				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					127				
		- накладные расходы, тенге					32 296				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 907				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 262				
	Раздел 2 Отопление выше 0.000										

33	**1116-1101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**384,5**	115,85	1,38	44544	531	169	42968	94513
					114,03	–	43845	–	–	7001	
		Итого по разделу 2					**94 513**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 845				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					531				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					169				
		- накладные расходы, тенге					42 968				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 867				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 001				
	Раздел 3 Вентиляция										
71	**1120-0301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %**	**решетка**	**137**	2024,09	69,22	277300	9483	29755	235716	554057
					1737,68	17,99	238062	2465	–	41041	
76	**1120-0101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,6**	31435,92	53,98	176041	302	163382	12227	203329
					2206,65	21,5	12357	120	–	15061	

21	**1120-1501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98 %**	**вентилятор**	**21**	6918,07	288,34	145279	6055	1331	137145	305018
					———	———	———	———	———	———	
					6566,35	97,65	137893	2051	–	22594	
		Итого по разделу 3					**1 062 404**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					388 312				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 840				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 636				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					194 468				
		- накладные расходы, тенге					385 088				
		в т.ч. зарплата, тенге					34 658				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					78 696				
		Итого по ОВ					**1 227 956**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					465 112				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 770				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 636				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					194 764				
		- накладные расходы, тенге					460 352				
		в т.ч. зарплата, тенге					41 432				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					90 959				
Локальная смета № 2-1-4											
Сантехнические работы по разделу ВК											
	<u>Раздел 1 Водопровод</u>										
	1.3 Горячее водоснабжение выше 0,000										
58	**1119-0101-0201**	**Водонагреватели проточные. Установка НР=98 %**	**прибор**	**77**	6567,28	–	505681	–	–	495567	1081348

					———	———	———	———	———	———	
					6567,28	–	505681	–	–	80100	
		Итого по разделу 1					**1 081 348**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					505 681				
		- накладные расходы, тенге					495 567				
		в т.ч. зарплата, тенге					44 601				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					80 100				
	Раздел 2 Канализация										
	2.2 Канализация	**К1 выше 0,000**									
115	**1117-0301-0101**	**Унитазы напольные. Установка НР=98 %**	**комплект**	**50**	3461,93	79,12	173097	3956	30991	137171	335089
					———	———	———	———	———	———	
					2762,99	36,39	138150	1820	–	24821	
118	**1117-0101-0106**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %**	**комплект**	**50**	3896,25	119,68	194813	5984	13426	174794	399176
					———	———	———	———	———	———	
					3508,05	59,16	175403	2958	–	29569	
121	**1117-0101-0102**	**Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %**	**комплект**	**50**	4259,28	470,12	212964	23506	14056	182931	427567
					———	———	———	———	———	———	
					3508,05	225,22	175403	11261	–	31672	
123	**1117-0501-0101**	**Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %**	**комплект**	**50**	2324,28	24,61	116214	1231	34351	79558	211434
					———	———	———	———	———	———	
					1612,65	10,98	80633	549	–	15662	
125	**1117-0201-0103**	**Смесители. Установка НР=98 %**	**шт.**	**150**	1295,09	0,14	194264	21	5348	185117	409731

					1259,3	–	188895	–	–	30350	
		Итого по разделу 2					**1 782 997**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					758 484				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 698				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 588				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					98 172				
		- накладные расходы, тенге					759 571				
		в т.ч. зарплата, тенге					68 361				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					132 074				
		Итого по ВК					**2 864 345**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 264 165				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 698				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 588				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					98 172				
		- накладные расходы, тенге					1 255 138				
		в т.ч. зарплата, тенге					112 962				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					212 174				
Локальная смета № 2-1-5											
Монтажные работы по разделу ЭОМ											
	Раздел 1 Монтажные работы и оборудование										
	1.1 Осветительная арматура										

1	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %**	**шт.**	**35**	2493,86	912,26	87285	31929	6321	52893	151392
					1401	697,94	49035	24428	–	11214	
2	247-102-0317	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**35**	5349		187215		187215	–	202192
					–		–		–	14977	
3	1308-0305-0303	**Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %**	**шт.**	**10**	4164,7	1501,33	41647	15013	12250	19328	65853
					1438,36	1245,99	14384	12460	–	4878	
4	247-102-0316	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**10**	5073		50730		50730	–	54788
					–		–		–	4058	

5	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	1020,01	5,69	4080	23	33	2460	7063
					1006,18	1,8	4025	7	–	523	
6	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	4	2349		9396		9396	–	10148
					–		–		–	752	
7	1308-0305-0303	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %	шт.	8	4164,7	1501,33	33318	12011	9800	15462	52682
					1438,36	1245,99	11507	9968	–	3902	
8	247-104-0111	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1403, мощность 70 Вт, IP54	шт.	8	33781		270248		270248	–	291868
					–		–		–	21620	
	1.5 ВРУ и Щиты										
94	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	50	3845,04	109,04	192252	5452	–	136068	354586
					3736	43,68	186800	2184	–	26266	

		Итого по разделу 1					**1 190 572**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					265 751				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64 428				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 047				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					545 993				
		- накладные расходы, тенге					226 211				
		в т.ч. зарплата, тенге					20 359				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					88 190				
	Раздел 2 Монтажные работы										
	2.1 Подключение токоприемников теплового узла										
96	**1308-0305-0303**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %**	**шт.**	**3**	4164,7	1501,33	12494	4504	3675	5798	19755
					1438,36	1245,99	4315	3738	–	1463	
97	**1308-0305-0306**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %**	**шт.**	**25**	2493,84	912,24	62346	22806	4515	37781	108137
					1401	697,96	35025	17449	–	8010	
98	**247-104-0112**	**Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 4001, мощность 100 Вт, IP65**	**шт.**	**22**	16477		362494		362494	–	391494
					–		–		–	29000	

99	**247-104-0112**	**Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 4001, мощность 100 Вт, IP65**	**шт.**	**3**	16477		49431		49431	–	53385
					–		–		–	3954	
100	**1308-0305-0306**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %**	**шт.**	**1**	2493,6	912	2494	912	181	1511	4325
					1401	698	1401	698	–	320	
101	**247-102-0129**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**1**	4573		4573		4573	–	4939
					–		–		–	366	
		Итого по разделу 2					**582 035**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					40 741				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 222				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 885				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					424 869				
		- накладные расходы, тенге					45 090				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 058				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					43 113				
		Итого по ЭОМ					**1 772 607**				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					306 492				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					92 650				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					70 932				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					970 862				
		- накладные расходы, тенге					271 301				
		в т.ч. зарплата, тенге					24 417				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					131 303				
Локальная смета № 2-1-6											
Монтажные работы по разделу сети связи											
	Раздел 2 Домофонная связь										
1	**1310-0701-0303**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**3**	9835,4	1,82	29506	5	431	17733	51018
					9690	–	29070	–	–	3779	
2	**248-401-0201**	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**3**	20897		62691		62691	–	67706
					–		–		–	5015	

3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка (блок вызова домофона) НР=72 %	шт.	3	1884,26	–	5653	–	49	4035	10463
					1868	–	5604	–	–	775	
4	261-921-0161	Блок вызова БВД-315R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	20100		60300		60300	–	65124
					–		–		–	4824	
5	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования (кнопка управления) НР=72 %	шт.	3	2269,39	421,6	6808	1265	146	4263	11957
					1799	174,72	5397	524	–	886	
6	261-921-0162	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4610		13830		13830	–	14936
					–		–		–	1106	

7	1308-0103-3001	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования (замок электромагнитный) НР=72 %**	**шт.**	**3**	2269,39	421,6	6808	1265	146	4263	11957
					1799	174,72	5397	524	–	886	
8	248-401-0301	**Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40**	**шт.**	**3**	12485		37455		37455	–	40451
					–		–		–	2996	
9	1310-0203-0102	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**50**	1525,15	–	76258	–	11494	39506	125025
					1295,28	–	64764	–	–	9261	
10	248-401-0501	**Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**50**	3228		161400		161400	–	174312
					–		–		–	12912	
11	248-401-0402	**Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный**	**шт.**	**150**	221		33150		33150	–	35802
					–		–		–	2652	

12	**1308-0304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка (блок коммутации линий связи БК-4М) НР=72 %**	**шт.**	**15**	1884,26	–	28264	–	244	20174	52313
					1868	–	28020	–	–	3875	
13	**248-401-0606**	**Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов (блок коммутации линий связи между блоком вызова домофона и устройством квартирным переговорным БК-4М)**	**шт.**	**15**	2935		44025		44025	–	47547
					–		–		–	3522	
14	**248-401-0701**	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х**	**шт.**	**3**	6441		19323		19323	–	20869
					–		–		–	1546	
15	**248-401-0101**	**Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	**шт.**	**3**	9634		28902		28902	–	31214
					–		–		–	2312	

16	**1109-0403-0501**	**Доводчики дверные. Установка НР=69 %**	**шт.**	**3**	1711,15	2,38	5133	7	–	3537	9364
					1708,77	–	5126	–	–	694	
17	**223-502-0102**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг**	**комплект**	**3**	5406		16218		16218	–	17515
					–		–		–	1297	
18	**1308-0206-1906**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %**	**м**	**248**	363,54	12,13	90158	3008	13707	53738	155408
					296,14	4,81	73443	1193	–	11512	
19	**1308-0206-1907**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %**	**м**	**82**	422,3	35,43	34629	2905	4583	20392	59423
					330,98	14,42	27140	1182	–	4402	
20	**261-301-0123**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 (д.20 248х0,2кг) (д.32 82х0,58)**	**кг**	**99,1032**	2300		227937		227937	–	246172
					–		–		–	18235	

21	**1308-0206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м**	**100**	306,75	2,49	30675	249	1576	20783	55575
					288,5	0,15	28850	15	–	4117	
22	**243-907-0104**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**м**	**100**	121		12100		12100	–	13068
					–		–		–	968	
23	**1308-0206-2101**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**6**	1041,12	62,11	6247	373	2843	2224	9149
					505,18	9,61	3031	58	–	678	
24	**243-904-0104**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	**м**	**6**	266		1596		1596	–	1724
					–		–		–	128	
25	**1308-0201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %**	**м кабеля**	**517**	414,53	177,33	214312	91680	29624	90127	328794
					179,9	62,22	93008	32168	–	24355	
26	**243-303-0401**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**0,3774**	27505		10380		10380	–	11210
					–		–		–	830	
27	**243-303-0402**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4**	**км**	**0,09486**	48894		4638		4638	–	5009

					–		–		–	371	
28	**243-303-0403**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4**	**км**	**0,00612**	73715		451		451	–	487
					–		–		–	36	
29	**243-802-0102**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	**км**	**0,04896**	108591		5317		5317	–	5742
					–		–		–	425	
30	**1308-0206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %**	**м**	**10**	480,35	3,17	4804	32	1985	2016	7366
					278,72	1,31	2787	13	–	546	
31	**1310-0105-0508**	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР=61 %**	**м провода**	**65**	448,45	40,1	29149	2607	11859	9442	41678
					225,9	12,23	14684	795	–	3087	

32	**243-142-0311**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2**	**км**	**0,07725**	359567		27777		27777	–	29999
					———		———		———	———	
					–		–		–	2222	
33	**247-202-0201**	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56**	**шт.**	**9**	1022		9198		9198	–	9934
					———		———		———	———	
					–		–		–	736	
34	**1310-0902-0701**	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР=61 %**	**пара**	**20**	235,07	–	4701	–	24	2853	8158
					———	———	———	———	———	———	
					233,87	–	4677	–	–	604	
		Итого по разделу 2					**1 776 469**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					390 998				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					103 396				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 472				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					855 399				
		- накладные расходы, тенге					295 086				
		в т.ч. зарплата, тенге					26 558				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					131 590				
		Итого по связи					**1 776 469**				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					390 998				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					103 396				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 472				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					855 399				
		- накладные расходы, тенге					295 086				
		в т.ч. зарплата, тенге					26 558				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					131 590				
Локальная смета № 2-1-7											
Магистральные сети ВК по подвалу											
	Раздел 1 Водопровод В1										
	1.1 Водомерный узел										
1	**1116-0501-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**8,5**	2610,46	24,73	22189	210	3140	18465	43906
					———	———	———	———	———	———	
					2216,37	0,35	18839	3	–	3252	
2	**1116-0501-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**13,4**	3020,25	29,34	40471	393	7257	32171	78453
					———	———	———	———	———	———	
					2449,34	0,53	32821	7	–	5811	

3	**1116-0501-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**23,7**	3805,71	33,91	90195	804	26503	61649	163992
					———	———	———	———	———	———	
					2653,53	0,78	62889	18	–	12148	
4	**1116-0501-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98 %**	**м трубопровода**	**19,3**	4024,95	705,1	77682	13608	22373	44830	132313
					———	———	———	———	———	———	
					2160,62	209,56	41700	4045	–	9801	
5	**1116-0601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %**	**шт.**	**1**	5177,16	363,42	5177	363	516	4290	10224
					———	———	———	———	———	———	
					4297,8	79,66	4298	80	–	757	

6	242-101-1205	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**1**	80407		80407		80407	–	86840
					–		–		–	6433	
7	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %**	**шт.**	**1**	2887,89	154,31	2888	154	304	2417	5729
					2429,91	35,98	2430	36	–	424	
8	242-207-1303	**Кран шаровый полипропиленовый диаметр 50мм**	**шт.**	**1**	5261		5261		5261	–	5682
					–		–		–	421	
9	241-209-2018	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм**	**шт.**	**6**	525		3150		3150	–	3402
					–		–		–	252	

10	**241-209-2014**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм**	**шт.**	**6**	282		1692		1692	–	1827
					–		–		–	135	
11	**241-209-2011**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x32x40 мм**	**шт.**	**2**	169		338		338	–	365
					–		–		–	27	
12	**241-209-2010**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм**	**шт.**	**1**	146		146		146	–	158
					–		–		–	12	
13	**241-208-2506**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм**	**шт.**	**2**	502		1004		1004	–	1084
					–		–		–	80	
14	**241-208-2504**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм**	**шт.**	**1**	153		153		153	–	165
					–		–		–	12	
15	**241-208-2503**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	**шт.**	**1**	58		58		58	–	63
					–		–		–	5	

16	**241-211-1205**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм**	**шт.**	**5**	49		245		245	–	265
					–		–		–	20	
17	**241-211-1204**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм**	**шт.**	**2**	44		88		88	–	95
					–		–		–	7	
18	**241-211-1215**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х32 мм**	**шт.**	**1**	318		318		318	–	343
					–		–		–	25	
19	**241-211-1208**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм**	**шт.**	**1**	73		73		73	–	79
					–		–		–	6	
20	**241-211-1212**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм**	**шт.**	**1**	195		195		195	–	211
					–		–		–	16	
21	**241-211-1217**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х50 мм**	**шт.**	**1**	331		331		331	–	357
					–		–		–	26	

22	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	5537,86	154,31	5538	154	3258	2118	8268
					2125,24	35,98	2125	36	–	612	
23	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7980		7980		7980	–	8618
					–		–		–	638	
24	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	3300,46	–	3300	–	2890	403	3999
					410,96	–	411	–	–	296	
25	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	4	2887,89	154,31	11552	617	1215	9667	22917
					2429,91	35,98	9720	144	–	1698	
26	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	46063		138189		138189	–	149244
					–		–		–	11055	

27	**242-304-0101**	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65**	**шт.**	**1**	20610		20610		20610	–	22259
					–		–		–	1649	
28	**261-301-1375**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**8**	2358		18864		18864	–	20373
					–		–		–	1509	
29	**242-207-1904**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	6401		6401		6401	–	6913
					–		–		–	512	
30	**1118-1001-0104**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=98 %**	**фильтр**	**1**	1880,18	295,03	1880	295	27	1619	3779
					1557,92	93,81	1558	94	–	280	

31	**242-404-0606**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	**шт.**	**1**	12938		12938		12938	–	13973
					———		———		———	———	
					–		–		–	1035	
32	**1116-0301-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**2,12**	8106,73	52,86	17186	112	15423	1659	20353
					———	———	———	———	———	———	
					778,97	19,97	1651	42	–	1508	
33	**1116-0301-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**0,286**	4242,53	30,05	1213	9	1031	172	1496
					———	———	———	———	———	———	
					606,26	11,16	173	3	–	111	
34	**1116-0301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**0,3**	3495,39	30,05	1049	9	858	181	1328
					———	———	———	———	———	———	
					606,26	11,16	182	3	–	98	

35	**1116-1101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**2,706**	115,85	1,38	313	4	1	303	665
					———	———	———	———	———	———	
					114,03	–	309	–	–	49	
36	**241-517-0101**	**Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50**	**шт.**	**1**	1661		1661		1661	–	1794
					———		———		———	———	
					–		–		–	133	
37	**1126-0101-1701**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %**	**м трубопровода**	**65,9**	3146,4	99,7	207348	6570	174803	21993	247688
					———	———	———	———	———	———	
					394,15	44,98	25974	2964	–	18347	
38	**234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**10,45**	343		3584		3584	–	3871
					———		———		———	———	
					–		–		–	287	

39	**234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**14,74**	383		5645		5645	–	6097
					–		–		–	452	
40	**234-303-0216**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 54 мм**	**м**	**26,07**	557		14521		14521	–	15683
					–		–		–	1162	
41	**234-303-0220**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 70 мм**	**м**	**21,23**	775		16453		16453	–	17769
					–		–		–	1316	

42	**234-304-2703**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м**	**рулон**	**7**	4661		32627		32627	–	35237
					———		———		———	———	
					–		–		–	2610	
43	**261-107-0619**	**Скобы зажимные (литье стальное)**	**т**	**0,008**	712645		5701		5701	–	6157
					———		———		———	———	
					–		–		–	456	
44	**214-208-0101**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,02657**	507569		13486		13486	–	14565
					———		———		———	———	
					–		–		–	1079	
		Итого по разделу 1					**1 168 599**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					205 080				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 302				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 475				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					651 718				
		- накладные расходы, тенге					201 937				
		в т.ч. зарплата, тенге					18 174				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					86 562				
		Итого по магистральным сетям по ВК					**1 168 599**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					205 080				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 302				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 475				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					651 718				
		- накладные расходы, тенге					201 937				
		в т.ч. зарплата, тенге					18 174				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					86 562				
Локальная смета № 2-1-8											
Магистральные сети ОВ по подвалу											
	Раздел 1 Теловые узлы										
	1.1 Гребенка №2										
1	**1116-0401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**4**	2464,98	65,14	9860	261	5545	4050	15023
					1013,65	19,61	4055	78	–	1113	
2	**241-102-0103**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**2,5**	380		950		950	–	1026
					–		–		–	76	
3	**241-102-0107**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**1,5**	585		878		878	–	948
					–		–		–	70	

4	**1116-0401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**0,5**	2464,98	65,14	1232	33	693	507	1878
					———	———	———	———	———	———	
					1013,65	19,61	507	10	–	139	
5	**1116-0401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**1**	3816,08	65,14	3816	65	2737	1013	5215
					———	———	———	———	———	———	
					1013,65	19,61	1014	20	–	386	
6	**1116-0401-0203**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**2,7**	4563,01	79,47	12320	215	8859	3243	16808
					———	———	———	———	———	———	
					1202,45	22,93	3247	62	–	1245	
7	**1116-0401-0205**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**2,1**	6932,58	115,11	14558	242	11526	2803	18750
					———	———	———	———	———	———	
					1328,93	32,62	2791	69	–	1389	

8	**1116-1101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**5,5**	115,85	1,38	637	8	2	614	1351
					114,03	–	627	–	–	100	
9	**1116-1101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**4,8**	115,85	1,38	556	7	2	536	1179
					114,03	–	547	–	–	87	
10	**1116-0601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %**	**шт.**	**4**	5177,16	363,42	20709	1454	2064	17160	40899
					4297,8	79,66	17191	319	–	3030	
11	**242-105-0107**	**Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**шт.**	**2**	24063		48126		48126	–	51976

					–		–		–	3850	
12	242-103-0302	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**2**	60535		121070		121070	–	130756
					–		–		–	9686	
13	261-301-1376	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4**	3287		13148		13148	–	14200
					–		–		–	1052	
14	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %**	**шт.**	**2**	2887,89	154,31	5776	309	607	4833	11458
					2429,91	35,98	4860	72	–	849	
15	242-105-0106	**Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	14123		28246		28246	–	30506

					–		–		–	2260	
16	**261-301-1375**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4**	2358		9432		9432	–	10187
					–		–		–	755	
17	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**5**	1247		6235		6235	–	6734
					–		–		–	499	
18	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	1665		4995		4995	–	5395
					–		–		–	400	
19	**242-301-1205**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**1**	3436		3436		3436	–	3711
					–		–		–	275	
20	**1118-0701-0103**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=98 %**	**шт.**	**2**	82399,86	504,56	164800	1009	151533	12184	191143

					6128,96	87,36	12258	175	–	14159	
21	**1118-1101-0102**	**Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %**	**комплект**	**4**	3300,46	–	13202	–	11558	1611	15998
					410,96	–	1644	–	–	1185	
22	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (трехходовые краны) НР=98 %**	**шт.**	**2**	2848,01	114,43	5696	229	607	4798	11334
					2429,91	17,99	4860	36	–	840	
23	**242-207-4301**	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	1797		3594		3594	–	3882
					–		–		–	288	
24	**1118-1101-0104**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %**	**комплект**	**4**	629,96	–	2520	–	360	2117	5008
					540,02	–	2160	–	–	371	
25	**245-713-0203**	**Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм**	**шт.**	**4**	2984		11936		11936	–	12891

					———		———		———	———	
					–		–		–	955	
		Итого по разделу 1					**608 256**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 761				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 832				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					841				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					448 139				
		- накладные расходы, тенге					55 469				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 992				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					45 059				
	Раздел 2 Магистральные трубопроводы										
38	**1116-0401-0203**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**105**	4563,01	79,47	479116	8344	344514	126092	653625
					———	———	———	———	———	———	
					1202,45	22,93	126257	2408	–	48417	
39	**1116-0401-0205**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**35**	6932,58	115,11	242640	4029	192099	46702	312489
					———	———	———	———	———	———	
					1328,93	32,62	46513	1142	–	23147	

40	**1116-1101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**140**	115,85	1,38	16219	193	62	15645	34413
					———	———	———	———	———	———	
					114,03	–	15964	–	–	2549	
41	**1120-1301-0101**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (монтаж опор скользящих) НР=98 %**	**кг изделия**	**9,44**	886,03	3,67	8364	35	7532	789	9885
					———	———	———	———	———	———	
					84,49	0,72	798	7	–	732	
42	**222-519-0201**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,00944**	976733		9220		9220	–	9958
					———		———		———	———	
					–		–		–	738	
43	**1107-0512-0111**	**Монтаж опорных подушек НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**8**	3059,21	82,72	24474	662	10191	16236	43967
					———	———	———	———	———	———	
					1702,59	17,27	13621	138	–	3257	
44	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,04**	56044		2242		2242	–	2421
					———		———		———	———	
					–		–		–	179	

45	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**41**	110,92	2,93	4548	120	1958	1715	6764
					60,24	0,36	2470	15	–	501	
46	**1113-0301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 %**	**м2**	**41**	156,99	3,82	6437	157	5196	763	7776
					26,45	0,54	1084	22	–	576	
47	**1126-0101-1002**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %**	**м3 изоляции**	**6,96**	52215,59	1536,86	363421	10697	154892	153968	558780
					28424,2	683,62	197832	4758	–	41391	
48	**234-202-0106**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	**м3**	**6,96**	12267		85378		85378	–	92208
					–		–		–	6830	
49	**1126-0301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**114,1**	675,45	19,75	77069	2253	22272	40604	127087
					460,5	7,74	52543	883	–	9414	

50	**261-107-0436**	**Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм**	**м2**	**114,1**	927		105771		105771	–	114233
					———		———		———	———	
					–		–		–	8462	
		Итого по разделу 2					**1 973 606**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					457 082				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 490				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 373				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					941 327				
		- накладные расходы, тенге					402 514				
		в т.ч. зарплата, тенге					36 226				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					146 193				
		Итого по магистральным сетям ОВ по подвалу					**2 581 862**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					512 843				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 322				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 214				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 389 466				
		- накладные расходы, тенге					457 983				
		в т.ч. зарплата, тенге					41 218				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					191 252				
Локальная смета № 2-1-9											
Магистральные сети электроосвещения											

1	1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**135**	462,56	17,35	62446	2342	8366	37718	108177
					383,24	4,81	51737	649	–	8013	
2	1308-0206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**68**	608,3	40,53	41364	2756	4256	25440	72148
					505,18	14,42	34352	981	–	5344	
3	261-301-0123	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 (д.50 68х1,17кг) (д.25 135х0,58кг)**	**кг**	**161,0172**	2300		370340		370340	–	399967
					–		–		–	29627	
4	1308-0206-2205	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**76**	282,45	14,75	21466	1121	3134	12727	36928
					226,46	6,12	17211	465	–	2735	

5	**1308-0206-2211**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**304**	178,47	14,75	54255	4484	7405	31842	92985
					139,36	6,12	42365	1860	–	6888	
6	**243-141-0112**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2**	**км**	**0,3876**	305855		118549		118549	–	128033
					–		–		–	9484	
7	**1308-0206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**31**	132,43	2,11	4105	65	800	2352	6974
					104,52	0,87	3240	27	–	517	

8	**1308-0206-2209**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**124**	57,52	1,06	7132	131	2681	3150	11105
					34,84	0,44	4320	55	–	823	
9	**243-142-0109**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	**км**	**0,15965**	233619		37297		37297	–	40281
					–		–		–	2984	
10	**1308-0206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**265**	112,34	1,06	29770	281	6408	16703	50191
					87,1	0,44	23082	117	–	3718	

11	**1308-0206-2209**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**530**	57,52	1,06	30486	562	11459	13463	47465
					———	———	———	———	———	———	
					34,84	0,44	18465	233	–	3516	
12	**243-142-0107**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	**км**	**0,81885**	147825		121047		121047	–	130731
					———		———		———	———	
					–		–		–	9684	
13	**252-207-3980**	**Разветвительная коробка У994**	**шт.**	**13**	738		9594		9594	–	10362
					———		———		———	———	
					–		–		–	768	
14	**1310-0902-1209**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**2**	3149,84	58,82	6300	118	158	3697	10797
					———	———	———	———	———	———	
					3012	17,99	6024	36	–	800	
15	**247-202-0110**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP55**	**шт.**	**2**	12924		25848		25848	–	27916

					–		–		–	2068	
16	**1308-0208-0207**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	**м**	**30**	1030,15	33,51	30905	1005	20492	7009	40947
					313,56	10,92	9407	328	–	3033	
17	**1308-0208-0101**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**3**	7132,58	237,54	21398	713	15982	3565	26960
					1567,8	82,99	4703	249	–	1997	
18	**1308-0201-0701**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (кабель ВВГ для уравнивания потенциалов) НР=72 %**	**м кабеля**	**40**	756,33	396,02	30253	15841	5777	10902	44447
					215,88	162,66	8635	6506	–	3292	
19	**243-105-0106**	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,0408**	1024890		41816		41816	–	45161
					–		–		–	3345	
20	**1146-0302-0102**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР=84 %**	**м3**	**0,0846**	86337,16	47685,96	7304	4034	–	4208	12433

					38651,2	20562,57	3270	1740	–	921	
		Итого по магистральным сетям электроосвещения					**1 344 008**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					226 811				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 453				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 246				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					811 409				
		- накладные расходы, тенге					172 776				
		в т.ч. зарплата, тенге					15 550				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					99 557				
Протокол замены №2 март месяц 2023 года											
Локальная смета № 2-1-2											
Общестроительные работы надземной части											
	Раздел 6 Окна										
	6.1 Общие работы по окнам и балконным дверям										
195	**223-501-0109**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм**	**м**	**12,933**	2973		38450		38450	–	41526
					–		–		–	3076	
		Итого по разделу 6					**41 526**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					38 450				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 076				

		Итого по протоколу замены №2					**41 526**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					38 450				
		- накладные расходы, тенге					–				
		в т.ч. зарплата, тенге					–				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 076				
Протокол замены №3 июль месяц 2023 года											
Локальная смета 2-1-1											
Общестроительные работы подземной части											
	Раздел 10 Разные работы										
	10.5 Отмостка										
10	**1127-0701-0101**	**Покрытия дорожек и тротуаров бетонные однослойные из бетона В15 толщиной 3 см. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**193**	250,34	3,81	48316	735	–	51680	107996
					246,53	1,41	47580	272	–	8000	
11	**1127-0701-0102**	**Покрытия дорожек и тротуаров бетонные однослойные из бетонной смеси В15. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108 % К=2,000;**	**м2 покрытия**	**386**	39,72	–	15332	–	–	16559	34442
					39,72	–	15332	–	–	2551	

12	**212-101-2004**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**м3**	**7,8744**	45698		359844		359844	–	388632
					———		———		———	———	
					–		–		–	28788	
		Итого по разделу 10					**531 070**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 912				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					735				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					272				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					359 844				
		- накладные расходы, тенге					68 239				
		в т.ч. зарплата, тенге					6 142				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					39 339				
		Итого по подземной части					**531 070**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 912				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					735				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					272				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					359 844				
		- накладные расходы, тенге					68 239				
		в т.ч. зарплата, тенге					6 142				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					39 339				
Локальная смета 2-1-6											
Монтажные работы по разделу сети связи											
	Раздел 1 Устройство связи										
	1.1 Выше 0.00										

1	1310-0902-0902	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600x2. Монтаж при установке в готовой нише НР=61 %	шкаф	1	27306,85	2507,13	27307	2507	6728	12001	42453
					18072	1601,11	18072	1601	–	3145	
2	291--01-0-03 (пл)	Оптический распределительный шкаф ШРПО-72F	шкаф	1	45375	–	45375	–	45375	–	49005
					–	–	–	–	–	3630	
3	2910-0100-04 (пл)	Сплиттер SPL32-SHC/in900/out900-SC/APC	шт	2	21018	–	42036	–	42036	–	45399
					–	–	–	–	–	3363	
4	2910-0100-05 (пл)	GPON терминал Ubiquiti Ufiber Loko	шт	50	27902	–	1395100	–	1395100	–	1506708
					–	–	–	–	–	111608	
5	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	15	411,61	–	6174	–	675	3354	10290
					366,62	–	5499	–	–	762	
6	2920-0100-06 (пл)	Коробка КРЭ-16-SC/APC пластиковая (с адаптерами,гильзами)	шт	2	8929	–	17858	–	17858	–	19287
					–	–	–	–	–	1429	

7	2910-0100-07 (пл)	Коробка КРЭ-8-SC/APC пластиковая (с адаптерами, гильзами)	шт	12	5357	–	64284	–	64284	–	69427
					–	–	–	–	–	5143	
8	2910-0100-08 (пл)	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FS или SC) с кассетой 24 порта	шт	1	22710	–	22710	–	22710	–	24527
					–	–	–	–	–	1817	
9	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	15	1538,88	4,96	23083	74	419	13780	39812
					1506	–	22590	–	–	2949	
10	247-202-0108	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	шт.	15	5619	–	84285	–	84285	–	91028
					–	–	–	–	–	6743	
11	2910-0100-09 (пл)	Коннектор механический SC/APC SM (быстрый)	шт	114	1460	–	166440	–	166440	–	179755
					–	–	–	–	–	13315	

12	**1310-0906-0401**	**Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж НР=61 %**	**комплект абонентского оборудовани я**	**50**	6212,71	3,78	310636	189	44922	161970	510414
					5310,5	–	265525	–	–	37808	
13	**247-214-0301**	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	**шт.**	**50**	829	–	41450	–	41450	–	44766
					–	–	–	–	–	3316	
14	**2910-0100-10 (пл)**	**Патчкорд FTTH-SC/APC 13м**	**шт**	**1**	1979	–	1979	–	1979	–	2137
					–	–	–	–	–	158	
15	**2910-0100-11 (пл)**	**Патчкорд FTTH-SC/APC 12м**	**шт**	**11**	1889	–	20779	–	20779	–	22441
					–	–	–	–	–	1662	
16	**2910-0100-12 (пл)**	**Патчкорд FTTH-SC/APC 6 м**	**шт**	**23**	1354	–	31142	–	31142	–	33633
					–	–	–	–	–	2491	
17	**2910-0100-13 (пл)**	**Патчкорд FTTH-SC/APC 9м**	**шт**	**15**	1621	–	24315	–	24315	–	26260
					–	–	–	–	–	1945	
18	**1308-0206-2002**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %**	**м**	**99**	324,59	14,94	32134	1479	3062	20303	56632

					278,72	6,12	27593	606	–	4195	
19	**241-201-0504**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**100,98**	136	–	13733	–	13733	–	14832
					–	–	–	–	–	1099	
20	**1308-0206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м**	**368**	306,75	2,49	112884	916	5800	76481	204514
					288,5	0,15	106168	55	–	15149	
21	**243-907-0105**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**368**	193	–	71024	–	71024	–	76706
					–	–	–	–	–	5682	
22	**1308-0201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %**	**м кабеля**	**187**	414,53	177,33	77517	33161	10715	32599	118925
					179,9	62,22	33641	11635	–	8809	
23	**2910-0100-14 (пл)**	**Кабель волоконнооптический ОКНГ (А)-HF-М4ПА24-0,5**	**м**	**51**	320	–	16320	–	16320	–	17626
					–	–	–	–	–	1306	

24	**2910-0100-15 (пл)**	**Кабель волоконнооптический ОКНГ (А)- HFM4П-А16-0,5**	**м**	**58**	269	–	15602	–	15602	–	16850
					———	———	———	———	———	———	
					–	–	–	–	–	1248	
25	**243-503-0105**	**Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки KC-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF0,6-4013**	**км**	**0,08262**	102878	–	8500	–	8500	–	9180
					———	———	———	———	———	———	
					–	–	–	–	–	680	
26	**1308-0206-0201**	**Провод двух-трехжильный. Прокладка по деревянному основанию НР=72 %**	**м провода**	**5**	247,37	1,06	1237	5	361	629	2015
					———	———	———	———	———	———	
					174,2	0,44	871	2	–	149	
27	**243-142-0314**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2**	**км**	**0,0051**	942853	–	4809	–	4809	–	5194
					———	———	———	———	———	———	
					–	–	–	–	–	385	

28	**1310-0906-0201**	**Кабель волоконнооптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ НР=61 %**	**4 волокна**	**0,1875**	15270,68	5964,84	2863	1118	4	1192	4379
					———	———	———	———	———	———	
					9284,38	1133,37	1741	213	–	324	
29	**1310-0906-0202**	**Кабель волоконнооптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ. Добавлять на каждое волокно сверх 4 НР=61 %**	**волокно**	**44**	3097,27	1514,88	136280	66655	91	50141	201335
					———	———	———	———	———	———	
					1580,32	287,84	69534	12665	–	14914	
30	**1310-0906-0301**	**Кабель волоконнооптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК НР=61 %**	**4 стыка**	**0,9375**	19190,74	6343,56	17991	5947	7	8032	28105
					———	———	———	———	———	———	
					12840,1	1205,33	12038	1130	–	2082	

31	**1310-0906-0302**	**Кабель волоконнооптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК. Добавлять на каждый предоконеченный ВОК-1 сверх 4-х НР=61 %**	**стык**	**120**	4433,63	1609,56	532036	193147	248	228957	821872
					———	———	———	———	———	———	
					2822	305,83	338640	36700	–	60879	
32	**1310-0906-0501**	**Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны НР=61 %**	**линия**	**50**	5508,62	3787,2	275431	189360	–	74451	377873
					———	———	———	———	———	———	
					1721,42	719,6	86071	35980	–	27991	
	1.2 Ниже 0.00										
33	**1310-0902-1209**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**9**	3149,84	58,82	28349	529	711	16635	48583
					———	———	———	———	———	———	
					3012	17,99	27108	162	–	3599	
34	**247-202-0109**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55**	**шт.**	**9**	9366	–	84294	–	84294	–	91038

					–	–	–	–	–	6744	
35	**1308-0206-2002**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %**	**м**	**65**	324,59	14,94	21098	971	2010	13331	37183
					278,72	6,12	18117	398	–	2754	
36	**241-201-0505**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**130**	294	–	38220	–	38220	–	41278
					–	–	–	–	–	3058	
		Итого по разделу 1					**4 891 462**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 033 208				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					496 058				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101 147				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 286 008				
		- накладные расходы, тенге					713 856				
		в т.ч. зарплата, тенге					64 247				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					362 331				
	Раздел 3 Видеонаблюдение										
37	**1310-0408-0623**	**Видеорегистратор. Установка оборудования НР=61 %**	**шт.**	**1**	4358,09	58,09	4358	58	–	2634	7551
					4300	17,99	4300	18	–	559	

38	**2910-0100-16 (пл)**	**Сетевой видеорегистратор,Dahua,DHI NVR4108-4KS2,8 каналов (80Мб/с), Квадруплекс, разрешение записи:8MP/6MP/5MP/4MP/ 3MP/1080P/1.3MP/720P,Выхо ды видео:1 SATA HDD поддержка мобильных платформ: IOS,Android**	**шт**	**1**	53384	–	53384	–	53384	–	57655
					–	–	–	–	–	4271	
39	**2910-0100-17 (пл)**	**Жесткий диск для видеонаблюдения, Western Digital WD60PURZ Purple,HDD 6Tb,SATA 6Gb/s 64Mb 3,5**	**шт**	**1**	82768	–	82768	–	82768	–	89389
					–	–	–	–	–	6621	
40	**2910-0100-18 (пл)**	**Dahua DH-PFS3110-8P-96 коммутатор**	**шт**	**1**	53571	–	53571	–	53571	–	57857
					–	–	–	–	–	4286	
41	**1310-1001-0102**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР=61 %**	**камера**	**5**	6580	11,68	32900	58	–	20034	57169
					6568,32	–	32842	–	–	4235	

42	**2910-0100-19 (пл)**	**IP видеокамера IPCHFW2421RP-VFS-IRE6**	**шт**	**5**	74777	–	373885	–	373885	–	403796
					–	–	–	–	–	29911	
43	**1310-0902-1205**	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**1**	5122,96	94,7	5123	95	1722	2039	7735
					3306	35,98	3306	36	–	573	
44	**2910-0100-20 (пл)**	**YKM42-03-54-P Корпус металлический ЩМП-3-2 У1 IP54 PRO**	**шт**	**1**	30038	–	30038	–	30038	–	32441
					–	–	–	–	–	2403	
45	**2910-0100-21 (пл)**	**Патчкорд LC/UPC-LC/UPCSM-Simplex-3/0 (1м)**	**шт**	**2**	827	–	1654	–	1654	–	1786
					–	–	–	–	–	132	
46	**2910-0100-22 (пл)**	**Коннектор RJ45 UTP кат.5E, 8P8C**	**шт**	**22**	13	–	286	–	286	–	309
					–	–	–	–	–	23	

47	**1311-0301-0101**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %**	**шт.**	**1**	961,41	–	961	–	27	701	1795
					934	–	934	–	–	133	
48	**2910-0100-23 (пл)**	**Блок питания резервируемый SIHD 1210-16CBD, 12В-10А**	**шт**	**1**	35603	–	35603	–	35603	–	38451
					–	–	–	–	–	2848	
49	**1308-0206-2101**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**29**	1041,12	62,11	30192	1801	13741	10749	44216
					505,18	9,61	14650	279	–	3275	
50	**243-904-0104**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	**м**	**29**	266	–	7714	–	7714	–	8331
					–	–	–	–	–	617	
51	**1308-0206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**65**	462,56	17,35	30066	1128	4028	18161	52085
					383,24	4,81	24911	313	–	3858	

52	**1308-0206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**7**	608,3	40,53	4258	284	438	2619	7427
					505,18	14,42	3536	101	–	550	
53	**261-301-0123**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 (д.25 65х0,38кг) (д.40 7х0,83)**	**кг**	**31,1202**	2300	–	71576	–	71576	–	77302
					–	–	–	–	–	5726	
54	**1308-0201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %**	**м кабеля**	**220**	414,53	177,33	91197	39013	12606	38352	139913
					179,9	62,22	39578	13688	–	10364	
55	**243-304-0201**	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**км**	**0,2244**	322908	–	72461	–	72461	–	78258
					–	–	–	–	–	5797	
56	**247-202-0109**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55**	**шт.**	**10**	9366	–	93660	–	93660	–	101153
					–	–	–	–	–	7493	

		Итого по разделу 3					**1 264 619**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					124 057				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 437				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 435				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					909 162				
		- накладные расходы, тенге					95 289				
		в т.ч. зарплата, тенге					8 576				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					93 675				
		Итого по сетям связи					**6 156 081**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 157 265				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					538 495				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					115 582				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 195 170				
		- накладные расходы, тенге					809 145				
		в т.ч. зарплата, тенге					72 823				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					456 006				
		Итого по протоколу №3					**6 687 151**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 220 177				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					539 230				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					115 854				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 555 014				
		- накладные расходы, тенге					877 384				
		в т.ч. зарплата, тенге					78 965				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					495 345				
Расчет протокола замены №3 июль месяц 2023 года в текущие цены											
Предусмотрено проектом											
		Итого предусмотрено проектом					18 284 606				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					995 335				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 484				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 396				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 436 889				
		- оборудование, тенге					4 857 779				
		- накладные расходы, тенге					955 534				
		в т.ч. зарплата, тенге					85 999				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					994 580				
		Итого предусмотрено проектом, в том числе:					**18 284 606,00**				
		Строительно-монтажные работы					*13 426 827,00*				
		Оборудование					*4 857 779,00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**120 841,44**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**18 405 447,44**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**391 527,62**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**18 796 975,06**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**278 783,92**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**19 075 758,98**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**19 075 758,98**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**20 029 546,93**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**1 001 477,35**				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**19 028 069,58**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**2 283 368,35**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**21 311 437,93**				
Предлагаемая замена											
		Итого по предлагаемой замене					18 284 606				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 901 771				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 091 575				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					335 546				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 702 410				
		- перевозка грузов, тенге					646 395				
		- накладные расходы, тенге					2588035				
		в т.ч. зарплата, тенге					232923				

		- сметная прибыль (8 %), тенге					1354416				
		Итого по предлагаемой замене, в том числе:					**18 284 606,00**				
		Строительно-монтажные работы					*18 284 606,00*				
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**164 561,45**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**18 449 167,45**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**533 180,94**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**18 982 348,39**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**379 646,97**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**19 361 995,36**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**19 361 995,36**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**20 330 095,13**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**1 016 504,76**				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**19 313 590,37**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**2 317 630,84**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**21 631 221,21**				
В связи с тем что, в разделе предусмотрено проектом исключается оборудование, а в предлагаемой замене оборудования нет; то чтобы сумма исключаемых работ была равна сумме включения, к предлагаемой замене необходимо применить понижающий коэффициент К=0,98521658663.Тогда получаем:											
Предлагаемая замена											
		Итого по предлагаемой замене					18 284 606				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 901 771				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 091 575				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					335 546				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 702 410				
		- перевозка грузов, тенге					646 395				
		- накладные расходы, тенге					2588035				
		в т.ч. зарплата, тенге					232923				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1354416				

		Итого по предлагаемой замене, в том числе:					**18 284 606,00**				
		Строительно-монтажные работы					*18 284 606,00*				
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**164 561,45**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**18 449 167,45**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**533 180,94**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**18 982 348,39**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**379 646,97**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					**19 361 995,36**				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года					**19 361 995,36**				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)					**20 330 095,13**				
		Договорная скидка подрядчика (5%)					**1 016 504,76**				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)					**19 313 590,37**				
		Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98521658663					**19 028 069,58**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					**2 283 368,35**				
		Итого с учетом НДС (12%)					**21 311 437,93**				
		Итого по акту					**25 269 438**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 096 231				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 070 092				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					340 494				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 019 968				
		- накладные расходы, тенге					5 211 342				
		в т.ч. зарплата, тенге					469 021				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 871 812				
		Итого по акту, в том числе:					**25 269 438,00**				
		Строительно-монтажные работы					*25 269 438,00*				
		Оборудование					*0,00*				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					**227 424,94**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)					**25 496 862,94**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)					**736 859,34**				

		Временные здания и сооружения (0,9%)		227 424,94				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (0,9%)		25 496 862,94				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)		736 859,34				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89%)		26 233 722,28				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)		524 674,45				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)		26 758 396,73				
		В текущих ценах с 01.01.2022 года		26 758 396,73				
		В текущих и прогнозных ценах 2022 года (Иинф=1,050)		28 096 316,56				
		Договорная скидка подрядчика (5%)		1 404 815,83				
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)		26 691 500,73				
		Протокол замены №3 (19 313 590,37-19 028 069,58)		285 520,79				
		Итого		26 405 971,75				
		Налог на добавленную стоимость (12%)		3 168 716,60				
		Итого с учетом НДС (12%)		29 574 688,35				

Сдал (Подрядчик)

ТОО ПМК-5 БИН 041 240 008 884
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор , Шаяхин К.К._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Эксперт Алибаев А.Т._____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области" БИН 050140006645
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела, Шаменов М.Т._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "РУДСТРОЙ ЛТД"

Директор Шудабаев К.С._____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)