ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции Аягозского района"
ВКОАягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62
БИН 150340019378
ИИК KZ 64070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО (Позиция №1)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** от 22декабря 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№125 доп согл №3	30.11.2020 21.10.2021			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (задекабрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-ти эт ЖилДомпоз1	48190720	42857143	42397676	42397676		459467			5142857	48000000
Итого к оплате										

М.П. **Заказчик:** И.О Руководителя ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района" ВКО — Е.А Муканов

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» — Ж.Г.Аралова

М.П. **Технадзор:** Руководитель ТОО "Мустау" — Г.М.Кошенова

М.П **Авторский надзор:**Директор ТОО"ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ" — М.Ж.Урунтаев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района"ВКО
ВКО Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62
БИН 210240023702
ИИК KZ 64070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19

БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО (Позиция №1)

Договор:№125 от 30.11.2020г Доп соглашение №4 от 21.10.2021г

АКТ №2
приемки выполненных работ за декабрь от 22 декабря 2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-1

Общестроительные работы (подземная строительная часть)

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	545	28,68 –	28,68 12,72	15631 –	15631 6932	– –	4991 1650	22272
2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	545	24,82 –	24,82 11,01	13527 –	13527 6000	– –	4320 1428	19275
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=0	м3 грунта	545	168,89 –	168,72 53,64	92045 –	91952 29234	93 –	– 7364	99409
4 411-101-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2943,006	195 –		573886 –		– –	– 45911	619797

5 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР=0									
		м3 грунта	1172,73	194,97	194,97	228647	228647	–	–	246939
				–	56,64	–	66423	–	18292	
6 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %									
		м3 грунта	22,91	3243,84	–	74316	–	–	53508	138050
				3243,84	–	74316	–	–	10226	
7 1101-0101-0309	Грунты мокрые 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР=0 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
		м3 грунта	76,62	214,47	214,47	16433	16433	–	–	17748
				–	62,31	–	4774	–	1315	
8 1101-0205-0303	Грунты мокрые 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;									
		м3 грунта	1,36	4671,13	–	6353	–	–	4574	11801
				4671,13	–	6353	–	–	874	

9 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающий грунт/ НР=0									
		м3 грунта	1286,21	271,76	271,48	349540	349180	360	–	377503
				–	86,31	–	111013	–	27963	
10 411-101-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км									
		т·км	6945,534	195		1354379		–	–	1462729
				–		–		–	108350	
11 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %									
		м3 грунта	2100,01	22,58	22,58	47418	47418	–	15135	67557
				–	10,01	–	21021	–	5004	
12 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %									
		м3 уплотненного грунта	2100,01	221,93	99,51	466055	208972	–	261593	785860
				122,42	50,59	257083	106240	–	58212	
13 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %									
		м3 грунта	233,33	1504,03	–	350935	–	–	252673	651897
				1504,03	–	350935	–	–	48289	

14	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 /засыпка под полы/ НР=72 %								
			м3 грунта	340,23	1504,03	–	511716	–	–	368436	950564
					1504,03	–	511716	–	–	70412	
		Итого по разделу 1	**Тенге**				**4100881**	**971760**	**453**	**965230**	**5471401**
							1200403	**351637**		**405290**	
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.1 Фундамент ленточный /л.5 КР/									
18	291-002-0033 (пл)	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012									
			м	1623	2277		3695571		3695571	–	3991217
					–		–		–	295646	
21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8 А-III)									
			т	1,5239	338888		516431		516431	–	557745
					–		–		–	41314	
22	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
			т	4,96134	338888		1681339		1681339	–	1815846
					–		–		–	134507	
26	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.4.6-Т,ФБС 12.4.3-Т)									
			м3	75,842	50998,2		3867805		3867805	–	4177229
					–		–		–	309424	

28 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.4.6-Т,ФБС 12.5.6-Т)	м3	138,062	50998,2 –	7040913 –		7040913 –	– 563273	7604186
30 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.4.6-Т)	м3	26,607	50998,2 –	1356909 –		1356909 –	– 108553	1465462
33 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17226	338888 –	58377 –		58377 –	– 4670	63047
34 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3388	349485 –	118406 –		118406 –	– 9472	127878
	Итого по разделу 2	**Тенге**			**18335751**		**18335751**	**1466859**	**19802610**
Раздел 3 Перегородки подвала									
63 291-002-0022 (пл)	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт	27333	38 –	1038654 –		1038654 –	– 83092	1121746
	Итого по разделу 3	Тенге			1038654		1038654	83092	**1121746**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**23475286 1200403**	**971760 351637**	**19374858**	**965230 1955241**	**26395757**

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы (надземная строительная часть)

Раздел 1 Стены

1.1 Кирпичные стены

2 291-002-0022 (пл)	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт	401059	38	15240242	15240242	–	16459461
				–	–	–	1219219	
	Итого по разделу 1				**15240242**	**15240242**		**16459461**
							1219219	

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**42855218**
- т.ч. оборудование	**0**
- СМР	**42855218**
Временные здания и сооружения (0,9%)	**385697**
Итого	**43240915**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	**735096**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска(зона повышенного радиоционного риска)	**486218**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**889245**
Итого по акту в текущих ценах с06.04.20г	**45351474**
ИТОГО по акту в текущих и прогнозных ценах К=1,05	**47619048**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,9	**42857143**

НДС 12% 5142857

ИТОГО ПО АКТУ 48000000

ЗАКАЗЧИК:
И.О Руководителя ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района "ВКО

_____Е.А Муканов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директорТОО "Курылыс"

_____Ж.Г. Аралова

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ДиректорТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

_____М.Ж.Урунтаев

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО"Музтау"

_____Г.М.Кошенова