Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО ТОО "QK SUNQAR"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана,**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		170/22	29.07. 2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.	1 349 901,00	1 205 268,75							144 632,25	
Акт №1	**1 349 901,00**	1 205 268,75							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 349 901,00**	1 205 268,75							144 632,25	**1 349 901,00**
К оплате	***(Один миллион триста сорок девять тысяч девятьсот один тенге) 00 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "QK SUNQAR"

БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены Павлодарская обл. Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 170/22 от 29.07. 2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.07.2022 г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Полы											
1	21	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72 %	м2 покрытия	87,5	458,48	23,76	40117	2079	0	28102	73677	Казахстан
						434,72	11,35	38038	993	0	5458		
2	10	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование / под спорт. линолеум/ НР=72 %	т	0,1019	16225,6	1505,2	1653	153	0	1127	3003	Казахстан
						14720,4	642,24	1500	65	0	222		

3	12	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	51,2	1287,09	147,02	65899	7527	0	44398	119120	Казахстан
						1140,07	64,29	58372	3292	0	8824		
4	15	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	289,5	94,74	2,43	27427	703	–	19435	50611	Казахстан
						92,31	0,93	26724	269	–	3749		
5	18	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	35	311,08	13,92	10888	487	–	7610	19978	Казахстан
						297,16	4,84	10401	169	–	1480		
		Раздел 3 Проемы											
		3.1 Двери											
6	31	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	1,68	1299,74	85,49	2184	144	0	1513	3993	Казахстан
						1214,25	36,99	2040	62	0	296		
7	35	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	1,68	2384,42	54,28	4006	91	0	2846	7400	Казахстан
						2330,14	22,93	3915	39	0	548		

8	37 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	1,68	1254,53	195,93	2108	329	0	1389	3776	Казахстан
					1058,6	89,58	1778	150	0	280		
9	42 1109-0403-0301	Ворота. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,16	138564,9	75843,9	22170	12135	0	8925	33583	Казахстан
					62721	14750,61	10035	2360	0	2488		
10	44 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,5	2488,41	48,64	18663	365	0	13308	34529	Казахстан
					2439,77	24,68	18298	185	0	2558		
11	45 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	509	5,12	3818	38	–	2734	7075	Казахстан
					503,88	2,39	3779	18	–	524		
	3.2 Перегородки ПВХ											
12	46 1110-0501-0102	Перегородки. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 %	м2 проемов	3,5	1349,16	186,33	4722	652	0	3150	8502	Казахстан
					1162,83	87,3	4070	306	0	630		
	3.3 Прочее											
13	48 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72 %	м3	0,09	21429,5	7734,3	1929	696	0	1123	3296	Казахстан
					13695,2	3637,28	1233	327	0	244		

14	49	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72 %	м3	0,0268	16096,61	18,24	431	0	0	310	801	Казахстан
						16078,37	0	431	0	0	59		
	Раздел 4 Стены												
15	54	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	148	509	5,12	75332	758	0	53948	139623	Казахстан
						503,88	2,39	74574	354	0	10342		
16	13	1204-0101-1802	Потолки. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными и ремонтными составами НР=72 %	м	234	216,1	3,43	50567	803	0	35999	93492	Казахстан
						212,67	1	49765	234	0	6925		
17	14	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство/ толщиной 8 мм/ НР=72 %	м2	12,3	1581,21	160,56	19449	1975	0	13243	35307	Казахстан
						1420,65	74,69	17474	919	0	2615		
18	15	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	17,5	1896,2	204,62	33184	3581	0	22526	60167	Казахстан

					1691,58	96,23	29603	1684	0	4457		
19	16 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,8	9497,35	2947,03	26593	8252	0	14753	44653	Казахстан
					6550,32	767,55	18341	2149	0	3308		
20	17 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,74	2417,27	270,87	4206	471	0	2776	7540	Казахстан
					2146,4	69,16	3735	120	0	559		
21	18 1110-0404-0101	Стены глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	67,2	1054,32	15,34	70850	1031	0	50556	131119	Казахстан
					1038,98	5,91	69819	397	0	9713		
22	19 1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	7,8	700,25	15,75	5462	123	0	3881	10091	Казахстан
					684,5	6,61	5339	52	0	747		
23	15 1115-0108-2101	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей. НР=72 %	м2	3,5	5392,02	13	18872	46	–	13564	35031	Казахстан
					5379,02	3,53	18827	12	–	2595		

24	14 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство/ толщиной 8 мм/ НР=72 %	м2	8,9	1581,21	160,56	14073	1429	–	9582	25547	Казахстан
					1420,65	74,69	12644	665	–	1892		
25	1 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	21	206,04	0,22	4327	5	–	3114	8036	Казахстан
					205,82	0,1	4322	2	–	595		
26	4 1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %	м борозд	6,7	557,86	222,59	3738	1491	–	2122	6329	Казахстан
					335,27	104,68	2246	701	–	469		
27	5 1121-0401-0509	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка НР=72 %	шт.	6	2021,32	220,14	12128	1321	–	8182	21935	Казахстан
					1801,18	92,83	10807	557	–	1625		
28	8 1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР=72 %	шт.	2	1589,61	24,74	3179	49	–	2268	5883	Казахстан
					1564,87	10,44	3130	21	–	436		
29	10 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	1487	0	1487	0	–	1071	2762	Казахстан

					1487	0	1487	0	–	205		
30	12 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	8	759,08	8,84	6073	71	–	4341	11247	Казахстан
					750,24	3,48	6002	28	–	833		
31	14 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	4	735,33	17,21	2941	69	–	2088	5432	Казахстан
					718,12	6,95	2872	28	–	402		
32	16 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72 %	шт.	5	1139,63	16,49	5698	82	–	4068	10548	Казахстан
					1123,14	6,95	5616	35	–	781		
	3.1 Фасад.											
33	1 1146-0401-0202	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков/ разбока козырьков на входах/ НР=72 %	м3	1,2	57345,63	31576,65	68815	37892	0	35095	112222	Казахстан
					25768,98	14849,84	30923	17820	0	8313		
34	2 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=72 %	м шва	8,64	351,89	45,69	3040	395	0	1905	5341	Казахстан
					306,2	0	2646	0	0	396		
35	3 1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР=72 %	м трещин	6,2	529,72	0	3284	0	0	2365	6101	Казахстан

					529,72	0	3284	0	0	452		
36	4 1203-0101-1402	Стены кирпичные. Заделка трещин кирпичом НР=72 %	м трещин	3,8	15701,13	195,51	59664	743	0	42636	110484	Казахстан
					15505,62	77,71	58921	295	0	8184		
37	5 1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	32,26	178,26	3,8	5751	123	0	4092	10630	Казахстан
					174,46	1,72	5628	55	0	787		
38	6 1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=72 %	м2	17,4	801,99	5,26	13955	92	0	10010	25882	Казахстан
					796,73	2,32	13863	40	0	1917		
39	7 1115-0206-0204	Стены. Отделка фасада оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ влагостойкими/ НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	32,26	798,32	12,46	25754	402	0	18349	47631	Казахстан
					785,86	4,11	25352	133	0	3528		
	3.4 Сцена+ амфитеатр.											
40	20 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,58	27205,05	1172,55	15779	680	0	11086	29015	Казахстан
					26032,5	515,52	15099	299	0	2149		

41	21 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	6,45	566,15	39,47	3652	255	0	2533	6680	Казахстан
					526,68	18,84	3397	122	0	495		
42	23 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	13,5	94,74	2,43	1279	33	0	906	2360	Казахстан
					92,31	0,93	1246	13	0	175		
43	24 1111-0101-3608	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	4,97	520,03	23,76	2585	118	0	1816	4753	Казахстан
					496,27	11,35	2466	56	0	352		
44	25 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=72 %	м2 покрытия	3,65	290,77	13,56	1061	49	0	746	1951	Казахстан
					277,21	6,51	1012	24	0	145		
45	6 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72 %	м2 покрытия	6,2	0	23,76	0	147	0	1991	2151	Казахстан
					434,72	11,35	2695	70	0	159		
46	7 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство плитки 60*60 НР=72 %	м2 покрытия	25,4	1287,09	147,02	32692	3734	–	22025	59095	Казахстан
					1140,07	64,29	28958	1633	–	4377		
	Итого						**1 448 382**					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	712 706
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 619
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	539 611
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**1 448 382**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	10 428
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 176**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 487 986**
понижающий коэф. К=0,9	1 339 187,50
Генподрядные 10%	133 918,75
Итого	**1205268,75**
НДС (12 %)	144632,25
Итого	**1 349 901,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",
БИН 040140008686
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)