Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
66Ф1
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по интеллектуальным видам спорта" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области,БИН 020240004344,Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 56Е, Тел.: 8-7132-548690

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "As-SK", БИН/ИИН 980840007434 г.Астана, район Алматы, Жумекен Нижимеденов, 16,Тел.: 7752791190

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт шахматного клуба КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по интеллектуальным видам спорта» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области» расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Жургенова д.1 кв.1"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт шахматного клуба КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по интеллектуальным видам спорта» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области» расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Жургенова д.1 кв.1"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 24.08.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 30.10.2023г.

за октябрь 2023г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 1 1 этаж										
			1.1 Стены кабинетов и коридор № 1,2,5,6,7, Н= 2,5м										
1	1	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	182,5	264,2	–	48217	–	–	34716	89568	
						264,2	–	48217	–	–	6635		

2	2	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	182,5
3	3	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	182,5
			1.2 Потолки кабинетов и коридор №2,5,6,7		
4	4	1212-0104-0504	Потолки . Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	46,7
5	5	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	46,7
6	6	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	46,7
			1.3 Устройство пола зал №1		
7	7	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	53,2
8	8	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	53,2
9	9	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	25,7
10	10	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	2,6
11	11	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	53,2

617,91	5,04	112769	920	49582	45053	170448
341,19	1,68	62267	307	–	12626	
449,6	3,35	82052	611	25625	40396	132244
305,84	1,59	55816	290	–	9796	
264,2	–	12338	–	–	8883	22919
264,2	–	12338	–	–	1698	
858,59	5,04	40096	235	12687	19621	64494
581,87	1,68	27173	78	–	4777	
501,21	3,35	23407	156	7174	11628	37838
344,24	1,59	16076	74	–	2803	
366,11	20,7	19477	1101	–	13635	35761
345,41	10,56	18376	562	–	2649	
78,85	–	4195	–	–	3020	7792
78,85	–	4195	–	–	577	
38,76	–	996	–	–	717	1850
38,76	–	996	–	–	137	
24840,22	7,68	64585	20	53850	7715	78084
4121,16	–	10715	–	–	5784	
723,94	32,02	38514	1703	16602	15147	57954

12	12	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 %	м2 стяжки	106,4
13	13	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	53,2
14	14	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	25,7
			1.4 Устройство подвесного потолка зал №1		
15	15	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 %	м2	53,2
16	16	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм "Армстронг" с комплектующими	м2	53,2
			1.5 Устройство пола кабинет №6		
17	17	1207-0101-0202	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия НР=72 %	м2	17,6
18	18	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	17,6
19	19	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	16,3
20	20	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	0,8
21	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	17,6
22	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 %	м2 стяжки	35,2

379,85	15,6	20208	830	–	4293	
87,41	5,42	9300	577	8225	557	10646
4,69	2,58	499	275	–	789	
4987,61	147,94	265341	7870	195337	47259	337608
1167,92	65,87	62133	3504	–	25008	
1544,27	13,99	39688	360	31502	5727	49048
304,52	4,97	7826	128	–	3633	
1617,96	161,43	86075	8588	–	58722	156381
1456,53	76,52	77487	4071	–	11584	
3122		166090		166090	–	179377
–		–		–	13287	
432,98	16,13	7620	284	–	5387	14048
416,85	8,23	7337	145	–	1041	
78,85	–	1388	–	–	999	2578
78,85	–	1388	–	–	191	
38,76	–	632	–	–	455	1174
38,76	–	632	–	–	87	
24840,22	7,68	19872	6	16569	2374	24026
4121,16	–	3297	–	–	1780	
723,94	32,02	12741	564	5492	5011	19172
379,85	15,6	6685	275	–	1420	
87,41	5,42	3077	191	2721	184	3522

23	23	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	17,6
24	24	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	16,3
			1.6 Замена покрытия пола кабинетов 5,7, коридор №2		
25	25	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	29,1
26	26	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	29,1
27	27	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	32,1
			1.7 Замена дверных блоков №1,5,6,7		
28	28	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	4
29	29	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	7,6
30	30	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	7,6
31	31	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,6
32	32	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8
33	33	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	4

4,69	2,58	165	91	–	261	
4987,61	147,94	87782	2604	64623	15634	111689
1167,92	65,87	20555	1159	–	8273	
1544,27	13,99	25172	228	19980	3632	31108
304,52	4,97	4964	81	–	2304	
120,22	3,13	3498	91	–	2487	6464
117,09	1,6	3407	47	–	479	
3053,87	46,83	88868	1363	79187	6388	102876
285,83	19,05	8318	554	–	7620	
290,13	2,47	9313	79	6196	2210	12445
94,64	0,96	3038	31	–	922	
2252,29	121,44	9009	486	–	6304	16538
2130,85	58,24	8523	233	–	1225	
387,11	–	2942	–	–	2118	5465
387,11	–	2942	–	–	405	
1892,69	86,3	14384	656	4271	7017	23113
1244,48	37,9	9458	288	–	1712	
5812		44171		44171	–	47705
–		–		–	3534	
520		4160		4160	–	4493
–		–		–	333	
3481		13924		13924	–	15038
–		–		–	1114	

34	34	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	20,4
35	35	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	22,848
			1.8 Отделочные работы дверных проемов № 1,5,6,7		
36	36	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6
37	37	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6
38	38	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,6
			1.9 Санузлы №3,4		
39	39	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	3,8
40	40	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	3,8
41	41	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	3,8
42	42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	3,8

92,07	1,24	1878	25	57	1302	3434
88,05	0,59	1796	12	–	254	
312		7129		7129	–	7699
–		–		–	570	
3350,8	49,58	8712	129	2082	4729	14516
2500,63	25,3	6502	66	–	1075	
1265,51	22,66	3290	59	341	2094	5815
1111,73	7,44	2890	19	–	431	
449,6	3,35	1169	9	365	575	1884
305,84	1,59	795	4	–	140	
892,66	34,66	3392	132	–	2395	6250
858	17,68	3260	67	–	463	
1732,11	86,61	6582	329	3426	2071	9345
743,81	13,45	2826	51	–	692	
1058,47	43,17	4022	164	2153	1248	5692
448,79	7,66	1705	29	–	422	
723,94	32,02	2751	122	1186	1081	4139
379.85	15,6	1443	59	–	307	

43	43	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=4,000;	м2 стяжки	15,2
44	44	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	3,8
			1.10 Санузлы стены3,4 Н 2,5		
45	45	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	24,5
46	46	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	24,5
47	47	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,9
48	48	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	14,6
			1.11 Санузлы потолки 3,4		
49	49	1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	3,8
50	50	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	3,8
51	51	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,8

87,41	5,42	1329	82	1175	79	1521
4,69	2,58	71	39	–	113	
3852,7	22,16	14640	84	7918	4802	20997
1746,84	8,52	6638	32	–	1555	
264,2	–	6473	–	–	4661	12025
264,2	–	6473	–	–	891	
617,91	5,04	15139	123	6656	6048	22882
341,19	1,68	8359	41	–	1695	
449,6	3,35	4451	33	1390	2192	7174
305,84	1,59	3028	16	–	531	
4118,14	17,29	60125	252	30510	21220	87853
2011,1	7,56	29362	110	–	6508	
264,2	–	1004	–	–	723	1865
264,2	–	1004	–	–	138	
858,59	5,04	3263	19	1032	1596	5248
581,87	1,68	2211	6	–	389	
501,21	3,35	1905	13	584	946	3079

1.12 Санузел №4 замена дверного блока

52	52	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	1
53	53	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	1,47
54	54	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	1,47
55	55	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47
56	56	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2
57	57	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1
58	58	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	4,9
59	59	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	5,488

1.13 Санузел №4 Отделка откосов дверного проема

60	60	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,68
61	61	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,68

344,24	1,59	1308	6	–	228	
2252,29	121,44	2252	121	–	1576	4134
2130,85	58,24	2131	58	–	306	
387,11	–	569	–	–	410	1057
387,11	–	569	–	–	78	
1892,69	86,3	2782	127	826	1357	4470
1244,48	37,9	1829	56	–	331	
7622		11204		11204	–	12100
–		–		–	896	
520		1040		1040	–	1123
–		–		–	83	
3481		3481		3481	–	3759
–		–		–	278	
92,07	1,24	451	6	14	312	824
88,05	0,59	431	3	–	61	
312		1712		1712	–	1849
–		–		–	137	
3350,8	49,58	2279	34	544	1236	3796
2500,63	25,3	1700	17	–	281	
1265,51	21,66	861	15	89	548	1522

62	62	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,68
			1.14 Санузел №3 Расширение дверного проема для МГН		
63	63	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72 %	м3	0,06
64	64	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР=72 %	т металлоконструкций перемычек	0,008
65	65	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,008
66	66	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	2,1
67	67	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	2,1
68	68	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2
69	69	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1
70	70	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	5,2
71	71	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	5,824

1111,73	7,44	756	5	–	113		
449,6	3,35	306	2	95	150	492	
305,84	1,59	208	1	–	36		
21804,26	7769,86	1308	466	–	768	2242	
14034,4	3726,18	842	224	–	166		
249918,85	2245,75	1999	18	320	1202	3457	
207681,76	982,89	1661	8	–	256		
424901		3399		3399	–	3671	Казахстан
–		–		–	272		
1892,69	86,3	3975	181	1180	1939	6387	
1244,48	37,9	2613	80	–	473		
5812		12205		12205	–	13181	
–		–		–	976		
520		1040		1040	–	1123	
–		–		–	83		
3481		3481		3481	–	3759	
–		–		–	278		
92,07	1,24	479	6	14	332	876	
88,05	0,59	458	3	–	65		
312		1817		1817	–	1962	

		1.15 Санузел №3 Отделка откосов проема МГН			
72	72	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,73
73	73	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,73
74	74	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,73
		1.16 зал №1 Несущая стена расширение дверного проема для МГН			
75	75	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72 %	м3	0,22
76	76	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	2,1
77	77	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	2,1
78	78	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2
79	79	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1
80	80	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	5,2

–		–		–	145	
3350,8	49,58	2446	36	584	1327	4075
2500,63	25,3	1825	18	–	302	
449,6	3,35	328	2	102	161	528
305,84	1,59	223	1	–	39	
1265,51	22,66	924	17	96	588	1633
1111,73	7,44	812	5	–	121	
21804,26	7769,86	4797	1709	–	2814	8220
14034,4	3726,18	3088	820	–	609	
1892,69	86,3	3975	181	1180	1939	6387
1244,48	37,9	2613	80	–	473	
5812		12205		12205	–	13181
–		–		–	976	
520		1040		1040	–	1123
–		–		–	83	
3481		3481		3481	–	3759
–		–		–	278	
92,07	1,24	479	6	14	332	876
88,05	0,59	458	3	–	65	

81	81	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	5,824

1.17 Зал №1 Отделка откосов проема МГН

82	82	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3
83	83	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3
84	84	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,3

Раздел 2 Устройство эвакуационного выхода

2.1 Стены

85	85	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	7,4
86	86	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	7,4
87	87	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,4

2.2 Потолок

88	88	1212-0104-0504	Потолки . Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	1,95

312		1817		1817	–	1962
–		–		–	145	
3350,8	49,58	7707	114	1841	4182	12840
2500,63	25,3	5751	58	–	951	
1265,51	22,66	2911	52	302	1853	5145
1111,73	7,44	2557	17	–	381	
449,6	3,35	1034	8	323	509	1666
305,84	1,59	703	4	–	123	
264,2	–	1955	–	–	1408	3632
264,2	–	1955	–	–	269	
617,91	5,04	4573	37	2010	1827	6912
341,19	1,68	2525	12	–	512	
454	3,35	3360	25	1072	1638	5398
305,84	1,59	2263	12	–	400	
264,2	–	515	–	–	371	957
264,2	–	515	–	–	71	

89	89	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1,95
90	90	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,95
		2.3 Полы			
91	91	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	1,95
92	92	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	1,95
93	93	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	1,95
94	94	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2: кмат1=2;	м2 стяжки	1,95
95	95	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	1,95
		2.4 Устроство проемов			
96	96	1109-0304-0101	Решетка металлическая оконная. Демонтаж НР=72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,0168
97	97	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	1
98	98	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72 %	м3 кладки	0,35

858,59	5,04	1674	10	530	819	2692
581,87	1,68	1135	3	–	199	
501,21	3,35	977	7	300	485	1579
344,24	1,59	671	3	–	117	
366,11	20,7	714	40	–	500	1311
345,41	10,56	674	21	–	97	
78,85	–	154	–	–	111	286
78,85	–	154	–	–	21	
723,94	32,02	1412	62	609	555	2124
379,85	15,6	741	30	–	157	
174,84	10,85	341	21	301	20	390
9,39	5,16	18	10	–	29	
3852,7	22,16	7513	43	4063	2465	10776
1746,84	8,52	3406	17	–	798	
50069,7	18958,57	841	319	109	377	1315
24640,14	6462,83	414	109	–	97	
2223,67	1277,27	2224	1277	–	1051	3537
946,4	513,79	946	514	–	262	
32552,97	1710,54	11394	599	8458	1827	14279
6677,18	572,13	2337	200	–	1058	

99	99	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР=72 %	т металлоконструкций перемычек	0,021
100	100	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,021
101	101	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	1,9
102	102	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,9
103	103	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,76
104	104	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,76
105	105	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,76

Раздел 3 Эвакуационный выход кабинет № 7

3.1 Демонтаж и установка дверного блока

106	106	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	1
107	107	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	1

249918,85	2245,75	5248	47	840	3155	9075	
207681,76	982,89	4361	21	–	672		
424901		8923		8923	–	9637	Казахстан
–		–		–	714		
3205,38	52	6090	99	1114	3542	10403	
2567,06	22,06	4877	42	–	771		
40727		77381		77381	–	83571	
–		–		–	6190		
3350,8	49,58	2547	38	608	1382	4243	
2500,63	25,3	1900	19	–	314		
449,6	3,35	342	3	107	168	551	
305,84	1,59	232	1	–	41		
1265,51	22,66	962	17	100	613	1701	
1111,73	7,44	845	6	–	126		
2252,29	121,44	2252	121	–	1576	4134	
2130,85	58,24	2131	58	–	306		
387,11	–	387	–	–	279	719	
387,11	–	387	–	–	53		

108	108	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3 кладки	0,2
109	109	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	2,16
110	110	223-203-0104	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2	2,16
111	111	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,65
112	112	1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо НР=72 %	м2	1,65
113	113	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,65
114	114	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,65
			3.2 Демонтаж и установка оконного блока		
115	115	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	0,9
116	116	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	1
117	117	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72 %	м2	0,3

26208,63	5010,11	5242	1002	–	3392	9325	
21198,52	2352,49	4240	471	–	691		
1778,66	197,72	3842	427	1072	1829	6125	
1084,46	91,79	2342	198	–	454		
31625		68310		68310	–	73775	Казахстан
–		–		–	5465		
3350,8	49,58	5529	82	1321	3001	9212	
2500,63	25,3	4126	42	–	682		
1089,31	8,65	1797	14	1182	438	2414	
364,58	4,29	602	7	–	179		
1265,51	22,66	2088	37	216	1329	3690	
1111,73	7,44	1834	12	–	273		
449,6	3,35	742	6	232	366	1197	
305,84	1,59	505	3	–	89		
523,61	22,39	471	20	–	332	867	
501,22	11,42	451	10	–	64		
1510,7	61,2	1511	61	–	1066	2783	
1449,5	29,87	1450	30	–	206		
1032,32	–	310	–	–	223	576	
1032,32	–	310	–	–	43		

118	118	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	0,7
119	119	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72 %	м2 проемов	0,9
120	120	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,9
121	121	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	0,7
122	122	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	0,7
			3.3 Отделочные работы отконных откосов (1,50х0,96) -1 ш		
123	123	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1
124	124	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,1
125	125	1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо НР=72 %	м2	1,1
126	126	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1

93,58	0,03	66	–	–	47	122	
93,55	–	65	–	–	9		
3808,35	194,04	3428	175	1757	1135	4928	
1662,63	89,46	1496	81	–	365		
28235		25412		25412	–	27445	Казахстан
–		–		–	2033		
1274,82	5,62	892	4	706	132	1106	
260,21	2,69	182	2	–	82		
2902		2031		2031	–	2193	Казахстан
–		–		–	162		
3350,8	49,58	3686	55	881	2001	6142	
2500,63	25,3	2751	28	–	455		
449,6	3,35	495	4	154	243	797	
305,84	1,59	336	2	–	59		
1089,31	8,65	1198	10	788	292	1609	
364,58	4,29	401	5	–	119		
1265,51	22,66	1392	25	144	886	2460	
1111,73	7,44	1223	8	–	182		

Раздел 4 Главный вход. Демонтаж и установка дверного блока

127	127	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	2
128	128	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	8,2
129	129	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72 %	м3 кладки	0,61
130	130	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9
131	131	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1,9
132	132	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,9
133	133	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	3,1
134	134	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,1
135	135	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,1

2252,29	121,44	4505	243	–	3152	8270
2130,85	58,24	4262	116	–	613	
387,11	–	3174	–	–	2285	5896
387,11	–	3174	–	–	437	
32451,44	1710,54	19795	1043	14679	3184	24817
6677,18	572,13	4073	349	–	1838	
1466,97	86,82	2787	165	624	1531	4663
1051,54	68,04	1998	129	–	345	
815,31	5,04	1549	10	741	577	2296
420,31	1,68	799	3	–	170	
449,6	3,35	854	6	267	420	1376
305,84	1,59	581	3	–	102	
2918,04	54,88	9046	170	1473	5383	15583
2388,16	23,5	7403	73	–	1154	
53571		166070		166070	–	179356
–		–		–	13286	
3350,8	49,58	10387	154	2482	5638	17307
2500,63	25,3	7752	78	–	1282	

136	136	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,1
137	137	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,1

Раздел 5 Лоджии-2шт

138	138	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	38,2
139	139	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	38,2
140	140	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,2

5.1 Потолки

141	141	1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	13,6
142	142	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	13,6
143	143	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,6

5.2 Полы

1265,51	22,66	3923	70	406	2498	6935
1111,73	7,44	3446	23	–	514	
449,6	3,35	1394	10	435	686	2246
305,84	1,59	948	5	–	166	
264,2	–	10092	–	–	7266	18747
264,2	–	10092	–	–	1389	
617,91	5,04	23604	193	10378	9430	35677
341,19	1,68	13033	64	–	2643	
449,6	3,35	17175	128	5364	8456	27681
305,84	1,59	11683	61	–	2050	
264,2	–	3593	–	–	2587	6674
264,2	–	3593	–	–	494	
858,59	5,04	11677	69	3695	5714	18782
581,87	1,68	7913	23	–	1391	
501,21	3,35	6816	46	2089	3387	11019
344,24	1,59	4682	22	–	816	

144	144	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	13,6
145	145	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	13,6
146	146	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 стяжки	13,6
147	147	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	13,6
			5.3 Демонтаж и монтаж дверных блоков-2шт		
148	148	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	2
149	149	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	3,8
150	150	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3 кладки	0,34
151	151	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	4,3
152	152	223-204-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-9	м2	4,3
153	153	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,1
154	154	1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо НР=72 %	м2	6,1

120,22	3,13	1635	43	–	1162	3021	
117,09	1,6	1592	22	–	224		
723,94	32,02	9846	435	4244	3872	14815	
379,85	15,6	5166	212	–	1097		
174,84	10,85	2378	148	2103	143	2723	
9,39	5,16	128	70	–	202		
3852,7	22,16	52397	301	28338	17189	75153	
1746,84	8,52	23757	116	–	5567		
2252,29	121,44	4505	243	–	3152	8270	
2130,85	58,24	4262	116	–	613		
387,11	–	1471	–	–	1059	2732	
387,11	–	1471	–	–	202		
26208,63	5010,11	8911	1703	–	5765	15850	
21198,52	2352,49	7207	800	–	1174		
3958,64	201,34	17022	866	9092	5377	24191	
1642,98	93,63	7065	403	–	1792		
29067		124988		124988	–	134987	Казахстан
–		–		–	9999		
3350,8	49,58	20440	302	4884	11094	34057	
2500,63	25,3	15254	154	–	2523		
1089,31	8,65	6645	53	4368	1620	8926	

155	155	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,1
156	156	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,1
			5.4 Демонтаж оконных блоков-2шт		
157	157	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	4,2
158	158	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	2
159	159	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72 %	м2	1,28
160	160	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	3,2
161	161	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72 %	м2 проемов	4,2
162	162	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	4,2
163	163	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	1,6

364,58	4,29	2224	26	–	661		
1675,75	22,66	10222	138	3302	4915	16348	
1111,73	7,44	6782	45	–	1211		
449,6	3,35	2743	20	857	1351	4422	
305,84	1,59	1866	10	–	328		
523,61	22,39	2199	94	–	1550	4049	
501,22	11,42	2105	48	–	300		
1510,7	61,2	3021	122	–	2130	5563	
1449,5	29,87	2899	60	–	412		
1032,32	–	1321	–	–	951	2454	
1032,32	–	1321	–	–	182		
93,58	0,03	299	–	–	215	555	
93,55	–	299	–	–	41		
3808,35	194,04	15995	815	8197	5298	22996	
1662,63	89,46	6983	376	–	1703		
28235		118587		118587	–	128074	Казахстан
–		–		–	9487		
1274,82	5,62	2040	9	1614	302	2529	
260,21	2,69	416	4	–	187		

164	164	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	1,6
165	165	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,4
166	166	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,4
167	167	1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо НР=72 %	м2	4,4
168	168	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,4
			5.5 Демонтаж и установка оконных блоков (1,5х0,9)-2шт		
169	169	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	2,7
170	170	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	2
171	171	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72 %	м2	0,8
172	172	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	2
173	173	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72 %	м2 проемов	2,7

2902		4643		4643	–	5014	Казахстан
–		–		–	371		
3350,8	49,58	14744	218	3523	8002	24566	
2500,63	25,3	11003	111	–	1820		
1265,51	22,66	5568	100	577	3546	9843	
1111,73	7,44	4892	33	–	729		
1089,31	8,65	4793	38	3151	1169	6439	
364,58	4,29	1604	19	–	477		
449,6	3,35	1978	15	618	974	3188	
305,84	1,59	1346	7	–	236		
523,61	22,39	1414	60	–	996	2603	
501,22	11,42	1353	31	–	193		
1510,7	61,2	3021	122	–	2130	5563	
1449,5	29,87	2899	60	–	412		
1032,32	–	826	–	–	595	1535	
1032,32	–	826	–	–	114		
93,58	0,03	187	–	–	135	348	
93,55	–	187	–	–	26		
3808,35	194,04	10283	524	5270	3406	14784	
1662,63	89,46	4489	242	–	1095		

174	174	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,7
175	175	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	2
176	176	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	2
		5.6 Откосы			
177	177	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,4
178	178	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,4
179	179	1208-0101-2204	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо НР=72 %	м2	4,4
180	180	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,4

Раздел 6 Разные работы

181	181	1110-0404-0101	Короба системы отопления Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	4,5

26088		70438		70438	–	76073	Казахстан
–		–		–	5635		
1274,82	5,62	2550	11	2018	378	3162	
260,21	2,69	520	5	–	234		
2045		4090		4090	–	4417	Казахстан
–		–		–	327		
3350,8	49,58	14744	218	3523	8002	24566	
2500,63	25,3	11003	111	–	1820		
1265,51	22,66	5568	100	577	3546	9843	
1111,73	7,44	4892	33	–	729		
1089,31	8,65	4793	38	3151	1169	6439	
364,58	4,29	1604	19	–	477		
449,6	3,35	1978	15	618	974	3188	
305,84	1,59	1346	7	–	236		
2686,86	15,4	12091	69	7232	3468	16804	
1064,25	6,05	4789	27	–	1245		

182	182	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	4,5
183	183	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,5

Раздел 7 Санитаро -технические приборы

184	184	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	1
185	185	1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР=72 %	прибор	1
186	186	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	1
187	187	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1
188	188	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1
189	189	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1
190	190	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	1
191	191	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	1
192	192	244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	1

479,29	1,98	2157	9	690	1052	3466	
323,93	0,61	1458	3	–	257		
449,6	3,35	2023	15	632	996	3261	
305,84	1,59	1376	7	–	242		
790,94	6,98	791	7	–	567	1467	
783,96	3,56	784	4	–	109		
464,06	6,26	464	6	–	332	860	
457,8	3,19	458	3	–	64		
3940,52	198,55	3941	199	534	2380	6827	
3207,9	96,51	3208	97	–	506		
8879		8879		8879	–	9589	Казахстан
–		–		–	710		
8876		8876		8876	–	9586	Казахстан
–		–		–	710		
397		397		397	–	429	
–		–		–	32		
636,22	6,26	636	6	–	456	1179	
629,96	3,19	630	3	–	87		
3179,27	99,97	3179	100	219	2094	5695	
2860,65	48,23	2861	48	–	422		
10803		10803		10803	–	11667	Казахстан

193	193	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1
194	194	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1
195	195	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	1
196	196	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1
197	197	1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР=72 %	прибор	1
198	198	1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	1
			7.1 Санузел для МГН		
199	199	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	1
200	200	290-000-0000(пл)	Унитаз с бачком для инвалидов	шт	1
201	201	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР=72 %	шт.	3
202	202	291-001-0018(пл)	Комплект поручней для МГН из никелированных труб (1 откидной,1 опорный,1 для раковины)	шт	1
203	203	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	1
204	204	291-001-0020(пл)	Умывальник для инвалидов	шт	1

–		–		–	864		
3977		3977		3977	–	4295	Казахстан
–		–		–	318		
785		785		785	–	848	Казахстан
–		–		–	63		
1059,71	0,14	1060	–	33	739	1943	
1026,9	–	1027	–	–	144		
3191		3191		3191	–	3446	Казахстан
–		–		–	255		
3661,34	63,3	3661	63	–	2614	6777	
3598,04	32,3	3598	32	–	502		
709,85	2,89	710	3	–	510	1318	
706,96	1,47	707	1	–	98		
3940,52	198,55	3941	199	534	2380	6827	
3207,9	96,51	3208	97	–	506		
122400		122400		122400	–	132192	
–		–		–	9792		
419,75	0,14	1259	–	27	887	2318	
410,76	–	1232	–	–	172		
142800		142800		142800	–	154224	
–		–		–	11424		
3179,27	99,97	3179	100	219	2094	5695	
2860,65	48,23	2861	48	–	422		
48960		48960		48960	–	52877	

205	205	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1
206	206	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1
207	207	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	1
208	208	291-001-0022(пл)	Смеситель бесконтактный (сенсорный)	шт	1
209	209	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1
210	210	291-001-0023(пл)	Электросушитель для рук	шт	1
211	211	291-001-0021(пл)	Держатель для трости,вешалка	шт	2
212	212	291-001-0021(пл)	Кнопка вызова помрщи (Брайля)	шт	1

Раздел 8 Оборудование видеонаблюдение

213	213	1217-0101-0201	Магистрали. Демонтаж из каналов НР=72 %	м магистрали	50
214	214	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %	м	50
215	215	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	камера	5
216	216	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	50

–		–		–	3917		
3977		3977		3977	–	4295	Казахстан
–		–		–	318		
785		785		785	–	848	Казахстан
–		–		–	63		
1059,71	0,14	1060	–	33	739	1943	
1026,9	–	1027	–	–	144		
41310		41310		41310	–	44615	
–		–		–	3305		
1632,62	90,17	1633	90	18	1123	2976	
1524	35,63	1524	36	–	220		
21966		21966		21966	–	23723	
–		–		–	1757		
7140		14280		14280	–	15422	
–		–		–	1142		
22440		22440		22440	–	24235	
–		–		–	1795		
147,63	0,24	7382	12	–	5311	13708	
147,39	0,12	7370	6	–	1015		
26,11	–	1306	–	–	940	2426	
26,11	–	1306	–	–	180		
1841,41	2,31	9207	12	–	6621	17094	
1839,1	–	9196	–	–	1266		
82,11	0,75	4106	38	520	2558	7197	

217	217	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	50
218	218	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	12
219	219	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72 %	камера	5

Раздел 9 Туалет №4

220	220	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	5,4
221	221	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	5,4
222	222	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1

Раздел 10 Наружные работы

10.1 Цоколь

223	223	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	8,5
224	224	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	8,5
225	225	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР=72 %	м2 поверхности облицовки	8,5

10.2 Отмостка

226	226	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,6

70,97	0,07	3549	4	–	533		
285,2	3,65	14260	183	753	9595	25763	
266,5	0,04	13325	2	–	1908		
67		804		804	–	868	
–		–		–	64		
4603,51	5,77	23018	29	–	16552	42736	
4597,74	–	22989	–	–	3166		
1036,42	7,7	5597	42	–	4015	10381	
1028,72	3,93	5555	21	–	769		
1370,62	3,52	7401	19	2774	3323	11582	
853,44	1,15	4609	6	–	858		
247		247		247	–	267	Казахстан
–		–		–	20		
836,51	58,59	7110	498	–	4934	13008	
777,92	28,36	6612	241	–	964		
234,59	–	1994	–	–	1436	3704	
234,59	–	1994	–	–	274		
6510,23	34,69	55337	295	22430	23581	85231	
3836,7	16,47	32612	140	–	6313		
6686,12	1795,22	4012	1077	2360	765	5159	

227	227	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,96
			10.3 Разные работы		
228	228	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	5,1
229	229	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,1
230	230	412-101-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	285

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге
  в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

Всего

Локальная смета № 2-1-2

Архитектурно строительная часть

Раздел 1 Фасад. Отделочные работы

1	1	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному деревянному каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	53,2
2	2	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,095

957,1	815,06	574	489	–	382	
24679,15	1132,94	23692	1088	21272	1143	26822
1387,8	265,97	1332	255	–	1987	
2203,21	–	11236	–	–	8090	20872
2203,21	–	11236	–	–	1546	
117		597		–	–	645
–		–		–	48	
32		9120		–	–	9850
–		–		–	730	

4 523 622

1 047 931
51 273
22 677
2 308 780
9 717
770 830
69 373
335 079

4 523 622

705,34	15,84	37524	843	–	26656	69314
689,5	6,41	36681	341	–	5134	
100795		9576		9576	–	10342 Казахстан
–		–		–	766	

3	3 215-301-0302	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм	м2	53,2
4	4 261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	30
5	5 1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка фасадной плиткой НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	53,2
6	6 224-203-0102	Плитка гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 однослойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 3 мм	м2	55,86
7	7 217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1
8	8 261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	35
		Раздел 2 Главный вход. Увелечение проема		
9	9 1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=72 %	т	0,18885
10	10 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0626
11	11 251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	т	0,0007
12	12 261-107-0218	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00425
13	13 251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007

3121		166037		166037	–	179320	
–		–		–	13283		
1168		35040		35040	–	37843	
–		–		–	2803		
765,75	15,82	40738	842	2591	27119	73286	
701,22	6,77	37305	360	–	5429		
2169		121160		121160	–	130853	Казахстан
–		–		–	9693		
390		390		390	–	421	
–		–		–	31		
505		17675		17675	–	19089	
–		–		–	1414		
238451,17	4681,4	45032	884	129	31949	83139	
233084,84	1886,36	44018	356	–	6158		
458917		28728		28728	–	31026	Казахстан
–		–		–	2298		
2050601		1435		1435	–	1550	Казахстан
–		–		–	115		
248933		1058		1058	–	1143	
–		–		–	85		
2244584		1571		1571	–	1697	Казахстан
–		–		–	126		

14	14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11996
15	15	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04527
16	16	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	16
			Раздел 3 Витражи главного входа. ограждение		
17	17	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	11,8415
18	18	223-203-0801	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	11,8415
			3.2 Ограждение		
19	19	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,4
20	20	1106-0101-0101	Подбетонка под стойки бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,058
21	21	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00294
22	22	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0015
23	23	1109-0301-0312	Ограждения . Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,12792

424901		50971		50971	–	55049	Казахстан
–		–		–	4078		
464522		21029		21029	–	22711	Казахстан
–		–		–	1682		
93		1488		1488	–	1607	
–		–		–	119		
2733,91	2,7	32374	32	18780	9764	45509	
1145,23	–	13561	–	–	3371		
55803		660791		660791	–	713654	Казахстан
–		–		–	52863		
6145,62	1795,22	2458	718	1357	510	3205	
957,1	815,06	383	326	–	237		
25038,19	1132,94	1452	66	1306	68	1642	
1387,8	265,97	80	15	–	122		
464522		1366		1366	–	1475	Казахстан
–		–		–	109		
346394		520		520	–	562	Казахстан
–		–		–	42		
65890,81	36299,12	8429	4643	211	3591	12982	
27944,4	11036,93	3575	1412	–	962		

24	24	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,02672
25	25	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,1012
26	26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	3,71
27	27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2	3,71

Раздел 4 Эвакуационный выход

4.1 Косоур

28	28	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,20064
29	29	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,03606
30	30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0528

4.2 Стойки СТ-4

31	31	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,09451
32	32	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01056

4.3 Ступени С1

478807		12794		12794	–	13818	Казахстан
–		–		–	1024		
514481		52065		52065	–	56230	Казахстан
–		–		–	4165		
95,73	2,67	355	10	163	132	526	
49,15	0,3	182	1	–	39		
163,34	3,79	606	14	379	155	822	
57,42	0,58	213	2	–	61		
85314,71	24995,93	17118	5015	2220	8438	27600	
49254,8	9155,56	9882	1837	–	2044		
459047		16553		16553	–	17877	Казахстан
–		–		–	1324		
478807		25281		25281	–	27303	Казахстан
–		–		–	2022		
459047		43385		43385	–	46856	Казахстан
–		–		–	3471		
478807		5056		5056	–	5460	Казахстан
–		–		–	404		

33	33	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,03436
34	34	222-509-0802	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,12076
		4.4 Материалы			
35	35	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	2,16
36	36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,5
37	37	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00294
38	38	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00044
		4.5 Ограждение			
39	39	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0215
40	40	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,01901
41	41	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	5,819
42	42	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,819

Раздел 5 Крыльцо главного входа и пандус

5.1 Кр 1

478807		16452		16452	–	17768	Казахстан
–		–		–	1316		
851526		102830		102830	–	111056	Казахстан
–		–		–	8226		
6145,62	1795,22	13275	3878	7330	2756	17313	
957,1	815,06	2067	1761	–	1282		
25038,19	1132,94	12519	566	11259	595	14163	
1387,8	265,97	694	133	–	1049		
464522		1366		1366	–	1475	Казахстан
–		–		–	109		
346394		152		152	–	164	Казахстан
–		–		–	12		
478807		10294		10294	–	11118	Казахстан
–		–		–	824		
514481		9780		9780	–	10562	Казахстан
–		–		–	782		
95,73	2,67	557	16	256	207	825	
49,15	0,3	286	2	–	61		
163,34	3,79	950	22	594	243	1288	
57,42	0,58	334	3	–	95		

43	43 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,63
44	44 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	1,4
45	45 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01165
46	46 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	11
47	47 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	11,22
48	48 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,16172
49	49 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,15748
50	50 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00424
51	51 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	4,124
52	52 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,124

5.2 Козырек

6145,62	1795,22	3872	1131	2138	804	5050	
957,1	815,06	603	513	–	374		
24960,8	1746,28	34945	2445	29423	2647	40599	
2198,12	428,36	3077	600	–	3007		
441876		5148		5148	–	5560	
–		–		–	412		
1769,93	82,3	19469	905	3686	11010	32917	
1352,56	37,63	14878	414	–	2438		
3092		34692		34692	–	37467	Казахстан
–		–		–	2775		
30751,96	13412,06	4973	2169	1545	1356	6835	
7785,12	3859,8	1259	624	–	506		
459047		72291		72291	–	78074	Казахстан
–		–		–	5783		
429640		1822		1822	–	1968	
–		–		–	146		
95,73	2,67	395	11	181	147	585	
49,15	0,3	203	1	–	43		
163,34	3,79	674	16	421	172	914	
57,42	0,58	237	2	–	68		

53	53	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,44136
54	54	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,17277
55	55	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,24484
56	56	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02375
57	57	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	10,4
58	58	214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,96
59	59	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=72 %	м2	8
60	60	214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,8
61	61	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=72 %	м2	3,5
62	62	214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,025

97179,76	22042,74	42891	9729	1343	24936	73253	
72094	6377,73	31819	2815	–	5426		
459047		79310		79310	–	85655	Казахстан
–		–		–	6345		
474612		116204		116204	–	125500	Казахстан
–		–		–	9296		
424901		10091		10091	–	10898	Казахстан
–		–		–	807		
711,45	172,2	7399	1791	1402	3434	11700	
404,49	54,15	4207	563	–	867		
4548		54394		54394	–	58746	Казахстан
–		–		–	4352		
415,2	12,71	3322	102	110	2269	6038	
388,7	5,31	3110	42	–	447		
4548		40022		40022	–	43224	Казахстан
–		–		–	3202		
415,2	12,71	1453	45	48	993	2642	
388,7	5,31	1360	19	–	196		
4548		18306		18306	–	19770	Казахстан

63	63 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР=72 %	м	2,1
64	64 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72 %	м желобов	2,5
65	65 224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	2,5
66	66 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	17,173
67	67 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ktрр1=2; ktрм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	м2	17,173
	5.3 Пандус			
68	68 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,504
69	69 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	1,12
70	70 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,57187
71	71 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,34024
72	72 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08064

–		–		–	1464		
2120,16	3,41	4452	7	4085	262	5091	
171,38	1,7	360	4	–	377		
892,14	12,24	2230	31	1346	621	3079	
341,38	3,98	853	10	–	228		
1638		4095		4095	–	4423	Казахстан
–		–		–	328		
95,73	2,67	1644	46	754	611	2435	
49,15	0,3	844	5	–	180		
163,34	3,79	2805	65	1754	717	3804	
57,42	0,58	986	10	–	282		
6145,62	1795,22	3097	905	1710	643	4039	
957,1	815,06	482	411	–	299		
24960,8	1746,28	27956	1956	23538	2118	32480	
2198,12	428,36	2462	480	–	2406		
85314,71	24995,93	48789	14294	6327	24050	78666	
49254,8	9155,56	28167	5236	–	5827		
459047		156186		156186	–	168681	Казахстан
–		–		–	12495		
474612		38273		38273	–	41335	Казахстан
–		–		–	3062		

73	73	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00151	346394		523		523	–	565	Казахстан
						–		–		–	42		
74	74	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,14948	868671		129849		129849	–	140237	Казахстан
						–		–		–	10388		
75	75	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	12,566	95,73	2,67	1203	34	552	448	1783	
						49,15	0,3	618	4	–	132		
76	76	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	22,666	163,34	3,79	3702	86	2315	946	5020	
						57,42	0,58	1301	13	–	372		

Итого	3 018 676
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	246 087
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 305 302
- накладные расходы, тенге	190 367
в т.ч. зарплата, тенге	17 134
- сметная прибыль (8 %), тенге	223 602
Всего	3 018 676

Локальная смета № 2-1-3
Электроснабжение

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	19	65,69	0,72	1248	14	–	894	2313
						64,97	0,37	1234	7	–	171	
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	24	60,04	–	1441	–	–	1038	2677
						60,04	–	1441	–	–	198	

Раздел 2 Электротехническое оборудование

3	3	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3842,16	59,8	3842	60	1017	2009	6319
						2765,69	24,23	2766	24	–	468	

4	4	247-201-0307	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1
5	5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1
6	6	247-301-0329	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1
7	7	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	5
8	8	247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1
9	9	247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2
10	10	247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	2
			Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция		
11	11	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	83
12	12	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,045
13	13	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,038

Раздел 4 Светотехническая продукция

14778		14778		14778	–	15960	
–		–		–	1182		
1439,32	86,53	1439	87	27	981	2614	
1325,88	35,63	1326	36	–	194		
30599		30599		30599	–	33047	
–		–		–	2448		
1636,95	–	7685	–	65	5486	14225	
1524	–	7620	–	–	1054		
1535		1535		1535	–	1658	
–		–		–	123		
454		908		908	–	981	
–		–		–	73		
4715		9430		9430	–	10184	
–		–		–	754		
394,83	2,81	32771	233	3123	21198	58287	
354,39	0,34	29414	28	–	4318		
301095		13549		13549	–	14633	Казахстан
–		–		–	1084		
468325		17796		17796	–	19220	Казахстан
–		–		–	1424		

14	14 1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	14	2086,36	747,6	29209	10466	1887	17374	50310	
					1203,96	519,71	16855	7276	–	3727		
15	15 247-102-1607	Светильник офисный светодиодный, типа Office Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40	шт.	10	6799		67990		67990	–	73429	Казахстан
					–		–		–	5439		
16	16 247-102-0305	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	4	6375		25500		25500	–	27540	
					–		–		–	2040		
17	17 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	21	371,95	0,34	7811	7	1932	4230	13004	
					279,63	0,16	5872	3	–	963		
18	18 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	345		690		690	–	745	
					–		–		–	55		
19	19 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	368		1840		1840	–	1987	
					–		–		–	147		
20	20 247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	431		6034		6034	–	6517	
					–		–		–	483		

Итого	355 650
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 867
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге	198 700
- накладные расходы, тенге	53 210
в т.ч. зарплата, тенге	4 789
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 345
Всего	355 650

Локальная смета № 2-1-4

Пожарная сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1
2	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5а	шт.	1
3	3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	12
4	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	10
5	5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2
6	6	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1
7	7	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1
8	8	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1
9	9	291-005-0001(пл)	Аккумуляторная батарея 12В-17 А/ч	шт	1

1.2 Световое и звуковое оповещение о пожаре (СОУЭ)

10	10	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Установка НР=72 % ктрр1=0,302; ктрм1=0,302; кэкс1=0,302; кмат1=0,302;	шт.	2
11	11	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	2

4735,42	6,62	4735	7	53	3367	8750
4676,13	1,32	4676	1	–	648	
34962		34962		34962	–	37759
–		–		–	2797	
3005,42	2,24	36065	27	830	25350	66328
2934	–	35208	–	–	4913	
1832		18320		18320	–	19786
–		–		–	1466	
1052		2104		2104	–	2272
–		–		–	168	
8038,76	1,82	8039	2	132	5692	14829
7905	–	7905	–	–	1098	
19116		19116		19116	–	20645
–		–		–	1529	
3248,49	–	3248	–	314	2112	5789
2934	–	2934	–	–	429	
15482		15482		15482	–	16721
–		–		–	1239	
228,85	146,57	460	293	167	58	559
222,27	2,16	445	80	–	41	
763		1526		1526	–	1648
–		–		–	122	

12	12	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2
13	13	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	2
			1.3 Кабели и провода		
14	14	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	86
15	15	291-005-0003(пл)	Кабель симметричный парной скрутки ,КПСнг(А)FRLSсеч.1х2х0,35	м	64
16	16	291-005-0004(пл)	Кабель симметричный парной скрутки ,КПСнг(А)FRLSсеч.1х2х1,5	м	19
17	17	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,003
			1.4 Кабеленесущие системы		
18	18	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	275
19	19	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	275
20	20	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	1
21	21	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1

Итого

в том числе

836,1	4,7	1672	9	22	1003	2889	
820,53	1,47	1641	3	–	214		
1847		3694		3694	–	3990	
–		–		–	296		
348,64	156,93	29983	13496	3871	12225	45585	
146,7	50,73	12616	4363	–	3377		
148		9472		9472	–	10230	
–		–		–	758		
282		5358		5358	–	5787	
–		–		–	429		
301095		903		903	–	975	Казахстан
–		–		–	72		
254,49	2,31	69985	635	4617	46631	125945	
235,39	0,12	64732	33	–	9329		
55		15125		15125	–	16335	
–		–		–	1210		
1832		1832		1832	–	1979	
–		–		–	147		
1052		1052		1052	–	1136	
–		–		–	84		

410 132

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**129 712**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**14 469**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**4 480**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**138 952**
- накладные расходы, тенге	**96 619**
в т.ч. зарплата, тенге	**8 696**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**30 380**

Всего		**410 132**
	Всего:	**8 308 080**
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**99 696,96**
	Итого:	**8 407 776,96**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ	**166 473,98**
	Итого:	8 574 250,94
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**171 485,02**
	Итого:	8 745 735,96
Итого в текущих ценах 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)		**9 183 022,76**
Предоставленная скидка		459 149,95
Всего с учетом скидки		8 723 872,81
НДС (12 %)		1 046,864,73
Итого		**9 770 737,54**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "As-SK", БИН/ИИН 980840007434
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Кушеров Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Сагизбаева Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN", БИН 18040011292

Эксперт Алдашев Б.