Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

5 сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "КазЕвроСтрой", Павлодарская область, г. Павлодар, БукарЖырау, 349, 4**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **руководителя Мукаев БахтиярКаианович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

нообъекту:**«Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого **КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7» в лице руководителяЗэкенЕржанҚайроллаұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "BS-StroyCompany"БИН 030640018099РеспубликаКазахстан,Павлодарская область, г. Павлодар, Академика Чокина, 24, 109 ГСЛ № 19022686 от 19.11.2019г, руководитель Молдашев Дархан Жумабекович;

ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д.37/2, кв.92, ГСЛ № 003828 от 11.06.2021г, директор Шакенов Н.Н.;

ТОО «AmanatElevate» БИН 110440022364 Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. МухтараАуэзова, д.67/2, кв.12, директор Истамбеков А.Б., ГСЛ №002249 от 13.05.2022 г.;

ТОО «DKBuild» БИН 990940001034, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица УмайАна, дом 14/2, корпус 1, н.н.2 директор Нургалиев БерикТалгатович, ГСЛ № 20010313 от 17.07.2020 г.;
ТОО «OKSUNQAR» БИН 040140008686, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, 39/2. 4 этаж, каб 404, директор Шотабаев Дархан Сабитбекович, ГСЛ № 22006812 от 11.04.2022г.

наименованиеорганизации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алға», город Нур-СултанNo 06-0192/21 от 29.06.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту		Фактически	
	числоквартир	площадьквартир, м2	числоквартир	площадьквартир, м2
		общая жилая		общая жилая

Всего квартир, в том числе:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных и более

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Водопровод и канализация

Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование, акта технического обследования здания, дефектного акта и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. При капитальном ремонте школа оборудуется системами хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения и системами внутренней бытовой и производственной канализацией.

Источником водоснабжения являются внутриплощадочные наружные сети одноименного водопровода. Горячее водоснабжение централизованное, от теплообменника теплового узла. Трубопроводы систем В1, Т3, Т4 прокладываются по зданию скрыто и открыто. В проекте заменяются всей системы и всех санитарно-технические приборы. Трубопроводы и стояки крепятся к стенам по месту. Внутренние сети холодного водоснабжения системы В1 монтируются из полипропиленовых труб PE SDR 11 по СТ РК ISO 4427-1-2014 диаметром 20-32 мм. Трубопроводы системы В1, проложенные по подвалу и стояки противопожарного водопровода, прокладываются из водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром 50 мм. Внутренние сети горячего водоснабжения систем Т3, Т4 монтируются из полипропиленовых труб PE SDR 6 PN20 армированные по СТ РК ISO 4427-1-2014
диаметром 25-63 мм. Трубопроводы систем В1, Т3, Т4, прокладываемые в пределах подвала, изолируются трубчатой изоляцией k-flex. Канализация предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических приборов. Система бытовой канализации монтируется из труб полиэтиленовых канализационных и фасонных частей диаметром 50мм-110мм по ГОСТ 22689-2014. Выход стояков канализации выполняется выше кровли на 0,5 метров. Отвод производственной канализации столовой выполняется отдельной системой, с установкой в подвале жироуловителя производительностью 0,4 л/с с

выпуском в колодец. Водомерный узел на вводе в здание установлен диаметром 50 мм. В помещении теплового узла предусмотрен трап диаметром 50 мм. Прокладка трубопроводов предусматривается открыто по стенам здания. Система канализации прокладывается местами скрыто в полу.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **июнь2022 года;**

месяц,год

окончание работ **август2022 года**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2**;

фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.Подрядчик (генеральный подрядчик) **Мукаев БахтиярКапанович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)