Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт окон и дверей в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		№ 258/22	29.07.2022			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата	60 843,92	54 324,93							6 518,99	
Акт №1	**27 337,18**	24 408,19							2 928,98	
Акт №2	**33 506,74**	29 916,74							3 590,01	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**60 843,92**	54 324,93							6 518,99	**60 843,92**
К оплате	***(девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят две тенге) 87 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "QK SUNQAR"

БИН 040140008686

или индивидуальный

Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

Заказ

Генеральный подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт окон и дверей в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт окон и дверей в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 258/22 от 29.07.2022

Акт приемки выполненных работ №1 от 22.08.2022г

за август 2022г

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	1	1781,73	165,87	1781,73	165,87	–	1224	3246	
						1615,86	83,9	1615,86	83,9	–	240		
2	3	1146-0201-0802	Откосы окон. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	1	206,98	0	206,98	0	–	149	384	
						206,98	0	206,98	0	–	28		

3	4 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	1	1056,41 890,54	165,87 83,9	1056,41 890,54	165,87 83,9	– –	702 141	1899		
4	5 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	1	82,57 82,54	0,03 0	82,57 82,54	0,03 0	– –	59 11	153		
5	2 1108-0401-0201	Перегородки из стеклянных блоков. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1	1044,62 1023,3	21,32 10,26	1045 1023,3	21,32 10,26	– –	744 143	1932	Казахстан	
	Раздел 2 Окна												
6	8 1110-0501-0108	площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	1	1322,82 1152,35	170,47 81,03	1322,82 1152,35	170,47 81,03	– –	888 177	2388		
7	13 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	1	285,23 283,14	2,09 1,04	285,23 283,14	2,09 1,04	– –	205 39	529		
8	12 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	1	234,59 229,7	4,89 2,38	235 229,7	4,89 2,38	– –	167 32	434	Казахстан	

9	16 1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ профилей шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	1	447,41 441,96	5,45 1,11	447 441,96	5,45 1,11	– –	319 61	828	Казахстан
10	21 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	931,15 912,18	18,97 6,04	931 912,18	18,97 6,04	– –	661 127	1720	Казахстан
11	9 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	1	1780,74 1615,86	164,88 78,96	1780,74 1615,86	164,88 78,96	– –	1220 240	3241	Казахстан
12	22 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1	412,26 270,04	2,9 1,4	412,26 270,04	2,9 1,4	– –	195 49	656	Казахстан

Раздел 3 Двери

13	25 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	1	1173,98 1098,19	75,79 33,46	1173,98 1098,19	75,79 33,46	– –	815 159	2148		
14	30 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	1	78,81 77,73	1,08 0,52	79 77,73	1,08 0,52	– –	56 11	146	Казахстан	
15	35 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	1	1131,21 957,61	173,6 80,96	1131 957,61	173,6 80,96	– –	748 150	2029	Казахстан	
16	36 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	1	1011,9 837,14	174,76 83,97	1012 837,14	174,76 83,97	– –	663 134	1809	Казахстан	
17	32 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1	2584,27 2107,44	50,09 20,71	2584,27 2107,44	50,09 20,71	– –	1532 329	4446	Казахстан	

Итого	**27 988**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 198
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	570
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	10 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 073
	27 988
Всего	**560**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 548**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	27120,21
понижающий коэф. К=0,95	2 712,02
Генподрядные 10%	**24408,19**
Итого	2928,98
НДС (12 %)	**27 337,18**
Итого	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Шотабаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт окон и дверей в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт окон и дверей в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 258/22 от 29.07.2022

Акт приемки выполненных работ №2 за август от 22.08.2022г
по Корректирующей смете №1
(по локальной смете 2-1-1 на Общестроительные работы)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить.

1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	1	1786,33 1615,86	170,47 81,03	1786,33 1615,86	170,47 81,03	– –	1222 241	3249	Казахстан
2	3 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	1	234,58 229,69	4,89 2,38	234,58 229,69	4,89 2,38	– –	167 32	434	Казахстан
3	4 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	1	285,23 283,14	2,09 1,04	285,23 283,14	2,09 1,04	– –	205 39	529	Казахстан
4	5 1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ профилей шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	1	447,41 441,96	5,45 1,11	447,41 441,96	5,45 1,11	– –	319 61	828	Казахстан

5	8 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	1	447,41 441,96	5,45 1,11	447,41 441,96	5,45 1,11	– –	319 61	828	Казахстан
6	10 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	1	1173,97 1098,19	75,78 33,45	1173,97 1098,19	75,78 33,45	– –	815 159	2148	Казахстан
7	14 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	1	78,8 77,72	1,08 0,53	78,8 77,72	1,08 0,53	– –	56 11	146	Казахстан
8	15 1110-0402-0601	Перегородки одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1	1223,15 1195,47	27,68 10,68	1223,15 1195,47	27,68 10,68	– –	868 167	2259	Казахстан

9	16	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1	383,6	3,1	383,6	3,1	–	275	711	Казахстан
						380,5	0,95	380,5	0,95	–	53		
10	18	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	1	6737,78	2627,22	6737,78	2627,22	–	3370	10916	Казахстан
						4110,56	569,78	4110,56	569,78	–	809		
11	20	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	931,15	18,97	931,15	18,97	–	661	1720	Казахстан
						912,18	6,04	912,18	6,04	–	127		
12	21	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1	401,61	4,64	401,61	4,64	–	287	744	Казахстан
						396,97	1,49	396,97	1,49	–	55		

13	23 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	1933,91	20,81	1933,91	20,81	–	1382	3581	Казахстан
					1913,1	6,57	1913,1	6,57	–	265		
14	24 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1	460,38	4,47	460,38	4,47	–	330	853	Казахстан
					455,91	2,16	455,91	2,16	–	63		
15	25 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	1	2615,76	14,34	2615,76	14,34	–	1878	4854	Казахстан
					2601,42	7,24	2601,42	7,24	–	360		
16	17 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1	272,95	2,91	272,95	2,91	–	195	506	Казахстан

	270,04	1,4	270,04	1,4	–	37
Итого			**34 304**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			16 425			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 989			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			727			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			0			
- накладные расходы, тенге			12 349			
- сметная прибыль (8 %), тенге			2 541			

Всего	**34 304**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**686**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**34 990**
понижающий коэф. К=0,95	33240,82
Генподрядные 10%	3 324,08
Итого	**29916,74**
НДС (12 %)	3590,01
Итого	**33 506,74**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build», БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор "DK Build" Нургалиев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор "КазЕвроСтрой" Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)