Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«6» октября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЕвроСтрой», БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Мукаева Бахтияра Капановича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт спортивной площадки КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенных по адресу: г. Павлодар, ул. Майры,49/1»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара», отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области», в лице и.о.руководителя Ахметжанова Гульзат Нурсапиновна***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «QK SUNQAR» БИН 040140008686, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Антона Чехова, 39/2, 4 эт, каб 404 ГСЛ № 22006812 от 11.04.2022 г. директор Шотабаев Д.С. ;***

наименование организации

б) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build» БИН 990940001034 город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2, ГСЛ № 20010313 от 17.07.2020 г. директор Нургалиев Б.Т.;***

наименование организации

в) Товарищество с ограниченной ответственностью «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д.37/2, кв.92, ГСЛ № 003828 от 11.06.2021г, директор Шакенов Н.Н.;

наименование организации

г) Товарищество с ограниченной ответственностью «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, д.67/2, кв.12,., ГСЛ №002249 от 13.05.2022 г. директор Истамбеков А.Б

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «INNOVATION CENTR PROJEKT», № проекта 103/20;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара» 30.06.2021 г.;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Футбольное поле	М2	3348,0		3348,0	
Покрытие резиновое спортплощадок	М2	5744,4		5744,4	
Покрытия из брусчатки	М2	2647,2		2647,2	
Освещение	км	0,6		0,6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Перечень основных объектов, входящих в состав технологической системы, их основные характеристики;

1 Футбольное поле с беговой дорожкой
2 Мини футбольное поле
3 Баскетбольная площадка
4 Волейбольная площадка
5 Теннисный корт
6 Мини футбольное поле
7 Площадка для уличных тренажеров
8 Площадка воркаут
9 Полоса препятствий
10 Место для прыжков в длину

11 Детская спортивная площадка
12 Зона отдыха
13 Зрительные места (трибуна на 2*56 мест)
- конструктивные решения и характеристики (показатели) основных зданий и инженерных сетей.
1. Футбольное поле (поз. 1) размером 50 м. х 30 м. Покрытие поля предусмотрено из искусственной травы высотой ворса 40 мм. Вокруг футбольного поля размещена беговая дорожка. Беговая дорожка имеет 4 полосы по 1.2 м. шириной каждая, с участком для 100 метровой дистанции бега также на 4 полосы шириной 1.2 м. каждая. Покрытие беговой дорожки бесшовное на основе резиновой крошки. В участках между лицевыми сторонами футбольного поля и беговой дорожкой предусмотрены зоны для разминки. Покрытие зон бесшовное на основе резиновой крошки.
2. Мини футбольное поле (поз. 2) размером 42 м. х 22 м. Покрытие поля предусмотрено из искусственной травы высотой ворса 40 мм. По периметру предусмотрено ограждение из панелей 3D высотой 3 м с металлическими стойками.
3. Баскетбольная площадка (поз. 3) размерами 28 м. х 19 м. Покрытие бесшовное на основе резиновой крошки. По периметру предусмотрено ограждение из панелей 3D высотой 3 м. с металлическими стойками.
4. Волейбольная площадка (поз. 4) размерами 24 м. х 15 м. Покрытие бесшовное на основе резиновой крошки. По периметру предусмотрено ограждение из панелей 3D высотой 3 м. с металлическими стойками.
5. Теннисный корт (поз. 5) размерами 34 м. х 17 м. Покрытие бесшовное на основе резиновой крошки. По периметру предусмотрено ограждение из панелей 3D высотой 3 м. с металлическими стойками.
6. Мини футбольное поле (поз. 6) размером 42 м. х 22 м. Покрытие поля предусмотрено из искусственной травы высотой ворса 40 мм. По периметру предусмотрено ограждение из панелей 3D высотой 3 м. с металлическими стойками.
7. Площадка для уличных тренажеров 23.5 м. х 10 м. Покрытие бесшовное на основе резиновой крошки.
8. Площадка воркаут 13.5 м. х 18.3 м. Покрытие бесшовное на основе резиновой крошки.
9. Полоса препятствий покрытие бесшовное на основе резиновой крошки.
10. Место для прыжков в длину покрытие бесшовное на основе резиновой крошки, яма с заполнением песок.
11. Детская спортивная площадка покрытие бесшовное на основе резиновой крошки.

Наружное электроосвещение

Освещение территории выполнено светодиодными светильниками типа ДКУ63-60-002 Favorit 750 мощностью 60 Вт, освещение футбольного поля типа LI-T500-720W на металлических опорах марки ОГК-8. Опоры установлены на закладные детали фундаментных блоков.
Для питания светильников наружного освещения принято напряжение 380 В. Питание сети уличного освещения выполнено от ящика управления наружным освещением ЯУО-9601-3474 IP54, который в свою очередь записывается от ЩР (сущ.), расположенного в здании СШ
Ящик управления освещением обеспечивает:
- включение и отключение осветительной нагрузки при достижении заданного уровня освещенности;
- включение и отключение осветительной нагрузки в заданный период времени по установки таймера;
- ручное включение и отключение осветительной нагрузки кнопками на дверце ящика;

Ящик управления уличным освещением установить на стене школы, высота установки - 1,8 м до кнопок включения/выключения. Сеть наружного освещения выполнена кабелем марки АВБбШнг-5х6 проложенным в траншее типа Т1. Глубина прокладки электрического кабеля 0,4 кВ от планировочной отметки земли составляет 0,7 м. Сечение кабеля выбрано по допустимому току и проверено по потере напряжения.
Для прокладки магистрального кабеля без разрезания жил предусмотрены ответвительные сжимы - вытягивается петля кабеля в цоколь опоры до люка, снимается оболочка без разрезания

жил кабеля, устанавливается ответвительные сжимы У731М, к ним подключается кабель АВВГнг 3х2,5 до светильника.
Напряжение питающей сети принято 380В с глухозаземленной нейтралью и системой заземления TN-C-S. Защитное заземление металлических опор выполнить согласно ПУЭ РК 2015 р.7, путем соединения с РЕ проводником питающего кабеля.
Заземление корпуса светильника выполнено путем присоединения к защитному (РЕ) проводнику питающей сети.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве _____
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2022 года***;
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2022 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц***: 5 месяцев***;
фактически, месяц: ***5 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***99*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что

подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт спортивной площадки КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенных по адресу: г. Павлодар, ул. Майры,49/1***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЕвроСтрой», директор Мукаев Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____