Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй"

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул.**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		188/22	29.07. 2022 г.			ТОО				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1	1 582 024,47	1 412 521,85							169 502,62	
									65 379,10	
Акт №1	**1 582 024,47**	1 412 521,85							169 502,62	**1 582 024,47**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 582 024,47**	1 412 521,85								
К оплате	***(Один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи двадцать четыре тенге) 47 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "QK SUNQAR"

БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации

Генеральный: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 188/22 от 29.07. 2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.08. 2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1,8	246,99	246,99	444,582	444,582	0	52	537	Казахстан
						0	40,27	0	72,486	0	40		

2	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,85	1116,24 1116,24	0 0	948,804 948,804	0 0	0 0	683 131	1762	Казахстан	
3	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (основание под дренаж) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,7	169,23 90,61	78,62 37,59	118,461 63,427	55,034 26,313	0 0	65 15	198	Казахстан	
4	4 1123-0101-0102	Основание щебеночное-дренаж. Устройство применит. НР = 72 %	м3 основания	0,2	1379,45 1120,98	258,47 73,03	275,89 224,196	51,694 14,606	0 0	172 36	484	Казахстан	
	Раздел 2 Устройство колодцев												
5	5 1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 72 %	м3 конструкций колодца	0,32	19888,91 12054,56	7834,35 3224,88	6364,4512 3857,4592	2506,992 1031,9616	0 0	3520 791	10676	Казахстан	
6	10 1108-0101-0304	Стены колодцев. Гидроизоляция пенетром (КС20.9) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 поверхности	0,6	2402,86 2378,06	24,8 11,46	1441,716 1426,836	14,88 6,876	0 0	1032 198	2672	Казахстан	
	Раздел 2 Прочие работы												

7	2 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	1,36	813,79 813,79	0 0	1107 1107	0 0	0 0	797 152	2056	Казахстан	
8	3 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1,36	853,47 820,85	32,62 13,04	1161 1116	44 18	0 0	817 158	2135	Казахстан	

Раздел 3 Спортплощадки (резиновое покрытие) тип III

3.1 Основание под спортивные покрытия

9	6 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4,57	2,14 2,12	0,02 0	10 10	0 0	0 0	7 1	18	Казахстан	
10	7 1113-0301-0111	Поверхности . Огрунтовка применит. НР = 69 %	м2	4,57	52,28 49,62	2,66 0,28	239 227	12 1	0 0	164 32	435	Казахстан	

3.3 Детские площадки (б=20 мм)

11	10 1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство (кзтр=1,6; кзтм=1,6; квэм=1,6) НР = 108 % ктрр1=1,6; ктрм1=1,6;	м2 покрытия	4,57	1166,11	40,91	5329	187	0	3748	9804	Казахстан
					1125,2	13,98	5142	64	0	726		
12	1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - срезка	м3 грунта	94,488	27,2	27,2	2570,0736	2570,0736	0	765	3602	Казахстан
					0	11,25	0	1062,99	0	267		
13	3 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - устройство насыпи	м3 грунта	1,488	15,73	15,73	23,40624	23,40624	0	7	33	Казахстан
					0	6,5	0	9,672	0	2		

14	4 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	182	7,77 0	7,77 3,21	1414,14 0	1414,14 584,22	0 0	421 147	1982	Казахстан
15	5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	182	78,16 0	78,16 31,58	14225,12 0	14225,12 5747,56	0 0	4138 1469	19832	Казахстан
16	6 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	182	7,43 0	7,43 2,34	1352,26 0	1352,26 425,88	0 0	307 133	1792	Казахстан

Тротуар (брусчатка) тип I

17	1 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	147,2	246,85	210,58	36336,32	30997,376	0	10592	50683	Казахстан
					36,27	63,67	5338,944	9372,224	0	3754		
	Футбольное поле (искуственная трава) тип II											
18	3 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (фр. 20-40= 20 см; фр. 40-70= 5 см; фр.5-10= 4 см; отсев=3 см) НР =	м2 основания	48	246,85	210,58	11848,8	10107,84	0	3454	16527	Казахстан
					36,27	63,67	1740,96	3056,16	0	1224		

19	4	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % К=17,000;	м2 основания	48	10,04 0	10,04 3,15	481,92 0	481,92 151,2	0 0	109 47	638	Казахстан

Спортплощадки (резиновое покрытие) тип III

20	5	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (фр.20-40= 16см, фр.40-70= 2 см, фр.5-20= 2 см) НР	м2 основания	12,28	246,85 36,27	210,58 63,67	3031,318 445,3956	2585,9224 781,8676	0 0	884 313	4228	Казахстан

21	6 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % К=5,000;	м2 основания	12,28	10,04 0	10,04 3,15	123,2912 0	123,2912 38,682	0 0	28 12	163	Казахстан
22	7 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	12,28	232,85 24,1	208,75 25,39	2859,398 295,948	2563,45 311,7892	0 0	438 264	3561	Казахстан
23	8 1113-0301-0111	Поверхности . Огрунтовка применит. НР = 69 %	м2	12,28	52,28 49,62	2,66 0,28	641,9984 609,3336	32,6648 3,4384	0 0	441 87	1170	Казахстан

24	11 1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	12,28	728,81 703,25	25,56 8,74	8949,7868 8635,91	313,8768 107,3272	0 0	6295 1220	16465	Казахстан	
	Раздел 1 Тротуар (брусчатка) тип.I												
25	1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0.150:	м3 материала основания в плотном теле	21,54	1231,18 152,78	1078,4 247,23	26519,6172 3290,8812	23228,736 5325,3342	0 0	6204 2618	35341	Казахстан	
26	3 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	8,97	459,42 418,72	40,7 16,54	4120,9974 3755,9184	365,079 148,3638	0 0	2811 555	7487	Казахстан	
27	2 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	14,2	246,85 36,27	210,58 63,67	3505,27 515,034	2990,236 904,114	0 0	1022 362	4889	Казахстан	
28	5 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	5,89	853,47	32,62	5026,9383	192,1318	0	3536	9248	Казахстан	

					820,85	13,04	4834,8065	76,8056	0	685			
29	2 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	12,87	10,04 0	10,04 3,15	129,2148 0	129,2148 40,5405	0 0	29 13	171	Казахстан	
	Раздел 2 Футбольное поле (искусственная трава) тип. II												
30	8 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 70 %	м2 основания	38,9	246,85 36,27	210,58 63,67	9602,465 1410,903	8191,562 2476,763	0 0	2799 992	13394	Казахстан	

31	9 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201 - до 22 см НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м2 основания	38,9	70,3 0	70,3 22,04	2734,67 0	2734,67 857,356	0 0	617 268	3620	Казахстан
32	12 860--07-3-01	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 0	м2	38,9	1376 921	455 132	53526,4 35826,9	17699,5 5134,8	0 0	29492 6642	89660	Казахстан
33	13 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	12	853,47 820,85	32,62 13,04	10241,64 9850,2	391,44 156,48	0 0	7205 1396	18842	Казахстан

Раздел 3 Спортплощадки (резиновое покрытие) тип.III

34	18 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	59,65	246,85 36,27	210,58 63,67	14724,6025 2163,5055	12561,097 3797,9155	0 0	4292 1521	20538	Казахстан
35	24 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	14,7	853,47 820,85	32,62 13,04	12546,009 12066,495	479,514 191,688	0 0	8826 1710	23082	Казахстан
36	26 1127-0401-0101	Заполнение прыжковой ямы песком. Устройство НР = 72 % К=0,400;	м3 материала основания в плотном теле	0,72	370,2 152,78	217,42 61,43	266,544 110,0016	156,5424 44,2296	0 0	111 30	408	Казахстан
37	27 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	28	853,47 820,85	32,62 13,04	23897,16 22983,8	913,36 365,12	0 0	16811 3257	43965	Казахстан
38	10 8601-0216-0203	Лавка с упорами НР = 0	шт.	1	3486 3277	209 52	3486 3277	209 52	0 0	2397 471	6354	Казахстан

39	21 8601-0215-0101	Вышка судейская (2,26x1,0x0,68) НР = 0	комплект	1	5258 4901	357 90	5258 4901	357 90	0 0	3594 708	9560	Казахстан	
40	22 8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой НР = 0	комплект	1	10585 7811	2774 904	10585 7811	2774 904	0 0	6275 1349	18209	Казахстан	
41	23 8601-0209-0102	Стойка баскетбольная НР = 0	комплект	1	11027 8931	2096 648	11027 8931	2096 648	0 0	6897 1434	19358	Казахстан	
42	32 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	1	2347 2169	178 45	2347 2169	178 45	0 0	1594 315	4256	Казахстан	
43	34 8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м НР = 0	конструкция	1	26605 25468	1137 360	26605 25468	1137 360	0 0	18596 3616	48817	Казахстан	
44	36 860--06-5-04	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	12005 11841	164 60	12005 11841	164 60	0 0	8569 1646	22220	Казахстан	

0.1 Лестничный сход

45	38 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,1	1781,78 1781,78	0 0	1959,958 1959,958	0 0	0 0	1411 270	3641	Казахстан	
46	42 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2,5	401,94 370,6	31,34 15,21	1004,85 926,5	78,35 38,025	0 0	694 136	1835	Казахстан	
47	43 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/ НР = 72 %	м3	0,26	2472,64 1354,05	1118,59 259,62	642,8864 352,053	290,8334 67,5012	0 0	302 76	1021	Казахстан	
48	44 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	4,7	853,47 820,85	32,62 13,04	4011,309 3857,995	153,314 61,288	0 0	2822 547	7380	Казахстан	
49	50 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 72 %	шт. сборных конструкций	1	7543,62 3772,64	3770,98 881,4	7543,62 3772,64	3770,98 881,4	0 0	3351 872	11766	Казахстан	
50	1 8601-0113-0104	Детский игровой комплекс. Установка НР = 0	комплект	3	28394 27453	941 284	85182 82359	2823 852	0 0	59912 11608	156701	Казахстан	

51	5 8601-0101-0105	Карусель "Ромашка" НР = 0	комплект	1	14731 10416	4315 1369	14731 10416	4315 1369	0 0	8485 1857	25073	Казахстан
52	6 8601-0203-0102	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м) НР = 0	комплект	1	16517 12666	3851 1222	16517 12666	3851 1222	0 0	9999 2121	28638	Казахстан
53	7 8601-0216-0104	Тренажер "Твистер" НР = 0	комплект	1	12565 10612	1953 593	12565 10612	1953 593	0 0	8068 1651	22283	Казахстан
54	9 8601-0302-0308	Скамья дворовая НР = 0	шт.	1	2347 2169	178 45	2347 2169	178 45	0 0	1594 315	4256	Казахстан
55	10 8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	12005 11841	164 60	12005 11841	164 60	0 0	8569 1646	22220	Казахстан
56	11 8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 0	секция	1	24535 23939	596 163	24535 23939	596 163	0 0	17353 3351	45240	Казахстан
57	1 1133-0303-0109	Опоры стальные массой до 1 т. Установка НР = 72 %	опора	6	8329,41 2835,36	5494,05 2276,13	49976,46 17012,16	32964,3 13656,78	0 0	22082 5765	77823	Казахстан

58	3 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	1	12094,14 4975,19	7118,95 2345,17	12094,14 4975,19	7118,95 2345,17	0 0	5271 1389	18754	Казахстан	
59	4 1308-0205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	2	15044,87 6638,45	8406,42 2773,47	30089,74 13276,9	16812,84 5546,94	0 0	13553 3491	47134	Казахстан	
60	6 1308-0205-0902	Светильник светодиодный. Установка вне зданий на опорах НР = 72 %	шт.	2	8299 3739,32	4559,68 1506,78	16598 7478,64	9119,36 3013,56	0 0	7554 1932	26085	Казахстан	
61	10 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,1	1365,26 1365,26	0 0	5597,566 5597,566	0 0	0 0	4030 770	10398	Казахстан	
62	11 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	17	515,96 85,92	430,04 173,51	8771,32 1460,64	7310,68 2949,67	0 0	3175 956	12902	Казахстан	

63	13 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	6	321,09 157,52	163,57 52,14	1926,54 945,12	981,42 312,84	0 0	906 227	3059	Казахстан
64	15 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,85	930,2 930,2	0 0	1720,87 1720,87	0 0	0 0	1239 237	3197	Казахстан
65	18 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические	м	7,58	100,47 97,02	3,45 1,39	761,5626 735,4116	26,151 10,5362	0 0	537 104	1403	Казахстан
66	20 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР =	м	2	544,67 540,54	4,13 1,04	1089,34 1081,08	8,26 2,08	0 0	780 150	2019	Казахстан

67	22 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4367,13 2974	1393,13 558,43	4367,13 2974	1393,13 558,43	0 0	2543 553	7463	Казахстан
68	25 1106-0101-0101	Фундаменты бетонные для опор уличного освещения. Устройство /В22,5/ НР = 72 %	м3	2,18	2472,64 1354,05	1118,59 259,62	5390,3552 2951,829	2438,5262 565,9716	0 0	2533 634	8557	Казахстан
69	26 1108-0101-0203	Основание под фундаменты опор освещения гравийное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1	2722,45 934,15	1788,3 795,6	2722,45 934,15	1788,3 795,6	0 0	1245 317	4285	Казахстан
70	2 8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 0	секция	1	24535 23939	596 163	24535 23939	596 163	0 0	17353 3351	45240	Казахстан
71	5 8601-0216-0301	Тренажерный комплекс канатный лаз применит. НР = 0	комплект	1	28033 20484	7549 2388	28033 20484	7549 2388	0 0	16468 3560	48061	Казахстан
72	8 8601-0216-0114	Установка тренажеров применит. НР = 0	комплект	1	10472	1970	10472	1970	0	6553	18387	Казахстан

					8502	600	8502	600	0	1362			
		Раздел 1 Лестничный сход											
73	14 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,9	1781,78 1781,78	0 0	8731 8731	0 0	0 0	6286 1201	16218	Казахстан	
74	15 1101-0205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,9	930,2 930,2	0 0	11069 11069	0 0	0 0	7970 1523	20562	Казахстан	
75	16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2,4	401,94 370,6	31,34 15,21	965 889	75 37	0 0	667 131	1762	Казахстан	
76	17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/ НР = 72 %	м3	0,68	2472,64 1354,05	1118,59 259,62	1681 921	761 177	0 0	790 198	2669	Казахстан	
77	18 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	4,2	853,47 820,85	32,62 13,04	3585 3448	137 55	0 0	2522 489	6595	Казахстан	
78	20 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	1	662,7 575,19	87,51 36,2	663 575	88 36	0 0	440 88	1191	Казахстан	

79	22 1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка бетонными тротуарными плитками на клею б=30 мм применит. НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	2	2432,64 2323,4	109,24 49,33	4865 4647	218 99	0 0	3417 663	8945	Казахстан
80	23 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 72 %	шт. сборных конструкций	1	7543,62 3772,64	3770,98 881,4	7544 3773	3771 881	0 0	3351 872	11766	Казахстан
81	25 1101-0205-0302	Планировка вручную откосов (лестница) НР = 72 %	м3 грунта	3	1781,78 1781,78	0 0	5345 5345	0 0	0 0	3849 736	9930	Казахстан
	Раздел 2 Прочие работы											
	2.1 Лестница металлическая											
82	27 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 72 %	м2	17	407,32 407,32	0 0	6924 6924	0 0	0 0	4986 953	12863	Казахстан
83	28 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	17	50,6 47,94	2,66 0,28	860 815	45 5	0 0	590 116	1566	Казахстан

84	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	17	59,83 56,06	3,77 0,58	1017 953	64 10	0 0	693 137	1847	Казахстан
85	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,9	1781,78 1781,78	0 0	8731 8731	0 0	0 0	6286 1201	16218	Казахстан
86	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,925	846,95 846,95	0 0	1630 1630	0 0	0 0	1174 224	3029	Казахстан
87	3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,5625	2722,45 934,15	1788,3 795,6	1531 525	1006 448	0 0	701 179	2410	Казахстан
88	4 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15, F100, W4 НР = 72 %	м3	0,82	7049,88 5870,2	1179,68 286,65	5781 4814	967 235	0 0	3635 753	10169	Казахстан
89	5 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,033	261990,75	1422,75	8646	47	0	6206	16039	Казахстан

					260568	607,47	8599	20	0	1188			
90	6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	6,85	319,18 298,92	20,26 2,86	2186 2048	139 20	0 0	1488 294	3969	Казахстан	
91	7 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,014	72622,65 48070,1	24552,55 8932,91	1017 673	344 125	0 0	575 127	1719	Казахстан	
92	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	22,32	50,6 47,94	2,66 0,28	1129 1070	59 6	0 0	775 152	2057	Казахстан	
93	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	м2	22,32	59,83 56,06	3,77 0,58	1335 1251	84 13	0 0	910 180	2425	Казахстан	

	1 369 639
Итого	
в том числе	609 337
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	456 306
- накладные расходы, тенге	100 429
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**1 369 639**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	9 861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	19 313
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 976**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 426 790**
с понижающим коэффициентом 0,9	1284110,77
минус генподрядные услуги 10%	-128 411,08
Итого	**1 412 521,85**
НДС (12 %)	169 503
Итого	**1 582 024**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Шотабаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)