Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара" отдела образования города Павлодара ,управления образования Павлодарской области**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		№ 256/22	29.07.2022			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара" отдела образования города Павлодара ,управления образования Павлодарской области	292 450,48	261 116,50							31 333,98	
Акт №1	**292 450,48**	261 116,50							31 333,98	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**292 450,48**	261 116,50							31 333,98	**292 450,48**
К оплате	***(Двести девяносто две тысячи четыреста пятьдесят тенге) 48 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008686
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара" отдела образования города Павлодара ,управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара" отдела образования города Павлодара ,управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 256/22 от 29.07.2022

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь от 08.09. 2022 года

(локальная смета 2-1-1)

на Архитектурно-строительное решение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	56	174,85	0,23	9792	13	–	7041	18179	Казахстан
						174,62	0	9779	0	–	1347		

2	2 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м2	56	469,12	43,13	26271	2415	–	17749	47541	Казахстан
					425,99	14,21	23855	796	–	3522		
3	3 1212-0104-0501	Очистка вручную от набела потолков и стен НР = 72 %	м2	56	178,53	0	9998	0	–	7198	18572	Казахстан
					178,53	0	9998	0	–	1376		

Раздел 2 Монтажные работы

4	13 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	56	196,29	19,18	10992	1074	–	7417	19882	Казахстан
					177,11	6,85	9918	384	–	1473		
5	15 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 72 %	м2 кровли	56	89,26	9,08	4999	508	–	3365	9032	Казахстан
					80,18	3,27	4490	183	–	669		

6	9 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	10	417,77	137,48	4178	1375	–	2268	6961 Казахстан
					280,29	34,72	2803	347	–	516	
7	10 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 %	м2 стяжки	10	46,07	30,54	461	305	–	170	681 Казахстан
					15,53	8,06	155	81	–	50	
8	13 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	16	196,29	19,18	3141	307	–	2119	5681 Казахстан
					177,11	6,85	2834	110	–	421	
9	17 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,01	67444,76	3243,94	674	32	–	467	1233 Казахстан
					64200,82	646,85	642	6	–	91	

10	18 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 72 %	т	0,01	24530,62	1275,04	245	13	–	171	449	Казахстан
					23255,58	434,56	233	4	–	33		
	2.2 Примыкания кровли											
11	33 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 72 %	м примыканий	10	670,11	36,6	6701	366	–	4628	12235	Казахстан
					633,51	9,24	6335	92	–	906		
	2.3 Ремонт потолков и стен спортзала											
12	38 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	23	856,67	9,67	19703	222	–	14080	36486	Казахстан
					847	3,22	19481	74	–	2703		
13	36 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	7	671,9	6,2	4703	43	–	3365	8714	Казахстан

					665,7	2,05	4660	14	–	646		
14	37 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7	232,6	3,78	1628	26	–	1162	3014	Казахстан
					228,82	1,76	1602	12	–	223		
15	39 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	46	208,45	3,4	9589	156	–	6844	17747	Казахстан
					205,05	1,58	9432	73	–	1315		
16	1 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1	417,77	137,48	418	137	–	227	696	Казахстан
					280,29	34,72	280	35	–	52		

17	2	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;									
				м2 стяжки	1	46,13	30,55	46	31	–	17	68 Казахстан
						15,58	8,06	16	8	–	5	
18	3	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %									
				м2 кровли	1	174,85	0,23	175	0	–	126	325 Казахстан
						174,62	0	175	0	–	24	
19	4	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 %									
				м2 кровли	1	196,3	19,19	196	19	–	132	355 Казахстан
						177,11	6,84	177	7	–	26	

20	6	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 72 %								
				м2 кровли	1	89,26	9,08	89	9	–	60	161	Казахстан
						80,18	3,27	80	3	–	12		
21	8	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %								
				м2 покрытия	1	1357,21	18,09	1357	18	–	968	2511	Казахстан
						1339,12	4,83	1339	5	–	186		
22	9	1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72 %								
				м	1	173,58	2,58	174	3	–	124	321	Казахстан
						171	1,27	171	1	–	24		
23	10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %								
				м2 стяжки	1	465,37	39,18	465	39	–	321	849	Казахстан
						426,19	19,02	426	19	–	63		

24	11	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1	1081,33	131,21	1081	131	–	727	1953 Казахстан
						950,12	59,97	950	60	–	145	
25	13	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	1	667,95	214,09	668	214	–	374	1126 Казахстан
						453,86	66,05	454	66	–	83	
26	15	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	**0,01**	33301,43	13113,75	333	131	–	174	548 Казахстан
						20187,68	3983,08	202	40	–	41	
	2.1 Козырек											
27	20	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	1	667,94	214,08	668	214	–	374	1126 Казахстан
						453,86	66,04	454	66	–	83	
28	22	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,01	33301,43	13113,75	333	131	–	174	548 Казахстан
						20187,68	3983,08	202	40	–	41	

29	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	1	69,18	4,71	69	5	–	47	125 Казахстан
						64,47	0,72	64	1	–	9	
30	26	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	2	501,9	0,13	1004	0	–	723	1864 Казахстан
						501,77	0	1004	0	–	138	
31	28	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком (лист 4 п.2) НР = 72 %	м примыканий	1	670,11	36,6	670	37	–	463	1224 Казахстан
						633,51	9,24	634	9	–	91	
32	31	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	856,17	63,92	856	64	–	584	1555 Казахстан
						792,25	18,8	792	19	–	115	

33	32	1115-0109-0202										
		Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1	4297,98	50,72	4298	51	–	3068	7955	Казахстан
					4247,26	13,77	4247	14	–	589		
		2.4 Потолок центрального входа										
34	40	1115-0108-1401										
		Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	6,2	1834,46	200,71	11374	1244	–	7710	20610	Казахстан
					1633,75	93,36	10129	579	–	1527		
35	42	1115-0109-0202										
		Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	3	4297,98	50,72	12894	152	–	9204	23866	Казахстан
					4247,26	13,77	12742	41	–	1768		
		2.5 Стеклопакеты										
		2.6 Крыльцо										
36	50	1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	7	465,37	39,18	3258	274	–	2244	5942	Казахстан
					426,19	19,02	2983	133	–	440		

37	51 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	7	1081,32	131,2	7569	918	–	5091	13673	Казахстан
					950,12	59,97	6651	420	–	1013		
	2.7 Пандус											
38	53 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2	465,37	39,18	931	78	–	641	1698	Казахстан
					426,19	19,02	852	38	–	126		
39	54 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2	1081,32	131,2	2163	262	–	1455	3907	Казахстан
					950,12	59,97	1900	120	–	289		

Итого	**299 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 141
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 022
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	113 070
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 179

Всего	**299 411**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 988**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**305 399**

понижающий коэф. К=0,95	290129,44
Генподрядные 10%	29 012,94
Итого	**261116,50**
НДС (12 %)	31333,98
Итого	**292 450,48**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Шотабаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)