Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		178/22	29.07.2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара	955 062,87	852 734,70							102 328,16	
Акт №1	**152 810,15**	136 437,63							16 372,52	
Акт №2	**802 252,72**	716 297,07							85 955,65	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**955 062,87**	852 734,70							102 328,16	**955 062,87**
К оплате	***(девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят две тенге) 87 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "QK SUNQAR"

БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Заказ

Форма

Генеральный подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара

(наименование, адрес)

Объект : Наружное освещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/22 от 29.07.2022

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 31.08.2022 года

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Зямлянные работы.									
1	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1	1781,78	0	1782	0	0	1283	3310
						1781,78	0	1782	0	0	245	
2	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6,9	846,94	0	5844	0	0	4208	10856

					846,94	0	5844	0	0	804	
		1.3 Опора наружного освещения.									
4	7	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	3	1030,06	833,47	3090	2500	0	1212	4646
						196,59	364,44	590	1093	0	344	
5	8	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	0,3	1272,03	1119,25	382	336	0	89	508
						152,78	257,68	46	77	0	38	
6	9	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 72 %	опора	3	10180,24	6943,92	30541	20832	0	13276	47322
						3236,32	2910,08	9709	8730	0	3505	
7	11	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 72 %	светильник	3	2033,28	186,00	6100	558	0	4176	11098
						1847,28	85,92	5542	258	0	822	
8	13	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	100	321,09	163,57	32109	16357	0	15096	50981
						157,52	52,14	15752	5214	0	3776	
9	15	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	100	100,47	3,45	10047	345	0	7086	18503
						97,02	1,39	9702	139	0	1371	

Итого **147 223**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 48 966

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 928
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 512
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	46 424
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 905
Всего	**147 223**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 767
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 980**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**151 970**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**159 576**
Договорной коэфицент К=0,95	151597,37
Генподрядные 10%	15 159,74
Итого	**136 437,63**
НДС (12 %)	16 372,52
Итого	**152 810,15**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Шотабаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Заказ

Форма

Генеральный подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/22 от 29.07.2022

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 31.08.2022 года

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 МАФ									
1	1	8601-0303-0204	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" НР = 0	шт.	2	142	32	284	64	0	0	307
						110	8	220	16	0	23	
2	2	8601-0302-0303	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой НР = 0	шт.	2	6344	202	12688	404	0	0	13703

					6142	55	12284	110	0	1015	
1	3	8601-0104-0407	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	22329	493	22329	493	0	0	24115
						21836	121	21836	121	0	1786	
3	13	8601-0602-0403	Конструкции ограждений из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов- аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 0	секция	15	24535	596	368025	8940	0	0	397467
						23939	163	359085	2445	0	29442	
			1.2 Вертикальная планировка территории									
8	24	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	40	43,75	43,75	1750	1750	0	485	2414
						0	16,84	0	674	0	179	
			Раздел 2 ПОКРЫТИЯ									
			Плиточное покрытие тротуаров ТИП 2а									
7	30	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	3	1231,17	1078,39	3694	3235	0	864	4922
						152,78	247,22	458	742	0	365	
8	32	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	30	459,43	40,71	13783	1221	0	9402	25040
						418,72	16,55	12562	497	0	1855	
9	34	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	15	853,47	32,62	12802	489	0	9006	23553
						820,85	13,05	12313	196	0	1745	
			2.3 Резиновие покрытие ТИП 3									

10	42	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	40	728,81	25,56	29152	1022	0	20505	53630
						703,25	8,74	28130	350	0	3973	
		Тактильная плитка ТИП 2,2а										
11	56	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	50	543,88	40,54	27194	2027	0	18711	49577
						503,34	16,4	25167	820	0	3672	
		2.7 Тактильная плитка ТИП 1										
12	58	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	7	728,81	25,56	5102	179	0	3588	9385
						703,25	8,74	4923	61	0	695	
		Озеление										
13	72	1147-0104-0107	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25% НР = 72 %	яма	2	1799,38	0	3599	0	0	2591	6685
						1799,38	0	3599	0	0	495	
14	74	1147-0116-0108	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Заготовка НР = 72	шт.	1	21865,96	1497,19	21866	1497	0	15094	39917
						20368,77	595,09	20369	595	0	2957	
15	75	1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка НР = 72 %	шт.	1	7237,04	1683,74	7237	1684	0	4375	12541
						5553,3	522,56	5553	523	0	929	
16	76	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 72 %	м изгороди	15	633,41	111,44	9501	1672	0	5900	16633
						521,97	24,34	7830	365	0	1232	
17	78	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 72 %	м2	25	433,44	17,04	10836	426	0	7562	19870
						416,4	3,72	10410	93	0	1472	
18	79	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять НР = 72 %	м2	25	57,09	0,15	1427	4	0	1025	2648

					56,94	0	1424	0	0	196	
19	80	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 72 %	м2	25	241,35	179,61	6034	4490	0	1818	8480
						61,74	39,24	1544	981	0	628	
4	40	1147-0118-0402	Газоны партерные. Уход НР = 72 %	м2	25	1123,34	471,96	28084	11799	0	13581	44997
						651,38	103,1	16285	2578	0	3333	
		Раздел 3 Ограждение спортзоны										
		Стойка Ст-1										
20	81	1107-0111-0211	Столбы дополнительные железобетонные. Установка НР = 72 %	шт.	3	10152,44	4863,39	30457	14590	0	15605	49747
						5289,05	1935,3	15867	5806	0	3685	
21	85	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,1	2472,64	1118,59	247	112	0	116	393
						1354,05	259,62	135	26	0	29	
22	86	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	0,1	7049,88	1179,68	705	118	0	443	1240
						5870,2	286,64	587	29	0	92	
23	87	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	4,8	59,83	3,77	287	18	0	196	522
						56,06	0,57	269	3	0	39	
		3.4 Ограждение Ог-2										
30	102	1109-0501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже НР = 72 %	т	0,01571	59380,98	10121,58	933	159	0	557	1609
						49259,4	2,86	774	0	0	119	
31	103	1109-0606-0110	Ограждения. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,01571	57424,34	7161,14	902	113	0	586	1607
						50263,2	1529,88	790	24	0	119	

32	106 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;								
		м2	0,42417	59,83	3,77	25	2	0	17	46
				56,06	0,57	24	0	0	3	

Итого	**772 922**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	562 435
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 052
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	132 027
- сметная прибыль (8 %), тенге	60 078
Всего	**772 922**
Временные здания и сооружения (1,2%)	9 275
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 644**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**797 841**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**837 774**
Договорной коэфицент К=0,95	795885,63
Генподрядные 10%	79 588,56
Итого	**716 297,07**
НДС (12 %)	85 955,65
Итого	**802 252,72**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Шотабаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)