Форма 2В

Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

Субподрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ", БИН 141140019034

Акт приемки выполненных работ №3 от 13.08.2021г

за август 2021г

на Капитальный ремонт здания мини центра КГУ «Башмачинская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района»

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-3 Электрооборудование и электроосвещение											
1	5	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	12761	925	25522	1850	18292	4326	32236	
						2690	314,5	5380	629	0	2388		

2	6	2307-0201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016	0	4337
						0		0		0	321	
3	7	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	0	2338
						0		0		0	173	
4	8	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	15	1357,67	0	20365	0	190	14526	37682
						1345	0	20175	0	0	2791	
5	9	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1513		3026		3026	0	3268
						0		0		0	242	
6	10	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1434		2868		2868	0	3097
						0		0		0	229	

7	11 2307-0204-0747											
		Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1396		1396		1396	0	1508
					0		0		0	112	
8	12 2307-0204-0715											
		Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	458		458		458	0	495
					0		0		0	37	
9	13 2307-0204-0713											
		Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	458		3206		3206	0	3462
					0		0		0	256	
10	14 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856		7712		7712	0	8329
					0		0		0	617	
11	15 1308-0305-1002											
		Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1276	80	1276	80	26	865	2312
					1170	32	1170	32	0	171	

12	16 2307-0501-0306											
		Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993		21993		21993	0	23752
					0		0		0	1759	
13	17 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	1745	78	1745	78	117	1139	3115
					1550	32	1550	32	0	231	
14	18 2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237		11237		11237	0	12136
					0		0		0	899	
15	19 1308-0303-1004										
		Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	6643,25	101,75	26573	407	11370	10744	40302
					3699	31,5	14796	126	0	2985	

16	20 2307-0208-0714	Пускатели электромагнитные модели ПМ12-025611, 25А	шт.	2	2363		4726		4726	0	5104
					0		0		0	378	
17	21 2307-0208-0704	Пускатель электромагнитные модели ПМ12-010611, 10А	шт.	2	1588		3176		3176	0	3430
					0		0		0	254	
18	22 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	319,65	144,93	12786	5797	1809	5020	19230
					129,5	44,8	5180	1792	0	1424	
19	23 2306-0146-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	1524585		15551		15551	0	16795
					0		0		0	1244	
20	24 2306-0146-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	1186055		12098		12098	0	13066
					0		0		0	968	

21	25 2306-0146-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	665638		13579		13579	0	14665
					0		0		0	1086	
22	26 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	700,8	47,6	7008	476	2895	2668	10450
					363,7	6,9	3637	69	0	774	
23	27 2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	10	137		1370		1370	0	1480
					0		0		0	110	
24	28 1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	35	377,6	3,51	13216	123	2844	7415	22281
					292,83	1,4	10249	49	0	1650	
25	29 2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	35,7	386		13780		13780	0	14882
					0		0		0	1102	

26	30 1121-0102-0103	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР = 72 %	м	30	435,17	6,53	13055	196	874	8638	23428
					399,5	0,4	11985	12	0	1735	
27	31 2306-1710-0115	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм К=1,030;	м	30,9	667		20610		20610	0	22259
					0		0		0	1649	
28	32 1121-0401-0106	Светильники для ламп светодиодных. Установка НР = 72 %	шт.	39	2774	64,13	108186	2501	20229	61916	183710
					2191,18	13,82	85456	539	0	13608	
29	33 2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S UNI LED 32, 220 В, мощность 32 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	39	37098		1446822		1446822	0	1562568
					0		0		0	115746	

30	34 1308-0305-0306											
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	11	1892,64	750,45	20819	8255	1468	11969	35411
					1008,73	502,45	11096	5527	0	2623	
31	35 2307-0106-0829											
		Светильники офисные потолочные светодиодные марки TS 100, мощность 13 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	11	4117		45287		45287	0	48910
					0		0		0	3623	
32	36 1121-0401-0401											
		Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	4	672,25	16,25	2689	65	26	1889	4944
					649,5	6,25	2598	25	0	366	
33	37 2308-0304-0701											
		Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MARS 2221-4	шт.	4	27476		109904		109904	0	118696
					0		0		0	8792	

34	38 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	7106,67	1,5	42640	9	781	30132	78594
					6975	0	41850	0	0	5822	
35	39 2308-0505-0510	Источники бесперебойного питания БАП40-3,0	шт.	6	23446		140676		140676	0	151930
					0		0		0	11254	
36	40 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	28	220,18	0,18	6165	5	946	3756	10715
					186,21	0,11	5214	3	0	794	
37	41 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	285		3135		3135	0	3386
					0		0		0	251	

38	42	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303	909	909	0	982
						0	0	0	73	
39	43	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	14	393	5502	5502	0	5942
						0	0	0	440	
40	44	2307-0202-0504	Коробки монтажные распаячные с повышенной степенью защиты модели КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	20	207	4140	4140	0	4471
						0	0	0	331	

41	45 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	340	195,11	2	66338	679	8125	41438	116398
					169,22	0,06	57534	19	0	8622	
42	46 1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР = 72 %	м	50	138,82	0,68	6941	34	511	4607	12472
					127,92	0,06	6396	3	0	924	
43	47 2306-0146-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,051	665638		33948		33948	0	36664
					0		0		0	2716	
44	48 2306-0146-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2958	494383		146238		146238	0	157937
					0		0		0	11699	

45	49 2306-0146-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,051	288893		14734		14734	0	15913
					0		0		0	1179	
46	50 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,010;	м	343,4	29		9959		9959	0	10756
					0		0		0	797	
47	51 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	12	348	14,33	4176	172	1446	1871	6531
					213,17	3,42	2558	41	0	484	
48	52 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	227683		1685		1685	0	1820
					0		0		0	135	
49	53 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	1606,75	180,5	19281	2166	3572	10267	31912

					1128,58	59,75	13543	717	0	2364	
50	54 2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2262	259316		58657		58657	0	63350
					0		0		0	4693	
51	55 1308-0208-0202										
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	634,36	22,69	22837	817	15700	4730	29772
					175,56	6,94	6320	250	0	2205	

Всего	**3 039 223**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	164 990
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	336 722
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**285 017**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 535 862**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**5 262 655**
НДС (12 %)	648 366,79
Итого	**5 384 756,67**

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ENDEAVOUR ПВ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР

Шимолин М.В.

Принял:
Подрядчик:
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Любушкин Г.С.