Форма 2В

Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель" БИН 991240001834

Субподрядчик: ТОО "СКЭР", БИН 971240003579

Акт приемки выполненных работ №2 от 13.08.2021г

за август 2021г

на Капитальный ремонт здания мини центра КГУ «Башмачинская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района»

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-2 Отопление										
			Раздел 2 Монтаж										
1	10	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	818		3272		3272	0	3534	
						0		0		0	262		
2	15	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	80	1280,2	18,51	102416	1481	69243	23225	135692	

					396,15	7,06	31692	565	0	10051	
3	16 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	32	1646,88	18,5	52700	592	39431	9290	66949
					396,16	7,06	12677	226	0	4959	
4	17 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	32	249	6,16	7968	197	6552	896	9573
					38,09	0,78	1219	25	0	709	
5	18 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	8	83,13	2,38	665	19	299	251	989
					43,38	0,25	347	2	0	73	
6	19 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	112	86,34	1,1	9670	123	75	6820	17809
					84,57	0	9472	0	0	1319	

Раздел 3 Обвязка котла

7	26	1118-0301-0103	Электрический котел. Установка НР = 72 % К=2,000;	кВт	30	1167	74,53	35010	2236	1348	23401	63084
						1047,53	35,87	31426	1076	0	4673	
8	27	5800-0000-0003(пл)(об)	Электрический котел ЭВН-К-15Э2, 15 кВт	шт	2	55357		110714		0	0	110714
						0		0		110714	0	
9	28	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 72 %	бак	1	15254	631	15254	631	10331	3248	19982
						4292	219	4292	219	0	1480	
10	29	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	2	20633	425	41266	850	7396	23970	70455
						16510	135,5	33020	271	0	5219	
11	30	5102-0604-0202(об)	Насосы циркуляционные модели TOP-S 25/7, типа Wilo	шт.	2	87280		174560		0	0	174560
						0		0		174560	0	
12	31	2304-0902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	9	3176		28584		28584	0	30871

					0		0		0	2287		
13	32 2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2135		2135		2135	0	2306	
					0		0		0	171		
14	33 2304-1001-5403	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100 °С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3057		3057		3057	0	3302	
					0		0		0	245		
15	34 2304-1001-5402	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	1	2244		2244		2244	0	2424	
					0		0		0	180		
16	35 2304-0902-3302	Краны шаровые с соединением для шланга, с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3197		9591		9591	0	10358	
					0		0		0	767		
17	36 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	4	463	0	1852	0	250	1153	3245	
					400,5	0	1602	0	0	240		
18	37 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1715		6860		6860	0	7409	
					0		0		0	549		

19	38 1312-0901-0101										
		Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1514	89,5	6056	358	2694	2164	8878
					751	0,25	3004	1	0	658	
20	39 1118-1101-0102										
		Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	8	2499,88	0	19999	0	17561	1755	23494
					304,75	0	2438	0	0	1740	
21	40 1116-0301-0103										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	1280,17	18,5	15362	222	10386	3484	20354
					396,17	7,08	4754	85	0	1508	
22	41 2304-1004-1609	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 6, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	2	2848		5696		5696	0	6152
					0		0		0	456	
23	42 1118-1001-0101										
		Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	13704	149	13704	149	12586	733	15592
					969	49	969	49	0	1155	

24	43 2302-0103-0103	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	430	860	860	0	929
					0	0	0	69	

Всего	**2808 655**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	164 990
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	336 722
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**285 017**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 337 862**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**5 767 655**
НДС (12 %)	798 366
Итого	**5 674 756**

Принял

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

ТОО "СКЭР"

БИН/ИИН 971240003579

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Харин В.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)