Декларация о соответствии

" 16 " сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «НВС-СТРОИТЕЛЬ», г. Павлодар, ул. Торайгырова, 56 - 44
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Любушкина Г.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт здания КГУ "Галкинская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области. С. Галкино**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области, в лице руководителя Итемгенова М.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО "ENDEAVOUR ПВ", БИН 141140019034; ТОО «СКЭР», БИН 971240003579**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КазахЭнергоПром "**
наименование проектной организации, номер проекта
ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. Изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:** ***Литер А - разборка кровли из волнистых асбестоцементных листов, Устройство покрытия кровли из профлиста, утепление кровли теплоизоляционной плитой, устройство слуховых окон. В актовом зале разборка, монтаж потолка Армстронг, сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска стен.***
Литер Б – разборка кровли из рулонных материалов, частичное утепление кровли теплоизоляционной плитой, устройство разуклонки керамзитом, монтаж армированной стяжки, устройство кровель наплавляемых трехслойных, устройство труб водосточных, желобов, воронок. Облицовка фасада здания и откосов металлосайдингом.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования *не предусмотрено*;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**
начало работ ***июнь 2022 года***
окончание работ ***сентябрь 2022 года***
по норме или по проекту организации строительства, месяц*: 2 месяца;*
фактически, месяц*: 3,5 месяца;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата , Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НВС-СТРОИТЕЛЬ»** считает объект **Капитальный ремонт здания КГУ "Галкинская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НВС-СТРОИТЕЛЬ»**

М.П.

Любушкин Г.С.