Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"
Субподрядчик: "ENDEAVORD ПВ"

Форма 2

АКТ №4
выполненных работ от "24" сентября 2021 года

Реконструкция административного здания в с.Заря Павлодарского района Павлодарской области

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-3 Электрооборудование										
	Раздел 3 Щитовое оборудование										
18	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10851,8	924,4	10 852	924	7675,4	1811	13 676
					2252	263,4	2 252	263	–	1013	
21	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078		6 078		6078	0	6 564
					0		0		–	486	
23	2900-0000-0000 (пл)(пл)	Шина нулевая ШНИ 8х12-10-У2-С ИЭК	шт	5	446		2 230		2230	0	2 408
					0		0		–	178	
24	2900-0000-0000 (пл)(пл)	DIN-рейка перфорированная 35 мм 300мм	шт	1	68		68		68	0	73
					0		0		–	5	
		Итого по разделу 3					**22 722**				

Раздел 4 Светотехническое оборудование

27 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	-9	1887,56	834,92	-16 988	-7 514	-1164	-9433	-28 535
				923,32	532,46	-8 310	-4 792	–	-2114	
28 2307-0106-0801	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм СТ РК 2595-2014	шт.	-9	18478		-166 302		-166302	0	-179 606
				0		0		–	-13304	
	Итого по разделу 4					**-208 141**				
Раздел 6 Кабельные изделия и провода										
40 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	280	291,18	136,39	81 530	38 189	12988	29409	119 814
				108,4	37,48	30 352	10 494	–	8875	
41 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	140	325,19	2,4	45 526	336	21670	17014	67 544
				168	0,79	23 520	111	–	5003	
43 2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2393202		23 932		23932	0	25 847
				0		0		–	1915	
44 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	933902		18 678		18678	0	20 172
				0		0		–	1494	
45 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	633903		19 017		19017	0	20 538
				0		0		–	1521	

46	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	393709		3 937		3937	0	4 252
					0		0		–	315	
47	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	256009		38 401		38401	0	41 473
					0		0		–	3072	
48	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	162984		32 597		32597	0	35 205
					0		0		–	2608	
		Итого по разделу 6					**334 845**				
	Раздел 7 Изделия для прокладки кабелей и проводов										
50	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	20	366,75	14	7 335	280	2435	3368	11 559
					231	2,9	4 620	58	–	856	
51	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	24		480		480	0	518
					0		0		–	38	
52	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	60	121		7 260		7260	0	7 841
					0		0		–	581	
		Итого по разделу 7					**19 918**				
	Раздел 8 Молниезащита и заземление										
55	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	60	614,75	25,45	36 885	1 527	24018	8449	48 961

				189	6,58	11 340	395	–	3627	
56 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2742,67	153	8 228	459	5564	1668	10 688
				735	37	2 205	111	–	792	
60 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	70	614,73	25,44	43 031	1 781	28020	9858	57 120
				189	6.59	13 230	461	–	4231	

Итого	**2 579 926**
Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8	133 958
Итого по главам	2699 047
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	2303
Итого по главам	3 218 350
Непредвиденные работы и затраты 2%	58 661
Итого по в текущих ценах с 24.08.18г	3 277 011
Итого в текуцих ценах 2019 г (Иинф=1,05)	3 440 861
НДС 12%	371 613
Итого по акту выполнненных работ	3 125 388

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

_____ Шимолин М.В.

Принял:
Подрядчик:
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.