Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ-ҚОСТАНАЙ"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАП-СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт магистрально-распределительного водопровода инв.№30118,г.Костанай от ВНБ до ул.Перонной,участок от ВК ВНБ до ВК "Восстановительный поезд"**
Договор о закупке работ **№817002/2023/1 от 03.04.2023 г.**

**Акт выполненных работ №1**

**за сентябрь 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 Наружные сети водоснабжения работы**

Составлен(а) в ценах на 3 кв. 2020г. по состоянию на 01.01.2021г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0315 #поз.1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.Устройство траншей прямоугольного сечения,применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 | м3 грунта | 1653,912 | 326,21<br>17,21 | 309<br>76,16 | 539527<br>28468 | 511059<br>125962 | 0 | 111190<br>52057 | 702 774 |
| 2 | 2 | Е11-010205-0303 #поз.2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 12,8199168 | 3237,89<br>3237,89 | 0<br>0 | 41509<br>41509 | 0<br>0 | 0 | 29887<br>5712 | 77 108 |
| 3 | 3 | Е11-010205-0502 #поз.3 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,2819917 | 873,83<br>873,83 | 0<br>0 | 1120<br>1120 | 0<br>0 | 0 | 807<br>154 | 2 081 |
| 4 | 4 | Е11-010106-3302 #поз.4 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1589,737476 | 18,97<br>0 | 18,97<br>2,74 | 30157<br>0 | 30157<br>4356 | 0 | 3136<br>2663 | 35 956 |
| 5 | 5 | Е11-010106-3401 #поз.5 | Площади.Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 889,2 | 1,33<br>0 | 1,33<br>0,19 | 1183<br>0 | 1183<br>169 | 0 | 122<br>104 | 1 409 |
| 6 | 6 | Е11-010201-0502 #поз.6 | Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 0,916159 | 193,12<br>101,78 | 91,34<br>42,06 | 177<br>93 | 84<br>39 | 0 | 95<br>22 | 294 |
| 7 | 7 | Е11-010201-0203 #поз.7 | Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 1589,737476 | 100,94<br>0 | 100,94<br>38,81 | 160468<br>0 | 160468<br>61698 | 0 | 44422<br>16391 | 221 281 |
| 8 | 8 | Е11-010201-0206 #поз.8 К=14 | Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 1589,737476 | 41,31<br>0 | 41,31<br>13,73 | 65672<br>0 | 65672<br>21827 | 0 | 15716<br>6511 | 87 899 |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | 1 128 802 |
| | | | **Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения** | | | | | | | | | |
| 9 | 45 | Е11-220801-0201 #поз.45 | Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланцы.Установка | | 8 | 1441,32 | 929,2 | 11531 | 7433 | 0 | 6077 | 19 017 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | 512,12 | 255,18 | 4097 | 2041 | | 1409 | |
| 10 | 49 | С123-020302-8010 #поз.49 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 | шт. | 1 | 1444 | | 1444 | | 1444 | 116 | 1 560 |
| 11 | 50 | С123-020302-8015 #поз.50 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 200,PN 10 | шт. | 7 | 5042 | | 35294 | | 35294 | 2824 | 38 118 |
| 12 | 57 | Е11-220801-0201 #поз.57 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка | шт. | 4 | 1441,32<br>512,12 | 929,2<br>255,18 | 5765<br>2048 | 3717<br>1021 | 0 | 3039<br>704 | 9 508 |
| 13 | 58 | С123-020302-1015 #поз.58 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17,DN 200,PN 10 | шт. | 3 | 8830 | | 26490 | | 26490 | 2119 | 28 609 |
| 14 | 59 | С123-020302-2415 #поз.59 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 200,PN 10 | шт. | 1 | 10079 | | 10079 | | 10079 | 806 | 10 885 |
| 15 | 60 | Е11-230101-0101 #поз.60 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство<br>основание под трубопроводы песчаное.устройство | | 31,35 | 2880,76<br>1053,66 | 159,5<br>47,11 | 90312<br>33032 | 5000<br>1477 | 52279 | 34164<br>9958 | 134 434 |
| 16 | 61 | Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16прим.#поз.61 | Основание под трубопроводы бентонитовое.Устройство<br>м3 основания | | 45,144 | 6044,44<br>1563,96 | 2039,52<br>1090,63 | 272870<br>70603 | 92072<br>49235 | 110195 | 118640<br>31321 | 422 831 |
| 17 | 62 | С122-050106-0102 прим.#поз.62 | Бентонитовые смеси (безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе,толщина нанесения до 150 мм) | кг | 783,75 | 281 | | 220234 | | 220234 | 17619 | 237 853 |
| 18 | 63 | СКоммерч.предл. #поз.63 | Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп полимерных труб диаметром 200 мм | м | 245,3 | 17857,14 | | 4380356 | | 4380356 | 350429 | 4 730 785 |
| 19 | 64 | СКоммерч.предл. #поз.64 | Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м | м футляра | 114,95 | 40178,57 | | 4618527 | | 4618527 | 369482 | 4 988 009 |
| 20 | 66 | Е11-221401-0303 #поз.66 | Трубы диаметром 200 мм.Протаскивание в футляр<br>м трубы,уложенной в футляре | | 114,95 | 1484,15<br>1208,71 | 8,63<br>2,83 | 170603<br>138941 | 992<br>325 | 30670 | 137874<br>24678 | 333 155 |
| 21 | 67 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1прим.#поз.67 | Концы футляра диаметром 450 мм.Заделка битумом и прядью | футляр | 3,85 | 31554,76<br>9707,85 | 3262,13<br>67,3 | 121486<br>37375 | 12559<br>259 | 71551 | 37258<br>12700 | 171 444 |
| 22 | 69 | С123-010501-1318 #поз.69 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 367,455 | 5411 | | 1988299 | | 1988299 | 159064 | 2 147 363 |
| 23 | 70 | С123-010501-1325 #поз.70 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 116,0995 | 27150 | | 3152101 | | 3152101 | 252168 | 3 404 269 |
| | | | Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения | | | | | | | | | 16 677 840 |
| | | | Раздел: 3. Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | |
| 24 | 113 | Е11-270302-0104 #поз.113 | Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка | | 22,88 | 2913,61 | 1255,11 | 66663 | 28717 | 0 | 54101 | 130 425 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м3 конструкции | | 1658,5 | 530,89 | 37946 | 12147 | | 9661 | |
| 25 | 114 | Е11-270302-0103 #поз.114 | Покрытия и основания черные щебеночные.Разборка | | 28,6 | 524,04 | 376,93 | 14988 | 10781 | 0 | 7172 | 23 933 |
| | | | | м3 конструкции | | 147,11 | 85,09 | 4207 | 2434 | | 1773 | |
| 26 | 115 | Е11-270302-0102 #поз.115 | Покрытия и основания щебеночные.Разборка | | 28,6 | 367,3 | 256,97 | 10505 | 7350 | 0 | 5132 | 16 888 |
| | | | | м3 конструкции | | 110,33 | 55,83 | 3155 | 1597 | | 1251 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | 171 246 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 16 037 360 | 937 244 | 14 697 519 | 608 832 | 17 977 888 |
| | | | | | | | | 402 594 | 284 587 | | 1 331 696 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,04 % | | 186 970 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 18 164 858 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 363 297 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 18 528 155 |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0501698 | | | | | | | | | 19 457 709 |
| | | | Итого с учетом договора, с пониж.коэфф, к = 0,92 | | | | | | | | | 17 901 092 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2 148 131 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 20 049 223 |

ТОО "ПАН-СТРОЙ"

БИН 110240005208

Директор:_____ Потапов А.Ц.

ТОО"ТЕМІРЖОЛСУ-КОСТАНАЙ"

БИН 040340002310

Директор _____ Танкебаев К.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "QORGAN PRO"

Инженер по техническим надзорам _____ Кадимов Н.Л.

Разработчики проекта строительства и/и эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ЭНЕРГОИНФОРМПРОЕКТ"

Специалист авторского надзора _____ Жакенов Н.А.