Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834
Субподрядчик: ТОО "СКЭР", БИН 971240003579

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №3 от 16.08.2022г

за август 2022 г.

Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара»

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Электроустановочные изделия										
2	17	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	80	270,73	0,27	21658	22	2702	13640	38122	
						236,69	0,13	18935	10	0	2824		
3	18	247-214-0115	Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	80	411		32880		32880	0	35510	
						0		0		0	2630		
4	19	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	56	740,34	0	41459	0	607	24920	71689	
						729,5	0	40852	0	0	5310		
5	20	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	56	49		2744		2744	0	2964	
						0		0		0	220		

Раздел 4 Кабельные изделия

6	22	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	104	378,29	2,59	39342	269	16010	16683	60507
						221,76	1,04	23063	108	0	4482	
7	25	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,104	346715		36058		36058	0	38943 Казахстан
						0		0		0	2885	

Локальная смета № 2-1-4 Электрическое освещение

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж /ЩО1, ЩО2, ЩАО1, ЩАО2/ НР=72 %	шт.	4	309,78	1,65	1239	7	0	890	2299
						308,13	0,84	1233	3	0	170	
2	3	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж /кабель сетей освещения/ НР=72 %	м	900	25,48	0	22932	0	0	16511	42598
						25,48	0	22932	0	0	3155	
3	4	1217-0101-0701	Выключатели и ответвительные коробки. Демонтаж НР=72 %	шт.	68	58,58	0	3983	0	0	2868	7399
						58,58	0	3983	0	0	548	
4	5	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	60	64,1	0,71	3846	43	0	2754	7128
						63,39	0,36	3803	22	0	528	

Раздел 3 Оборудование светотехническое

5	29	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	180	912,99	11,05	164338	1989	7051	112379	298854
						862,77	4,35	155299	783	0	22137	

6	30 247-103-0301	Светильник уличный светодиодный, типа OPTIMA.PRS ECO LED 595, мощность 42 Вт, IP20 5000 мл	шт.	140	29542		4135880		4135880	0	4466750	Казахстан
					0		0		0	330870		
7	32 247-102-1319	Светильник настенный светодиодный для школьных досок, типа ASM/S LED 1200 SCHOOL 4000K, IP20, мощность 18 Вт	шт.	20	24452		489040		489040	0	528163	
					0		0		0	39123		
8	33 247-102-1310	Светильник настенно-потолочный светодиодный пылевлагозащитный CD LED 27 4000K, IP65, мощность 22 Вт, 2500 лм	шт.	20	21119		422380		422380	0	456170	
					0		0		0	33790		
9	40 1308-0502-1404	Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка НР=72 %	шт.	20	508,99	66,14	10180	1323	265	6486	17999	
					429,6	20,86	8592	417	0	1333		
10	41 243-907-4312	Кронштейн (пара) BAT/ASM для светильника светодиодного для школьных досок	шт.	20	2668		53360		53360	0	57629	
					0		0		0	4269		
	Раздел 4 Электроустановочные изделия											
11	44 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	40	270,73	0,27	10829	11	1351	6821	19062	
					236,69	0,13	9468	5	0	1412		
12	46 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	345		13800		13800	0	14904	
					0		0		0	1104		
13	47 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	76	740,34	0	56266	0	824	33820	97293	

					729,5	0	55442	0	0	7207	
14	48 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	76	49		3724		3724	0	4022
					0		0		0	298	

Итого	**6 020 270**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	260 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 127 675
- накладные расходы, тенге	182 529
в т.ч. зарплата, тенге	16 428
- сметная прибыль (8 %), тенге	445 944
Всего	**6 020 270**

Принял

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

ТОО "СКЭР"

БИН/ИИН 971240003579

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Харин В.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)