"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build», БИН 990940001034, Республика Казахстан, Акмолинская область г. Нур-Султан, Район Есиль, жилой массив Комсомольский, ул.Умай Ана, дом 14/2 корпус 1, н.п.2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Камзина, 62/1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Камзина, 62/1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 253/22 от 29.07. 2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 07.09.2022 год

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	9,6	727,06	16,85	6980	162	0	4949	12883	Казахстан
						710,21	5,82	6818	56	0	954		

Раздел 2 Блочный тепловой узел

2	8	1118-0801-0102	Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка НР=98 %	узел	1	17979,97	1368,77	17980	1369	0	12312	32715	Казахстан
						16611,2	488,84	16611	489	0	2423		

Раздел 3 Прочие работы

3	10	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	41,6	1105,9	29,16	46005	1213	0	32932	85253	Казахстан
						1076,74	22,76	44792	947	0	6315		
4	11	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	41,6	509	5,12	21174	213	0	15164	39245	Казахстан
						503,88	2,39	20961	99	0	2907		

Итого	**170 097**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 391
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 957
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 591
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	65 357
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 600
Всего	**170 097**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 402**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**173 499**
понижающий коэф. К=0,9	156148,66
НДС (12 %)	18737,84
Итого	**174886,50**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build», БИН 990940001034

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нургалиев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)