Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, дом № 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **200340006704**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АК ордасы",РК, г.Шымкент, Абайский район, мкр. АСАР-2, здание 588 А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340003659

Договор (контракт) Договор о гос-х закупках №22/7 от 10.02.2022г. (школа пр. Туран)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
285	**15.09.2023**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строит-ство общеобраз. шк. р-не перес. проспекта Туран и улицы 24 в г.Нур-султан		усл	1	171 082 987,00	171 082 987,00	18 330 320,04	171 082 987,00
			Итого	1	x	171 082 987,00	18 330 320,04	171 082 987,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / Есенгуров / Есенгуров А.Ш.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 14
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

Наименование объекта -СМР "Строительство общеобразовательной школы расположенной по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование		код	наименование		код	
		22/7	10.02.2021				ТОО "Корпорация АҚ ордасы"		17	
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начало строительства:	**2 853 066 389**									
в том числе за текущий месяц года		**152 752 667**							**18 330 320**	**171 082 987**

Заказчик:
ГУ Управление строительства города Астаны
БИН 200340006704

Заместитель руководителя _____ **Курбанбекулы Н.**

Техническийо надзор:

Директор ТОО "Мутау" _____ **Боскымбаев Д.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Енгуратов А.Ш.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 53
за сентябрь месяц 2023 года
Покрытие проездов, тротуаров и площадок . №07-01-02

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
			ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ТИП 1 С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЕЗДА ТЯЖЕЛОГО ТРАНСПОРТА									
1	7	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Плита железобетонная. Устройство стяжки из цементно-песчаной смеси марки М100 толщ. h-0,03м	м² поверхности	3684,2	1493,18	19,32	5501174	71179	2629008	2637519	8789801
			НР - 93%; СП - 8%			760,27	9,51	2800987	35037		651109	
			ПОКРЫТИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ, ДЕТСКИХ и СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ТИП 3									
2	36	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия резиновые бесшовные толщиной 0,03 м. Устройство на асфальтобетонное основание	м² покрытия	2570,25	1205,36	37,30	3098077	95871	--	3282620	6891149
			НР - 108%; СП - 8%			1168,06	14,50	3002206	37269		510452	
3	37	255-301-0401 РСНБ РК 2022	Бесшовное резиновое покрытие, h-0,03м	м²	2621,655	6472,00	--	16967351	--	16967351	--	18324739
			СП - 8%			--	--	--	--		1357388	
			ПОКРЫТИЕ ТИП 4									
4	47	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм /h-0,04м/ с засыпкой 1 слоя наполнителя /кварцевый песок/, 2 слоя наполнителя /резиновая крошка/ (без учета работ по подготовке основания)	м²	600	6095,00	295,00	3657000	177000	2781600	719100	4726188
			НР - 94%; СП - 8%			1164,00	111,00	698400	66600		350088	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1			29223602	344050	22377959	6639239	38731877
								6501593	138906	--	2869037	

	Стоимость общестроительных работ	Тенге			29223602				
	Материалы	Тенге			5410608				
	Всего заработная плата	Тенге				6640499			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			16967351				
	Накладные расходы	Тенге			6639239				
	Сметная прибыль	Тенге			2869037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			38731878				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3775
	Сметная заработная плата	Тенге				6640499			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38731878				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3775
	Сметная заработная плата	Тенге				6640499			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							38731878
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			6501593				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				344050			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				138906			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					22377959		
	- Накладные расходы	Тенге						6639239	
	- Сметная прибыль	Тенге						2869037	

	Итого по акту									38 731 878
	Временные здания и сооружения	1,50%								580 978
	ИТОГО с временными									39 312 856
	Зимнее удорожание	1,30%								511 067
	ИТОГО с зимним удорожанием									39 823 923
	Непредвиденные работы и затраты	2%								796 478
	ИТОГО с непредвиденными работами и затратами									40 620 402
	Итого в текущих ценах с К=1,0450539	1,0450539								42 450 509
	ИТОГО со скидкой	0,958207914								40 676 414
	НДС	12%								4 881 170
	ИТОГО с НДС									45 557 584

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау" _____ **Камидолда С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE00027614 от 13.06.2017
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Купшигарова А.Ш.**
ИИН 770105401381, ГСЛ№19002769 от 09.02.2019г. Приказ № 01 от 03.01.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

Заместитель руководителя _____ **Курбанбекулы Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

В части расценок

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 54
за сентябрь месяц 2023 года
Малые архитектурные формы и переносные изделия. №07-01-04

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	14	121643,00	233,00	1703002	3262	1572270	117017	1965620
			НР - 91%; СП - 8%			9105,00	80,00	127470	1120		145602	
2	3	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	12	67741,00	136,00	812892	1632	779916	28982	909224
			НР - 91%; СП - 8%			2612,00	42,00	31344	504		67350	
3	4	8601-0303-0302 УСН РК 8.02-03-	Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная двойная	шт.	7	31787,00	124,00	222509	868	201866	18231	259999
			НР - 91%; СП - 8%			2825,00	37,00	19775	259		19259	
4	5	8601-0303-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная одинарная	шт.	14	23874,00	124,00	334236	1736	292950	36462	400354
			НР - 91%; СП - 8%			2825,00	37,00	39550	518		29656	
5	21	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений спортивной площадки из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение спортивной площадки из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м /248 п.м./	секция	124	59321,00	9349,00	7355804	1159276	5293064	1276108	9322465
			НР - 91%; СП - 8%			7286,00	4023,00	903464	498852		690554	
6	22	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	6	132421,00	206,00	794526	1236	687942	96342	962137

			НР - 91%; СП - 8%			17558,00	87,00	105348	522		71269	
7	23	8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная h-3,946м со щитом 1,912x1,5м	комплект	2	229304,00	3088,00	458608	6176	423574	21561	518583
			НР - 69%; СП - 8%			14429,00	1195,00	28858	2390		38414	
8	25	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые h2,0м, l-2,2, ширина 0,7м	комплект	2	254081,00	2215,00	508162	4430	485438	18235	568508
			НР - 91%; СП - 8%			9147,00	872,00	18294	1744		42112	
9	31	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт	шт.	1	413186,00	14794,00	413186	14794	362600	37894	487167
			НР - 91%; СП - 8%			35792,00	5850,00	35792	5850		36086	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15394059
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1309895				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1193410			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					511759			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10099620		
			- Накладные расходы	Тенге							1650832	
			- Сметная прибыль	Тенге							1140302	

		Итого по акту									15 394 059
		Временные здания и сооружения	1,50%								230 911
		ИТОГО с временными									15 624 970
		Зимнее удорожание	1,30%								203 125
		ИТОГО с зимним удорожанием									15 828 094
		Непредвиденные работы и затраты	2%								316 562
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами									16 144 656
		Итого в текущих ценах с К=1,0450539	1,0450539								16 872 036
		ИТОГО со скидкой	0,958207914								16 166 919
		НДС	12%								1 940 030
		ИТОГО с НДС									18 106 949

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Музтау" _____ **Камидола С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VIE00027614 от 13.06.2017
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Кунпигарова А.Ш.**
ИИН 770105401381, ГСЛ№19002769 от 07.03.2019г. Приказ № 01 от 03.01.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

Заместитель руководителя _____ **Құрбанбекұлы Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

В гасы расценки

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 52
за сентябрь месяц 2023 года
Водопровод и канализацию. №02-01-05

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА КЗн									
			ОБОРУДОВАНИЕ КЗн									
1	348	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы дренажные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	35827,66	620,51	143311	2482	26090	113366	277211
			НР - 98%; СП - 8%			28684,86	235,06	114739	940		20534	
2	349	прайс-лист	Насос дренажный GRUNDFOS AP 12.40.08.A 1 Q-2,83 л/с, H-10,5 м, N-0,8 кВт	шт.	4	311896,68	--	1247587	--		--	1247587
						--	--	--	--	1247587	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1390898**	**2482**	**26090**	**113366**	**1524798**
								114739	**940**	**1247587**	**20534**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**1232793**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**14794**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1247587**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**143311**				
		Материалы		Тенге				**26089**				
		Всего заработная плата		Тенге					**115679**			
		Сдача и испытание		Тенге				**3414**				
			Накладные расходы	Тенге				**113366**				
			Сметная прибыль	Тенге				**20534**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**277211**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
			Сметная заработная плата	Тенге					**115679**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1524798**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
			Сметная заработная плата	Тенге					**115679**			

РАЗДЕЛ 2.НАСОСНАЯ В1

			ОБОРУДОВАНИЕ В1									
3	365	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосная станция с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	35827,66	620,51	35828	620	6523	28342	69303
			НР - 98%; СП - 8%			28684,86	235,06	28685	235		5134	
4	366	прайс-лист	Насосная станция Q-7,95м³/ч, Н-35м модели Hydro Multi-E 3 CME5-04, типа Grundfos	комплект	1	3636503,83	--	3636504	--		--	3636504
						--	--	--	--	3636504	--	
			ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
5	367	1118-0401-0106 РСНБ РК 2022	Баки гидронапорные, вместимость 0,5 м³ /500 л/. Установка	бак	1	19086,45	1184,84	19086	1185	96	17946	39994
			НР - 98%; СП - 8%			17805,37	506,61	17805	507		2963	
6	368	прайс-лист	Бак мембранный напорный модели GT-U-500V, давление 10 бар, V-500л, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70°С, типа Grundfos	комплект	1	745380,20	--	745380	--		--	745380
						--	--	--	--	745380	--	
7	369	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Вентили запорные муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1722,00	--	1722	--	1722	--	1860
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
8	370	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем длинная 4700Е2 Т 425°С, PN 16, DN 80 мм, с ответными фланцами ГОСТ 9698-86	шт.	2	60535,00	--	121070	--	121070	--	130756
			СП - 8%			--	--	--	--		9686	
9	371	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем короткая 4000Е2 Т 425°С, PN 16, DN 100 мм, с ответными фланцами ГОСТ 9698-86	шт.	5	82856,00	--	414280	--	414280	--	447422
			СП - 8%			--	--	--	--		33142	
10	372	1312-1101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	24207,55	9645,63	24208	9645	679	11030	38057
			НР - 61%; СП - 8%			13884,42	4197,26	13884	4197		2819	
11	373	519-102-1704 РСНБ РК 2022	Задвижка клиновая 30с941нж короткая 4000Е2 d-100 мм, Ру-16 с электроприводом, с ответными фланцами	шт.	1	715037,00	--	715037	--		--	715037
						--	--	--	--	715037	--	
12	374	242-304-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный поворотный фланцевый AL84-R-1-80 /AL84-R-1-65/ 19ч21бр вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80, с ответными фланцами ГОСТ 33423-2015	шт.	1	18451,00	--	18451	--	18451	--	19927
			СП - 8%			--	--	--	--		1476	
13	375	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры стальные d-8 с трехходовым клапаном 11Б38бк Ду-15, PN-16. Установка	комплект	1	3419,14	--	3419	--	2889	519	4253
			НР - 98%; СП - 8%			529,64	--	530	--		315	
14	376	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые /спускник/ 11Б27П1, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
15	377	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	(водомер)	1	8118,12	162,28	8118	162	5298	2648	11628
			НР - 98%; СП - 8%			2657,53	45,01	2658	45		861	
16	378	244-301-0507 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м³/ч, Ру-1,6 Мпа	шт.	1	70049,00	--	70049	--	70049	--	75653
			СП - 8%			--	--	--	--		5604	
17	379	1118-1001-0104	Фильтр фланцевый, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2366,26	331,09	2366	331	27	2086	4808
			НР - 98%; СП - 8%			2007,94	120,86	2008	121		356	

18	380	242-404-0406 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVF фланцевый, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	25481,00	--	25481	--	25481	--	27519
			СП - 8%			--	--	--	--		2038	
19	381	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
20	382	1118-1001-0107	Фильтр фланцевый, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	4354,49	681,61	8709	1363	153	7468	17471
			НР - 98%; СП - 8%			3596,64	213,55	7193	427		1294	
21	383	242-404-0409 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVF фланцевый, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	59473,00	--	118946	--	118946	--	128462
			СП - 8%			--	--	--	--		9516	
22	384	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4905,00	--	19620	--	19620	--	21190
			СП - 8%			--	--	--	--		1570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5994382	13306	811392	70039	6141821
								72763	5532	5096921	77401	
		Стоимость оборудования		Тенге				5044962				
		Заготов.складские расходы		Тенге				51960				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5096922				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				24208				
		Материалы		Тенге				678				
		Всего заработная плата		Тенге					18081			
			Накладные расходы	Тенге				11030				
			Сметная прибыль	Тенге				2819				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				38057				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					18081			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				795727				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				795727				
			Сметная прибыль	Тенге				63659				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				859386				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				77526				
		Материалы		Тенге				14985				
		Всего заработная плата		Тенге					60214			
		Сдача и испытание		Тенге				1739				
			Накладные расходы	Тенге				59009				
			Сметная прибыль	Тенге				10923				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				147458				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					60214			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6141823				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					78295			
			РАЗДЕЛ 3.НАСОСНАЯ В2									
			ОБОРУДОВАНИЕ В2									
23	403	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосная станция с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	35827,66	620,51	35828	620	6523	28342	69303
			НР - 98%; СП - 8%			28684,86	235,06	28685	235		5134	

24	404	511-703-0202 РСНБ РК 2022	Установки пожаротушения многонасосные сертифицированные модели Hydro MX 1/1 2 CR 10-6, Q-2,9 л/с, H-47,6 м, 3x380/415 В, P2-2,2кВт, типа Grundfos	комплект	1	4830925,00	--	4830925	--		--	4830925
						--	--	--	--	4830925	--	
			ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
25	405	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем короткая 4000Е2 Т 425°С, PN 16, DN 100 мм, с ответными фланцами ГОСТ 9698-86	шт.	7	82856,00	--	579992	--	579992	--	626391
			СП - 8%			--	--	--	--		46399	
26	406	1312-1101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	24207,55	9645,63	48415	19292	1354	22060	76113
			НР - 61%; СП - 8%			13884,42	4197,26	27769	8395		5638	
27	407	519-102-1704 РСНБ РК 2022	Задвижка клиновая 30с941нж короткая 4000Е2 d-100 мм, Ру-16 с электроприводом, с ответными фланцами	шт.	2	715037,00	--	1430074	--		--	1430074
						--	--	--	--	1430074	--	
28	408	242-304-0403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный прижимной фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100, с ответными фланцами ГОСТ 33423-2015	шт.	1	23066,00	--	23066	--	23066	--	24911
			СП - 8%			--	--	--	--		1845	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6948300	19912	610935	50402	7057717
								56454	8630	6260999	59016	
		Стоимость оборудования		Тенге				6260999				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6260999				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				48415				
		Материалы		Тенге				1355				
		Всего заработная плата		Тенге					36164			
			Накладные расходы	Тенге				22060				
			Сметная прибыль	Тенге				5638				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					36164			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				603058				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				603058				
			Сметная прибыль	Тенге				48244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				651302				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				35828				
		Материалы		Тенге				6522				
		Всего заработная плата		Тенге					28920			
		Сдача и испытание		Тенге				854				
			Накладные расходы	Тенге				28342				
			Сметная прибыль	Тенге				5134				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				69304				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					28920			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7057718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					65084			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14724339
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				243956				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4				35700			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				15102			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1448414		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге					12605508		
	- Накладные расходы	Тенге						233807	
	- Сметная прибыль	Тенге						156951	

			Итого по акту								**14 724 339**
			Оборудование								**12 605 508**
			Итого без оборудование								**2 118 831**
			Временные здания и сооружения	**1,50%**							**31 782**
			ИТОГО с временными								**2 150 613**
			Зимнее удорожание	**1,30%**							**27 958**
			ИТОГО с зимним удорожанием								**2 178 571**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**							**43 571**
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами								**2 222 143**
			ИТОГО с оборудованием								**14 827 651**
			Итого в текущих ценах с К=1,0450539	**1,0450539**							**15 495 694**
			ИТОГО со скидкой	**0,958207914**							**14 848 097**
			НДС	**12%**							**1 781 772**
			ИТОГО с НДС								**16 629 869**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау" _____ **Камидова С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE00027614 от 13.06.2017
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора

Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Кульгитарова А.Ш.**
ИИН 770105401381, ГСЛ№ 59002769 от 07.02.2019г., Приказ № 01 от 03.01.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

Заместитель руководителя _____ **Құрбанбекұлы Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

В части расценок

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 51
за сентябрь месяц 2023 года
Архитектурно-строительные решения . №02-01-04

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЯ ПАРАПЕТА /лист АР-25/									
			ОГРАЖДЕНИЕ Огп-1 /2 шт./									
1	103	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Парапет. Ограждение	м ограждения	41,48	158,40	32,73	6570	1357	57	5176	12686
			НР - 92%; СП - 8%			124,30	11,34	5156	470		940	
2	104	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,32394	834541,00	--	270341	--	270341	--	291968
			СП - 8%			--	--	--	--		21627	
3	105	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные БСР М8х85	шт.	560	29,00	--	16240	--	16240	--	17539
			СП - 8%			--	--	--	--		1299	
4	106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	9,6687	204,76	4,79	1980	47	1081	594	2780
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	852	9		206	
			ОГРАЖДЕНИЕ Огп-2 /2 шт./									
5	107	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Парапет. Ограждение	м ограждения	134,16	158,40	32,73	21251	4391	184	16742	41033
			НР - 92%; СП - 8%			124,30	11,34	16676	1521		3040	
6	108	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к из из круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, огрунтованные	т	0,86266	834541,00	--	719925	--	719925	--	777519
			СП - 8%			--	--	--	--		57594	
7	109	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к их прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,174841	834541,00	--	145911	--	145911	--	157584
			СП - 8%			--	--	--	--		11673	

8	110	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные БСР М8х85	шт.	1784	29,00	--	51736	--	51736	--	55875
			СП - 8%			--	--	--	--		4139	
9	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	30,95064	204,76	4,79	6337	148	3462	1901	8897
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	2727	28		659	
			ОГРАЖДЕНИЕ Огп-3 /1 шт./									
10	112	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Парапет. Ограждение	м ограждения	47,22	158,40	32,73	7480	1545	66	5893	14443
			НР - 92%; СП - 8%			124,30	11,34	5869	535		1070	
11	113	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к из из круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, огрунтованные	т	0,30476	834541,00	--	254335	--	254335	--	274682
			СП - 8%			--	--	--	--		20347	
12	114	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к их прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,06194	834541,00	--	51691	--	51691	--	55826
			СП - 8%			--	--	--	--		4135	
13	115	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные БСР М8х85	шт.	632	29,00	--	18328	--	18328	--	19794
			СП - 8%			--	--	--	--		1466	
14	116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	10,94175	204,76	4,79	2240	53	1223	672	3145
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	964	10		233	
			ОГРАЖДЕНИЕ Огп-4 /1 шт./									
15	117	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Парапет. Ограждение	м ограждения	38,66	158,40	32,73	6124	1265	54	4824	11824
			НР - 92%; СП - 8%			124,30	11,34	4805	438		876	
16	118	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к из из круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, огрунтованные	т	0,24801	834541,00	--	206975	--	206975	--	223533
			СП - 8%			--	--	--	--		16558	
17	119	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к их прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,05018	834541,00	--	41877	--	41877	--	45227
			СП - 8%			--	--	--	--		3350	
18	120	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные БСР М8х85	шт.	512	29,00	--	14848	--	14848	--	16036
			СП - 8%			--	--	--	--		1188	
19	121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	8,89434	204,76	4,79	1821	43	994	546	2557
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	784	8		189	
			ОГРАЖДЕНИЕ Огп-5 /2 шт./									
20	122	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Парапет. Ограждение	м ограждения	80,4	158,40	32,73	12735	2632	109	10033	24590
			НР - 92%; СП - 8%			124,30	11,34	9994	912		1822	
21	123	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к из из круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, огрунтованные	т	0,51778	834541,00	--	432109	--	432109	--	466678
			СП - 8%			--	--	--	--		34569	
22	124	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к их прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,10506	834541,00	--	87677	--	87677	--	94691

			СП - 8%			--	--	--	--		7014	
23	125	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные БСР М8х85	шт.	1072	29,00	--	31088	--	31088	--	33575
			СП - 8%			--	--	--	--		2487	
24	126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	18,58248	204,76	4,79	3805	89	2079	1141	5342
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	1637	17		396	
			ОГРАЖДЕНИЕ Огп-6 /1 шт./									
25	127	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Парапет. Ограждение	м ограждения	20,74	158,40	32,73	3285	679	28	2588	6343
			НР - 92%; СП - 8%			124,30	11,34	2578	235		470	
26	128	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,16197	834541,00	--	135171	--	135171	--	145985
			СП - 8%			--	--	--	--		10814	
27	129	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные БСР М8х85	шт.	280	29,00	--	8120	--	8120	--	8770
			СП - 8%			--	--	--	--		650	
28	130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	4,83435	204,76	4,79	990	23	541	297	1390
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	426	4		103	
			ОГРАЖДЕНИЕ Огп-7 /2 шт./									
29	131	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Парапет. Ограждение	м ограждения	62,2	158,40	32,73	9852	2035	86	7762	19023
			НР - 92%; СП - 8%			124,30	11,34	7731	705		1409	
30	132	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,25118	834541,00	--	209620	--	209620	--	226390
			СП - 8%			--	--	--	--		16770	
31	133	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к из из круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, огрунтованные	т	0,22866	834541,00	--	190826	--	190826	--	206092
			СП - 8%			--	--	--	--		15266	
32	134	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные БСР М8х85	шт.	824	29,00	--	23896	--	23896	--	25808
			СП - 8%			--	--	--	--		1912	
33	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	14,3127	204,76	4,79	2931	69	1601	879	4115
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	1261	13		305	
			ОГРАЖДЕНИЕ Огп-8 /2 шт./									
34	136	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Парапет. Ограждение	м ограждения	53,64	158,40	32,73	8497	1755	75	6694	16406
			НР - 92%; СП - 8%			124,30	11,34	6667	608		1215	
35	137	222-526-0101 РСНБ РК 2022	М/к из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,41734	834541,00	--	348287	--	348287	--	376150
			СП - 8%			--	--	--	--		27863	
36	138	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные БСР М8х85	шт.	720	29,00	--	20880	--	20880	--	22550
			СП - 8%			--	--	--	--		1670	

37	139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	12,45402	204,76	4,79	2550	59	1394	765	3580
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	1097	11		265	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3378329	16190	3292915	66507	3720426
								69224	5524	--	275589	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3378329				
		Материалы		Тенге				13032				
		Всего заработная плата		Тенге					74748			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3279881				
			Накладные расходы	Тенге				66507				
			Сметная прибыль	Тенге				275589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3720425				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					74748			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3720425				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					74748			
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ /лист АР-11/									
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
			ТИП 5									
38	245	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	243,37	3106,48	27,56	756024	6707	97377	615816	1481588
			НР - 94%; СП - 8%			2678,80	13,08	651940	3183		109748	
39	246	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной 10 мм /300x300x10/	м²	248,2374	1902,00	--	472148	--	472148	--	509920
			СП - 8%			--	--	--	--		37772	
40	247	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	267,707	563,62	2,74	150885	733	10187	131907	305416
			НР - 94%; СП - 8%			522,83	1,35	139965	361		22624	
41	248	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	21,41656	1902,00	--	40734	--	40734	--	43993
			СП - 8%			--	--	--	--		3259	
			ТИП 5 со звездой									
42	257	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	4,8	3106,48	27,56	14911	133	1920	12146	29221
			НР - 94%; СП - 8%			2678,80	13,08	12858	63		2165	
43	258	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной 10 мм /300x300x10/	м²	4,896	1902,00	--	9312	--	9312	--	10057
			СП - 8%			--	--	--	--		745	
44	259	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,28	563,62	2,74	2976	14	201	2602	6024
			НР - 94%; СП - 8%			522,83	1,35	2761	7		446	
45	260	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	0,4224	1902,00	--	803	--	803	--	867
			СП - 8%			--	--	--	--		64	

			ТИП 6									
46	271	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	441,6	3106,48	27,56	1371822	12170	176694	1117411	2688373
			НР - 94%; СП - 8%			2678,80	13,08	1182958	5776		199140	
47	272	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной 10 мм /300x300x10/	м²	450,432	1902,00	--	856722	--	856722	--	925260
			СП - 8%			--	--	--	--		68538	
48	273	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	485,76	563,62	2,74	273784	1331	18483	239349	554184
			НР - 94%; СП - 8%			522,83	1,35	253970	656		41052	
49	274	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	38,8608	1902,00	--	73913	--	73913	--	79826
			СП - 8%			--	--	--	--		5913	
			ТИП 6 со звездой									
50	287	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	63,01	3106,48	27,56	195739	1736	25212	159439	383592
			НР - 94%; СП - 8%			2678,80	13,08	168791	824		28414	
51	288	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной 10 мм /300x300x10/	м²	64,2702	1902,00	--	122242	--	122242	--	132021
			СП - 8%			--	--	--	--		9779	
52	289	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	69,311	563,62	2,74	39065	190	2637	34152	79074
			НР - 94%; СП - 8%			522,83	1,35	36238	94		5857	
53	290	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	5,54488	1902,00	--	10546	--	10546	--	11390
			СП - 8%			--	--	--	--		844	
			ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖИ									
			ТИП 8									
54	316	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	67,71	3106,48	27,56	210340	1866	27092	171331	412205
			НР - 94%; СП - 8%			2678,80	13,08	181382	886		30534	
55	317	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной 10 мм /300x300x10/	м²	69,0642	1902,00	--	131360	--	131360	--	141869
			СП - 8%			--	--	--	--		10509	
56	318	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	74,481	563,62	2,74	41979	205	2833	36699	84972
			НР - 94%; СП - 8%			522,83	1,35	38941	101		6294	
57	319	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	5,95848	1902,00	--	11333	--	11333	--	12240
			СП - 8%			--	--	--	--		907	
			ТИП 9									
58	327	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	548,45	3106,48	27,56	1703749	15116	219445	1387781	3338854
			НР - 94%; СП - 8%			2678,80	13,08	1469188	7174		247324	
59	328	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной 10 мм /300x300x10/	м²	559,419	1902,00	--	1064015	--	1064015	--	1149136
			СП - 8%			--	--	--	--		85121	

60	329	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	603,295	563,62	2,74	340029	1653	22955	297262	688275
			НР - 94%; СП - 8%			522,83	1,35	315421	814		50984	
61	330	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	48,2636	1902,00	--	91797	--	91797	--	99141
			СП - 8%			--	--	--	--		7344	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7986228	41854	3489961	4205895	13167498
								4454413	19939	--	975377	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7986228				
		Материалы		Тенге				605037				
		Всего заработная плата		Тенге					4474352			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2884925				
			Накладные расходы	Тенге				4205895				
			Сметная прибыль	Тенге				975377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13167500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2370
			Сметная заработная плата	Тенге					4474352			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13167500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2370
			Сметная заработная плата	Тенге					4474352			
			РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ /лист АР-10/									
			ПОТОЛКИ									
62	373	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	1859,8	2460,01	227,25	4575127	422639	--	3496629	8717497
			НР - 80%; СП - 8%			2232,76	117,38	4152487	218303		645741	
63	374	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Подвесной потолок "Армстронг MADERA" из минерального волокна класса в комплекте	м²	1859,8	4122,00	--	7666096	--	7666096	--	8279384
			СП - 8%			--	--	--	--		613288	
			Огрунтовка и окраска металлоконструкций учтена в смете раздела "КМ"									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ОТДЕЛКА ПО КИРПИЧУ									
64	386	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности	2216,085	5473,64	21,86	12130051	48444	5246093	5488999	19028568
			НР - 80%; СП - 8%			3084,50	11,61	6835514	25729		1409519	
			СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО БЕТОНУ									
65	391	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности	176,245	5473,64	21,86	964702	3853	417221	436539	1513340
			НР - 80%; СП - 8%			3084,50	11,61	543628	2046		112099	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25335976	474936	13329410	9422167	37538789
								11531629	246078	--	2780647	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25335976				
		Материалы		Тенге				5663315				
		Всего заработная плата		Тенге					11777707			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7666096				
			Накладные расходы	Тенге				9422167				
			Сметная прибыль	Тенге				2780647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37538790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6062
			Сметная заработная плата	Тенге					11777707			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37538790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6062
			Сметная заработная плата	Тенге					11777707			

РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ /лист АР-2.3, АР-3.0и/

66	399	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами /стены,карнизы,элементы пластики фасада/	м² поверхности облицовки	1068,145994	8583,40	48,88	9168324	52211	1532341	6081489	16469796
			НР - 80%; СП - 8%			7099,94	16,94	7583772	18094		1219983	
67	401	231-301-0301 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 10 мм	м²	1068,146	5109,00	--	5457158	--	5457158	--	5893731
			СП - 8%			--	--	--	--		436573	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14625482	52211	6989499	6081489	22363527
								7583772	18094	--	1656556	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14625482				
		Материалы		Тенге				1532341				
		Всего заработная плата		Тенге					7601866			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5457158				
			Накладные расходы	Тенге				6081489				
			Сметная прибыль	Тенге				1656556				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22363527				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3579
			Сметная заработная плата	Тенге					7601866			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22363527				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3579
			Сметная заработная плата	Тенге					7601866			

РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА ВШ-1 /1 шт./ лист АР-23

68	475	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов, с учетом примыканий к стенам /флажок 1/	м² кровли	3,15	9536,15	43,99	30039	139	24366	5137	37990
			НР - 92%; СП - 8%			1756,83	15,79	5534	50		2814	
69	476	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Устройство теплоизоляционного слоя толщ.100 мм с креплением анкерами /флажок 3/	м²	19,84	457,24	4,52	9072	90	--	7213	17588
			НР - 80%; СП - 8%			452,72	1,74	8982	35		1303	
70	477	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки "IZOTERM П-100"	м³	2,0832	9417,00	--	19617	--	19617	--	21186
			СП - 8%			--	--	--	--		1569	
71	478	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке "рабица" без устройства каркаса улучшенное /флажок 3/	м² оштукатурива	19,84	3695,98	39,96	73328	792	24505	38864	121167
			НР - 80%; СП - 8%			2420,93	27,64	48031	548		8975	

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА ВШ-2 /1 шт./ лист АР-23

72	492	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов, с учетом примыканий к стенам /флажок 1/	м² кровли	3,15	9536,15	43,99	30039	139	24366	5137	37990
			НР - 92%; СП - 8%			1756,83	15,79	5534	50		2814	
73		1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Устройство теплоизоляционного слоя толщ.100 мм с креплением анкерами /флажок 3/	м²	19,84	457,24	4,52	9072	90	--	7213	17588
			НР - 80%; СП - 8%			452,72	1,74	8982	35		1303	
74	494	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки "IZOTERM П-100"	м³	2,0832	9417,00	--	19617	--	19617	--	21186
			СП - 8%			--	--	--	--		1569	
75	495	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке "рабица" без устройства каркаса улучшенное /флажок 3/	м² оштукатурива	19,84	3695,98	39,96	73328	792	24505	38864	121167

		НР - 80%; СП - 8%		2420,93	27,64	48031	548		8975	
		Отмостка учтена в разделе "ГП"								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**264112**	**2042**	**136976**	**102428**	**395862**
						125094	**1266**	**–**	**29322**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**264112**				
	Материалы		Тенге			**97740**				
	Всего заработная плата		Тенге				**126360**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**39234**				
		Накладные расходы	Тенге			**102428**				
		Сметная прибыль	Тенге			**29322**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			**395862**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата	Тенге				**126360**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**395862**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата	Тенге				**126360**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**77186104**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**23764132**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**587233**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**290901**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**27238759**		
		- Накладные расходы	Тенге						**19878486**	
		- Сметная прибыль	Тенге						**5717491**	

		Итого по акту								**77 186 104**
		Временные здания и сооружения	**1,50%**							**1 157 792**
		ИТОГО с временными								**78 343 896**
		Зимнее удорожание	**1,30%**							**1 018 471**
		ИТОГО с зимним удорожанием								**79 362 366**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**							**1 587 247**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами								**80 949 614**
		Итого в текущих ценах с К=1,0450539	**1,0450539**							**84 596 709**
		ИТОГО со скидкой	**0,958207914**							**81 061 236**
		НДС	**12%**							**9 727 348**
		ИТОГО с НДС								**90 788 585**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Музтау" _____ **Камидова С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE00027614 от 13.06.2017
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства для экспертны авторского надзора

Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Кунпигарова А.Ш.**
ИИН 770105401381, ГСЛ№19002 [illegible] от 07.02.2019 г. Приказ № 01 от 03.01.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

Заместитель руководителя _____ **Курбанбекулы Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

В гаче расценок