Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. № 03 от 04.07.2022 г. к договору № 163 от 30.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
19	**26.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области			Работа	1	11 188 563,71	11 188 563,71
				Итого	1	x	11 188 563,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. рук. / _____ / Н. Сартолев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 163 доп. № 03	30.09.2021 г. 04.07.2022 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	56 628 612,54	9 989 789,02							1 198 774,68	11 188 563,71
Всего к оплате:									**1 198 774,68**	**11 188 563,71**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-

_____Муздыбаев Е.М.

Технический надзор заказчика ТОО "Аймереке"

_____ Батыров С.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 163 от 30.09.21 дополнительное соглашение № 03 от 04.07.2022 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2022 г.

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1. Внеплощадочные сети										
			Раздел 2. Надземный газопровод высокого давления (сталь)										
1	34	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	521 717,92 –	110 781,96 –	3 130,31 –	664,69 –	77,74 –	2 612,11 –	6 201,81	
2	35	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	397 980,00 2 677,00 –	41 769,74	2 387,88 16 222,62 –	250,62	16 222,62 –	459,39 –	17 520,43	Казахстан
3	36	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 / Аварийный запас	м	1	2 677,00 –		2 677,00 –		2 677,00 –	1 297,81 –	2 891,16	Казахстан
4	38	11-250210-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	938 358,21 –	798 982,85 –	5 630,15 –	4 793,90 –	8,65 –	214,16 1 531,17 –	7 734,22	
5	39	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	137 934,00 1 679,00 –	142 499,60	827,60 1 679,00 –	855,00	1 679,00 –	572,91 –	1 813,32	Казахстан
6	40	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	521 717,92 –	110 781,96 –	834,75 –	177,25 –	20,73 –	134,32 696,56 –	1 653,82	
7	41	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	397 980,00 3 036 869,74 –	41 769,74 240 030,31 –	636,77 4 858,99 –	66,83 384,05 –	3 895,81 –	122,50 639,75 –	5 938,65	
8	42	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Концы футляра диаметром 57 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	361 956,00 27 369,56 –	41 928,96 3 239,54 –	579,13 54 739,12 –	67,09 6 479,08 –	28 876,30 –	439,90 19 322,96 –	79 987,05	
9	43	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	9 691,87 5 722,00 –	67,20	19 383,74 9 155,20 –	134,40	9 155,20 –	5 924,97 –	9 887,62	Казахстан
10	44	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,99	100,60 –	2,41 –	300,80 –	7,21 –	158,99 –	732,42 93,43 –	425,77	
11	45	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,99	45,02 158,99 –	0,27 3,42 –	134,60 475,39 –	0,80 10,21 –	307,87 –	31,54 109,65 –	631,84	
12	46	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	52,61 16 406,87 –	0,54 969,79 –	157,31 16 406,87 –	1,61 969,79 –	1 101,08 –	46,80 14 365,39 –	33 234,04	
13	52	23-020101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	14 336,00 1 380,00 –	322,56	14 336,00 1 380,00 –	322,56	1 380,00 –	2 461,78 –	1 490,40	Казахстан
14	54	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0735	20 097,72 –	1 358,82 –	1 477,18 –	99,87 –	21,17 –	110,40 1 259,77 –	2 955,91	
15	55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0672	18 450,90 222 146,00 –	384,00	1 356,14 14 928,21 –	28,22	14 928,21 –	218,96 –	16 122,47	Казахстан
16	56	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015456	– 230 016,00 –		– 3 555,13 –		-- 3 555,13 –	1 194,26 –	3 839,54	Казахстан
			Локальная смета № 2-2-1. Внутриплощадочные сети			–		–		--	284,41		
			Раздел 1. Внутриквартальный подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)										
17	11	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	8 232	560,11 –	--	4 610 854,33 –	--	120 677,00 –	4 400 373,78 –	9 732 126,37	
18	39	23-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	16	545,45 552,00	--	4 490 177,33 8 832,00	--	8 832,00	720 898,25 –	9 538,56	Казахстан

		РСНБ РК 2015	РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 / Аварийный запас								
19	40	23-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	9	154,00	1 386,00	1 386,00	706,56	1 496,88	Казахстан
		РСНБ РК 2015	РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х1,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 / Аварийный запас						110,88		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**4 758 523**
Накладные расходы	тенге	4 441 005
Сметная прибыль	тенге	735 962
ИТОГО ПО СМЕТАМ	**тенге**	**9 935 490**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**9 935 490**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	129 161
Итого с временными	**тенге**	**10 064 651**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,3х0,9% (2,97 %)	тенге	298 920
Итого	**тенге**	**10 363 571**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	207 271
Итого с непредвиденными работами с оборудованием и подготовительными работами	**тенге**	**10 570 843**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0% К=1	тенге	0,00
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036	тенге	11 099 765,46
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**9 989 789,02**
НДС(12%)	тенге	1 198 774,68
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**11 188 563,71**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Гипрогаз Кампани"

_____ **Кузенкова Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**