Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40**	**061240003738**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл. №3 от 27.05.2022 г. к договору № 163 от 30.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
9	**28.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области			Работа	1	26 538 625,08	26 538 625,08
				Итого	1	x	26 538 625,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н. Серпиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 163 от 30.09.21 дополнительное соглашение № 03 от 27.05.2022 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 163	30.09.2021 г.				
	дополнительное соглашение		№ 03	27.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области	**74 449 702,28**	**23 695 200,96**					**2 843 424,12**	**26 538 625,08**
Итого к оплате за текущий месяц	**26 538 625,08**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

... У "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
...дрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 163 от 30.09.21 дополнительное соглашение № 03 от 27.05.2022 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1. Внеплощадочные сети										
			Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)										
1	8	11-250210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,912808485	945 289,65	798 982,85	4 644 027,02	3 925 249,72	41 133,97	1 253 722,08	6 369 569,03	
		РСНБ РК 2015											
		Изм и доп.вып.15				137 934,00	142 499,60	677 643,33	700 073,24		471 819,93		
			Локальная смета № 2-2-1. Внутриплощадочные сети										
			Раздел 1. Внутриквартальный подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)										
2	1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6 000	205,31	194,47	1 231 860,00	1 166 850,00	--	254 158,56	1 604 899,09	
		РСНБ РК 2015											
						10,83	48,00	64 980,00	288 000,00		118 880,52		
3	2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	180	2 006,93	--	361 247,40	--	--	260 097,87	671 052,86	
		РСНБ РК 2015											
		ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2				2 006,93	--	361 247,40	--		49 707,60		
4	3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	180	872,86	--	157 114,08	--	--	113 122,14	291 855,12	
		РСНБ РК 2015											
						872,86	--	157 114,08	--		21 618,90		
5	4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6 000	35,22	35,22	211 333,20	211 333,20	--	55 919,64	288 633,06	
		РСНБ РК 2015											
						--	12,94	--	77 666,16		21 380,23		
6	5	11-010201-0501	Грунт1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6 000	161,41	76,31	968 476,50	457 852,50	--	520 058,88	1 607 618,21	
		РСНБ РК 2015											
						85,10	35,28	510 624,00	211 680,00		119 082,83		
7	6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы из песка. Устройство	м3 основания	234,00	3 109,64	159,50	727 654,59	37 321,83	444 015,00	254 751,87	1 060 998,97	
		РСНБ РК 2015											
						1 052,64	47,04	246 317,76	11 007,36		78 592,52		
8	7	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	5,230	312 949,79	83 780,07	1 636 727,40	438 169,77	260,04	1 310 549,91	3 183 059,50	
		РСНБ РК 2015											
		Изм и доп.вып.4				229 120,00	23 994,30	1 198 297,60	125 490,19		235 782,18		
9	8	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,876	295 494,65	74 018,49	554 347,96	138 858,68	161,32	450 755,71	1 085 511,97	
		РСНБ РК 2015											
		Изм и доп.вып.4				221 440,00	21 261,92	415 421,44	39 887,36		80 408,29		
10	12	23-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5 282,3	552,00		2 915 829,60		2 915 829,60	--	3 149 095,97	Казахстан
		РСНБ РК 2015											
						--		--			233 266,37		
11	13	23-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х1,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3 054,2	154,00		470 352,96		470 352,96	--	507 981,20	Казахстан
		РСНБ РК 2015											
						--		--			37 628,24		
12	15	ПОЛИМОД	Отвод электросварной с З.Н. диаметр 63 угол 90°	шт	7	4 433,04		31 031,25		31 031,25	–	33 513,75	Казахстан
						–		–		–	2 482,50		
13	16	ПОЛИМОД	Отвод электросварной с З.Н. диаметр 63 угол 60°	шт	1	4 433,04		4 433,04		4 433,04	–	4 787,68	Казахстан
						–		–		–	354,64		
14	17	ПОЛИМОД	Отвод электросварной с З.Н. диаметр 63 угол 30°	шт	1	4 433,04		4 433,04		4 433,04	–	4 787,68	Казахстан
						–		–		–	354,64		
15	18	ПОЛИМОД	Отвод электросварной с З.Н. диаметр 63 угол 11°	шт	2	4 433,04		8 866,07		8 866,07	–	9 575,36	Казахстан
						–		–		–	709,29		
16	19	ПОЛИМОД	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ, DN 32, Н.Э.	шт	124	2 571,43		318 857,14		318 857,14	–	344 365,71	Казахстан
						–		–		–	25 508,57		
17	20	ПОЛИМОД	Соединение СТ/ПЭ ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20	шт	116	1 293,75		150 075,00		150 075,00	–	162 081,00	Казахстан

	21	ПОЛИМОД	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ, DN 32, Н.Э.	шт	116	– / 1 040,18		– / 120 660,71		– / 120 660,71	12 006,00 / –	130 313,57	Казахстан
19	25	ПОЛИМОД	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ, DN 63х32х63, Н.Э.	шт	91	– / 4 852,68		– / 441 593,75		– / 441 593,75	9 652,86 / –	476 921,25	Казахстан
20	31	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6 000	– / 160,97	10,69	– / 965 842,36	64 162,80	– / 14 639,56	35 327,50 / 661 312,51	1 757 327,26	
21	32	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	6,000	147,84 / 14 565,00	5,24 / --	887 040,00 / 87 390,00	31 449,60 / --	/ 87 390,00	130 172,39 / --	94 381,20	Казахстан
22	33	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	6,000	-- / 28 433,62 / 8 958,60	-- / 19 475,02 / 4 405,25	-- / 170 601,70 / 53 751,60	-- / 116 850,10 / 26 431,49	/ --	6 991,20 / 48 911,68 / 17 561,07	237 074,45	
23	34	21-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "ГАЗ" 250х0,2	м	6 000	15,00	--	90 000,00	--	90 000,00	--	97 200,00	Казахстан
24	42	ПОЛИМОД	Кран полиэтиленовый под люк-63	шт	8	-- / 25 000,00	-- / --	-- / 200 000,00	-- / --	/ 200 000,00	7 200,00 / --	216 000,00	Казахстан
25	43	23-040105-0203 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 63 до DN 80, длиной от 1,20 м до 2,0 м	шт	8	-- / 20 579,00	-- / --	-- / 164 632,00	-- / --	/ 164 632,00	16 000,00 / --	177 802,56	Казахстан
						--	--	--	--		13 170,56		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**16 637 387**
Накладные расходы	тенге	5 183 361
Сметная прибыль	тенге	1 745 659
ИТОГО ПО СМЕТАМ	**тенге**	**23 566 406**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**23 566 406**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	306 363
Итого с временными	**тенге**	**23 872 770**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,3х0,9% (2,97 %)	тенге	709 021
Итого	**тенге**	**24 581 791**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	491 636
Итого с непредвиденными работами с оборудованием и подготовительными работами	**тенге**	**25 073 427**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0% К=1	тенге	0,00
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036	тенге	26 328 000,79
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**23 695 200,96**
НДС(12%)	тенге	2 843 424,12
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**26 538 625,08**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Гипрогаз Кампани"

_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**