Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жарсай Кобдинского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июль 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
Наименование пусковых комплексов, объектов		№ 164 доп. № 03	30.09.2021 г. 04.07.2022 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	103 374 593,95	28 820 380,04							3 458 445,61	32 278 825,65
Всего к оплате:									**3 458 445,61**	**32 278 825,65**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-

_____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор заказчика ТОО "МастерМеталлПласт"

_____ Женсикбаев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. № 03 от 04.07.2022 г. к договору № 164 от 30.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
14	**27.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жарсай Кобдинского района Актюбинской области			Работа	1	32 278 825,65	32 278 825,65
				Итого	1	x	32 278 825,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 164 от 30.09.21 дополнительное соглашение № 03 от 04.07.2022 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жарсай Кобдинского района Актюбинской области

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1. Внеплощадочные сети										
			Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)										
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6 000	205,31	194,47	1 231 847,99	1 166 849,99	--	254 158,56	1 604 887,07	
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 тч 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	95	10,83 2 006,93 2 006,93	48,00 -- --	64 998,00 190 658,16 190 658,16	288 000,00 -- --	-- --	118 880,52 137 273,88 26 234,56	354 166,60	
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	95	872,86	--	82 921,32	--	--	59 703,35	154 034,65	
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5 867,6283	872,86 35,22	-- 35,22	82 921,32 206 670,78	-- 206 670,78	-- --	11 409,97 54 685,94	282 265,26	
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5 867,6283	-- 161,41	12,94 76,31	-- 947 110,01	75 952,69 447 751,38	--	20 908,54 508 585,36	1 572 151,01	
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из песка. Устройство	м3 основания	90	85,10 3 109,64	35,28 159,50	499 358,64 279 867,14	207 009,92 14 354,55	170 775,00	116 455,63 97 981,49	408 076,52	
7	7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,7765	1 052,64 354 347,35	47,04 105 927,91	94 737,60 1 692 540,12	4 233,60 505 964,66	474,98	30 227,89 1 319 676,26	3 253 193,69	
8	8	11-250210-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	13,0765	248 320,00 945 289,65 137 934,00	30 755,96 798 982,85 142 499,60	1 186 100,48 12 361 080,12 1 803 694,00	146 905,84 10 447 899,24 1 863 396,00	109 486,93	240 977,31 3 337 051,87 1 255 850,56	16 953 982,55	
9	9	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1 497,10671	2 409		3 606 530,06		3 606 530,06	–	3 895 052,47	
10	10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,013	– 460 274,34	149 695,90	– 5 983,57	1 946,05	– 1,29	288 522,41 4 562,39	11 389,63	
11	11	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13	310 479,00 5 080,00	44 019,10	4 036,23 66 040,00	572,25	66 040,00	843,68 –	71 323,20	
12	29	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,044	– 28 433,62 8 958,60	19 475,02 4 405,25	– 1 251,08 394,18	856,90 193,83	– --	5 283,20 358,69 128,78	1 738,55	
13	31	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 / Аварийный запас	м	39	2 409,00 –		93 951,00 –		93 951,00 –	– 7 516,08	101 467,08	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ	**тенге**				**20 766 451**					
			Накладные расходы	тенге				5 774 038					
			Сметная прибыль	тенге				2 123 239					
			ИТОГО ПО СМЕТАМ	**тенге**				**28 663 728**					

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**28 663 728**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	372 628
Итого с временными	**тенге**	**29 036 357**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,3х0,9% (2,97 %)	тенге	862 380
Итого	**тенге**	**29 898 737**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	597 975
Итого с непредвиденными работами с оборудованием и подготовительными работами	**тенге**	**30 496 711**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0% К=1	тенге	0,00
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036	тенге	32 022 644,70
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**28 820 380,04**
НДС(12%)	тенге	3 458 445,61
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**32 278 825,65**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Гипрогаз Кампани"

_____ **Кузенкова Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "МастерМеталлПласт"

_____ **Женсикбаев А.С.**