Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** **061240003738**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. № 03 от 04.07.2022 г. к договору № 164 от 30.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
18	**26.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жарсай Кобдинского района Актюбинской области			Работа	1	14 044 625,27	14 044 625,27
				Итого	1	x	14 044 625,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего
и внутрипоселкового газопровода в с. Жарсай Кобдинского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 164 доп. № 03	30.09.2021 г. 04.07.2022 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	71 461 806,34	12 539 843,99							1 504 781,28	14 044 625,27
Всего к оплате:									**1 504 781,28**	**14 044 625,27**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-

_____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор заказчика ТОО "МастерМеталлПласт"

_____ Женсикбаев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 164 от 30.09.21 дополнительное соглашение № 03 от 04.07.2022 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жарсай Кобдинского района Актюбинской области

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1. Внеплощадочные сети										
			Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)										
1	12	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	17	1 435,78 / 511,29	924,49 / 254,95	24 408,19 / 8 691,93	3 306,07 / 4 334,15	--	12 895,82 / 2 984,32	40 288,33 / 36 363,21	Казахстан
2	13	ПОЛИМОД	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ, DN 110, Н.Э.	шт	3	11 223,21 / --	-- / --	33 669,63 / --	-- / --	33 669,63	2 693,57 / --	48 484,29	Казахстан
3	14	ПОЛИМОД	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ, DN 110, Н.Э.	шт	4	11 223,21 / --	-- / --	44 892,84 / --	-- / --	44 892,84	3 591,43 / --	12 121,07	Казахстан
4	15	ПОЛИМОД	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ, DN 110, Н.Э.	шт	1	11 223,21 / --	-- / --	11 223,21 / --	-- / --	11 223,21	897,86 / --	12 121,07	Казахстан
5	16	ПОЛИМОД	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ, DN 110, Н.Э.	шт	1	11 223,21 / --	-- / --	11 223,21 / --	-- / --	11 223,21	897,86 / --	24 242,14	Казахстан
6	17	ПОЛИМОД	Отвод полиэтиленовый электросварной 22° ПЭ, DN 110, Н.Э.	шт	2	11 223,21 / --	-- / --	22 446,42 / --	-- / --	22 446,42	1 795,71 / --	36 363,21	Казахстан
7	18	ПОЛИМОД	Отвод полиэтиленовый электросварной 15° ПЭ, DN 110, Н.Э.	шт	3	11 223,21 / --	-- / --	33 669,63 / --	-- / --	33 669,63	2 693,57 / --	36 363,21	Казахстан
8	19	ПОЛИМОД	Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ, DN 110, Н.Э.	шт	3	11 223,21 / --	-- / --	33 669,63 / --	-- / --	33 669,63	2 693,57 / --	36 363,21	Казахстан
9	20	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка / Контрольная трубка	км трубопровода	0,0045	312 949,79 / 229 120,00	83 780,07 / 23 994,30	1 408,27 / 1 031,04	377,01 / 107,97	0,22	1 127,62 / 202,87	2 738,77 / 3 868,56	Казахстан
10	21	Изм и доп.вып.4 23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,5	796,00 / –		3 582,00 / –		3 582,00	– / 286,56		
11	22	23-020304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16	шт	3	6 237,00 / --	--	18 711,00 / --	--	18 711,00	-- / 1 496,88	20 207,88	Казахстан
12	23	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт	26	7 518,79 / 3 567,48	2 146,43 / 789,12	195 488,50 / 92 754,48	55 807,18 / 20 517,12	46 926,84	112 138,88 / 24 610,19	332 237,57 / 431 326,20	
13	24	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	217	1 177,74 / 1 086,40	34,68 / --	255 569,34 / 235 748,80	7 525,56 / --	12 294,98	143 806,77 / 31 950,09		
14	25	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	1	1 435,78 / 511,29	924,49 / 254,95	1 435,78 / 511,29	924,49 / 254,95	--	758,58 / 175,55	2 369,90 / 5 118,43	Казахстан
15	26	ПОЛИМОД	Соединение СТ/ПЭ ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108	шт	1	4 739,29 / --	-- / --	4 739,29 / --	-- / --	4 739,29	-- / 379,14		
16	32	11-240205-0103 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм. Установка	конденсатосборник или затвор	1	24 459,79 / 8 535,03	6 546,67 / 2 246,40	24 459,79 / 8 535,03	6 546,67 / 2 246,40	9 378,09	10 673,62 / 2 810,67	37 944,08	
			Раздел 2. Надземный газопровод высокого давления (сталь)										
17	36	11-240101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1 010 067,43 / 660 340,00	331 353,73 / 81 388,80	6 060,40 / 3 962,04	1 988,12 / 488,33	110,24	4 405,87 / 837,30	11 303,58 / 17 520,43	Казахстан
18	37	Изм и доп вып.2 23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные D 108 мм,	м	6,06	2 677,00		16 222,62		16 222,62	–		

		РСНБ РК 2015	толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80										
19	38	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 / Аварийный запас	м	1	– 2 677,00		– 2 677,00		– 2 677,00	1 297,81 –	2 891,16	Казахстан
20	41	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0008	– 1 141 339,53	524 751,37	– 913,07	419,80	– 49,89	214,16 573,93	1 605,96	
21	42	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	554 224,00 3 036 869,74	170 430,64 240 030,31	443,38 2 429,50	136,34 192,02	1 947,91	118,96 319,88	2 969,32	
22	43	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	361 956,00 27 369,56	41 928,96 3 239,54	289,56 27 369,56	33,54 3 239,54	14 438,15	219,95 9 661,48	39 993,52	
23	44	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	9 691,87 5 722,00	67,20	9 691,87 4 577,60	67,20	4 577,60	2 962,48 –	4 943,81	Казахстан
24	45	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,03	– 100,60	2,41	– 204,22	4,90	– 107,94	366,21 63,43	289,07	
25	46	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,03	45,02 158,99	0,27 3,42	91,38 322,76	0,55 6,93	209,02	21,41 74,45	428,98	
26	53	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	52,61 918,00	0,54	106,80 918,00	1,09	918,00	31,78 –	991,44	Казахстан
27	54	11-060501-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство / опознавательный столбик	м3	0,64	– 30 203,41	3 946,24	– 19 330,18	2 525,59	– 13 101,20	73,44 3 895,05	25 083,25	
28	55	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,112	5 786,55 20 097,72	901,38 1 358,82	3 703,39 2 250,94	576,88 152,19	32,26	1 858,02 1 919,65	4 504,25	
29	56	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1024	18 450,90 222 146,00	384,00	2 066,50 22 747,75	43,01	22 747,75	333,65 –	24 567,57	Казахстан
30	57	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023552	– 230 016,00		– 5 417,34		– 5 417,34	1 819,82 –	5 850,72	Казахстан
			Локальная смета № 2-2-1. Внутриплощадочные сети.			–		–		–	433,39		
			Раздел 1. Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)										
31	11	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6 445	560,11	–	3 609 931,51	–	94 480,48	3 445 142,00	7 619 479,40	
32	24	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием / Футляр	км трубопровода	0,0008	545,45 1 091 503,79	– 394 171,23	3 515 451,00 873,20	– 315,34	36,66	564 405,88 639,16	1 633,35	
33	25	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	651 508,00 1 917 381,64	155 514,18 197 315,76	521,21 1 533,91	124,41 157,85	1 313,48	120,99 103,69	1 768,61	
34	26	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	78 210,00 3 795,00	52 715,52	62,57 3 036,00	42,17	3 036,00	131,01 –	3 278,88	Казахстан
35	27	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	– 9 828,82	3 239,54	– 9 828,82	3 239,54	– 4 166,32	242,88 2 465,27	13 277,62	
36	28	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0672	2 422,97 571 960,91	67,20 67 964,79	2 422,97 38 435,77	67,20 4 567,23	586,80	983,53 34 547,31	78 821,73	
37	29	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	67,2	495 264,00 1 023,00	24 025,84	33 281,74 68 745,60	1 614,54	68 745,60	5 838,65 –	74 245,25	Казахстан
38	30	11-220601-1001 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0672	– 823 321,89	136,71	– 55 260,03	9,19	– 39 858,55	5 499,65 15 241,05	76 141,17	
39	31	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Концы футляра диаметром 57 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	84	229 052,00 6 095,73	40,32 3 239,54	15 392,29 512 041,53	2,71 272 121,36	158 508,46	5 640,09 86 185,94	646 085,67	
40	32	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	10	969,19 1 435,78	67,20 924,49	81 411,71 14 357,76	5 644,80 9 244,86	–	47 858,20 7 585,78	23 699,02	
41	33	ПОЛИМОД	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100, DN 63, Н.Э.	шт	10	511,29 2 995,54	254,95 –	5 112,90 29 955,40	2 549,50 –	29 955,40	1 755,48 –	32 351,79	Казахстан

42	34	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	92	-- 2 115,88	-- 1 361,30	-- 194 661,24	-- 125 239,42	--	2 396,43 102 932,15	321 400,86	
43	35	ПОЛИМОД	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ, DN 63х63х63, Н.Э.	шт	8	754,59 4 852,68	375,54 --	69 421,82 38 821,44	34 550,05 --	38 821,44	23 807,47 --	41 927,14	Казахстан
44	36	ПОЛИМОД	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ, DN 63х32х63, Н.Э.	шт	84	-- 4 852,68	-- --	-- 407 625,00	-- --	407 625,00	3 105,72 --	440 235,00	Казахстан
45	37	11-240207-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.17	Пункт контрольный. Устройство	шт	84	-- 6 009,63	-- 619,10	-- 504 808,97	-- 52 004,40	211 090,37	32 610,00 261 650,47	827 776,19	
46	38	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2 877,55 2 971,53	268,80 137,10	241 714,20 14 857,67	22 579,20 685,50	1 413,62	61 316,76 12 963,60	30 046,98	
47	39	ПОЛИМОД	Кран полиэтиленовый под люк-63	шт	5	2 551,71 25 000,00	67,20 --	12 758,55 125 000,00	336,00 --	125 000,00	2 225,70 --	135 000,00	Казахстан
48	40	23-040105-0203 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 63 до DN 80, длиной от 1,20 м до 2,0 м	шт	5	-- 20 579,00	--	-- 102 895,00	--	102 895,00	10 000,00 –	111 126,60	Казахстан
49	41	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,455	– 37 973,00		– 17 277,72		-- 17 277,72	8 231,60 –	18 659,93	Казахстан
50	42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,625	– 20 940,98	1 096,16	– 13 088,11	685,10	-- 11 608,20	1 382,22 861,87	15 065,97	
51	43	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	25	1 271,70 3 740,27	243,67 1 025,51	794,81 93 506,75	152,29 25 637,75	47 745,00	1 116,00 28 264,56	131 513,01	
52	44	11-060101-0114 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,005	804,96 19 778,87	410,72 1 184,95	20 124,00 98,89	10 268,00 5,92	87,51	9 741,70 6,21	113,51	
53	45	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 / Аварийный запас	м	16	1 091,25 552,00	273,64	5,46 8 832,00	1,37	8 832,00	8,41 –	9 538,56	Казахстан
54	46	23-010502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х1,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 / Аварийный запас	м	5	– 154,00		– 770,00		– 770,00	706,56 –	831,60	Казахстан
			Раздел 2. Надземный газопровод среднего давления			–		–		–	61,60		
55	47	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,145	451 215,86	69 561,74	65 426,30	10 086,45	1 266,16	57 165,15	132 398,76	
56	48	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	145	372 922,00 560,11	25 302,64 --	54 073,69 81 216,46	3 668,88 --	2 125,63	9 807,32 77 509,01	171 423,51	Казахстан
57	49	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	545,45 1 200,00	--	79 090,83 7 228,80	--	7 228,80	12 698,04 –	7 807,10	Казахстан
58	50	23-010101-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	140,56	– 441,00		– 61 986,96		-- 61 986,96	578,30 –	66 945,92	Казахстан
59	51	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1178	– 1 035 457,70	514 544,29	– 121 976,92	60 613,32	-- 2 204,89	4 958,96 76 162,12	213 990,16	
						502 196,20	150 872,02	59 158,71	17 772,72		15 851,12		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ	**тенге**	**7 036 115**
Накладные расходы	тенге	4 511 740
Сметная прибыль	тенге	923 828
ИТОГО ПО СМЕТАМ	**тенге**	**12 471 684**
Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**12 471 684**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	162 132
Итого с временными	**тенге**	**12 633 816**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,3х0,9% (2,97 %)	тенге	375 224
Итого	**тенге**	**13 009 041**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	260 181
Итого с непредвиденными работами с оборудованием и подготовительными работами	**тенге**	**13 269 221**

в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0% К=1	тенге	0,00
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036	тенге	13 933 160,07
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**12 539 843,99**
НДС(12%)	тенге	1 504 781,28
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**14 044 625,27**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мулдыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Гипрогаз Кампани"

_____ **Кузенкова Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "МастерМеталлПласт"

_____ **Женсикбаев А.С.**