Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 190140023514, адрес: г.Шалкар, Есет Котибарулы, 33

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	19.04.2023г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном май месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	132 777 164								14 226 124,71	
В том числе: В текущем месяце – май	132 777 164	118 551 039,29							14 226 124,71	132 777 164
Выданый аванс										
Удержание аванса										-
Удержание гарантийных обязательств 3% (согл. дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого к оплате:	**132 777 164**									**132 777 164**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Садуакасова Ш.А.

Технический надзор:
Заместитель директора ТОО "Кабылан эксперт"
Нургалин Р.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Салимов М.М

Авторский надзор:
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"
Байшуаков С.Б.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514, адрес: г.Шалкар, Есет Котибарулы, 33
Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
Авторский надзор: ТОО "Ж-Строй-Эксперт"
Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105
Проект: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)
Договор: №63 от 2023-04-19

Акт выполненных работ № 1
по Капитальному ремонту подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)
за май 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Восстановление и закрепление оси трассы										
1	1	**ТЦИ РК 8.03-04-2020; табл. 1601-0204-30 п.3**	**Восстановление трассы автомобильной дороги I категории сложности**	**км**		**1,965**	**16054,00**	**--**	**31546**	**--**	**--**	**--**	**31546**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	2	**ТЦИ РК 8.03-04-2020; табл. 1601-0204-30 п.6**	**Закрепление трассы автомобильной дороги I категории сложности**	**км**		**1,965**	**10564,00**	**--**	**20758**	**--**	**--**	**--**	**20758**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**52304**	**--**	**--**	**--**	**52304**
									--	**--**	**--**	**--**	
			Стоимость прочих работ	тенге					52304				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					52304				
			ВСЕГО. Стоимость прочих работ	тенге					52304				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					52304				
			РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы										
3	3	**1101-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**		**7,3**	**292,59**	**292,59**	**2136**	**2136**	**--**	**244**	**2571**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**46,45**	**--**	**339**		**190**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,8	1679,38	--	1344	--	--	967	2496
			НР - 72%; СП - 8%			1679,38	--	1344	--		185	
5	5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж знаков(15шт) и стоек(13)(Знаки дорожные на металлических стойках)	шт.	13	2940,70	582,94	38229	7578	--	35972	80137
			НР - 108%; СП - 8%			2357,76	204,33	30651	2656		5936	
6	6	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	508,39	--	1017	--	--	1098	2284
			НР - 108%; СП - 8%			508,39	--	1017	--		169	
7	7	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,1679	891,00	--	150	--		--	162
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
8	8	411-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	0,1679	360,00	--	60	--		--	65
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
9	9	411-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	7,7234	41,00	--	317	--		--	342
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
10	10	414-104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,1679	611,00	--	103	--		--	111
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
11	11	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундамент типа Ф1(Фундаменты железобетонные)Разборка	м3	4,55	37519,27	17290,49	170713	78671	10345	100192	292577
			НР - 84%; СП - 8%			17955,36	8259,21	81697	37579		21672	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,05	117,00	--	1293	--		--	1396
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
13	13	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	11,05	142,00	--	1569	--		--	1695
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
14	14	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	508,3	33,00	--	16774	--		--	18116
			СП - 8%			--	--	--	--		1342	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				233705	88385	10345	138473	401952
								114709	40574	--	29773	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				233705				
			Материалы	тенге				10344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		тенге					155283			
		Транспортные расходы		тенге				20265				
			Накладные расходы	тенге				138473				
			Сметная прибыль	тенге				29773				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				401951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	тенге					155283			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				401951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	тенге					155283			
			РАЗДЕЛ 3. Земляные работы (без материалов)									
			Строительные работы									
			Устройство земляного полотна									
15	1	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	321	7,21	7,21	2314	2315	--	677	3231
						--	2,93	--	941		239	
16	2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 (10)м**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3008	33,82	33,82	101731	101730	--	30905	143247
						--	14,27	--	42924		10611	
17	3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3008	91,01	91,01	273758	273758	--	83187	385500
						--	38,41	--	115537		28556	
18	4	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3008	259,31	259,31	780004	780004	--	93972	943894
						--	43,39	--	130517		69918	
19	5	412-101-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**									
			СП - 8%	т·км	5354,24	142,00	--	760302	--		--	821126
						--	--	--	--		60824	
20	6	412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**									
			СП - 8%	т·км	246295,04	33,00	--	8127736	--		--	8777955
						--	--	--	--		650219	
21	7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	158	1679,38	--	265341	--	--	191046	492898
						1679,38	--	265341	--		36511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	8	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1137	71,01	71,01	80738	80738	--	24535	113694
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,97	--	34076		8422	
23	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1126	78,46	78,46	88346	88346	--	26243	123756
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	36449		9167	
24	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1126	37,25	37,25	41944	41943	--	9737	55815
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	13523		4134	
25	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1126	98,16	79,47	110528	89483	9233	23016	144228
			НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	11812	20155		10684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	12	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	28067	50,05	22,21	1404753	623368	--	668489	2239101
			НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	781385	147071		165859	
27	13	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	970	93,43	21,17	90627	20535	--	54315	156537
			НР - 72%; СП - 8%			72,26	5,51	70092	5345		11595	
					Устройство земляного полотна на примыканиях и пересечениях							
28	14	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	442	71,01	71,01	31386	31387	--	9538	44198
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,97	--	13247		3274	
29	15	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	438	78,46	78,46	34365	34365	--	10208	48139
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	14178		3566	
30	16	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	438	37,25	37,25	16316	16315	--	3787	21712
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	5260		1608	
31	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	438	98,16	79,47	42994	34808	3591	8953	56103
			НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	4595	7840		4156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	18	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1459	50,05	22,21	73023	32404	--	34750	116395
			НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	40619	7645		8622	
					Устройство резервного канала из ПЭНД труб d=100мм							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	19	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	105	311,92	311,92	32752	32752	--	3946	39633
						--	52,19	--	5480		2936	
34	20	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12	1679,38	--	20153	--	--	14510	37436
						1679,38	--	20153	--		2773	
35	21	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство									
			НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	2	1406,78	258,26	2814	517	--	2422	5655
						1148,52	74,82	2297	150		419	
36	22	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014									
			СП - 8%	м3	2,44	5014,32	--	12235	--	12235	--	13214
						--	--	--	--		979	
37	23	241-207-1203 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110									
			СП - 8%	м	79,56	1006,00	--	80037	--	80037	--	86440
						--	--	--	--		6403	
38	24	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка									
			НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	78	105,17	14,79	8203	1154	2516	4953	14208
			В ТОМ ЧИСЛЕ			58,12	6,02	4533	470		1052	
39	25	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: маркеры. Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	2202,93	1379,30	13218	8276	--	7327	22189
						823,63	409,93	4942	2460		1644	
40	26	241-213-0601 РСНБ РК 2015	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011									
			СП - 8%	шт.	6	445,00	--	2670	--	2670	--	2884
						--	--	--	--		214	
41	27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20	867,30	--	17346	--	--	12489	32222
						867,30	--	17346	--		2387	
42	28	1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	82	18,68	18,68	1532	1532	--	177	1845
						--	2,99	--	245		137	
43	29	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	82	78,46	78,46	6434	6433	--	1911	9013
						--	32,37	--	2654		668	
44	30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	82	98,16	79,47	8049	6517	672	1676	10503
			В ТОМ ЧИСЛЕ			10,49	17,90	860	1468		778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	31	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади	147	122,80	--	18052	--	--	12997	33533
			НР - 72%; СП - 8%			122,80	--	18052	--		2484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				12549701	2308680	110954	1335766	14996304
								1242027	607635	--	1110839	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				12549701				
			Материалы	тенге				16013				
			Всего заработная плата	тенге					1849662			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				94942				
			Транспортные расходы	тенге				8888038				
			Накладные расходы	тенге				1335766				
			Сметная прибыль	тенге				1110839				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				14996306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1495
			Сметная заработная плата	тенге					1849662			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				14996306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1495
			Сметная заработная плата	тенге					1849662			
			РАЗДЕЛ 4. Дорожные работы									
			Устройство дорожной одежды									
46	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3152	1281,82	1119,55	4040297	3528821	18093	1431756	5909817
			НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	493383	832317		437764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	3845,44	5014,32	--	19282267	--	19282267	--	20824848
			СП - 8%			--	--	--	--		1542581	
48	3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	14,1	2072,34	2072,34	29220	29220	--	15483	48279
			НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	14336		3576	
49	4	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	14,523	110980,08	--	1611764	--	1611764	--	1740705
			СП - 8%			--	--	--	--		128941	
50	5	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство**	м2	14200	225,93	167,25	3208206	2374950	92868	1209090	4770680
			НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	740388	379140		353384	
51	6	211-205-0102 РСНБ РК 2015	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм**	т	208,2666667	10211,22	--	2126657	--	2126657	--	2296790
			СП - 8%			--	--	--	--		170133	
52	7	211-205-0103 РСНБ РК 2015	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм**	т	2215,2	9734,88	--	21564706	--	21564706	--	23289882
			СП - 8%			--	--	--	--		1725176	
53	8	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,3976	110980,08	--	44126	--	44126	--	47656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		3530	
54	9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,3	2072,34	2072,34	8911	8911	--	4722	14723
			НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	4372		1091	
55	10	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	4,429	110980,08	--	491531	--	491531	--	530853
			СП - 8%			--	--	--	--		39322	
56	11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	13079	233,77	208,99	3057478	2733380	1047	716295	4075675
			НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	323051	340185		301902	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	12	212-501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	1276,5104	19763,52	--	25228339	--	25228339	--	27246606
			СП - 8%			--	--	--	--		2018267	
58	13	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,1412532	110980,08	--	15676	--	15676	--	16930
			СП - 8%			--	--	--	--		1254	
					Примыкания и пересечения							
59	22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	210	1281,82	1119,55	269182	235106	1205	95390	393738
			НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	32871	55453		29166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	23	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	256,2	5014,32	--	1284669	--	1284669	--	1387443
			СП - 8%			--	--	--	--		102774	
61	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,94	2072,34	2072,34	1948	1948	--	1032	3219
			НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	956		238	
62	25	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,9682	110980,08	--	107451	--	107451	--	116047
			СП - 8%			--	--	--	--		8596	
63	26	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство**	м2	946	225,93	167,25	213730	158218	6188	80549	317822
			НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	49324	25258		23542	
64	27	211-205-0102 РСНБ РК 2015	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм**	т	13,8746667	10211,22	--	141677	--	141677	--	153011
			СП - 8%			--	--	--	--		11334	
65	28	211-205-0103 РСНБ РК 2015	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм**	т	147,576	9734,88	--	1436635	--	1436635	--	1551566
			СП - 8%			--	--	--	--		114931	
66	29	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,026488	110980,08	--	2940	--	2940	--	3175
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
67	30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,28	2072,34	2072,34	580	581	--	307	958
			НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	285		71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	31	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,2884	110980,08	--	32007	--	32007	--	34568
			СП - 8%			--	--	--	--		2561	
69	32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	872	233,77	208,99	203847	182240	69	47757	271732
			НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	21538	22681		20128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	33	212-501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	85,1072	19763,52	--	1682018	--	1682018	--	1816579
			СП - 8%			--	--	--	--		134561	
71	34	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,0094176	110980,08	--	1045	--	1045	--	1129
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				86086907	9253375	75172978	3602381	96864431
								1660555	1674983	--	7175142	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				86086907				
		Материалы		тенге				119468				
		Всего заработная плата		тенге					3335538			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				75053508				
			Накладные расходы	тенге				3602381				
			Сметная прибыль	тенге				7175142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				96864430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2192
			Сметная заработная плата	тенге					3335538			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				96864430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2192
			Сметная заработная плата	тенге					3335538			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								112314991
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Стоимость прочих работ	тенге				52304				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3017291				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					11650440			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2323192			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						75346579		
			- Перевозка грузов	тенге				8908304				
			- Накладные расходы	тенге							5076620	
			- Сметная прибыль	тенге							8315754	
			Временные здания и сооружения -1,3 % К=0,8					1 167 532				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					113 482 523				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% К=1,1					2 745 011				
			Итого с доп.затратами					116 227 534				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					2 323 505				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					118 551 039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах 2022 года - 100%, к=					118 551 039				
			Налог на добавленную стоимость 12%					14 226 125				
			ИТОГО по Акту с НДС					**132 777 164**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 190140023514, адрес: г.Шалкар, Есет Котибарулы, 33

_____ Садуакасова Ш.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105

_____ Салимов М.М

Технический надзор:

ТОО "Кабылан эксперт"

_____ Комекбаев Б.А.

Авторский надзор:

ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

_____ Байшуаков С.Б.

Субподрядчик:

ТОО "Жалаугер-НС"

_____ Кобыландин М.Ж