Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105

Субподрядчик: ТОО Жалаугер-НС, БИН 010440004068, город Актобе, район Алматы, Жилой массив Каргалы, улица К.Сатпаева, 87А

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		24	02.05.2023г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном май месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	46 244 969								4 954 818,11	
В том числе: В текущем месяце – май	46 244 969	41 290 150,89							4 954 818,11	46 244 969
Выданый аванс										
Удержание аванса										-
Удержание гарантийных обязательств 3% (согл. дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого к оплате:	**46 244 969**									**46 244 969**

Подрядчик:
Директор

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

_____ **Салимов М.М**

Субподрядчик:
Директор

ТОО "Жалаугер-НС"

_____ **Кобыландин М.Ж**

Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105
Субподрядчик: ТОО Жалаугер-НС, БИН 010440004068, город Актобе, район Алматы, Жилой массив Каргалы, улица К.Сатпаева, 87А
Проект: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)
Договор субподряда №24 от 02.05.2023г

Акт выполненных работ № 1
по Капитальному ремонту подъездной дороги
к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)
за май 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Восстановление и закрепление оси трассы										
1	1	**ТЦИ РК 8.03-04-2020; табл. 1601-0204-30 п.3**	**Восстановление трассы автомобильной дороги I категории сложности**	**км**	**1,965**		**16054,00**	**--**	**31546**	**--**	**--**	**--**	**31546**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	2	**ТЦИ РК 8.03-04-2020; табл. 1601-0204-30 п.6**	**Закрепление трассы автомобильной дороги I категории сложности**	**км**	**1,965**		**10564,00**	**--**	**20758**	**--**	**--**	**--**	**20758**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**52304**	**--**	**--**	**--**	**52304**
									--	**--**	**--**	**--**	
			Стоимость прочих работ	тенге					**52304**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					**52304**				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге					**52304**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**52304**				
			РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы										
3	3	**1101-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**7,3**		**292,59**	**292,59**	**2136**	**2136**	**--**	**244**	**2571**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**46,45**	**--**	**339**		**190**	
4	4	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,8**		**1679,38**	**--**	**1344**	**--**	**--**	**967**	**2496**
			НР - 72%; СП - 8%				**1679,38**	**--**	**1344**	**--**		**185**	

5	5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж знаков(15шт) и стоек(13)(Знаки дорожные на металлических стойках)	шт.	13	2940,70	582,94	38229	7578	–	35972	80137
			ПР - 108%; СП - 8%			2357,76	204,33	30651	2656		5936	
6	6	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	508,39	–	1017	–	–	1098	2284
			ПР - 108%; СП - 8%			508,39	–	1017	–		169	
7	7	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,1679	891,00	–	150	–		–	162
			СП - 8%			–	–	–	–		12	
8	8	411-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	0,1679	360,00	–	60	–		–	65
			СП - 8%			–	–	–	–		5	
9	9	411-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	7,7234	41,00	–	317	–		–	342
			СП - 8%			–	–	–	–		25	
10	10	414-104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,1679	611,00	–	103	–		–	111
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
11	11	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундамент типа Ф1(Фундаменты железобетонные)Разборка	м3	4,55	37519,27	17290,49	170713	78671	10345	100192	292577
			ПР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17955,36	8259,21	81697	37579		21672	
12	12	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,05	117,00	–	1293	–		–	1396
			СП - 8%			–	–	–	–		103	
13	13	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	11,05	142,00	–	1569	–		–	1695
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
14	14	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	508,3	33,00	–	16774	–		–	18116
			СП - 8%			–	–	–	–		1342	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				233705	88385	10345	138473	401952
								114709	40574	–	29773	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				233705				
		Материалы		тенге				10344				
		Всего заработная плата		тенге					155283			
		Транспортные расходы		тенге				20265				
			Накладные расходы	тенге				138473				
			Сметная прибыль	тенге				29773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				401951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	тенге					155283			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				401951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	тенге					155283			
			РАЗДЕЛ 3. Земляные работы (без материалов)									
			Строительные работы									
			Устройство земляного полотна									
15	1	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	м3 грунта	321	7,21	7,21	2314	2315	–	677	3231
			НР - 72%; СП - 8%			–	2,93	–	941		239	
16	2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 (10)м**	м3 грунта	3008	33,82	33,82	101731	101730	–	30905	143247
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,27	–	42924		10611	
17	3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	3008	91,01	91,01	273758	273758	–	83187	385500
			НР - 72%; СП - 8%			–	38,41	–	115537		28556	
18	4	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3008	259,31	259,31	780004	780004	–	93972	943894
			НР - 72%; СП - 8%			–	43,39	–	130517		69918	
19	5	412-101-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	5354,24	142,00	–	760302	–		–	821126
			СП - 8%			–	–	–	–		60824	
20	6	412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	246295,04	33,00	–	8127736	–		–	8777955
			СП - 8%			–	–	–	–		650219	
21	7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	158	1679,38	–	265341	–	–	191046	492898
			НР - 72%; СП - 8%			1679,38	–	265341	–		36511	
22	8	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1137	71,01	71,01	80738	80738	–	24535	113694
			НР - 72%; СП - 8%			–	29,97	–	34076		8422	
23	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1126	78,46	78,46	88346	88346	–	26243	123756
			НР - 72%; СП - 8%			–	32,37	–	36449		9167	

24	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1126	37,25	37,25	41944	41943	--	9737	55815
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	13523		4134	
25	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1126	98,16	79,47	110528	89483	9233	23016	144228
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,49	17,90	11812	20155		10684	
26	12	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	28067	50,05	22,21	1404753	623368	--	668489	2239101
			НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	781385	147071		165859	
27	13	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	970	93,43	21,17	90627	20535	--	54315	156537
			НР - 72%; СП - 8%			72,26	5,51	70092	5345		11595	
					Устройство земляного полотна на примыканиях и пересечениях							
28	14	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	442	71,01	71,01	31386	31387	--	9538	44198
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,97	--	13247		3274	
29	15	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	438	78,46	78,46	34365	34365	--	10208	48139
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	14178		3566	
30	16	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	438	37,25	37,25	16316	16315	--	3787	21712
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	5260		1608	
31	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	438	98,16	79,47	42994	34808	3591	8953	56103
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,49	17,90	4595	7840		4156	
32	18	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1459	50,05	22,21	73023	32404	--	34750	116395
			НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	40619	7645		8622	
					Устройство резервного канала из ПЭНД труб d=100мм							
33	19	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	105	311,92	311,92	32752	32752	--	3946	39633
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,19	--	5480		2936	

34	20	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12	1679,38	--	20153	--	--	14510	37436
			ПР - 72%; СН - 8%			1679,38	--	20153	--		2773	
35	21	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	2	1406,78	258,26	2814	517	--	2422	5655
			ПР - 99%; СН - 8%			1148,52	74,82	2297	150		419	
36	22	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,44	5014,32	--	12235	--	12235	--	13214
			СН - 8%			--	--	--	--		979	
37	23	241-207-1203 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	79,56	1006,00	--	80037	--	80037	--	86440
			СН - 8%			--	--	--	--		6403	
38	24	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	78	105,17	14,79	8203	1154	2516	4953	14208
			ПР - 99%; СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			58,12	6,02	4533	470		1052	
39	25	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: маркеры. Установка	шт.	6	2202,93	1379,30	13218	8276	--	7327	22189
			ПР - 99%; СН - 8%			823,63	409,93	4942	2460		1644	
40	26	241-213-0601 РСНБ РК 2015	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6	445,00	--	2670	--	2670	--	2884
			СН - 8%			--	--	--	--		214	
41	27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	20	867,30	--	17346	--	--	12489	32222
			ПР - 72%; СН - 8%			867,30	--	17346	--		2387	
42	28	1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	82	18,68	18,68	1532	1532	--	177	1845
			ПР - 72%; СН - 8%			--	2,99	--	245		137	
43	29	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	82	78,46	78,46	6434	6433	--	1911	9013
			ПР - 72%; СН - 8%			--	32,37	--	2654		668	
44	30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	82	98,16	79,47	8049	6517	672	1676	10503
			ПР - 72%; СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,49	17,90	860	1468		778	
45	31	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	147	122,80	--	18052	--	--	12997	33533

			НР - 72%; СП - 8%			122,80	--	18052	--		2484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**12549701**	**2308680**	**110954**	**1335766**	**14996304**
								1242027	**607635**	**--**	**1110839**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**12549701**				
			Материалы	тенге				**16013**				
			Всего заработная плата	тенге					**1849662**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**94942**				
			Транспортные расходы	тенге				**8888038**				
			Накладные расходы	тенге				**1335766**				
			Сметная прибыль	тенге				**1110839**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**14996306**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1495**
			Сметная заработная плата	тенге					**1849662**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**14996306**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1495**
			Сметная заработная плата	тенге					**1849662**			

РАЗДЕЛ 4. Дорожные работы

Устройство дорожной одежды

46	**1**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3152**	**1281,82**	**1119,55**	**4040297**	**3528821**	**18093**	**1431756**	**5909817**
			НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	493383	832317		437764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	**3**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**14,1**	**2072,34**	**2072,34**	**29220**	**29220**	**--**	**15483**	**48279**
			НР - 108%; СП - 8%			--	**1016,74**	--	14336		3576	
48	**5**	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство**	**м2**	**14200**	**225,93**	**167,25**	**3208206**	**2374950**	**92868**	**1209090**	**4770680**
			НР - 108%; СП - 8%			52,14	**26,70**	**740388**	379140		353384	
49	**9**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,3**	**2072,34**	**2072,34**	**8911**	**8911**	**--**	4722	**14723**
			НР - 108%; СП - 8%			--	**1016,74**	--	4372		1091	
50	**11**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**13079**	**233,77**	**208,99**	**3057478**	**2733380**	**1047**	**716295**	**4075675**
			НР - 108%; СП - 8%			24,70	**26,01**	**323051**	340185		301902	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Примыкания и пересечения

51	**22**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**210**	**1281,82**	**1119,55**	**269182**	**235106**	**1205**	**95390**	**393738**
			НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	32871	55453		29166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

52	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,94	2072,34	2072,34	1948	1948	--	1032	3219
			ПР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	956		238	
53	26	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство**	м2	946	225,93	167,25	213730	158218	6188	80549	317822
			ПР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	49324	25258		23542	
54	30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,28	2072,34	2072,34	580	581	--	307	958
			ПР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	285		71	
55	32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	872	233,77	208,99	203847	182240	69	47757	271732
			ПР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	21538	22681		20128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**11033399**	**9253375**	**119470**	**3602381**	**15806643**
								1660555	**1674983**	**--**	**1170862**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**11033399**				
		Материалы		тенге				**119468**				
		Всего заработная плата		тенге					**3335538**			
			Накладные расходы	тенге				**3602381**				
			Сметная прибыль	тенге				**1170862**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**15806642**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2192**
			Сметная заработная плата	тенге					**3335538**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**15806642**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2192**
			Сметная заработная плата	тенге					**3335538**			
			Сметная прибыль от суммы материалов	тенге				**9921590**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**41178793**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Стоимость прочих работ	тенге				**52304**				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**3017291**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**11650440**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**2323192**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**293071**		
			- Перевозка грузов	тенге				**8908304**				
			- Накладные расходы	тенге							**5076620**	
			- Сметная прибыль	тенге							**2311474**	
			Временные здания и сооружения -1,3 % К=0,8					427 715				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					41 606 508				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% К=1,1					1 005 612				
			Итого с доп.затратами					42 612 120				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					851 196				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					43 463 317				
			в том числе в текущих ценах 2022 года - 100%, к=					43 463 317				
			Договорная скидка 5%					-2 173 166				

			Итого со скидкой						41 290 151					
			Налог на добавленную стоимость 12%						4 954 818					
			ИТОГО по Акту с НДС						**46 244 969**					

Подрядчик:

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Салимов М.М

Субподрядчик:

ТОО "Жалаугер-НС"

Кобыландин М.Ж