Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105

Субподрядчик: ТОО Жалаугер-НС, БИН 010440004068, город Актобе, район Алматы, Жилой массив Каргалы, улица К.Сатпаева, 87А

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		24	02.05.2023г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном июнь месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	57 109 608									
В том числе: В текущем месяце – июнь	10 864 639	9 700 571							1 164 068	10 864 639
Выданый аванс										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 3% (согл. дог.)										-
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого за отчетный месяц	**10 864 639**									**10 864 639**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

_____ **Салимов М.М**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Жалаугер-НС"

_____ **Кобыландин М.Ж**

Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105
Субподрядчик:ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2км)

Акт выполненных работ № 2
по Капитальному ремонту подъездной дороги
к селу Аккайтым Шалкарского района Актюбинской области (1,95км)
за июнь 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 01-01-01													
на Подготовительные работы													
РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы													
1	15	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Столбики сигнальные железобетонные и металлические. Демонтаж НР - 10%, СП - 8%	шт.	64		1374,62 617,47	757,15 318,59	87976 39518	48458 20390	--	64701 12214	164891
2	16	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	2,4528		891 --	-- --	2185 --	-- --	--	-- 175	2360
3	17	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	2,4528		142 --	-- --	348 --	-- --	--	-- 28	376
4	18	411-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км СП - 8%	т·км	112,8288		33 --	-- --	3723 --	-- --		-- 298	4021
5	19	1128-0115-0602 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 8 м. Разборка настила из железобетонных плит через один путь НР - 87%, СП - 8%	переезд	1		37687,37 108400,40	29286,97 9930,42	137687 108400	29287 9930		102948 19251	259886
6	20	411-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	9,079		142 --	-- --	1289 --	-- --		-- 103	1392
7	21	411-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км СП - 8%	т·км	417,634		33 --	-- --	13782 --	-- --		-- 1103	14885

Локальная смета № 02-01-02

на Дорожные работы

РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды

			Присыпные обочины									
8	14	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	694	244,14	235,10	169433	163160	749	26913	212053
			НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	5524	31855		15708	
9	15	411-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1214,5	142	--	172459	--		--	186256
			СП - 8%			--	--	--	--		13797	
10	16	411-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	89873	32	--	2875936	--		--	3106011
			СП - 8%			--	--	--	--		230075	
11	17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	694	17,93	14,95	12443	10375	125	4552	18355
			СП - 8%			2,80	6,31	1943	4379		1360	
12	18	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	624	78,46	78,46	48959	48959	--	14543	68582
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	20199		5080	
13	19	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	624	37,25	37,25	23244	23244	--	5396	30931
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	7494		2291	
14	20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	624	98,16	79,47	61252	49590	5116	12755	79928
			НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	6546	11170		5921	
15	21	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5394	50,05	22,21	269970	119801		128472	430317
			СП - 8%			27,84	5,24	150169	28265		31875	
			Примыкания и пересечения									
			Присыпные обочины									
16	35	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37	244,14	235,10	9033	8698	40	1435	11305
			НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	295	1698		837	
17	36	411-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	64,75	142	--	9194	--		--	9930
			СП - 8%			--	--	--	--		736	
18	37	411-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	4791,5	32	--	153328	--		--	165594
			СП - 8%			--	--	--	--		12266	
19	38	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	37	17,93	14,95	663	553	6	243	978

			СП - 8%									
20	39	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	33	2,80	6,31	104	233		72	
			НР - 72%; СП - 8%			78,46	78,46	2589	2589	--	769	3627
21	40	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	33	--	32,37	--	1068		269	
			НР - 72%; СП - 8%			37,25	37,25	1229	1229	--	285	1636
22	41	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	33	--	12,01	--	396		121	
			НР - 72%; СП - 8%			98,16	79,47	3239	2623	270	675	4227
23	42	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	289	10,49	17,90	346	591		313	
			СП - 8%			50,05	22,21	14464	6418		6883	23055
						27,84	5,24	8046	1514		1708	
Локальная смета № 02-01-03												
на Обустройство железнодорожного переезда												
24	1	1128-0115-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переезды с настилом из железобетонных плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60°, ширина переезда 7,5 м. Устройство	переезд	1	1088521,99	199895,54	1088522	199896	73844	773919	2011436
			НР - 87%; СП - 8%			814782,00	74779,78	814782	74780		148995	
25	2	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,977	9399,93	--	56183	--	56183	--	60678
			СП - 8%			--	--	--	--		4495	
26	3	261-101-0383 РК 2015	Плита-ПЖ1 из тяжелого бетона класса В30 (В15) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,592	73979,07	--	191754	--	191754	--	207094
			СП - 8%			--	--	--	--		15340	
27	4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,43	4715,46	--	6743	--	6743	--	7282
			СП - 8%			--	--	--	--		539	
28	5	251-303-0201 РСНБ РК 2015	Брус обрезной из хвойных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, 1 тип ГОСТ 8816-2014	м3	0,52	127056,00	--	66069	--	66069	--	71355
			СП - 8%			--	--	--	--		5286	
29	6	251-303-0201 РСНБ РК 2015	Брус обрезной из хвойных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, 1 тип ГОСТ 8816-2014	м3	0,48	127056,00	--	60987	--	60987	--	65866
			СП - 8%			--	--	--	--		4879	
30	7	251-303-0201 РСНБ РК 2015	Лежень Л-1	м3	1,599	127056,00	--	203163	--	203163	--	219416
			СП - 8%			--	--	--	--		16253	
31	8	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 РК 2015 марки БНД 70/100	т	0,03914	117492,78	--	4599	--	4599	--	4967
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
32	9	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,928	19763,52	--	57868	--	57868	--	62497
			СП - 8%			--	--	--	--		4629	
33	10	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Сигнальный столбик из тяжелого бетона класса В30 (В15) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,92	73979,07	--	68061	--	68061	--	73506
			СП - 8%			--	--	--	--		5445	
34	11	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Вертикальная Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	22,4	1029,05	30,42	23051	681	14902	8065	33605
			НР - 108%; СП - 8%			333,38	--	7468	--		2489	
Локальная смета № 02-01-04												

на Обустройство автомобильной дороги

			Дорожные знаки									
35	1	1101-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,03	292,59	292,59	2057	2057	--	235	2475
						--	46,45	--	327		183	
36	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,95	1679,38	--	3275	--	--	2358	6083
						1679,38	--	3275	--		451	
37	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,7	867,30	--	2342	--	--	1686	4350
						867,30	--	2342	--		322	
38	4	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	4,59	1942,05	1051,47	8914	4827	56	5663	15743
						878,28	448,31	4031	2058		1166	
39	5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	5,049	4715,46	--	23808	--	23808	--	25713
						--	--	--	--		1905	
40	6	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	27	3680,79	2107,79	99381	56910	--	76758	190231
						1573,00	836,24	42471	22578		14091	
41	7	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В30(В15) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	9,45	73979,07	--	699102	--	699102	--	755030
						--	--	--	--		55928	
42	8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,18	319930,00	--	57587	--	57587	--	62194
						--	--	--	--		4607	
43	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,1	4253,65	1132,94	8933	2380	3639	3160	13061
						1387,80	265,97	2914	559		967	
44	10	212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 *СП - 8%*	м3	2,142	20568,00	--	44057	--	44057	--	47582
						--	--	--	--		3525	
45	11	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	27	5245,37	832,77	141625	22485	13041	123099	285902
						3929,60	291,91	106099	7882		21178	
46	12	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	5	951,10	--	4756	--	519	4576	10078
						847,32	--	4237	--		746	
47	13	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	14	10382	--	145348	--	145348	--	156976

			СП - 8%				--	--	--	--		11628	
48	14	251-101-0227 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм СП - 8%	шт.	12	6038	--	72456	--	72456	--	78252
							--	--	--	--		5796	
49	15	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм СП - 8%	шт.	1	11355	--	11355	--	11355	--	12263
							--	--	--	--		908	
50	16	251-101-0207 РСНБ РК 2015	Знак дорожный световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=900 мм СП - 8%	шт.	2	15410	--	30820	--	30820	--	33286
							--	--	--	--		2466	
51	17	251-101-0218 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм СП - 8%	шт.	3	26965	--	80895	--	80895	--	87367
							--	--	--	--		6472	
52	18	251-102-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25 СП - 8%	шт.	4	5074	--	20296	--	20296	--	21920
							--	--	--	--		1624	
53	19	251-102-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20 СП - 8%	шт.	6	4337	--	26022	--	26022	--	28104
							--	--	--	--		2082	
54	20	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 СП - 8%	шт.	15	6722	--	100830	--	100830	--	108896
							--	--	--	--		8066	
55	21	251-102-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30 СП - 8%	шт.	2	7850	--	15700	--	15700	--	16956
							--	--	--	--		1256	
56	22	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской 1.1. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,182	43859,73	10463,47	7982	1905	5499	1221	9939
						3173,64	3036,12	578	553		736	
57	23	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской 1.5. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 108%; СП - 8%	км линии	1,636	21557,73	10463,47	35268	17118	12958	10972	49939
						3173,64	3036,12	5192	4967		3699	
58	24	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской 1.6. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,2	36425,73	10463,47	7285	2092	4558	1341	9316
						3173,64	3036,12	635	607		690	
59	25	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,007	133067,73	10463,47	931	73	836	47	1056
						3173,64	3036,12	22	21		78	
			Барьерное ограждение									
60	26	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м НР - 108%; СП - 8%	м	20,832	594,26	256,85	12380	5351	--	8687	22752
						337,41	48,71	7029	1015		1685	
			Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					**9 673 762**				
			Временные здания и сооружения 1,3 % К=0,8					100 607				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					9 774 369				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% К=1,1					236 540				

			Итого с доп.затратами						10 010 909					
			Непредвиденные работы и затраты-2%						200 218					
			Итого с непредвиденными работами и затратами						10 211 127					
			в том числе в текущих ценах 2022 года - 100%,						10 211 127					
			Договорная скидка 5%						-510 556					
			Итого со скидкой						9 700 571					
			Налог на добавленную стоимость 12%						1 164 068					
			ИТОГО по Акту с НДС						**10 864 639**					

Подрядчик:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
_____ **Салимов М.М**

Субподрядчик:
ТОО "Жалаутер-НС"
_____ **Кобыландин М.Ж**