Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО «DK Build»
Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт спортивного зала, малого зала и прилегающему коридору в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул.Академика чокина 90

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		167/22	29.07. 2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт спортивного зала, малого зала и прилегающему коридору в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул.Академика чокина 90	476 552,05	425 492,90							51 059,15	
Акт №1	**476 552,05**	425 492,90							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**476 552,05**	425 492,90							51 059,15	**476 552,05**
К оплате	***(Четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят два тенге) 05 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build»,
БИН 990940001034
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Нургалиев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г. Цены Павлодарская обл. Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build», БИН 990940001034, Республика Казахстан, Акмолинская область г. Нур-Султан, Район Есиль, жилой массив Комсомольский, ул.Умай Ана, дом 14/2 корпус 1, н.п.2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивного зала, малого зала и прилегающему коридору в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул.Академика чокина 90

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спортивного зала, малого зала и прилегающему коридору в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул.Академика чокина 90

(наименование)

Договор подряда (контракт) №167/22 от 29.07. 2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.07.2022 г.

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0.2 Полы на 1 этаже . Литера "А", литер "А1"П2Полы. Керамогранитные , тип 1.										
1	3	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	11,5	465,37	39,18	5352	451	0	3686	9761	Казахстан
						426,19	19,02	4901	219	0	723		
			0.3 Полы. Мармолеум , тип 2.										

2	5 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	11,5	465,37	39,18	5352	451	0	3686	9761	Казахстан
					426,19	19,02	4901	219	0	723		
	0.4 Полы. Линолеум, тип 3.											
3	8 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	11,5	465,37	39,18	5352	451	0	3686	9761	Казахстан
					426,19	19,02	4901	219	0	723		
	Полы на 1 этаже . Литера "А", литер "А1"П2Полы. Керамогранитные , тип 1.											
4	4 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	11,5	1494,85	183,77	17191	2113	0	11521	31009	Казахстан
					1311,08	80,36	15077	924	0	2297		
	Полы. Керамическая плитка . тип 4.											
5	13 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	5,68	359,13	17,4	2040	99	0	1422	3739	Казахстан
					341,73	6,06	1941	34	0	277		
	Отделки Стены.											
6	27 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,5	585,86	6,4	3808	42	0	2726	7057	Казахстан
					579,46	2,98	3766	19	0	523		

7	33 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	6,5	1859,55	46,38	12087	301	0	8590	22332	Казахстан
					1813,17	22,4	11786	146	0	1654		
	0.9 Потолки.											
8	35 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионным и составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	734,83	6,79	8818	81	0	6318	16346	Казахстан
					728,04	3,16	8736	38	0	1211		
9	4 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	3	267,15	2,88	801	9	0	571	1482	Казахстан
					264,15	0,15	792	0	0	110		
10	5 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м кабеля	3	167,68	193,36	503	580	0	489	1072	Казахстан
					164,68	61,88	494	186	0	79		

Раздел 1 Пожарная сигнализация.

11	1 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	шт.	2	3296	2,4	6592	5	0	4743	12242	Казахстан
					3293,6	0	6587	0	0	907		
12	3 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	шт.	1	2077,7	430,9	2078	431	0	1311	3660	Казахстан
					1646,8	173,85	1647	174	0	271		
13	5 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	шт.	4	838,93	0	3356	0	0	2416	6234	Казахстан
					838,93	0	3356	0	0	462		

14	7	1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	4	90,8	0	363	0	0	262	675	Казахстан
						90,8	0	363	0	0	50		
15	9	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	36	267,03	2,88	9613	104	0	6851	17781	Казахстан
						264,15	0,15	9509	5	0	1317		
16	10	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м кабеля	36	358,04	193,36	12889	6961	0	5872	20263	Казахстан
						164,68	61,88	5928	2228	0	1501		
		Раздел 2 Оповещение о пожаре.											
17	13	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	1	1578,25	176,01	1578	176	0	1045	2833	Казахстан
						1402,24	48,68	1402	49	0	210		

18	15 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; какс1=1,25;	шт.	2	3026,8	0	6054	0	0	4359	11245	Казахстан
					3026,8	0	6054	0	0	833		
19	19 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м	8	369,5	18,84	2956	151	0	2047	5404	Казахстан
					350,66	4,78	2805	38	0	400		
20	20 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м кабеля	8	358,04	193,36	2864	1547	0	1305	4503	Казахстан
					164,68	61,88	1317	495	0	334		

Раздел 3 Демонтажные работы.

21	24 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении.Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,103; ктрм1=0,375; кмат1=0;	шт.	4	148,22	0,72	593	3	0	425	1099	Казахстан
					147,5	0	590	0	0	81		
22	25 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,103; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375;	шт.	1	276,77	129,27	277	129	0	144	454	Казахстан
					147,5	52,16	148	52	0	34		
23	26 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Демонтаж по стене кирпичной НР = 72 % ктрр1=0,103; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0;	м кабеля	8	74	29,27	592	234	0	305	969	Казахстан
					44,73	8,22	358	66	0	72		

24	19 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	1,68	1503,24	106,85	2525	180	0	1745	4612	Казахстан
					1396,39	46,24	2346	78	0	342		
25	15 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	5	1420,91	61,84	7105	309	0	4987	13058	Казахстан
					1359,07	26,08	6795	130	0	967		
26	17 1121-0401-0509	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	1	2346,53	275,17	2347	275	0	1575	4235	Казахстан
					2071,36	116,04	2071	116	0	314		
27	20 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	2	600,01	5,16	1200	10	0	860	2225	Казахстан
					594,85	2,18	1190	4	0	165		

28	21	1121-0401-0506	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	2	1754,01	30,92	3508	62	0	2500	6489	Казахстан
						1723,09	13,04	3446	26	0	481		
29	3	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	12,6	1834,46	200,71	23114	2529	0	15668	41885	Казахстан
						1633,75	93,36	20585	1176	0	3103		
30	5	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	19,8	359,13	17,4	7111	345	0	4958	13034	Казахстан
						341,73	6,06	6766	120	0	966		
31	6	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом/ оконные проемы/ НР = 72 %	м3 кладки	1,38528	8197,15	1683,24	11355	2332	0	7054	19882	Казахстан
						6513,91	558,48	9024	774	0	1473		
32	7	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,9	1284,36	104,87	6293	514	0	4454	11607	Казахстан
						1179,49	82,96	5780	407	0	860		

33	8 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2,47	2151,13	580,87	5313	1435	0	3687	9720	Казахстан
					1570,26	502,84	3879	1242	0	720		
34	9 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	1,68	1462,3	244,91	2457	411	0	1608	4390	Казахстан
					1217,39	111,97	2045	188	0	325		
35	12 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	12	655,02	49,34	7860	592	0	5437	14361	Казахстан
					605,68	23,55	7268	283	0	1064		
36	14 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,51	2866,54	60,8	18661	396	0	13296	34513	Казахстан
					2805,74	30,85	18265	201	0	2557		
37	15 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,51	2460,55	27,73	18479	208	0	13204	34217	Казахстан
					2432,82	9,09	18270	68	0	2535		

38	16 1134-0109-0202	Экранирование стен сеткой ПВХ Устройство НР = 72 %	м2 экранирования	3,93435	7408,11	160	29146	629	0	20633	53762	Казахстан
					7248,11	35,8	28517	141	0	3982		
39	1 1215-0103-0101	Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности короба	3,47	784,27	30,45	2721	106	0	1919	5012	Казахстан
					753,82	14,32	2616	50	0	371		
40	2 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72 %	м2	0,85	1819,37	182,74	1546	155	0	1058	2813	Казахстан
					1636,63	92,73	1391	79	0	208		
41	3 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	12,2	1167,16	182,74	14239	2229	0	9462	25597	Казахстан
					984,42	92,73	12010	1131	0	1896		
42	4 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	10,8	357,31	20,3	3859	219	0	2701	7084	Казахстан
					337,01	10,3	3640	111	0	525		
43	5 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	10,8	143,03	0	1545	0	0	1112	2869	Казахстан
					143,03	0	1545	0	0	213		

44	7 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	1,15	1896,2	204,62	2181	235	0	1480	3954	Казахстан
					1691,58	96,23	1945	111	0	293		

Итого	**515 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 996
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 546
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	193 177
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 148
Всего	**515 000**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 300**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**525 300**
с понижающим коэффициентом 0,9	472 769,89
Генподрядные 10%	47 276,99
Итого	**425492,90**
НДС (12 %)	51059,15
Итого	**476 552,05**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build», БИН 990940001034

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Нургалиев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)