Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105

Субподрядчик: ТОО Жалаугер-НС, БИН 010440004068, город Актобе, район Алматы, Жилой массив Каргалы, улица К.Сатпаева, 87А

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2км)

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2023 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			26	02.05.2023г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном июнь месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	45 735 631									
В том числе: В текущем месяце – июнь	18 883 841	16 860 572							2 023 269	18 883 841
Выданый аванс										
Удержание аванса										-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого за отчетный месяц	**18 883 841,00**									**18 883 841**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Салимов М.М

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Жалаугер-НС"

Кобыландин М.Ж

Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105
Субподрядчик:ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2км)
Договор субподряда №26 от 02.05.2023г

Акт выполненных работ № 2
по Капитальному ремонту подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2км)
за июнь 2023 года

Форма 4

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 01-01-02										
			на Демонтажные работы										
1	20	1128-0115-0602 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 8 м. Разборка настила из железобетонных плит через один путь	переезд	1		137687,37	29286,97	137687	29287	--	102948	259886
			НР - 8%, СП - 8%				108400,40	9930,42	108400	9930		19251	
			Локальная смета № 02-01-02										
			на Дорожные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды										
			Дорожная одежда тип 1										
2	9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,1		2072,34	2072,34	6424	6424	--	3404	10614
			НР - 108%, СП - 8%				--	1016,74	--	3152		786	
2	11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9394		233,77	208,99	2196035	1963252	751	514479	2927355
			НР - 108%, СП - 8%				24,70	26,01	232032	244338		216841	
			Дорожная одежда тип 2										
9	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,92		2072,34	2072,34	1907	1906	--	1010	3151
			НР - 108%, СП - 8%				--	1016,74	--	935		233	
11	24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2841		233,77	208,99	664141	593740	228	155592	885312
			НР - 108%, СП - 8%				24,70	26,01	70173	73894		65579	
12	25	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	136,1026982		20103,18	--	2736097	--	2736097	--	2954985
			СП - 8%				--	--	--	--		218888	
			Присыпные обочины										

11	27	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах "ТОО Улан". Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	689	155,35	150,15	107036	103453	717	13389	130059
			НР - 72%; СП - 8%			4,16	22,83	2866	15730		9634	
12	28	412-102-0306 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	3617,25	45,00	--	162776	--		--	175798
			СП - 8%			--	--	--	--		13022	
13	29	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	106106	23,00	--	2440438	--		--	2635673
			СП - 8%			--	--	--	--		195235	
14	30	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1205,75	163,00	--	196537	--		--	212260
			СП - 8%			--	--	--	--		15723	
15	31	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	689	17,92	14,95	12347	10301	117	4519	18216
			НР - 72%; СП - 8%			2,80	6,31	1929	4348		1349	
16	32	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	620	78,46	78,46	48645	48645	--	14450	68143
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	20069		5048	
17	33	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	620	37,25	37,25	23095	23095	--	5361	30733
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	7446		2277	
18	34	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	620	98,16	79,47	60859	49271	5084	12673	79415
			НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	6504	11098		5883	
19	35	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5284	50,05	22,21	264464	117357	--	125852	421542
			НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	147107	27688		31225	
			РАЗДЕЛ 2. Примыкания и пересечения									
20	44	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,39	2072,34	2072,34	808	809	--	428	1335
			НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	397		99	
22	46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1208	233,77	208,99	282394	252460	96	66158	376436
			НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	29838	31420		27884	
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
			Присыпные обочины									
25	49	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах "ТОО Улан". Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	58	155,35	150,15	9010	8709	60	1127	10948
			НР - 72%; СП - 8%			4,16	22,83	241	1324		811	

26	50	412-102-0306 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	304,5	45,00	--	13702	--		--	14798
			СП - 8%			--	--	--	--		1096	
27	51	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	8932	23,00	--	205436	--		--	221871
			СП - 8%			--	--	--	--		16435	
28	52	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	101,5	163,00	--	16544	--		--	17868
			СП - 8%			--	--	--	--		1324	
29	53	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	58	17,92	14,95	1039	867	10	380	1533
			НР - 72%, СП - 8%			2,80	6,31	162	366		114	
30	54	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	52	78,46	78,46	4080	4080	--	1212	5715
			НР - 72%, СП - 8%			--	32,37	--	1683		423	
31	55	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	52	37,25	37,25	1937	1937	--	450	2578
			НР - 72%, СП - 8%			--	12,01	--	625		191	
32	56	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	52	98,16	79,47	5104	4133	426	1063	6660
			НР - 72%, СП - 8%			10,49	17,90	545	931		493	
33	57	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	433	50,05	22,21	21672	9617	--	10313	34544
			НР - 72%, СП - 8%			27,84	5,24	12055	2269		2559	
Локальная смета № 02-01-03												
на Обустройство железнодорожного переезда												
34	1	1128-0115-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переезды с настилом из железобетонных плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60°, ширина переезда 7,5 м. Устройство	переезд	1	1088521,99	199895,54	1088522	199896	73844	773919	2011436
			НР - 85%, СП - 8%			814782,00	74779,78	814782	74780		148995	
35	2	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,977	8817,54	--	52702	--	52702	--	56918
			СП - 8%			--	--	--	--		4216	
36	3	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Плита-ПЖ1 из тяжелого бетона класса В30 (В15) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,592	68972,40	--	178776	--	178776	--	193078
			СП - 8%			--	--	--	--		14302	
37	4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,43	4645,08	--	6642	--	6642	--	7173
			СП - 8%			--	--	--	--		531	

38	5	251-303-0201 РСНБ РК 2015	Брус обрезной из хвойных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, 1 тип ГОСТ 8816-2014 СП - 8%	м3	0,52	127056,00	--	66069	--	66069	--	71355
						--	--	--	--		5286	
39	6	251-303-0201 РСНБ РК 2015	Брус обрезной из хвойных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, 1 тип ГОСТ 8816-2014 СП - 8%	м3	0,48	127056,00	--	60987	--	60987	--	65866
						--	--	--	--		4879	
40	7	251-303-0201 РСНБ РК 2015	Лежень Л-1 СП - 8%	м3	1,599	127056,00	--	203163	--	203163	--	219416
						--	--	--	--		16253	
41	8	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 СП - 8%	т	0,03914	135127,56	--	5289	--	5289	--	5712
						--	--	--	--		423	
42	9	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II СП - 8%	т	2,8304	20103,18	--	56900	--	56900	--	61452
						--	--	--	--		4552	
43	10	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Сигнальный столбик из тяжелого бетона класса В30 (В15) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,92	68972,40	--	63455	--	63455	--	68531
						--	--	--	--		5076	
44	11	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Вертикальная Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	22,4	1029,05	30,42	23051	681	14902	8065	33605
						333,38	--	7468	--		2489	
Локальная смета № 02-01-04												
на Обустройство автомобильной дороги												
45	1	1101-0101-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР - 12%; СП - 8%	м3 грунта	7,78	292,59	292,59	2276	2276	--	260	2739
						--	46,45	--	361		203	
46	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 12%; СП - 8%	м3 грунта	1,52	1679,38	--	2553	--	--	1838	4742
						1679,38	--	2553	--		351	
47	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 12%; СП - 8%	м3 грунта	1,3	952,56	--	1238	--	--	892	2300
						952,56	--	1238	--		170	
48	4	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3 основания	2,89	1942,05	1051,47	5613	3039	36	3565	9913
						878,28	448,31	2538	1296		734	
49	5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	м3	3,179	4645,08	--	14767	--	14767	--	15948
						--	--	--	--		1181	
50	6	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	17	3680,79	2107,79	62573	35832	--	48329	119775

			НР - 115%; СП - 8%			1573,00	836,24	26741	14216		8872	
51	7	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В30(В15) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	5,95	68972,40	--	410386	--	410386	--	443217
						--	--	--	--		32831	
52	8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,11	346394,00	--	38103	--	38103	--	41151
						--	--	--	--		3048	
53	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек . Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,33	4253,65	1132,94	5657	1507	2304	2002	8271
						1387,80	265,97	1846	354		613	
54	10	212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 СП - 8%	м3	1,3566	21450,00	--	29099	--	29099	--	31427
						--	--	--	--		2328	
55	11	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	17	5245,37	832,77	89171	14157	8211	77507	180012
						3929,60	291,91	66803	4962		13334	
56	12	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.	13	951,10	--	12364	--	1349	11896	26201
						847,32	--	11015	--		1941	
57	13	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм СП - 8%	шт.	14	10382,00	--	145348	--	145348	--	156976
						--	--	--	--		11628	
58	14	251-101-0227 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм СП - 8%	шт.	12	6038,00	--	72456	--	72456	--	78252
						--	--	--	--		5796	
59	15	251-101-0218 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм СП - 8%	шт.	2	26965,00	--	53930	--	53930	--	58244
						--	--	--	--		4314	
60	16	251-101-0207 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=900 мм СП - 8%	шт.	2	15410,00	--	30820	--	30820	--	33286
						--	--	--	--		2466	
61	17	251-102-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25 СП - 8%	шт.	2	5074,00	--	10148	--	10148	--	10960
						--	--	--	--		812	
66	18	251-102-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20 СП - 8%	шт.	4	4337,00	--	17348	--	17348	--	18736
						--	--	--	--		1388	
67	19	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 СП - 8%	шт.	9	6722,00	--	60498	--	60498	--	65338
						--	--	--	--		4840	

68	20	251-102-0713 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30** *СП - 8%*	шт.	2		7850,00	--	15700	--	15700	--	16956
							--	--	--	--		1256	
			Разметка										
69	21	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской 1.1. Ширина линии 0,1 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,182		43859,73	10463,47	7982	1905	5499	1221	9939
							3173,64	3036,12	578	553		736	
70	22	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской 1.5. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	1,458		21557,73	10463,47	31431	15256	11548	9778	44506
							3173,64	3036,12	4627	4427		3297	
71	23	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской 1.6. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,15		36425,73	10463,47	5464	1569	3419	1006	6988
							3173,64	3036,12	476	455		518	
72	24	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской 1.12 . Ширина линии 0,4 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,007		133067,73	10463,47	931	73	836	47	1056
							3173,64	3036,12	22	21		78	
			Установка ограждений на примыкании										
73	25	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные металлические. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	54		1957,37	946,44	105698	51108	12911	68239	187852
							771,84	398,24	41679	21505		13915	
74	26	222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Сигнальный столбик из металла** *СП - 8%*	т	0,1188		894640,00	--	106283	--	106283	--	114786
							--	--	--	--		8503	
75	27	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	92		122,80	--	11298	--	--	8134	20987
							122,80	--	11298	--		1555	
			Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге						16 012 528				
			Временные здания и сооружения 1,3 % К=0,8						166 530				
			Итого с временными зданиями и сооружениями						16 179 058				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% К=1,1						391 533				
			Итого с доп.затратами						16 570 591				
			Непредвиденные работы и затраты-2%						331 412				
			Итого с непредвиденными работами и затратами						16 902 003				
			в том числе в текущих ценах 2022 года - 100%, k=1,05						17 747 970,86				
			Договорная скидка 5%						-887 399				
			Итого со скидкой						16 860 572				

			Налог на добавленную стоимость 12%						2 023 269				
			ИТОГО по Акту с НДС						**18 883 841**				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе,

Салимов М.М

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Жалаугер-НС"

Кобыландин М.Ж

Покупатель:ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Поставщик: ТОО Жалаугер-НС
Проект:Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2км)
Договор поставки №27 от 02.05.2023г

АКТ
поставляемых материалов

№п/п	Наименование работ	Ед.измерения	объем по приложению	Стоимость единицы с учетом НДС, тенге	Всего стоимость с учетом НДС, тенге
1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	кг	1 087 000	22,344	24 288 667
2	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,697	129 272,43	607 192,60
3	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой со стойками	шт.	30	15 051,36	451 540,80
	ИТОГО				25 347 400,40

Покупатель:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Салимов М.М

Поставщик:
ТОО "Жалаугер-НС"

Кобыландин М.Ж